

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 14.02.0078

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
03.01.0286	03/01/2022	14/02/2022	39.996,38

CREADOR

W M CONSTRUCOES LTDA

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0010 FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL
PROJETO: 1.007 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.40.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	2.199,80
1000.60.00.0.	ISS	1.199,89
1000.70.00.0.	IRRF	599,95

Total da Retenção: (R\$) 3.999,64

HISTÓRICO

REFERENTE AO PAGAMENTO DA 16ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, EM JAGUARIBE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO PAR Nº 11681/2014-FNDE, C.E.I. Nº 51.235.55060/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	5521990000	35.996,74

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 14.02.0078
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
03010286	03/01/2022	GLOBAL	39.996,38	06.08.01/2015	060801/2015	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORÇAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0010 FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL
PROJETO: 1.007 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.40.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPO

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUCOES LTDA
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE
C N P J: 02.364.381/0001-13 C G F: 069991650 INSC.MUN.: 141759 TELEFONE: 8534970740

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
14020078	39.996,38	39.996,38	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
14/02/2022	39.996,38	3.999,64	35.996,74

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	2.199,80
1000.60.00.0.	ISS	1.199,89
1000.70.00.0.	IRRF	599,95
		Total da Retenção: (R\$) 3.999,64

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REFERENTE AO PAGAMENTO DA 16ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, EM JAGUARIBE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO PAR Nº 11681/2014-FNDE, C.E.I. Nº 51.235.55060/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, , TESOUREIRO(A) DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	5521990000	35.996,74

Jaguaribe, 14 de Fevereiro de 2022


FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

G334141114714986031
14/02/2022 11:34:21

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome FME JAGUARIBE - FEB
Agência 2199-7
Conta corrente 23351-X

Creditado

Nome WM CONST RES N S ESPECTAC
Agência 2917-3
Conta corrente 113231-8
Valor 35.996,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE790331 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO	14/02/2022 08:07:53
	JE689885 IVONETE S S PAULO	14/02/2022 11:34:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE S S PAULO.

14/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:34:20
219902199 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JAGUARIBE - FEB
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 23.351-X

DATA DA TRANSFERENCIA 14/02/2022
NR. DOCUMENTO 552.917.000.113.231
VALOR TOTAL 35.996,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WM CONST RES N S ESPECTAC
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 113.231-8
NR. DOCUMENTO 552.199.000.023.351

NR.AUTENTICACAO C.920.E68.C34.D36.A9D



Entre contas correntes

G3371408000639921
14/02/2022 08:07:55

Debitado

Nome	FME JAGUARIBE - FEB
Agência	2199-7
Conta corrente	23351-X

Creditado

Nome	WM CONST RES N S ESPECTAC
Agência	2917-3
Conta corrente	113231-8
Valor	35.996,74
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **63419648**.

Usuário: JE790331 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO.



RECIBO

R\$ 39.996,38

Recebi (emos) do (a): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

A importância de TRINTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS.

Referente ao PAGAMENTO DA 16ª MEDIÇÃO CONFORME NFS-E 789

Pelo que firmamos o presente recibo para os devidos fins.

Descrição: Valor Bruto: R\$ 39.996,38
Valor IR 1,5%: R\$ 599,95
Valor do Iss 5% de 60% do serviço: R\$ 1.199,89
Valor do Inss 11% de 50% do total: R\$ 2.199,80
Líquido da Nota fiscal: R\$ 35.996,74

CEI: 51.235.55060/74
CONVÊNIO Nº PAR 11681/2014/FNDE
CONTRATO: 06.08.01/2015

Pelo que firmamos o presente recibo para os devidos fins.

DADOS P/ DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL
AG: 2917-3
C/C: 113231-8

Fortaleza-CE de de 20

W.M CONSTRUÇÕES LTDA.

José Márcio Pinheiro Landim
José Márcio Pinheiro Landim
Sócio-Administrador



RECIBO

R\$ 39.996,38

Recebi (emos) do (a): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

A importância de TRINTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS.

Referente ao PAGAMENTO DA 16ª MEDIÇÃO CONFORME NFS-E 789

Pelo que firmamos o presente recibo para os devidos fins.

Descrição: Valor Bruto: R\$ 39.996,38
Valor IR 1,5%: R\$ 599,95
Valor do Iss 5% de 60% do serviço: R\$ 1.199,89
Valor do Inss 11% de 50% do total: R\$ 2.199,80
Líquido da Nota fiscal: R\$ 35.996,74

CEI: 51.235.55060/74
CONVÊNIO Nº PAR 11681/2014/FNDE
CONTRATO: 06.08.01/2015

Pelo que firmamos o presente recibo para os devidos fins.

DADOS P/ DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL
AG: 2917-3
C/C: 113231-8

Fortaleza-CE de de 20

W.M CONSTRUÇÕES LTDA.

José Márcio Pinheiro Landim
José Márcio Pinheiro Landim
Sócio-Administrador



Fortaleza
PREFEITURA
Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Número da
NFS-e
789

Data e Hora da Emissão	28/01/2022 13:11:49	Competência	01/2022	Código de Verificação	354995087
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	JAGUARIBE - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	WM CONSTRUCOES LTDA				
Nome Fantasia	WM CONSTRUCOES				
CPF/CNPJ	02.364.381/0001-13	Insc Municipal	141.759-2	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	R CENTRAL DO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS 1,784 - CAJAZEIRAS CEP:60.864-205				
Complemento	SL-04	Telefone	(85)3497-0740	E-mail	financeiro@wmconstrucoesltda.co

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	P.M. DE JAGUARIBE				
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Inscrição Municipal		Município	JAGUARIBE - CE
Endereço e CEP	RUA PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N - CENTRO CEP: 63.475-000				
Complemento		Telefone	(88)3522-1085	E-mail	prefeitura@jaguaribe.ce.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. AO PAGAMENTO DA 16ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II EM JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO Nº PAR 11681/2014/FNDE - CEI: 51.235.55060/74.

VALOR DA MEDIÇÃO CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO (100%): R\$ 39.996,38
 VALOR DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO (100%): R\$ 39.996,38
 BASE DE CÁLCULO DO ISS: 5% DE 60% DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL
 BASE DE CÁLCULO DO ISS (I) (60%): R\$ 23.997,83
 VALOR DO ISS (5% DE I): R\$ 1.199,89
 VALOR DO INSS (11% SOB 50% DA MÃO DE OBRA): R\$ 2.199,80
 VALOR DO IR (1,5%) R\$ 599,95.

DADOS BANCÁRIOS
 BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 2917-3
 CONTA CORRENTE: 113231-8
 CNPJ: 02.364.381/0001-13
 WM CONSTRUÇÕES LTDA

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

7.02 / 412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	CE20160014859
----------------	--	------------	---------------

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS		COFINS		IR(R\$)	599,95	INSS(R\$)	2.199,80	CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--------	-----------	----------	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$	39.996,38	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	39.996,38
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação Fora do Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	15.998,55
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	2.799,75	0-Nenhum	Base de Cálculo	23.997,83
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	1.199,89	2 - Não	ISS a reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	35.996,74	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	0,00
		2 - Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br/>, com a utilização do Código de Verificação.
 3- Todos os serviços realizados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Confea/Crea devem ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 6.496/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3453.5800 (CREA-CE).

Fco. ELDER CAVALCANTE BARROSO
 Secretário Municipal de Educação e Cultura
 Jaguaribe/CE, Portaria Nº 004/2021
 CPF: 743.347.003-49

Francisco Elder Cavalcante Barroso
 Secretário Municipal da
 Educação e Cultura
 PORTARIA 269/2021 CPF 743.347.003-49

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2022

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0001773

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
03/01/2022	03.01.0286	39.996,38	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0010 FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL
PROJETO: 1.007 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.40.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUCOES LTDA
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE
C N P J: 02.364.381/0001-13 **C G F:** 069991650 **INSC.MUN.:** 141759 **Telefone:** 8534970740

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 28/01/2022	VALOR LIQUIDADADO: (R\$) 39.996,38	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 789	Nº DOS FORMULÁRIOS: 0
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 28/01/2022	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 28/01/2022	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: 354995087		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AO PAGAMENTO DA 16ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, EM JAGUARIBE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO PAR Nº 11681/2014-FNDE, C.E.I. Nº 51.235.55060/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A. LIQ.
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JC	UND	1	811.634,400	1.811.634,40	0

Jaguaribe, 28 de Janeiro de 2022


FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
LIQUIDANTE

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 5962022

Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: W M CONSTRUCOES LTDA**CNPJ:** 02.364.381/0001-13**Endereço:** RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784**Bairro:** CAJAZEIRAS**Cidade:** Fortaleza**UF:** CE**CEP:** 60000000**Telefone:** 8534970740**E-Mail:** tarciomaia77@yahoo.com.br**Banco:** BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

Agência: 1-1**Conta:** 1-1**Tipo de Conta:** Conta Corrente**U. Orçamentária:** 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 12 - Educação**Dotação:** 120**Subfunção:** 365 - Educação Infantil**Programa:** 0010 - Fortalecimento da Educacao Infantil**Proj\Atividade:** 1007 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares da Educação Infantil**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 060801/2015 - Licitação: 06.08.01/2015**Nº Empenho:** 03010286 - Global**Nº Nota Fiscal:** 789**Dt Emissão NF:** 28/01/2022**Dt Liquidação:** 28/01/2022**Data Expedição:****Mês Referência:** JANEIRO/2022**Vlr. Liquidação:** R\$39.996,38

(TRINTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

Tipo de NF: Serviço**SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL**Série NF:** E**Pr. Autorização:****Ch. Verificação:****Ch. Acesso:****Histórico da Liquidação**

REFERENTE AO PAGAMENTO DA 16ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, EM JAGUARIBE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO PAR Nº 11681/2014-FNDE, C.E.I. Nº 51.235.55060/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
42508	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO	0	1,00	1.811.634,40	39.996,38

Flavio de Aguiar Soares
 Controlador - Auxiliar Geral do Município
 PORTARIA: 11/2021 CPF: 962.075.403-14

Responsável pela elaboração

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Ordenador de Despesa

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

Avaliação e Visto

Técnico _____

Data ____/____/____

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2022

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 03.01.0286

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
03/01/2022	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 06.08.01/2015	060801/2015	5962022
CENTRO DE CUSTO			OBS	

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0010 FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL
PROJETO: 1.007 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.40.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
120	1.005.752,00	39.996,38	965.755,62

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUCOES LTDA
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE
C N P J: 02.364.381/0001-13 C G F: 069991650 INSC.MUN.: 141759 Telefone: 8534970740

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA 16ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, EM JAGUARIBE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO PAR Nº 11681/2014-FNDE, C.E.I. Nº 51.235.55060/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
42508	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRR	UND	1	1.811.634,40	39.996,38
Total dos Itens: (R\$)					39.996,38

Eu, **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **03010286**. A(os) **3 de Janeiro de 2022**

Responsável pelo Setor

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)



Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Documento de Intenção de Despesa

DID: 5962022

Data: 03/01/2022

Fornecedor: W M CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 02.364.381/0001-13

Endereço: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784

Bairro: CAJAZEIRAS

Cidade: Fortaleza

UF: CE

CEP: 60000000

Telefone: 8534970740

E-Mail: tarciomaia77@yahoo.com.br

U. Orçamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 12 - Educação

Dotação: 120

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 0010 - Fortalecimento da Educacao Infantil

Proj\Atividade: 1007 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares da Educação Infantil

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 060801/2015 - Licitação: 06.08.01/2015

Modalidade: Global

Valor do DID: R\$39.996,38

Histórico

REFERENTE AO PAGAMENTO DA 16ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, EM JAGUARIBE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO PAR Nº 11681/2014 -FNDE, C.E.I. Nº 51.235.55060/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO	1,00	1.811.634,40	39.996,38

Ordenador

Responsável pelo preenchimento

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

OBRA: CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

EMPRESA EXECUTORA:
WM CONSTRUÇÕES LTDA

CONVÊNIO:
MEDICAO No. 16

DATA:
quarta-feira, 26 de Janeiro de 2022

PERÍODO:
PAR 11681/2014/FNDE

VALORES (R\$)

CONTRATO:
ADITIVO



CNPJ: 02.364.381/0001-13

SALDO:
1.490.810,65

VALORES (R\$)

VALOR DA MEDIÇÃO: VALORES (R\$)

ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. R%	VALORES (R\$)	
					ACUM. ANTERIOR	SALDO		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1				43.830,54				0,00	43.830,54
1.1	m²	6,00	318,39	1.910,34	6,00	100,00%	1.910,34	1.910,34	1.910,34
1.2	und	1,00	1.079,96	1.079,96	1,00	100,00%	1.079,96	1.079,96	1.079,96
1.3	und	1,00	1.468,89	1.468,89	1,00	100,00%	1.468,89	1.468,89	1.468,89
1.4	und	1,00	253,38	253,38	1,00	100,00%	253,38	253,38	253,38
1.5	m²	40,00	364,46	14.578,40	40,00	100,00%	14.578,40	14.578,40	14.578,40
1.6	m³	1.510,23	16,884	25,35	1.510,23	100,00%	16,884	16,884	16,884
1.7	m	50,00	62,20	3.110,00	50,00	100,00%	3.110,00	3.110,00	3.110,00
1.8	m²	80,00	52,15	4.172,00	80,00	100,00%	4.172,00	4.172,00	4.172,00
MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES									
2				26.472,83				0,00	26.472,83
2.1	m³	2.136,43	6,38	13.630,42	2.136,43	100,00%	13.630,42	13.630,42	13.630,42
2.2	m³	370,09	25,35	9.381,78	370,09	100,00%	9.381,78	9.381,78	9.381,78
2.3	m³	208,17	11,66	2.433,51	208,17	100,00%	2.433,51	2.433,51	2.433,51
2.4	m³	327,55	1,60	524,08	327,55	100,00%	524,08	524,08	524,08
2.5	m³	11,26	25,35	285,44	11,26	100,00%	285,44	285,44	285,44
2.6	m³	17,74	11,69	207,38	17,74	100,00%	207,38	207,38	207,38
2.7	m³	6,39	1,60	10,22	6,39	100,00%	10,22	10,22	10,22
FUNDAÇÕES									
3				132.791,94				0,00	132.791,94
3.1	m²	208,17	17,84	3.713,75	208,17	100,00%	3.713,75	3.713,75	3.713,75
3.2	m²	410,35	32,20	13.213,27	410,35	100,00%	13.213,27	13.213,27	13.213,27
3.3	kg	1.432,20	8,24	11.801,33	1.432,20	100,00%	11.801,33	11.801,33	11.801,33
3.4	kg	166,80	8,10	1.351,08	166,80	100,00%	1.351,08	1.351,08	1.351,08
3.5	m³	42,54	439,76	18.707,39	42,54	100,00%	18.707,39	18.707,39	18.707,39
3.6	m²	202,28	17,84	3.608,68	202,28	100,00%	3.608,68	3.608,68	3.608,68
3.7	m²	539,42	32,20	17.369,32	539,42	100,00%	17.369,32	17.369,32	17.369,32
3.8	kg	1.373,30	8,24	11.315,99	1.373,30	100,00%	11.315,99	11.315,99	11.315,99
3.9	kg	619,40	8,10	5.017,14	619,40	100,00%	5.017,14	5.017,14	5.017,14
3.10	m²	40,93	439,76	17.999,38	40,93	100,00%	17.999,38	17.999,38	17.999,38
3.11	m	52,50	48,33	2.537,33	52,50	100,00%	2.537,33	2.537,33	2.537,33
3.12	m²	27,97	17,84	498,98	27,97	100,00%	498,98	498,98	498,98
3.13	m²	21,39	42,39	906,72	21,39	100,00%	906,72	906,72	906,72
3.14	kg	34,36	8,24	283,13	34,36	100,00%	283,13	283,13	283,13
3.15	kg	37,91	8,10	307,07	37,91	100,00%	307,07	307,07	307,07
3.16	m³	2,38	439,76	1.046,63	2,38	100,00%	1.046,63	1.046,63	1.046,63
3.17	m²	28,49	32,20	917,38	28,49	100,00%	917,38	917,38	917,38

Fco. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação e Cultura
Jaguaribe - PE
CPF: 743.347.003-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

OBRA: CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

BOLETIM DE MEDIÇÃO

EMPRESA EXECUTORA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 02.364.381/0001-13

CONVÊNIO: MEDIÇÃO No. 16

DATA: quarta-feira, 26 de Janeiro de 2022

PERÍODO: 03/01/2022 A 25/01/2022

VALORES (R\$)

CONTRATO: 1.611.634,40

ADITIVO: 324.759,36

REAJUSTE /REQUILIBRIO: 819.365,98

TOTAL: 2.955.759,74

MEDIÇÃO ACUMULADA: 1.490.810,65

SALDO: 1.464.949,09



ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. R%	VALORES (R\$)	
						ACUM. ANTERIOR	SALDO		PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
3.19	kg	62,91	8,24	518,38		62,91	63,91	100,00%	-	518,38
3.20	kg	26,82	8,10	217,24		26,82	26,82	100,00%	-	217,24
3.21	m³	1,52	439,76	668,44		1,52	1,52	100,00%	-	668,44
3.22	m³	51,99	357,69	18.596,30		51,99	51,99	100,00%	-	18.596,30
3.23	m³	5,84	376,20	2.197,01		5,84	5,84	100,00%	-	2.197,01
4				133.357,43					0,00	133.357,43
4.1	m³	579,60	31,30	18.141,48		579,60	579,60	100,00%	-	18.141,48
4.2	kg	2.248,56	8,24	18.528,13		2.248,56	2.248,56	100,00%	-	18.528,13
4.3	kg	820,34	8,10	6.644,75		820,34	820,34	100,00%	-	6.644,75
4.4	m³	32,60	439,76	14.336,18		32,60	32,60	100,00%	-	14.336,18
4.5	m²	842,44	31,30	26.368,37		842,44	842,44	100,00%	-	26.368,37
4.6	kg	1.581,70	8,24	13.033,21		1.581,70	1.581,70	100,00%	-	13.033,21
4.7	kg	830,22	8,10	6.724,78		830,22	830,22	100,00%	-	6.724,78
4.8	m³	52,71	439,76	23.179,75		52,71	52,71	100,00%	-	23.179,75
4.9	m	262,10	18,85	4.940,59		262,10	262,10	100,00%	-	4.940,59
4.10	m³	17,29	31,30	541,18		17,29	17,29	100,00%	-	541,18
4.11	kg	48,82	8,24	402,28		48,82	48,82	100,00%	-	402,28
4.12	kg	20,36	8,10	164,92		20,36	20,36	100,00%	-	164,92
4.13	m²	0,80	439,76	351,81		0,80	0,80	100,00%	-	351,81
5				141.570,96					0,00	124.597,26
5.1	m²	6,10	139,65	851,87		-	-	0,00%	6,10	-
5.2	m³	1.323,07	50,98	67.450,11		1.323,07	1.323,07	100,00%	-	67.450,11
5.3	m²	-	63,74	0,00		-	-	100,00%	-	-

Fco. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação e Cultura
Jaguaribe/CE - Portaria Nº004/2021
CCE-743.347.003-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

EMPRESA EXECUTORA: WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONVÊNIO:	MEDIÇÃO No. 16	VALORES (R\$)
	CNPJ: 02.364.381/0001-13	DATA: PAR 116681/2014/FNDE PERÍODO: 03/01/2022 A 25/01/2022	CONTRATO: 1.611.634,40 ADITIVO: 324.759,36 REAJUSTE /REQUILIBRIO: 819.365,98 TOTAL: 2.955.759,74 MEDIÇÃO ACUMULADO: SALDO: 1.490.810,65



ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL		P. TOTAL R\$	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. R%	VALORES (R\$)	
		UN	P. UNIT. R\$		ACUM. ANTERIOR	SALDO		PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
5.4	Avenária de vedação horizontal em tijolo cerâmico de 06 furos (dimensões nominale:19x19x09) assentamento em argamassa no traço 1:2:8(cimento, cal e areia) laminado(emprumo de alvenaria) em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm) assentamento com argamassa 1:1:5(cimento e areia) e rejuntamento de banheiros e sanitários em gresito com espessura de 2cm polido	m²	74,06	56.223,39	759,16	759,16	100,00%	-	56.223,39
5.5	Assentamento de tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm) assentamento com argamassa 1:1:5(cimento e areia) e rejuntamento de banheiros e sanitários em gresito com espessura de 2cm polido	m	13,74	0,00	-	-	100,00%	-	-
5.6	Assentamento de tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm) assentamento com argamassa 1:1:5(cimento e areia) e rejuntamento de banheiros e sanitários em gresito com espessura de 2cm polido	m²	712,41	16.121,84	22,63	22,63	0,00%	-	-
5.7	ALVENARIA DA HURETA Avenária de vedação de 1/2 vez em tijolo cerâmico de 08 furos (dimensões nominale:19x19x09) assentamento em argamassa no traço 1:2:8(cimento, cal e areia)	m²	30,98	923,76	18,12	18,12	100,00%	-	923,76
6	ESQUADRAS Porta de madeira - Pm1 - 70x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens conforme projetos de esquadras	und	1.081,99	355.500,76	-	-	0,00%	0,00	3.051,54
6.1	Porta de madeira - Pm2 - 60x210, com venezianas, incluso ferragens conforme projetos de esquadras	und	1.311,88	10.819,90	-	10,00	0,00%	-	-
6.2	Porta de madeira - Pm3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens conforme projetos de esquadras	und	1.197,11	6.559,40	-	5,00	0,00%	-	-
6.3	Porta de madeira - Pm4 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens conforme projetos de esquadras	und	1.197,11	4.788,44	-	4,00	0,00%	-	-
6.4	Porta de madeira - Pm5 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens conforme projetos de esquadras	und	1.197,11	7.182,66	-	6,00	0,00%	-	-
6.5	Porta de compensado de madeira - PMS - 80x210, folha lisa revertida com laminado melâmico, incluso, ferragens, conforme, projeto de esquadras	und	190,10	11.971,10	-	10,00	0,00%	-	-
6.6	Chapa metálica (alumínio) 0,8+0,5x1mm para as portas - fornecimento e instalação	m²	45,15	3.041,60	-	16,00	0,00%	-	-
6.7	FERRAGENS E ACESSÓRIOS Fornecimento e instalação de ferragens para portas internas	m³	171,29	505,68	-	11,20	0,00%	-	-
6.8	PORTAS EM ALUMÍNIO Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana - conforme projetos de esquadras, inclusive ferragens	und	937,64	8.735,79	-	51,00	0,00%	-	-
6.9	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio e veneziana - conforme projetos de esquadras, inclusive ferragens	m²	937,64	1.969,04	-	2,10	0,00%	-	-
6.10	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio e veneziana - conforme projetos de esquadras, inclusive ferragens	m²	937,64	1.575,24	-	1,68	0,00%	-	-
6.11	Porta de Coner - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadras, inclusive ferragens	m²	937,64	6.300,94	-	6,72	0,00%	-	-
6.12	Porta de Coner - PA5 - 240x210 conforme projeto de esquadras, inclusive ferragens	m²	937,64	106.326,38	-	113,40	0,00%	-	-
6.13	Porta de vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens conforme projeto de esquadras, inclusive ferragens	m²	719,19	3.624,72	-	5,04	0,00%	-	-
6.14	Porta de vidro temperado - PV2 - 110x230, com ferragens conforme projeto de esquadras, inclusive ferragens	m²	937,64	4.163,12	-	4,44	0,00%	-	-
6.15	Porta de vidro temperado - PV3 - 160+90x210 veneziana conforme projeto de esquadras, inclusive ferragens	m²	937,64	4.922,61	-	5,25	0,00%	-	-
6.16	PORTAS DE VIDRO - PV Porta de vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens conforme projeto de esquadras, inclusive ferragens	und	3.155,50	3.155,50	-	1,00	0,00%	-	-
6.17	Porta de vidro temperado - PV2 - 110x230, com ferragens conforme projeto de esquadras, inclusive ferragens	und	3.155,50	3.155,50	-	1,00	0,00%	-	-
6.18	Bandéiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x35	m²	536,43	327,22	-	0,61	0,00%	-	-
6.19	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA Janela de alumínio - JA -01, 70X1125, completa conforme projeto de esquadras - guilhotina	m²	671,45	1.175,04	-	1,75	0,00%	-	-
6.20	Janela de alumínio - JA -02, 110X145, completa conforme projeto de esquadras - guilhotina	m²	671,45	1.074,32	-	1,60	0,00%	-	-
6.21	Vidros - JA -03, 140x115, completa conforme projeto de esquadras	m²	589,48	1.898,13	-	3,22	0,00%	-	-
6.22	Janela de alumínio - JA -04, 140x145, completa conforme projeto de esquadras	m²	671,45	1.383,04	-	2,03	0,00%	-	-
6.23	Janela de alumínio - JA -05, 200x105, completa conforme projeto de esquadras	m²	589,48	1.237,91	-	2,10	0,00%	-	-

FCO. ELDER ZAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Jaguaribe - PE
Portaria Nº004/2021
CPF: 743.347.003-49

3/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO



EMPRESA EXECUTORA: WM CONSTRUÇÕES LTDA		CONVÊNIO: MEDIÇÃO No. 16	VALORES (R\$)	
CNPJ: 02.364.381/0001-13	DATA: quarta-feira, 26 de Janeiro de 2022	ADITIVO	CONTRATO:	1.611.634,40
PERÍODO: 03/01/2022 A 25/01/2022	PERÍODO: PAR 11661/2014/FNDE	REAJUSTE /REQUILIBRIO	TOTAL:	324.759,36
		MEDIÇÃO ACUMULADO:		819.365,98
		SALDO:		2.955.759,74
		VALOR DA MEDIÇÃO:		1.490.810,65
		VALORES (R\$)		39.996,38

ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA ACUM. ANTERIOR	SALDO	PERC. R%	VALORES (R\$)		ACUM. ATUAL	
									PERÍODO	ACUM. ANTERIOR		
OBRA: CRECHE PROFINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.												
DESCRIÇÃO DO ITEM												
6.24	m²	2,10	717,14	1.505,99		-	2,10	0,00%	-	-	-	
Janela de alumínio - jã -06,210x50, completa conforme projeto de esquadrias -												
maxim - ar-lclusao vidro liso incolor, espessura 6mm												
6.25	m²	12,60	717,14	9.035,96		-	12,60	0,00%	-	-	-	
Janela de alumínio - jã -07,210x75, completa conforme projeto de esquadrias -												
maxim - ar-lclusao vidro liso incolor, espessura 6mm												
6.26	m²	6,30	717,14	4.517,98		-	6,30	0,00%	-	-	-	
Janela de alumínio - jã -08,210x100, completa conforme projeto de esquadrias -												
maxim - ar-lclusao vidro liso incolor, espessura 6mm												
6.27	m²	18,90	717,14	13.553,95		-	18,90	0,00%	-	-	-	
Janela de alumínio - jã -09,210x150, completa conforme projeto de esquadrias -												
maxim - ar-lclusao vidro liso incolor, espessura 6mm												
6.28	m²	2,10	717,14	1.505,99		-	2,10	0,00%	-	-	-	
Janela de alumínio - jã -10,140x150, completa conforme projeto de esquadrias -												
maxim - ar-lclusao vidro liso incolor, espessura 6mm												
6.29	m²	6,30	717,14	4.517,98		-	6,30	0,00%	-	-	-	
Janela de alumínio - jã -11,140x75, completa conforme projeto de esquadrias -												
maxim - ar-lclusao vidro liso incolor, espessura 6mm												
6.30	m²	8,40	717,14	6.023,98		-	8,40	0,00%	-	-	-	
Janela de alumínio - jã -12,420x50, completa conforme projeto de esquadrias -												
maxim - ar-lclusao vidro liso incolor, espessura 6mm												
6.31	m²	12,60	717,14	9.035,96		-	12,60	0,00%	-	-	-	
Janela de alumínio - jã -13,420x150, completa conforme projeto de esquadrias -												
maxim - ar-lclusao vidro liso incolor, espessura 6mm												
6.32	m²	33,60	717,14	24.095,90		-	33,60	0,00%	-	-	-	
Janela de alumínio - jã -14,550x100, completa conforme projeto de esquadrias -												
maxim - ar-lclusao vidro liso incolor, espessura 6mm												
6.33	m²	16,80	717,14	12.047,95		-	16,80	0,00%	-	-	-	
Janela de alumínio - jã -15,500x150, completa conforme projeto de esquadrias -												
maxim - ar-lclusao vidro liso incolor, espessura 6mm												
6.34	m²	20,25	59,96	1.214,19		-	20,25	0,00%	-	-	-	
Tela de nylon de proteção - fixada na esquadria												
6.35	m²	10,70	334,34	3.575,78		-	10,70	0,00%	-	-	-	
Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm fornecimento e instalação												
6.36	m²	11,40	536,43	6.114,30		-	11,40	0,00%	-	-	-	
Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm fornecimento e instalação												
6.37	m²	21,28	550,99	11.725,07		-	21,28	0,00%	-	-	-	
Espelho cristal, esp. -4mm com moldura de madeira												
6.38	m²	145,20	331,49	48.132,35		-	145,20	0,00%	-	-	-	
Chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação												
6.39	m²	13,50	226,04	3.051,54		13,50	13,50	100,00%	3.051,54	3.051,54	3.051,54	
Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação												
SISTEMAS DE COBERTURA												
7	m²	1.410,46	80,01	587.496,63		1.410,46	1.410,46	100,00%	587.496,63	587.496,63	587.496,63	
Estrutura metálica												
7.1	m²	300,30	90,16	27.216,20		300,30	300,30	100,00%	27.216,20	27.216,20	27.216,20	
Tela sanduiche metálica - preço licitado												
7.2	m²	1.104,16	349,13	385.595,38		1.104,16	1.104,16	100,00%	385.595,38	385.595,38	385.595,38	
Cumieira em perfil ondulado de aço zincado												
7.3	m	83,40	61,23	5.106,58		83,40	83,40	100,00%	5.106,58	5.106,58	5.106,58	
Calha em chapa metálica Nº22 desenvolvimento de 50cm												
7.4	m²	186,15	48,58	9.043,17		186,15	186,15	100,00%	9.043,17	9.043,17	9.043,17	
Ruflo em chapa de aço galvanizado nr,24, desenvolvimento 25 cm												
7.5	m	233,01	36,16	8.425,64		233,01	233,01	100,00%	8.425,64	8.425,64	8.425,64	
Pingadeira(chapim) em concreto												
7.6	m	270,30	29,68	8.022,50		270,30	270,30	100,00%	8.022,50	8.022,50	8.022,50	
IMPERMEABILIZAÇÃO												
8	m²	707,67	8,15	5.767,51		707,67	707,67	100,00%	5.767,51	5.767,51	5.767,51	
Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame												
9	m²	4.164,46	3,10	396.749,95		4.164,46	4.164,46	100,00%	396.749,95	396.749,95	396.749,95	
REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS												
9.1	m²	1.023,95	24,05	24.626,00		1.023,95	1.023,95	100,00%	24.626,00	24.626,00	24.626,00	
Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda												
9.2	m²	3.140,51	38,30	120.281,53		3.140,51	3.140,51	100,00%	120.281,53	120.281,53	120.281,53	
Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0cm												
9.3	m²	804,38	110,66	89.012,69		804,38	804,38	100,00%	89.012,69	89.012,69	89.012,69	
Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5cm												
9.4	m²	9,02	87,03	785,01		9,02	9,02	0,00%	-	-	-	
Reboco para paredes internas, externas, portões, vigas, traço 1:4:5 0,5cm												
9.5	m²	7,49	87,03	651,85		7,49	7,49	0,00%	-	-	-	
Revestimento de paredes PEI IV - cerâmica 30x40 cm - incl - rejunte -												
9.6	m²	22,01	87,03	1.915,53		22,01	22,01	0,00%	-	-	-	
Revestimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10x10 cm - incl - rejunte -												
9.7	m²	7,49	87,03	651,85		7,49	7,49	0,00%	-	-	-	
Revestimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10x10 cm - incl - rejunte -												
9.8	m²	22,01	87,03	1.915,53		22,01	22,01	0,00%	-	-	-	
Revestimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10x10 cm - incl - rejunte -												
conforme projeto - Branco												

Fco. EIDER ZAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação e Cultura
Jaguaribe - PE
Portaria Nº004/2021
CPF: 743.347.003-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO



EMPRESA EXECUTORA:	CONVÊNIO:	VALORES (R\$)
WM CONSTRUÇÕES LTDA	MEDIÇÃO No. 16	CONTRATO: 1.611.634,40
CNPJ: 02.364.381/0001-13	DATA:	ADITIVO: 324.759,36
	PAR 11681/2014/FNDE	/REAJUSTE: 819.365,98
	PERÍODO:	TOTAL: 2.955.759,74
	03/01/2022 A 25/01/2022	MEDIÇÃO ACUMULADO:
		SALDO: 1.490.810,65
		1.464.949,09

OBRA: CRECHE PROFINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. R%	VALORES (R\$)	
						ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		SALDO	PERÍODO
9.9	m²	181,05	87,03	15.756,78	-	-	-	0,00%	-	-
9.10	m	242,50	30,34	7.357,45	-	-	-	0,00%	-	-
9.11	m³	498,03	73,59	36.650,03	-	-	-	0,00%	-	-
9.12	m³	696,44	53,21	37.057,57	-	-	-	0,00%	-	-
10	m²	1.185,08	26,78	2668.688,39		1.185,08	1.185,08	100,00%	0,00	86.798,06
10.1	m²	667,22	22,34	31.736,44	-	667,22	667,22	100,00%	31.736,44	31.736,44
10.2	m²	517,86	32,76	14.905,69	-	-	-	0,00%	-	-
10.3	m²	385,83	65,89	16.965,09	-	-	-	0,00%	-	-
10.4	m²	23,72	54,96	25.422,34	-	-	-	0,00%	-	-
10.5	m³	214,48	105,65	22.659,81	-	-	-	0,00%	-	-
10.6	m²	345,77	105,50	36.478,74	-	-	-	0,00%	-	-
10.7	m³	394,64	121,96	48.130,29	-	-	-	0,00%	-	-
10.8	m³	27,90	196,11	5.471,47	-	-	-	0,00%	-	-
10.9	m³	22,68	196,11	4.447,77	-	-	-	0,00%	-	-
10.10	m	95,70	94,55	9.048,44	-	-	-	0,00%	-	-
10.11	m	1,77	146,25	256,86	-	-	-	0,00%	-	-
10.12	m²	492,41	36,18	17.815,39	-	492,41	492,41	100,00%	17.815,39	17.815,39
10.13	m²	26,22	26,78	755,73	-	26,22	26,22	100,00%	755,73	755,73
10.14	m²	140,93	55,44	7.813,16	-	140,93	140,93	100,00%	7.813,16	7.813,16
10.15	m²	4,86	124,65	605,80	-	-	-	0,00%	-	-
10.16	m²	6,64	124,65	1.076,98	-	-	-	0,00%	-	-
10.17	m	330,28	39,65	13.095,60	-	330,28	330,28	100,00%	13.095,60	13.095,60
10.18	m²	7,60	88,94	675,94	-	7,60	7,60	100,00%	675,94	675,94
10.19	m²	416,68	19,25	8.021,09	-	-	-	0,00%	-	-
11		2.489,11	20,91	162.211,52					0,00	0,00
11.1	m²	2.489,11	15,61	52.047,29	-	-	-	0,00%	-	-
11.2	m²	498,03	13,44	38.855,01	-	-	-	0,00%	-	-
11.3	m²	165,75	23,61	6.693,52	-	-	-	0,00%	-	-
11.4	m²	24,25	23,76	576,18	-	-	-	0,00%	-	-
11.5	m²	498,03	59,94	29.876,21	-	-	-	0,00%	-	-
11.6	m²	498,03	6,28	3.121,21	-	-	-	0,00%	-	-
11.7	m²	2.489,11	76,24	18.278,30	-	-	-	0,00%	-	-
11.8	m²	651,40	7,54	4.911,56	-	-	-	0,00%	-	-
11.9	m²	89,73	20,91	1.876,25	-	-	-	0,00%	-	-
11.10	m²	89,73	15,61	1.400,69	-	-	-	0,00%	-	-
12		26,00	3,73	42.735,54					0,00	17.694,50
12.1	und	26,00	9,19	96,98	-	-	-	0,00%	-	-
12.2	und	45,00	9,19	413,55	-	-	-	0,00%	-	-

Fco. ELIAS CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação e Cultura
Jaguaribe/CE
Portaria Nº004/2021
CPF: 743.347.003-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO



EMPRESA EXECUTORA:	CONVÊNIO:	VALORES (R\$)
WM CONSTRUÇÕES LTDA	MEDICÃO No. 16	CONTRATO: 1.611.634,40
CNPJ: 02.364.381/0001-13	DATA: quarta-feira, 26 de janeiro de 2022	ADITIVO: 324.759,36
	PERÍODO: 03/01/2022 A 25/01/2022	TOTAL: 819.365,98
		MEDICÃO ACUMULADO: 2.955.759,74
		SALDO: 1.490.810,65
		39.996,38

ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. R%	VALORES (R\$)	
						ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
12.J	und	26,00	20,04	521,04	-	-	26,00	0,00%	-	-
12.A	und	26,00	7,39	192,14	-	-	26,00	0,00%	-	-
12.5	und	15,00	4,25	63,75	-	-	15,00	0,00%	-	-
12.6	und	1,00	1,50	1,50	-	-	1,00	0,00%	-	-
12.7	und	4,00	502,36	2.009,44	-	-	4,00	0,00%	-	-
12.8	und	4,00	359,05	1.436,20	-	-	4,00	0,00%	-	-
12.9	und	1,00	23,00	23,00	-	-	1,00	0,00%	-	-
12.10	und	4,00	52,73	210,92	-	-	4,00	0,00%	-	-
12.11	und	3,00	3,98	11,94	-	-	3,00	0,00%	-	-
12.12	und	77,00	3,98	306,46	-	-	77,00	0,00%	-	-
12.13	und	2,00	5,61	11,22	-	-	2,00	0,00%	-	-
12.14	und	11,64	11,64	419,04	-	-	11,64	0,00%	-	-
12.15	und	16,00	22,80	364,80	-	-	16,00	0,00%	-	-
12.16	und	4,00	37,36	149,44	-	-	4,00	0,00%	-	-
12.17	und	4,00	52,73	210,92	-	-	4,00	0,00%	-	-
12.18	und	2,00	71,01	142,02	-	-	2,00	0,00%	-	-
12.19	und	1,00	8,44	8,44	-	-	1,00	0,00%	-	-
12.20	und	23,00	0,98	22,54	-	-	23,00	0,00%	-	-
12.21	und	3,00	17,29	51,87	-	-	3,00	0,00%	-	-
12.22	und	27,00	17,15	463,45	-	-	27,00	0,00%	-	-
12.23	und	2,00	5,10	10,20	-	-	2,00	0,00%	-	-
12.24	und	5,00	8,84	44,20	-	-	5,00	0,00%	-	-
12.25	und	14,00	15,73	220,22	-	-	14,00	0,00%	-	-
12.26	und	4,00	21,45	85,80	-	-	4,00	0,00%	-	-
12.27	und	6,00	3,34	20,04	-	-	6,00	100,00%	20,04	20,04
12.28	und	2,00	9,31	18,62	-	-	2,00	100,00%	18,62	18,62
12.29	und	2,00	47,45	94,90	-	-	2,00	100,00%	94,90	94,90
12.30	und	2,00	53,86	107,72	-	-	2,00	100,00%	107,72	107,72
12.31	und	7,00	26,79	187,53	-	-	7,00	100,00%	187,53	187,53
12.32	und	149,00	5,55	826,95	-	-	149,00	100,00%	826,95	826,95
12.33	und	2,00	7,38	14,76	-	-	2,00	100,00%	14,76	14,76
12.34	und	10,00	8,08	80,80	-	-	10,00	100,00%	80,80	80,80
12.35	und	9,00	11,84	106,56	-	-	9,00	0,00%	-	-
12.36	und	11,00	32,76	360,36	-	-	11,00	0,00%	-	-
12.37	und	2,00	101,78	203,56	-	-	2,00	0,00%	-	-
12.38	und	5,00	69,40	347,00	-	-	5,00	0,00%	-	-
12.39	und	5,00	101,78	508,90	-	-	5,00	0,00%	-	-
12.40	und	2,00	14,61	29,22	-	-	2,00	0,00%	-	-
12.41	und	32,00	6,93	221,76	-	-	32,00	0,00%	-	-
12.42	und	1,00	7,98	7,98	-	-	1,00	0,00%	-	-
12.43	und	13,00	13,28	172,64	-	-	13,00	0,00%	-	-
12.44	und	11,00	34,15	375,65	-	-	11,00	0,00%	-	-
12.45	und	11,00	34,15	375,65	-	-	11,00	0,00%	-	-
12.46	und	11,00	34,15	375,65	-	-	11,00	0,00%	-	-

FCO. ELBER CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Avenida ... Portaria N°04/2021
FONE: 743.347.003-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

EMPRESA EXECUTORA:	WM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ:	02.364.381/0001-13
CONVÊNIO:	MEDIÇÃO No. 16
CONTRATO:	1.611.634,40
ADITIVO	324.759,36
REAJUSTE / REEQUILIBRIO	819.365,98
TOTAL:	2.955.759,74
MEDIÇÃO ACUMULADA:	1.490.810,65
SALDO:	1.464.949,09

VALORES (R\$)	
CONTRATO:	1.611.634,40
ADITIVO	324.759,36
REAJUSTE / REEQUILIBRIO	819.365,98
TOTAL:	2.955.759,74
MEDIÇÃO ACUMULADA:	1.490.810,65
SALDO:	1.464.949,09

DATA:	quinta-feira, 26 de Janeiro de 2022
PERÍODO:	03/01/2022 A 25/01/2022
PAR 11681/2014/FNDE	

EMPRESA EXECUTORA:	WM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ:	02.364.381/0001-13
CONVÊNIO:	MEDIÇÃO No. 16
CONTRATO:	1.611.634,40
ADITIVO	324.759,36
REAJUSTE / REEQUILIBRIO	819.365,98
TOTAL:	2.955.759,74
MEDIÇÃO ACUMULADA:	1.490.810,65
SALDO:	1.464.949,09

ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA			PERC. R%	VALORES (R\$)	
						ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO		PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
12.47	und	3,00	30,49	91,47	3,00	3,00	3,00	100,00%	-	91,47	91,47
12.48	und	8,00	30,49	243,92	8,00	8,00	8,00	100,00%	-	243,92	243,92
12.49	und	2,00	16,88	33,76	2,00	2,00	2,00	100,00%	-	16,88	16,88
12.50	und	15,00	13,40	201,00	15,00	15,00	15,00	100,00%	-	201,00	201,00
12.51	und	14,00	19,65	275,10	-	-	-	0,00%	14,00	-	14,00
12.52	und	6,00	41,31	247,86	6,00	6,00	6,00	100,00%	-	247,86	247,86
12.53	und	5,00	60,59	302,95	-	-	-	0,00%	5,00	-	5,00
12.54	und	5,00	60,59	302,95	-	-	-	0,00%	5,00	-	5,00
12.55	und	2,00	113,29	226,58	-	-	-	0,00%	2,00	-	2,00
12.56	und	6,00	13,55	81,30	-	-	-	0,00%	6,00	-	6,00
12.57	und	81,00	14,61	1.183,41	81,00	81,00	81,00	100,00%	-	1.183,41	1.183,41
12.58	und	11,00	6,30	69,30	11,00	11,00	11,00	100,00%	-	69,30	69,30
12.59	und	22,00	11,55	254,10	22,00	22,00	22,00	100,00%	-	254,10	254,10
12.60	und	3,00	8,29	24,87	3,00	3,00	3,00	100,00%	-	24,87	24,87
12.61	und	1,00	4,41	4,41	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	4,41	4,41
12.62	und	5,00	5,09	25,45	5,00	5,00	5,00	100,00%	-	25,45	25,45
12.63	und	2,00	12,15	24,30	2,00	2,00	2,00	100,00%	-	24,30	24,30
12.64	m	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	100,00%	-	1,85	1,85
12.65	m	46,19	12,14	560,75	46,19	46,19	46,19	100,00%	-	560,75	560,75
12.66	m	319,27	1.236,38	395,27	319,27	319,27	319,27	100,00%	-	395,27	395,27
12.67	m	57,32	7,85	449,96	57,32	57,32	57,32	100,00%	-	449,96	449,96
12.68	m	111,79	13,98	1.562,82	111,79	111,79	111,79	100,00%	-	1.562,82	1.562,82
12.69	m	14,95	20,50	306,22	14,95	14,95	14,95	100,00%	-	306,22	306,22
12.70	m	38,62	21,48	829,54	38,62	38,62	38,62	100,00%	-	829,54	829,54
12.71	m	16,55	31,49	521,16	16,55	16,55	16,55	100,00%	-	521,16	521,16
12.72	m	47,05	29,93	1.408,21	47,05	47,05	47,05	100,00%	-	1.408,21	1.408,21
12.73	m	20,16	43,89	884,82	20,16	20,16	20,16	100,00%	-	884,82	884,82
12.74	m	37,55	35,99	1.350,95	37,55	37,55	37,55	100,00%	-	1.350,95	1.350,95
12.75	m	59,15	35,99	2.128,81	59,15	59,15	59,15	100,00%	-	2.128,81	2.128,81
12.76	und	1,00	153,95	153,95	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	153,95	153,95
12.77	und	1,00	210,89	210,89	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	210,89	210,89
12.78	und	1,00	11,09	11,09	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	11,09	11,09
12.79	und	8,00	184,95	1.479,60	8,00	8,00	8,00	100,00%	-	1.479,60	1.479,60
12.80	und	2,00	356,01	712,02	2,00	2,00	2,00	100,00%	-	712,02	712,02
12.81	und	2,00	614,74	1.229,48	2,00	2,00	2,00	100,00%	-	1.229,48	1.229,48
12.82	und	2,00	1.026,01	2.052,02	2,00	2,00	2,00	100,00%	-	2.052,02	2.052,02
12.83	und	1,00	143,09	143,09	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	143,09	143,09
12.84	und	5,00	1.054,45	5.272,25	5,00	5,00	5,00	100,00%	-	5.272,25	5.272,25
12.85	und	31,00	143,09	4.435,79	31,00	31,00	31,00	100,00%	-	4.435,79	4.435,79
12.86	und	15,00	101,26	1.518,90	15,00	15,00	15,00	100,00%	-	1.518,90	1.518,90
13				12.066,16							
13.1	m	237,27	19,69	4.671,85	237,27	237,27	237,27	100,00%	-	4.671,85	4.671,85
13.2	m	107,14	37,13	3.978,11	107,14	107,14	107,14	100,00%	-	3.978,11	3.978,11
13.3	und	52,00	10,85	564,20	52,00	52,00	52,00	100,00%	-	564,20	564,20

7/14

Fco. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação e Cultura
Jaguaribe - PE
CPF: 743.347.003-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA


OBRA: CRECHE PROFUNDÂNCIA TIPO II NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

EMPRESA EXECUTORA:
WM CONSTRUÇÕES LTDA

CONVÊNIO:
PAR 11681/2014/FNDE

MEDICÇÃO No. 16
DATA: quarta-feira, 26 de Janeiro de 2022
PERÍODO: 03/01/2022 A 25/01/2022

VALORES (R\$)
CONTRATO: 1.611.634,40
ADITIVO: 324.759,36
REAJUSTE / REEQUILIBRIO: 819.365,98
TOTAL: 2.955.759,74
MEDICÇÃO ACUMULADO:
SALDO: 1.490.810,65



ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL		P. TOTAL R\$	PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. R%	VALORES (R\$)	
		UN	QUANT.			P. UNIT. R\$	ACUM. ANTERIOR		ACUM. ATUAL	PERÍODO
13.4	Joelho 45 - 100, fornecimento e instalação	und	26,00	14,55	378,30	26,00	26,00	100,00%	-	378,30
13.5	Joelho 90 - 100mm fornecimento e instalação	und	4,00	15,01	60,04	4,00	4,00	100,00%	-	60,04
13.6	Te sanitário - 100 - 100mm, fornecimento e instalação	und	46,91	193,64	193,64	4,00	4,00	100,00%	-	193,64
13.7	ACESSÓRIOS	und	24,00	32,96	791,04	-	24,00	0,00%	-	-
13.8	Relo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido O 100mm	und	20,00	71,45	1.429,00	20,00	20,00	100,00%	-	1.429,00
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA			36.113,05					0,00	31.206,37
14.1	Caixa sifonada 150x150x350mm	und	19,00	577,22	30,38	-	19,00	0,00%	-	-
14.2	Caixa sifonada 100x100x400mm	und	1,00	70,86	70,86	-	1,00	0,00%	-	-
14.3	Relo esférico PVC 100x75x40mm	und	30,00	11,68	350,40	-	30,00	0,00%	-	-
14.4	Terminal de ventilação série normal 50mm	m	39,00	8,49	331,11	-	39,00	0,00%	-	-
14.5	Tubo PVC rígido 100mm, fornecimento e instalação	m	185,60	35,99	6.679,74	185,60	185,60	100,00%	-	6.679,74
14.6	Tubo PVC rígido 40mm, fornecimento e instalação	m	135,60	10,00	1.353,42	138,87	138,87	100,00%	-	1.533,42
14.7	Tubo PVC rígido 50mm, fornecimento e instalação	m	169,90	10,00	1.699,00	169,90	169,90	100,00%	-	3.238,29
14.8	Tubo PVC rígido 75mm, fornecimento e instalação	m	166,99	24,33	4.062,87	166,99	166,99	100,00%	-	4.062,87
14.9	Tubo PVC rígido 75mm, fornecimento e instalação	m	38,01	37,13	1.411,31	38,01	38,01	100,00%	-	1.411,31
14.10	Caixa de gordura SIMPLES	und	7,00	123,48	864,36	7,00	7,00	100,00%	-	864,36
14.11	CADA DE ESPERAÇÃO ESGOTO	und	17,00	315,35	5.360,95	17,00	17,00	100,00%	-	5.360,95
14.12	SUJELO DE PASSAGEIRO MODULADA	und	1,00	134,28	134,28	1,00	1,00	100,00%	-	134,28
14.13	Fossa séptica 2,40x2,40m	und	1,00	2.106,20	2.106,20	1,00	1,00	0,00%	-	-
14.14	Bucha de redução PVC longa 50mm-40	und	1,00	1.801,96	1.801,96	-	-	0,00%	-	-
14.15	Curva PVC 90 curta - 40mm - fornecimento e instalação	und	38,00	5,75	218,50	-	38,00	0,00%	-	-
14.16	Curva PVC 90 curta - 50mm - fornecimento e instalação	und	15,00	485,97	701,50	15,00	15,00	100,00%	-	218,50
14.17	Curva PVC 90 curta - 75mm - fornecimento e instalação	und	4,00	119,20	479,20	4,00	4,00	100,00%	-	485,97
14.18	Joelho PVC 45 - 100mm - fornecimento e instalação	und	24,00	20,75	497,52	24,00	24,00	100,00%	-	118,20
14.19	Joelho PVC 45 - 75mm - fornecimento e instalação	und	7,00	101,85	712,85	7,00	7,00	100,00%	-	497,52
14.20	Joelho PVC 45 - 50mm - fornecimento e instalação	und	9,00	11,84	106,56	9,00	9,00	100,00%	-	101,85
14.21	Joelho PVC 45 - 40mm - fornecimento e instalação	und	23,00	7,05	162,15	23,00	23,00	100,00%	-	106,56
14.22	Joelho PVC 90 - 75mm - fornecimento e instalação	und	50,00	5,21	260,50	50,00	50,00	100,00%	-	162,15
14.23	Joelho PVC 90 - 50mm - fornecimento e instalação	und	26,00	15,01	390,26	26,00	26,00	100,00%	-	260,50
14.24	Joelho PVC 90 - 40mm - fornecimento e instalação	und	34,00	8,44	286,96	34,00	34,00	100,00%	-	390,26
14.25	Joelho PVC 90 - 40mm - fornecimento e instalação	und	24,00	6,55	157,20	24,00	24,00	100,00%	-	286,96
14.26	Joelho PVC 90 com anel para espoto secundário - 40mm - 1/2" - fornecimento e instalação	und	19,00	5,03	95,57	19,00	19,00	100,00%	-	300,26
14.27	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	und	65,00	5,03	326,95	65,00	65,00	100,00%	-	326,95
14.28	Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação	und	25,00	48,93	1.223,25	25,00	25,00	100,00%	-	326,95
14.29	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	und	2,00	44,29	88,58	2,00	2,00	100,00%	-	1.223,25
14.30	Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação	und	19,00	45,56	865,64	19,00	19,00	100,00%	-	88,58
14.31	Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação	und	5,00	151,95	759,75	5,00	5,00	100,00%	-	865,64
14.32	Redução acastelada PVC 100mm-75mm - fornecimento e instalação	und	2,00	30,39	60,78	2,00	2,00	100,00%	-	131,29
14.33	Redução acastelada PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação	und	6,00	9,81	58,86	6,00	6,00	100,00%	-	151,95
14.34	Te PVC 45 - 40mm - fornecimento e instalação	und	5,00	31,30	156,50	5,00	5,00	100,00%	-	160,79
14.35	Te PVC 90 - 40mm - fornecimento e instalação	und	2,00	11,53	23,06	2,00	2,00	100,00%	-	58,86
14.36	Te PVC sanitário 100mm-50mm - fornecimento e instalação	und	31,00	219,07	6.791,17	31,00	31,00	100,00%	-	31,30
14.37	Te PVC sanitário 150mm-100mm - fornecimento e instalação	und	2,00	87,26	174,52	2,00	2,00	100,00%	-	11,53
14.38	Te PVC sanitário 50mm-50mm - fornecimento e instalação	und	18,00	215,36	3.876,48	18,00	18,00	100,00%	-	219,07
14.39	Te PVC sanitário 75mm-75mm - fornecimento e instalação	und	4,00	115,36	461,44	4,00	4,00	100,00%	-	1.164,36
14.40	LOUCAS E METAIS			58.780,47					0,00	0,00
15.1	Bacia sanitária vogue plus, Linha conforto com abertura, cor branco gelo, código 051-DECA, com acessórios, bola de borracha para fixação, tubo pvc lãcáo - fornecimento e instalação	und	2,00	1.307,24	2.614,48	-	2,00	0,00%	-	-
15.2	Bacia sanitária convencional, código by p-11, DECA ou equivalente com acessórios fornecimento e instalação	und	4,00	315,08	1.260,32	-	4,00	0,00%	-	-

Fco. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Jaguaribe - PE
CPF: 743.347.003-49

8/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

EMPRESA EXECUTORA:		CONVÊNIO:		VALORES (R\$)	
WM CONSTRUÇÕES LTDA		MEDIÇÃO No. 16		CONTRATO: 1.611.634,40	
CNPJ: 02.364.381/0001-13		DATA:		ADITIVO: 324.759,36	
OBRA: CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		PERÍODO:		REAJUSTE / REEQUILÍBRIO: 819.365,98	
		PAR 11681/2014/FNDE		TOTAL: 2.955.759,74	
		03/01/2022 A 25/01/2022		MEDIÇÃO ACUMULADO: 1.490.810,65	
				SALDO: 1.464.949,09	
				VALOR DA MEDIÇÃO: 39.996,38	



ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL		P. TOTAL R\$	PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. R%	VALORES (R\$)	
		UN	QUANT.			P. UNIT. RS	ACUM. ANTERIOR		ACUM. ATUAL	PERÍODO
15.3	Bacia convencional studio kids, código PI-16, para válvula de descarga, em louça branca assento plástico, aquil de vedação, tubo prc longo - fornecimento e instalação deze ou equivalente	und	20,00	589,86	11.797,20	-	-	0,00%	-	-
15.4	Válvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado, fornecimento e instalação	und	26,00	386,75	10.055,50	-	-	0,00%	-	-
15.5	Assento políester com abertura frontal vogue plus, linha conforto, cor branco gelo, código AP-52, DECA, ou equivalente	und	2,00	991,76	1.983,52	-	-	0,00%	-	-
15.6	Assento plástico Izy, código AP-01 DECA	und	4,00	34,10	136,40	-	-	0,00%	-	-
15.7	Duchas higiênicas linha Izy, código 2020.c37 DECA equivalente	und	26,00	24,96	648,96	-	-	0,00%	-	-
15.8	Duchas higiênicas com registro e derivação Izy código 1984 c37 act cor DECA ou equivalente	und	4,00	148,45	593,80	-	-	0,00%	-	-
15.9	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código 1101.17, DECA ou equivalente, com válvula sifão e engate flexível cromados	und	4,00	113,76	455,04	-	-	0,00%	-	-
15.10	Lavatório pequeno ravena/ly cor branco gelo, com coluna suspensa, código 11915 DECA ou equivalente	und	6,00	133,45	800,70	-	-	0,00%	-	-
15.11	Cuba de embeitar oval cor branco gelo, código I 37, DECA, ou equivalente em bancada e complementos (válvulas, sifão e engate flexível cromados) exceto torneira	und	22,00	156,59	3.444,98	-	-	0,00%	-	-
15.12	Cuba Industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1 1/2"x1 1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3 1/2"x1 1/2" para pia - fornecimento e instalação	und	3,00	160,18	480,54	-	-	0,00%	-	-
15.13	Cuba inox embeitar 40x34x17cm, cuba 3, bacia aço Inoxidável, com válvula, FRAMKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1 1/2"x1 1/2", Válvula em metal cromado tipo americana 3 1/2"x1 1/2" para pia - fornecimento e instalação	und	15,00	368,33	5.524,95	-	-	0,00%	-	-
15.14	Dispenser saboneteira linha excelência, código 7009, melhoramentos ou equivalente	und	26,00	18,30	475,80	-	-	0,00%	-	-
15.15	Dispenser toalha linha excelência, código 7007, melhoramentos ou equivalente	und	26,00	18,99	493,74	-	-	0,00%	-	-
15.16	Barra de apoio, linha conforto, código 2310.1.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente	und	8,00	29,71	237,68	-	-	0,00%	-	-
15.17	Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido, celite, ou equivalente	und	4,00	14,30	57,20	-	-	0,00%	-	-
15.18	Barra de apoio de chuveiro PNE, em "T", linha conforto código 2335.1.E5C	und	1,00	76,31	76,31	-	-	0,00%	-	-
15.19	Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"	und	20,60	105,94	2.182,36	-	-	0,00%	-	-
15.20	Barra embeitar em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, burigotto ou equivalente	und	4,00	540,85	2.163,80	-	-	0,00%	-	-
15.21	Equipamento para registro pequeno linha Izy, código 4900.c37.pq.DECA ou equivalente	und	2,00	243,46	486,92	-	-	0,00%	-	-
15.22	Torneira elétrica fortli maxi, com mangueira plástica, código 7900.4, LORENZETTI ou equivalente	und	4,00	252,54	1.010,16	-	-	0,00%	-	-
15.23	Torneira acabamento para registro pequeno linha Izy, código 4900.c37.pq.DECA ou equivalente (para chuveiro) deca ou equivalente	und	15,00	149,99	2.249,85	-	-	0,00%	-	-
15.24	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy código 1167.c37, DECA ou equivalente	und	15,00	141,18	2.117,70	-	-	0,00%	-	-
15.25	Torneira de parede de uso geral para Jardim ou tanque	und	11,00	21,06	231,66	-	-	0,00%	-	-
15.26	Chuveiro maxi ducha, LORENZETTI, com mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	und	32,00	70,54	2.257,28	-	-	0,00%	-	-
15.27	Tanque grande (40 L) cor branco gelo, código TQ.03, DECA ou equivalente incluso torneira cromada	und	15,00	89,49	1.327,35	-	-	0,00%	-	-
15.28		und	7,00	516,61	3.616,27	-	-	0,00%	-	-
16	INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTIVEL				3.308,14					
16.1	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m²	1,42	412,89	586,30	1,42	1,42	100,00%	0,00	2.085,17
16.2	Tubo metálico para ventilação com aqueduro em alumínio	m³	0,16	680,83	108,93	43,00	0,16	100,00%	-	586,30
16.3	Embalamento de concreto 3/4", inclusive conexões	m	43,00	782,60	18,20	43,00	43,00	100,00%	-	782,60
16.4	Fita antiorçava 5cmx30m (2 camadas)	m	3,00	13,34	560,28	42,00	42,00	100,00%	-	560,28
16.5	Válvula esfera 0 3/4" NPT 300	und	3,00	30,76	92,28	3,00	3,00	100,00%	-	92,28
16.6		und	4,00	63,70	254,80	4,00	4,00	100,00%	-	92,28

Fco. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação e Cultura
Jaguaribe - CE
Portaria Nº 004/2021
CPF: 743.347.003-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

EMPRESA EXECUTORA: WM CONSTRUÇÕES LTDA
CONVÊNIO: MEDIÇÃO No. 16
VALORES (R\$): CONTRATO: 1.811.634,40
ADITIVO: 324.759,36
REAJUSTE / REEQUILIBRIO: 819.365,98
TOTAL: 2.955.759,74
MEDIÇÃO ACUMULADO: 1.490.810,65
SALDO: 1.464.949,09



DATA: quarta-feira, 26 de Janeiro de 2022
PERÍODO: 03/01/2022 A 25/01/2022

OBRA: CRECHE PROFINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. R%	VALORES (R\$)	
						ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		SALDO	ACUM. ANTERIOR
16.7	und	3,00	2,63	7,89		3,00		100,00%		7,89
16.8	und	52,28	313,68	16.280,40				0,00%		
16.9	und	11,28	45,12	16.280,40				0,00%		
16.10	und	25,48	101,92	16.280,40				0,00%		
16.11	und	4,76	17,96	16.280,40				100,00%		17,96
16.12	und	1,00	4,00	16.280,40		1,00		100,00%		4,00
16.13	und	2,00	6,24	16.280,40		2,00		100,00%		6,24
16.14	und	2,00	6,24	16.280,40		2,00		100,00%		6,24
16.15	und	2,00	6,24	16.280,40		2,00		100,00%		6,24
16.16	und	2,00	6,24	16.280,40		2,00		100,00%		6,24
16.17	und	2,00	6,24	16.280,40		2,00		100,00%		6,24
16.18	und	2,00	6,24	16.280,40		2,00		100,00%		6,24
16.19	und	2,00	6,24	16.280,40		2,00		100,00%		6,24
16.20	und	2,00	6,24	16.280,40		2,00		100,00%		6,24
16.21	und	2,00	6,24	16.280,40		2,00		100,00%		6,24
16.22	und	2,00	6,24	16.280,40		2,00		100,00%		6,24
17				50.554,18					0,00	9.138,93
17.1	und	7,00	257,51	1.802,57				0,00%		
17.2	und	879,09	879,09	1.802,57				0,00%		
17.3	und	2,00	37,61	1.802,57				100,00%		37,61
17.4	und	7,00	37,61	1.802,57		7,00		100,00%		37,61
17.5	und	1,25	218,88	1.802,57				0,00%		
17.6	und	10,00	61,63	1.802,57				0,00%		
17.7	und	4,00	119,40	1.802,57		4,00		100,00%		119,40
17.8	und	90,96	91,50	1.802,57		90,96		100,00%		91,50
17.9	und	3,00	109,04	1.802,57				0,00%		
17.10	und	2,00	602,63	1.802,57				0,00%		
17.11	und	3,00	23,73	1.802,57				0,00%		
17.12	und	4,00	89,20	1.802,57				0,00%		
17.13	und	3,00	61,63	1.802,57				0,00%		
17.14	und	3,00	177,78	1.802,57				0,00%		
17.15	und	3,00	248,94	1.802,57				0,00%		
17.16	und	3,00	291,57	1.802,57				0,00%		
17.17	und	5,00	304,54	1.802,57				0,00%		
17.18	und	2,00	480,00	1.802,57				0,00%		
17.19	und	4,00	274,60	1.802,57				0,00%		
17.20	und	474,53	18.981,20	1.802,57				0,00%		
17.21	und	26,96	215,68	1.802,57				0,00%		
17.22	und	8,00	80,88	1.802,57				0,00%		
17.23	und	2,00	59,96	1.802,57				0,00%		
17.24	und	3,00	362,88	1.802,57				0,00%		
17.25	und	2,00	86,58	1.802,57				0,00%		
17.26	und	15,00	86,58	1.802,57				0,00%		
17.27	und	3,00	86,58	1.802,57				0,00%		
17.28	und	8,00	86,58	1.802,57				0,00%		
18				238.742,66					0,00	35.572,70
18.1	und	2,00	449,80	899,60				0,00%		
18.2	und	3,00	449,80	1.349,40				0,00%		
18.3	und	2,00	497,95	995,90				0,00%		

FELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Jaguaribe/CE
Portaria Nº 04/2021
CPF: 743.347.003-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

EMPRESA EXECUTORA: WM CONSTRUÇÕES LTDA
CONVÊNIO: MEDIÇÃO No. 16
CONTRATO: 1.611.634,40
ADITIVO: 324.759,36
REAJUSTE: 819.365,98
/REQUILIBRIO
TOTAL: 2.955.759,74
MEDIÇÃO ACUMULADA:
SALDO: 1.490.810,65



14 COMERCIAL

DATA: quarta-feira, 26 de Janeiro de 2022
PERÍODO: 03/01/2022 A 25/01/2022

OBRA: CRECHE PROFINFÂNCIA TIPO I NO BARRIO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CNPJ: 02.364.381/0001-13

ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. RS	P. TOTAL R\$	PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. R%	VALORES (R\$)	
						ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
18.4	und	1,00	820,76	820,76	-	-	1,00	0,00%	-	-
18.5	und	23,00	14,18	326,14	-	-	23,00	0,00%	-	-
18.6	und	14,18	14,18	200,00	-	-	14,18	0,00%	-	-
18.7	und	19,26	289,42	289,42	-	-	19,26	0,00%	-	-
18.8	und	26,00	14,11	366,80	-	-	26,00	0,00%	-	-
18.9	und	4,00	95,20	380,80	-	-	4,00	0,00%	-	-
18.10	und	2,00	28,82	57,64	-	-	2,00	0,00%	-	-
18.11	und	8,00	21,74	173,92	-	-	8,00	0,00%	-	-
18.12	und	2,00	95,20	190,40	-	-	2,00	0,00%	-	-
18.13	und	1,00	22,13	22,13	-	-	1,00	0,00%	-	-
18.14	und	8,00	126,40	1.011,20	-	-	8,00	0,00%	-	-
18.15	und	92,30	0,00	0,00	-	-	92,30	0,00%	-	-
18.16	und	40,79	0,00	0,00	-	-	40,79	0,00%	-	-
18.17	und	23,05	0,00	0,00	-	-	23,05	0,00%	-	-
18.18	und	2,00	276,90	553,80	-	-	2,00	0,00%	-	-
18.19	und	40,79	0,00	0,00	-	-	40,79	0,00%	-	-
18.20	und	1,00	73,05	73,05	-	-	1,00	0,00%	-	-
18.21	und	331,29	0,00	0,00	-	-	331,29	0,00%	-	-
18.22	und	14,00	1.124,31	15.740,34	-	-	14,00	0,00%	-	-
18.23	und	8,00	1.208,50	9.668,00	-	-	8,00	0,00%	-	-
18.24	m	572,20	5,53	3.164,27	-	572,20	572,20	100,00%	3.164,27	3.164,27
18.25	m	368,20	7,01	2.581,20	-	368,20	368,20	100,00%	2.581,08	2.581,08
18.26	m	463,40	9,69	4.490,35	-	463,40	463,40	100,00%	4.490,35	4.490,35
18.27	m	12,80	22,56	288,77	-	-	12,80	0,00%	-	-
18.28	m	21,60	29,79	643,46	-	-	21,60	0,00%	-	-
18.29	m	18,80	50,53	949,96	-	-	18,80	0,00%	-	-
18.30	m	5,50	86,58	476,19	-	-	5,50	0,00%	-	-
18.31	m	27,20	115,41	3.139,15	-	-	27,20	0,00%	-	-
18.32	m	45,70	35,18	1.607,73	-	-	45,70	0,00%	-	-
18.33	m	29,50	59,30	1.749,35	-	-	29,50	0,00%	-	-
18.34	m	80,60	33,36	2.688,82	-	-	80,60	0,00%	-	-
18.35	m	14,70	109,08	1.603,48	-	-	14,70	0,00%	-	-
18.36	und	4,00	17,49	69,96	-	-	4,00	0,00%	-	-
18.37	und	3,00	20,91	62,73	-	-	3,00	0,00%	-	-
18.38	und	3,00	194,28	582,84	-	-	3,00	0,00%	-	-
18.39	und	3,00	212,83	638,49	-	-	3,00	0,00%	-	-
18.40	und	2,00	60,75	121,50	-	-	2,00	0,00%	-	-
18.41	m	2.565,25	2,89	7.413,57	-	2.565,25	2.565,25	100,00%	7.413,57	7.413,57
18.42	m	2.565,25	7,56	19.383,29	-	2.565,25	2.565,25	100,00%	19.383,29	19.383,29
18.43	m	253,30	4,19	1.061,33	-	253,30	253,30	100,00%	1.061,33	1.061,33
18.44	m	2.019,80	8,90	2.254,37	-	2.019,80	2.019,80	100,00%	2.254,37	2.254,37
18.45	m	2.019,80	5,66	11.432,07	-	2.019,80	2.019,80	100,00%	11.432,07	11.432,07
18.46	m	628,48	10,61	21.430,08	-	628,48	628,48	100,00%	21.430,08	21.430,08
18.47	m	1.902,02	8,64	5.430,07	-	1.902,02	1.902,02	100,00%	5.430,07	5.430,07
18.48	m	186,90	13,79	26.228,86	-	186,90	186,90	100,00%	26.228,86	26.228,86
18.49	m	32,10	25,04	3.496,90	-	32,10	3.496,90	100,00%	3.496,90	3.496,90
18.50	m	52,10	1.304,58	1.304,58	-	52,10	1.304,58	100,00%	1.304,58	1.304,58

FOO ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Jaguaribe/CE
Portaria Nº004/2021
CPF: 743.347.003-49

11/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EMPRESA EXECUTORA:
WM CONSTRUÇÕES LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONVÊNIO: **MEDIÇÃO No. 16**

VALORES (R\$)

CONTRATO: **1.811.634,40**

ADITIVO: **324.759,36**

REAJUSTE /REQUILIBRIO: **819.365,98**

TOTAL: **2.955.759,74**

MEDIÇÃO ACUMULADO: **1.490.810,65**

DATA: **quarta-feira, 26 de Janeiro de 2022.**

PERÍODO: **03/01/2022 A 25/01/2022**

PAR **11681/2014/FNDE**

VALOR DA MEDIÇÃO: **39.996,38**

ACUM. ANTERIOR: **1.464.949,09**

CNPJ: **02.364.381/0001-13**

OBRA: **CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.**

UN

QUANT.

P. UNIT. R\$

P. TOTAL R\$

PERÍODO

QUANTIDADE REALIZADA

ACUM. ANTERIOR

PERC. R%

SALDO

ACUM. ANTERIOR

ACUM. ATUAL

PERÍODO

VALORES (R\$)

ACUM. ANTERIOR

ACUM. ATUAL

PERÍODO

VALORES (R\$)

ACUM. ANTERIOR

ACUM. ATUAL

PERÍODO

VALORES (R\$)

ACUM. ANTERIOR

ACUM. ATUAL

PERÍODO

VALORES (R\$)

ACUM. ANTERIOR

ACUM. ATUAL

PERÍODO

VALORES (R\$)

ACUM. ANTERIOR

ACUM. ATUAL

PERÍODO

VALORES (R\$)

ACUM. ANTERIOR

ACUM. ATUAL

PERÍODO

VALORES (R\$)

ACUM. ANTERIOR

ACUM. ATUAL

PERÍODO

VALORES (R\$)

ACUM. ANTERIOR

ACUM. ATUAL

PERÍODO

VALORES (R\$)

18.47

18.48

18.49

18.50

18.51

18.52

18.53

18.54

18.55

18.56

18.57

18.58

18.59

18.60

18.61

18.62

18.63

18.64

18.65

18.66

18.67

18.68

18.69

18.70

18.71

18.72

18.73

18.74

18.75

18.76

18.77

18.78

18.79

18.80

18.81

18.82

19

19.1

19.2

19.3

19.4

20

20.1

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

#35 mm²

#50 mm²

#70 mm²

#95 mm²

#120 mm²

ELETROCALHAS

Electrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões

Electrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões

Electrocalha lisa tipo U 100x75mm com tampa, inclusive conexões

Electrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões

Electrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões

Electrocalha lisa tipo U 300x75mm com tampa, inclusive conexões

Electrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões

Electrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões

Electrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões

Electrocalha lisa tipo U 120x146mm

Suporte vertical electrocalha 120x160mm

Suporte vertical electrocalha 120x204mm

Suporte vertical electrocalha 70x125mm

Suporte vertical electrocalha 70x154mm

Suporte vertical electrocalha 70x81mm

Suporte vertical electrocalha 70x96mm

Suporte vertical electrocalha 95x114mm

Tala plana perfurada 50mm

Tala plana perfurada 75mm

ILUMINAÇÃO E TOMADAS

Tomada universal circular, 2p+1 10A cor branca completa

Tomada universal circular, 2p+1 20A cor branca completa

Interruptor simples 10A completa

Interruptor completo

Luminaria 2x14W completa

Luminaria 2x36 completa

Luminaria de plo, com lâmpada vapor metálica 70w

Projeto com lâmpada de vapor metálico 150w

Projeto com lâmpada de vapor metálico 250w

Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60w

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

EQUIPAMENTOS PASSIVOS

Tubo ø 50x100 0,25mm, inclusive conexões

Tubo ø 45 0,25mm, inclusive conexões

Joelho 90 solavali - 25mm

Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - escudo

INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA

EQUIPAMENTOS PASSIVOS

Patch Panel 19" - 24 portas, categoria 6

Switch de 24 portas

Switch de 48 portas

Projeto de rede rack 19" 100 pares

Projeto de rede rack 19" 100 pares

Projeto de rede rack 19" 100 pares

Projeto de rede rack 19" 100 pares

Projeto de rede rack 19" 100 pares

Projeto de rede rack 19" 100 pares

Projeto de rede rack 19" 100 pares

Projeto de rede rack 19" 100 pares

Projeto de rede rack 19" 100 pares

Projeto de rede rack 19" 100 pares

Projeto de rede rack 19" 100 pares

Projeto de rede rack 19" 100 pares

Projeto de rede rack 19" 100 pares

Projeto de rede rack 19" 100 pares

Projeto de rede rack 19" 100 pares

Projeto de rede rack 19" 100 pares

Projeto de rede rack 19" 100 pares

Projeto de rede rack 19" 100 pares

Projeto de rede rack 19" 100 pares

Projeto de rede rack 19" 100 pares

Projeto de rede rack 19" 100 pares

Projeto de rede rack 19" 100 pares

Projeto de rede rack 19" 100 pares

Projeto de rede rack 19" 100 pares

Projeto de rede rack 19" 100 pares

Projeto de rede rack 19" 100 pares

Projeto de rede rack 19" 100 pares

Projeto de rede rack 19" 100 pares

Projeto de rede rack 19" 100 pares

Projeto de rede rack 19" 100 pares

Projeto de rede rack 19" 100 pares

Projeto de rede rack 19" 100 pares

Projeto de rede rack 19" 100 pares

Projeto de rede rack 19" 100 pares

Projeto de rede rack 19" 100 pares

Projeto de rede rack 19" 100 pares

Projeto de rede rack 19" 100 pares

Projeto de rede rack 19" 100 pares

Projeto de rede rack 19" 100 pares

EDILSON CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação e Cultura
Portaria Nº004/2021
CPF: 743.347.003-49

12/14

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EMPRESA EXECUTORA:
WM CONSTRUÇÕES LTDA

CONVÊNIO:
MEDICÇÃO No. 16

VALORES (R\$)

CONTRATO:	1.811.634,40
ADITIVO:	324.759,36
REAJUSTE / REEQUILIBRIO	819.365,98
TOTAL:	2.955.759,74
MEDICÇÃO ACUMULADO:	1.490.810,65
SALDO:	1.464.949,09

DATA: quarta-feira, 26 de Janeiro de 2022

PERÍODO: 03/01/2022 A 25/01/2022

EMPRESA EXECUTORA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 02.364.381/0001-13

OBJETO: CREECHE PROFUNDÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL		P. TOTAL R\$	PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. R%	VALORES (R\$)	
		UN	QUANT.			P. UNIT. R\$	ACUM. ANTERIOR		ACUM. ATUAL	SALDO
20.9	Guia de cabos superior, fechado	und	35,89	35,89	-	-	1,00	0,00%	-	-
20.10	Perfil de montagem	und	3,00	62,99	-	-	1,00	0,00%	-	-
20.11	Anel organizador de cabos	und	4,22	4,22	-	-	2,00	0,00%	-	-
20.12	Bandeja deslizamento perfurado	und	6,16	580,22	-	-	2,00	0,00%	-	-
20.13	kit pes niveleadores	und	2,00	176,68	-	-	2,00	0,00%	-	-
20.14	CABOS EM PAR TRANÇADOS									
20.15	Cabo UTP categoria 5e	m	144,00	1.873,44	-	-	144,00	0,00%	-	-
20.16	Cabo UTP -6 (SHA99)	m	3.191,30	37.625,43	-	-	3.191,30	0,00%	-	-
20.17	CABOS DE CONEXÃO									
20.18	Cabo de conexão - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	m	450,00	5.481,00	-	-	450,00	0,00%	-	-
20.19	Plugue UTP IDC - 4 paredes	und	100,00	5.773,00	-	-	100,00	0,00%	-	-
20.20	TOMADAS									
20.21	Tomada modular RJ-45 Categoria 6 -	und	167,94	16.122,24	-	-	96,00	0,00%	-	-
20.22	Placa 2x4" 1 modulo RJ45	und	4,46	323,28	-	-	72,00	0,00%	-	-
20.23	Placa 2x4" 2 modulos RJ45	und	10,68	27,00	-	-	2,00	100,00%	-	-
20.24	Conector de tv tipo F (coaxial)	und	6,29	109,64	-	-	16,00	0,00%	-	-
20.25	Placa 2x4" para tv/sat	und	16,00	10,68	-	-	16,00	0,00%	-	-
20.26	Central PA8X30/100	und	1,00	34,06	-	-	1,00	0,00%	-	-
20.27	CHAVES E ACESSÓRIOS									
20.28	Chave de passagem 30x30x12, com tampa de ferro fundido	und	7,00	1.356,96	-	-	7,00	0,00%	-	-
20.29	Chave de passagem PVC 4x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	48,00	454,08	-	-	48,00	0,00%	-	-
20.30	ELETRÓDUTO E ACESSÓRIOS									
20.31	Eletróduto PVC flexível 1", inclusive conexões	m	14,70	151,26	-	-	14,70	0,00%	-	-
20.32	Eletróduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões	m	154,70	1.253,07	-	-	154,70	0,00%	-	-
20.33	Eletróduto PVC flexível 1 1/2", inclusive conexões	m	5,30	5,30	-	-	5,30	0,00%	-	-
20.34	Eletróduto ferro galvanizado, O 1", fornecimento e instalação	m	35,10	204,04	-	-	5,80	0,00%	-	-
20.35	Eletróduto ferro galvanizado, O 2 1/2", fornecimento e instalação	m	92,06	2.025,32	-	-	2,00	0,00%	-	-
20.36	Linha aço galvanizado 1" - fornecimento e instalação	und	22,24	22,24	-	-	1,00	100,00%	-	-
20.37	Linha aço 2 1/2" - fornecimento e instalação	und	71,95	431,70	-	-	6,00	0,00%	-	-
20.38	Eletrocalha contampa 100x 100mm, inclusive conexões	m	8,28	0,00	-	-	0,00	100,00%	-	-
20.39	Eletrocalha contampa 50x 50mm, inclusive conexões	m	11,35	696,32	-	-	61,35	0,00%	-	-
20.40	Eletrocalha contampa 75x 50mm, inclusive conexões	m	4,01	0,00	-	-	0,00	100,00%	-	-
20.41	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA									
21.1	Cofre de cento em aço ino de 1200x900x600	und	1,00	6.746,03	-	-	1,00	0,00%	0,00	0,00
21.2	Duto de ligação 1000x 0,80mm	m	5,00	3.861,00	-	-	5,00	0,00%	-	-
21.3	Chepeu em alumínio	und	2,00	1.373,78	-	-	2,00	0,00%	-	-
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)									
22.1	Parafusos Franklin em aço inox portas em haste de 3 m x 1,1/2" tipo simples	m	66,91	200,73	-	-	3,00	0,00%	0,00	25.733,87
22.2	Verghão CA 2,5# 10 MM2	m	6,95	291,90	-	-	42,00	100,00%	291,90	291,90
22.3	Conector minigar em bronze estanhado tel-583	und	8,81	105,72	-	-	12,00	100,00%	105,72	105,72
22.4	Parafuso fenda em aço inox 4,2x32mm e bucha de nylon	cl	0,35	6,40	-	-	24,00	100,00%	6,40	6,40
22.5	Prealha em látex	und	6,38	153,12	-	-	24,00	100,00%	153,12	153,12
22.6	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6mm	und	270,55	270,55	-	-	1,00	0,00%	-	-
22.7	Escavação de vala para aterramento	m	4,00	156,00	-	-	39,00	100,00%	156,00	156,00
22.8	Haste tipo cooperveid 5/8" x 2,40m,	und	48,35	580,20	-	-	12,00	100,00%	580,20	580,20
22.9	Cordão de cobre nu 16 mm2	m	28,85	144,25	-	-	5,00	100,00%	144,25	144,25
22.10	Cordão de cobre nu 35 mm2	m	37,20	330,00	-	-	330,00	100,00%	330,00	330,00
22.11	Cabo de inspeção, PVC de 1/2", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto	m	45,38	11.798,80	-	-	260,00	100,00%	11.798,80	11.798,80
22.12		und	227,83	911,32	-	-	4,00	100,00%	911,32	911,32

Fco. ELDER ZAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Aguaçu CE
Portaria Nº004/2021
CPF: 743.347.003-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

EMPRESA EXECUTORA:
WM CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 02.364.381/0001-13

CONVÊNIO:
MEDIÇÃO No. 16

DATA:
quarta-feira, 26 de Janeiro de 2022

PERÍODO:
03/01/2022 A 25/01/2022

VALORES (R\$)

CONTRATO: 1.611.634,40

ADITIVO: 324.759,36

REAJUSTE / REEQUILÍBRIO: 819.365,98

TOTAL: 2.955.759,74

MEDIÇÃO ACUMULADA:
1.490.810,65

SALDO:
1.464.949,09



OBRA: CRECHE PROFUNDA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. R%	VALORES (R\$)		
						ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
22.13	und	12,00	18,29	219,48		12,00	12,00	100,00%	-	219,48	
23	und	1,00	4.089,79	4.089,79		-	1,00	0,00%	0,00	219,48	
23.1	m²	48,53	486,03	23.587,04		-	48,53	0,00%	-	34.612,50	
23.2	m²	56,26	486,03	27.344,05		-	56,26	0,00%	-	-	
23.3	m²	61,37	174,31	10.697,40		-	61,37	0,00%	-	-	
23.4	m²	7,22	189,16	1.365,74		-	7,22	0,00%	-	-	
23.5	m²	3,62	300,29	1.087,05		-	3,62	0,00%	-	-	
23.6	m	130,75	94,55	12.362,41		-	130,75	0,00%	-	-	
23.7											
23.8	und	1,00	34.612,50	34.612,50		1,00	1,00	100,00%	-	34.612,50	
24	m³	1.510,23	2,90	4.379,67		-	1.510,23	0,00%	0,00	0,00	
24.1											
TOTAL GERAL R\$				2.955.759,74				1,35%	39.996,38	1.450.814,27	1.490.810,65

W.M CONSTRUÇÕES LTDA.
José Márcio Pinheiro Landim
Sócio-Administrador

Fernando Apolônio Serra de Oliveira Junior
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

Rafael Pinheiro Figueiredo
Engº Civil-CREA-CE48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA

Fco. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação e Cultura
Jaguaribe/CE - Portaria Nº004/2021
CPF: 743.347.003-49

WM - CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

EMPRESA EXECUTORA: WM CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 02.364.381/0001-13

DATA: 27 DE JANEIRO DE 2022



MEMÓRIA DE CÁLCULO - 16ª MEDIÇÃO

7 SISTEMAS DE COBERTURA

7.2b	Telha sanduiche metalica	
	Área projetada =	1.104,16 m ²
	Percentual executado no período =	10,00%
	Área da medição =	110,42 m²
7.3	Cumieira em perfil ondulado de aço zincado	
	Quantidade projetada =	83,40 m
	Percentual executado no período =	10,00%
	Quantidade da medição =	8,34 m
7.5	Rufo em chapa de aço galvanizado nr,24, desenvolvimento 25 cm	
	Quantidade projetada =	258,90 m
	Percentual executado no período =	10,00%
	Quantidade da medição =	25,89 m

Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior
Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

Rafael Pinheiro Figueredo
RAFAEL PINHEIRO FIGUEREDO
ENG.CIVIL RNP: 061046566-0

Fco. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Jaguaribe/CE Portaria Nº 004/2021
CPF: 743.347.003-49



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO

DADOS DA OBRA

Nº DA OBRA 104

TÍTULO CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO I

Nº ALVARÁ	Nº CEI	Nº PROCESSO	INSC. CREA	INSC. EMPRESA	DATA DO ALVARÁ	VAL. DO ALVARÁ	DATA DE APROV.
104			20210844848	0	01/12/2021	31/12/2022	/ /

ENDEREÇO DA OBRA

LOGRADOURO	RUA SÁTIRO COSTA, Nº SN	BAIRRO	JOÃO PAULO II	CEP	63475000
LOTEAMENTO		ÁREA DA LOC.	QUADRA	LOTE	

DADOS DO CONTRIBUINTE

CONTRIBUINTE	447591 WM CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO	RUA CENTRAL, 784 BAIRRO CAJAZEIRAS

RESPONSÁVEL PELA OBRA

PROJETO (AUTOR)	CREA/CAU	ART	20210844848
CÁLCULO (RESPONSÁVEL)	CREA/CAU	ART	
CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL)	CREA/CAU	ART	

ESPECIFICAÇÕES DA OBRA

NATUREZA DA OBRA	DESTINO	PADRÃO	QTD. CASAS	QTD. APT.	QTD. SALAS	QTD. LOJAS	QTD. UND.
CONSTRUÇÃO	ESPECIAL		0	0	0	0	1
PATRIMÔNIO	ELEVADOR	PAVIMENTOS	ZONEAMENTO	TX. OCUP.	TX. PERM.	IND. APROV.	CATEG. DE USO
PÚBLICO	NÃO	1		0,00	0,00	0,00	
LATITUDE	LONGITUDE	ÁREA TÉRREO	ÁREA COBERTURA	ÁREA GARAGEM	ÁREA SUBSOLO	ÁREA PLAYG.	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ÁREA PAV.	ÁREA TERRENO	ÁREA CONSTRUÍDA	ÁREA TOT. CONST.	ÁREA TERR. OBR.	ÁREA CONST. OBR.		
0,00	2400,00	1.311,97	0,00	2.400,00	1.311,97		
VALOR OBRA	INÍCIO DA OBRA	INÍCIO PRORR.	FIM DA PRORR.	FINAL DA OBRA	VENCIMENTO	CÓD. VALIDAÇÃO	
2.955.759,74	15/03/2016	/ /	/ /	31/12/2022	/ /	01201134M13530000104	

DESCRIÇÃO DO PROJETO

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II



**DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SÓCIO ADMINISTRADOR SERVIDOR PÚBLICO
DA ATIVA**

**À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.08.01/2015**

A empresa **WM CONSTRUÇÕES** pessoa jurídica de direito privado, cuja razão social é **WM CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **02.364.381/0001-13**, com sede na Rua Central, bairro Cajazeiras, CEP 60.864-205, Fortaleza/CE, Brasil, neste ato representado pelo seu representante legal **JOSÉ MARCIO PINHEIRO LANDIM**, brasileiro, com CPF nº 387.224.703-44, residente e domiciliado na Rua Dr. Batista de Oliveira, 1000, Ap. 2201, CEP 60.192-140, Fortaleza/CE, Brasil, **DECLARA**, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao **Município de Jaguaribe** Estado do Ceará, sob as penalidades cabíveis, que inexistente e não possui em seu quadro societário, sócio administrador servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Fortaleza, 07 de Fevereiro de 2022.

WM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13
José Marcio Pinheiro Landim
Representante Legal
CPF 387.224.703-44



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210844848

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20160014859

1. Responsável Técnico

RAFAEL PINHEIRO FIGUERÉDO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0610465600
Registro: 487580 CE

Empresa contratada: WM CONSTRUÇÕES LTDA Registro: 0006296830-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66
PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA Nº: S/N
Complemento: - Bairro: CENTRO
Cidade: Jaguaribe UF: CE CEP: 63475000

Contrato: 06.08.01/2015 Celebrado em: 02/12/2015
Valor: R\$ 1.811.634,40 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

SEM DEFINIÇÃO - Nº: -
Complemento: - Bairro: JOÃO PAULO II
Cidade: Jaguaribe UF: CE CEP: 63475000
Data de Início: 02/12/2015 Previsão de término: 21/02/2022 Coordenadas Geográficas: 0,0
Finalidade: Escolar Código: Não Especificado
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa deste ART

5. Observações

ART referente a Contratação da Prestação dos Serviços de Construção de uma Creche Proinfância (Tipo 1), no Bairro João Paulo II Aditivo: 10ª. REF. AO PRAZO CONTRATUAL.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local de data

Rafael Pinheiro Figueredo
RAFAEL PINHEIRO FIGUERÉDO - CPF: 816.524.073-91

José Roberto S. Ramos
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 25/08/2021

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 52779
Impresso em: 25/08/2021 às 16:50:52 por: ip: 177.22.48.51

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800


fd@conosco@crea-ce.org.br
Fac: (85) 3453-5804




ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço 06.08.01/2015	Modalidade da Licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Nº da Licitação 06.08.01/2015	Data do Contrato 02 de Dezembro de 2015
Contratado(a) WM CONSTRUÇÕES LTDA	
Endereço Rua Central, 784, Salas 04 e 05, Bairro Cajazeiras, Fortaleza - CE.	
Nº do CNPJ/ CPF 02.364.381/0001-13	Nº do Telefone/Fax (85) 3099.8250 / (85) 3295.0550
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados:	
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE.	
Valor Global R\$ 1.811.634,40 (um milhão oitocentos e onze mil seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos).	
Validade da Proposta 60 (sessenta) dias	Prazo de Execução 240 (duzentos e quarenta) dias

Jaguaribe-CE, 02 de Dezembro de 2015.



Maria Aparecida Lima de Assis
Secretária de Educação
CONTRATANTE



Lisandra Dellga Araújo Peixoto Machado
WM CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADA



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO QUINTO ADITIVO DO CONTRATO Nº 06.08.01/2015, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM A EMPRESA WM CONSTRUÇÕES LTDA, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

O Município de Jaguaribe, através da Secretaria de Educação e Cultura, com sede na Praça Senador Fernandes Távora, S/N, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Secretário Municipal, Sr. Francisco Elder Cavalcante Barroso, denominado CONTRATANTE, e a empresa **WM CONSTRUÇÕES LTDA**, com endereço na Rua Central, 784, Salas 04 e 05, Cajazeiras, Fortaleza-CE, inscrito no CNPJ sob o nº 02.364.381/0001-13, representada por **José Márcio Pinheiro Landim**, doravante denominado CONTRATADO, resolvem firmar o presente aditivo ao QUINTO ADITIVO do Contrato decorrente do processo **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.08.01/2015**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1 Processo de Licitação, na modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, tombado sob o nº 06.08.01/2015, em conformidade com a Lei Federal Nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas demais alterações. Nos termos do Art. 65, inciso II, alínea "d" e § 6º da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO DO QUINTO ADITIVO DO CONTRATO ORIGINAL

2.1 **CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO AO ADITIVO

3.1. Fica reequilibrado o valor do quinto aditivo do contrato em **R\$ 819.365,98 (OITOCENTOS E DEZENVO MIL, TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)**, face concessão de reequilíbrio econômico financeiro em razão das alegativas constantes no pedido (constante em anexo), por parte do contratado, nos termos do Art. 65, Inciso II, alínea "d" e §6º, da Lei nº 8.666/93. Mantendo-se todas as demais cláusulas e condições pactuadas no quinto aditivo do Contrato Original, ficando o valor do contrato atualizado em **R\$ 2.955.759,74 (DOIS MILHÕES,**



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS
E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).

Jaguaribe-CE, 26 de Novembro de 2021.

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário de Educação e Cultura
CONTRATANTE

José Márcio Pinheiro Landim
WM CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

01. Luiziana Nayana Silva Bezerra
Nome:
CPF: 046.873.163-60

02. Mirela de Lima F. Moura
Nome:
CPF: 041.266.263-39



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

EXTRATO DO TERMO DE ADITIVO

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA do Município de Jaguaribe-CE torna público o extrato do aditivo ao Instrumento Contratual resultante da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.08.01/2015**.

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0507.12.365.0010.1.008

ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51.00

VALOR GLOBAL: R\$ 2.955.759,74 (Dois milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos).

CONTRATADO: WM CONSTRUÇÕES LTDA

ASSINA(M) PELOS(AS) CONTRATADO(AS): JOSÉ MÁRCIO PINHEIRO LANDIM

ASSINA PELA CONTRATANTE: FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

Jaguaribe/CE, 26 de Novembro de 2021.

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário de Educação e Cultura



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

**DECÍMO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, ATRAVÉS
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO e
CULTURA COM A EMPRESA WM
CONSTRUÇÕES LTDA, PARA O FIM QUE
A SEGUIR SE DECLARA:**

O Município de Jaguaribe, Estado do Ceará, através da Secretaria de Educação, com sede na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, Centro, Jaguaribe/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas da Secretaria De Educação e Cultura, Sr. Francisco Elder Cavalcante Barroso denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **WM CONSTRUÇÕES LTDA**, com endereço na Rua Central, 784, Salas 04 e 05, Bairro Cajazeiras, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.364.381/0001-13, representada pelo Sr. José Márcio Pinheiro Landim, portador do CPF/MF nº 387.224.703-44, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do processo licitatório na modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**-Nº 06.08.01/2015, cujo objeto é a Contratação de empresa(s) apta(s) a prestar serviços na Construção de uma Creche Proinfância (Tipo I) no Bairro João Paulo II, junto a Secretaria de Educação e Cultura do Município de Jaguaribe-CE, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 180 (cento e oitenta) dias. Portanto, terá vigência de 23 de Agosto de 2021 até 21 de Fevereiro de 2022.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes dos serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irão existir recursos para efetivação destes serviços.

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.



PREFEITURA DE
JAGUARIBE


3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinada com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato por mais 18 (cento e oitenta) dias, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 19 de Agosto de 2021.


Francisco Elder Cavalcante Barroso
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E
CULTURA
CONTRATANTE


José Márcio Pinheiro Landim
WM CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADO(A)

TESTEMUNHAS:

1. Bezia Mayara Silva Bezerra

Nome:

CPF: 046.873.563-60

2. Mirella de Lima F. Moura

Nome:

CPF: 041.266.283-39



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE



QUINTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA COM A EMPRESA WM
CONSTRUÇÕES LTDA, PARA O FIM
QUE A SEGUIR SE DECLARA:

O Município de Jaguaribe, Estado do Ceará, através da Secretaria de Educação, com sede na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, Centro, Jaguaribe/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pela Secretária de Educação e Cultura, Sra. Maria Aparecida Lima de Assis, denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **WM CONSTRUÇÕES LTDA.**, com endereço na Rua Central, 784, Salas 04 e 05, Bairro Cajazeiras, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.364.381/0001-13, representada pelo Sr. José Márcio Pinheiro Landim, portador do CPF/MF nº 387.224.703-44, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do processo licitatório na modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.08.01/2015**, cujo objeto é a Contratação de empresa(s) apta(s) a prestar serviços na Construção de uma Creche Proinfância (Tipo I) no Bairro João Paulo II, junto a Secretariã de Educação e Cultura do Município de Jaguaribe - CE, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Trata-se de **TERMO ADITIVO** para fazer face a prorrogação do prazo de execução, ao ajuste dos quantitativos e conseguinte valor contratual dos serviços de Construção da Creche Proinfância Tipo I no Bairro João Paulo II, na Sede do Município de Jaguaribe/CE, proveniente do Processo Administrativo Licitatório de **Concorrência Pública Nº 06.08.01/2015/PMJ**, conforme Planilha do Orçamento Ajustado em anexo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE



PARÁGRAFO ÚNICO

Em virtude da reprogramação orçamentária dos serviços de Construção da Creche Proinfância Tipo I no Bairro João Paulo II, o prazo de vigência contratual ficará prorrogado a partir de 01 de janeiro de 2019, até 31 de julho de 2019, conforme novo Cronograma de execução anexo, apresentado pela empresa WM CONSTRUÇÕES LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente instrumento de Prorrogação de Prazo, Ajuste dos Quantitativos dos Serviços e consequente Valor Global está de acordo com os ditames estabelecidos no art. 57, inciso II, § 1º e art. 65, inciso I, alínea "b" e § 1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, como também, de acordo com as normas do Contrato celebrado entre a WM CONSTRUÇÕES LTDA. e a Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR ADITIVADO

Tendo em vista o que disciplina a fundamentação acima mencionada, as partes, justas e contratadas, acordam em ajustar os quantitativos e o valor do contrato da obra retromencionada.

O novo valor pactuado é de **R\$ 324.759,36** (Trezentos e vinte e quatro mil setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos).

O Valor Global deste Contrato, por força deste TERMO ADITIVO, passa de **R\$ 1.811.634,40** (Um milhão oitocentos e onze mil seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos) para **R\$ 2.136.393,76** (Dois milhões cento e trinta e seis mil trezentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos), que corresponde um acréscimo de 17,93% do valor originalmente contratado.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

O Pagamento a Contratada dos serviços realizados por acréscimo apresentados em Planilha anexa a este instrumento, será efetuado através de medições parciais, na qual a Contratada emitirá a fatura respectiva que deverá ser atestada e paga pela Contratante.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

RATIFICAM as demais cláusulas e condições inseridas no Instrumento Original que não foram alcançadas por este instrumento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE




Assim, por estarem acordes e seguros nos termos acima, firmam este instrumento com as testemunhas abaixo a tudo presente.

Jaguaribe/CE, 28 de dezembro de 2018.





Maria Aparecida Lima de Assis
Secretária de Educação e Cultura
CONTRATANTE



José Márcio Pinheiro Landim
WM CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS.

01. 
Nome : _____
CPF : 508264793-34

02. 
Nome : _____
CPF : 014.814.213-36

Início

Ajuda | Sair

Contribuinte: WM CONSTRUÇÕES LTDA

Matrícula CEI

Tipo de Matrícula: Obra de Pessoa Jurídica - Edificação

Número da Matrícula: 51.235.55060/74

Preencha os campos abaixo para cadastrar uma nova matrícula CEI:

Nome *	WM CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço	
Logradouro (Av, Rua, etc) *	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO 1
Bairro	JOAO PAULO II
CEP *	83475000
Telefone	()
Fax	()
E-mail	
Endereço de correspondência	
Logradouro (Av, Rua, etc)	RUA CENTRAL 784 SALAS 04 E 05
Bairro	CAJAZEIRAS
CEP	80884205
Vínculo do Responsável *	Construtora ▼
Vínculo com o Governo *	Outros ▼
FPAS *	507 - INDUSTRIAS, INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL ▼
CNAE *	45217 - EDIFICAÇÕES (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS) ▼
Natureza Jurídica *	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA ▼
Dados da Obra	
A.R.T./C.R.E.A.	000000000
Local	▼
Alvará	
Data do Início da Obra *	02/12/2015 (dd/mm/aaaa)
Construção	
Pré-Fabricado?	Não ▼
Tipo da Obra	▼
Uso da Obra	▼
Quantidade de Unidades	1
Quantidade de Pavimentos	1
Quantidade de Unidades com 2 Quartos	0
Quantidade de Unidades com 3 Quartos	0
Demolição	
Pré-Fabricado?	Não ▼
Tipo da Demolição	▼
Uso da Demolição	▼
Quantidade de Unidades	0
Quantidade de Pavimentos	0
Quantidade de Unidades com 2 Quartos	0
Quantidade de Unidades com 3 Quartos	0

Comercial

Área Existente m²
Área da Reforma m²
Área da Demolição m²
Área do Acréscimo ou Obra Nova m²
Área Resultante m²

Residencial

Área Existente m²
Área da Reforma m²
Área da Demolição m²
Área do Acréscimo ou Obra Nova m²
Área Resultante m²



CAU/BR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
Nº 0000003575246
INICIAL
EQUIPE - RRT PRINCIPAL



1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: VIVIAN MAURER BORTOLOTTO

Registro Nacional: A47733-8

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação

CNPJ: 00.378.257/0001-81

Contrato: 54/2011

Valor: R\$ 1,00

Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito público

Celebrado em: 21/12/2011

Data de Início: 21/12/2011

Previsão de término: 22/12/2016

Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

QUADRA SBS QUADRA 2

Nº: 2

Complemento: Bloco F Ed. FNDE

Bairro: ASA SUL

UF: DF CEP: 70070120 Cidade: BRASÍLIA

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0

Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico

Quantidade: 1.510,23

Unidade: m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

5. DESCRIÇÃO

Projeto Arquitetônico Creche Proinfância Tipo 1 Modelo Padrão FNDE

6. VALOR

Valor do RRT: R\$ 75,32

Pago em: 03/06/2015

Total Pago: R\$ 75,32

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Brasília, 08 de junho de 2015
Local Dia Mês Ano

Fábio Lúcio de Almeida Cardoso
Coordenador Geral de
Infraestrutura Educacional
Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - Ministério da Educação
CNPJ: 00.378.257/0001-81

VIVIAN MAURER BORTOLOTTO
CPF: 969.230.400-00

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.cau.br.org.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: 9222wz Impresso em: 10/06/2015 às 10:59:32 por: ip. 200.130.5.2



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-DF

ART Obra ou serviço
0720150043229

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

1. Responsável Técnico	
RUDYBERT BARROS VON EYE	
Título profissional: Engenheiro Civil	
RNP: 1204409706 Registro: 02674/D-MT	
2. Dados do Contrato	
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	
QUADRA SBS QUADRA 2 BLOCO F	
Número: 0	Bairro: ASA SUL
Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
E-mail: cbras@fnde.gov.br	Complemento:
Contrato:	Fone: (61)20224359
Vinculação a ART:	Calendário em: 03/08/2015
Ação Institucional: Órgão Público	Valor Obra/Serviço R\$: 1.000,00
3. Dados de Obra/Serviço	
QUADRA SBS QUADRA 2 BLOCO F	
Número: 0	Bairro: ASA SUL
Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
Data de início: 03/08/2015	Previsão término: 21/08/2015
Finalidade: Escolar	Coordenadas Geográficas:
Proprietário: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Código Obra pública:
E-Mail: cbras@fnde.gov.br	CPF/CNPJ: 00.378.257/0001-81
Fone: (61) 20224359	
4. Atividade Técnica	
Realização	
Projeto Estrutura Concreto Armado	Quantidade: 1.510,2300
Projeto Estrutura Aço	Unidade: metros quadrados
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART	
5. Observações	
Projeto de Estrutura em Concreto armado(exceto fundações) e de estrutura metálica em aço de uma Unidade Escolar denominada Tipo 1.	
6. Declarações	
Qualquer conflito ou litígio oriundo do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.	
Assinatura do Profissional: <i>Rudylbert Barros Von Eye</i>	
Cargo: Profissional	
Assinatura do Contratante: <i>[Assinatura]</i>	
Cargo: Gerente	
Acessibilidade: Não. Declaro que as regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.	
7. Entidade de Classe	8. Informações
ABENC-DF	-A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou correspondência no site do Crea.
8. Assinaturas	-A autenticidade deste documento pode ser verificada no site: www.crea.org.br
Declaro serem verdadeiras as informações acima	-A guarda da via autizada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objeto de documental o vínculo contratual.
Local: <i>Brasília, DF</i>	
Data: <i>06 de agosto de 2015</i>	
Assinatura do Profissional: <i>Rudylbert Barros Von Eye</i>	
RUDYBERT BARROS VON EYE - CPF: 274.217.401-04	
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	
CPF/CNPJ: 00.378.257/0001-81	
www.creadf.org.br - informacao@creadf.org.br	
Telefone: (61) 3961-2800 - Fax: (61) 3223-4618	
Registrado em: 03/08/2015 - Valor Pago: R\$ 67,65 - Nosso Número/Baixa: 0115033767	



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-DF

ART Obra ou serviço
0720150030267

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

1. Responsável Técnico	
CARLOS BRUNO PEDROSA Título profissional: Engenheiro Civil RNP: 0712785680 Registro: 21106/D-DF	
2. Dados do Contrato	
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE QUADRA SBS QUADRA 2 BL. F ED. FNDE CPF/CNPJ: 00.378.257/0001-81	
Número: 0 Cidade: BRASÍLIA UF: DF E-Mail: bruno@minasprojetos.eng.br Contrato: Vinculada a ART: Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável	Bairro: ASA SUL CEP: 70070-120 Complemento: Fone: (61) 82137647 Celebrado em: 01/01/2015 Valor Obra/Serviço R\$: 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa física
3. Dados da Obra/Serviço	
QUADRA SBS QUADRA 2 BL. F ED. FNDE Número: 0 Bairro: ASA SUL CEP: 70070-120	
Cidade: BRASÍLIA UF: DF Data de início: 01/01/2015 Finalidade: Escolar Proprietário: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE E-Mail: bruno@minasprojetos.eng.br	Previsão término: 21/12/2016 Complemento: Coordenadas Geográficas: Código/Obra pública: CPF/CNPJ: 00.378.257/0001-81 Fone: (61) 82137647
4. Atividade Técnica	
Realização	
Projeto Elétrica de baixa tensão	Quantidade: 1.510,2300 Unidade: metros quadrados
Projeto Redes de Dados	1.510,2300 metros quadrados
Projeto Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio	1.510,2300 metros quadrados
Projeto Ligação de esgoto	1.510,2300 metros quadrados
Projeto Ligação de água	1.510,2300 metros quadrados
Projeto Instalação sanitária	1.510,2300 metros quadrados
Projeto Instalação pluvial	1.510,2300 metros quadrados
Projeto Instalação hidráulica	1.510,2300 metros quadrados
Projeto Hidrantes	1.510,2300 metros quadrados
Projeto Extintores	1.510,2300 metros quadrados
Projeto Instalação telefônica	1.510,2300 metros quadrados
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART	
5. Observações	
6. Declarações	
Acessibilidade: Sim Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.	
7. Entidade de Classe	9. Informações
NENHUMA	- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea. - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site ... ou www.confrea.org.br - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
8. Assinaturas	
Declaro serem verdadeiras as informações acima Carlos Bruno Pedrosa Engenheiro Civil CREA-DF: 21.186/D-DF Local: _____ de _____ de _____ CARLOS BRUNO PEDROSA - CPF: 075.523.016-8 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE CPF/CNPJ: 00.378.257/0001-81 Coordenador Geral de Infraestrutura Educacional GEST/DIGAR/FNDE	
Registrada em: 08/06/2015 Valor Pago: R\$ 87,88	Nosso Número/Baixa: 0115023311 www.creadf.org.br informacao@creadf.org.br Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619



FATURA 16ª MEDIÇÃO

OBRA: CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

Fortaleza, 27 de Janeiro de 2022

Valor da medição	100,00%	39.996,38
Valor dos serviços de construção civil	100,00%	39.996,38
Base de cálculo do ISS	60,00%	23.997,83
Retenção do ISS	5,00%	1.199,89
IR (Sobre o Total)	1,50%	599,95
INSS (11% Sobre 50% do total)	5,50%	2.199,80
Total a Reter de Impostos		3.999,64
Valor Líquido a Receber		35.996,74


PIS 0,65% R\$ 259,98

COFINS 3,00% R\$ 1.199,89

CSLL 1,08% R\$ 431,96

SALDO LÍQUIDO 34.104,91

W. M CONSTRUÇÕES LTDA


José Márcio Pinheiro Landim
Sócio Administrador


Fco. ELDER CAVACANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação e Cultura
Jaguaribe/CE Portaria Nº 004/2021
CPF: 743.347.003-49



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

CPF: 07.443.708/0001-66

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20220918804

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2118783639

Registro: 351920CE

Empresa contratada: DIOGENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA - ME

Registro: 0010475818-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: Município de Jaguaribe

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Complemento:

Cidade: JAGUARIBE

Bairro: CENTRO

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

Nº: S/N

CEP: 63475000

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 10.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Complemento:

Cidade: JAGUARIBE

Data de início: 11/01/2022

Finalidade: Escolar

Proprietário: Município de Jaguaribe

Bairro: CENTRO

UF: CE

Nº: S/N

CEP: 63475000

Previsão de término: 30/12/2022

Coordenadas Geográficas: -5.888942, -38.623393

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #1.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA A CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b6cAd
Impresso em: 25/01/2022 às 13:50:48 por: ip: 177.124.16.26

www.crea-ce.org.br

Tel: (85) 3453-5800

nk.conosco@crea-ce.org.br

Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

DATA DE EMISSÃO: / /

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20220918804

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b6cAd
Impresso em: 25/01/2022 às 13:50:46 por: ip: 177.124.18.26

www.crea-ce.org.br

faleconosco@crea-ce.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20220918804

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

8. Assinaturas _____

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

9. Informações _____

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor _____

Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 11/01/2022 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8215097087

Fernando Antonio Serrão de Oliveira Junior
FERNANDO ANTONIO SERRÃO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 068.005.893-14
Josacilda C. Barreto
Município de Jaguaribe - CNPJ: 87.443.708/0001-56







Roberto Cavalcante Barreto
Secretaria Municipal de Educação e
Portaria Nº 001
Jaguaribe/CE
CPF: 743.347.003-46







A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b60Ad
Impresso em: 25/01/2022 às 13:50:49 por: ip: 177.124.18.26







www.crea.org.br
Tel: (85) 3453-5800


feico@crea.org.br
Fax: (85) 3453-5804



DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Segunda-feira, 03 de Janeiro de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL X CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL X CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA COM TELHA SANDUICHE METÁLICA;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
DIA POUCO PRODUTIVO. CLIMA CHUVOSO.			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
			
DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Terça-feira, 04 de Janeiro de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL X CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL INSTÁVEL X CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA COM TELHA SANDUICHE METÁLICA;			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
DIA POUCO PRODUTIVO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
			

DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quarta-feira, 05 de Janeiro de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA COM TELHA SANDUICHE METÁLICA; SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE AÇO ZINCADO.			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
			
DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quinta-feira, 06 de Janeiro de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA COM TELHA SANDUICHE METÁLICA; SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE AÇO ZINCADO.			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
DIA POUCO PRODUTIVO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
			

DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sexta-feira, 07 de Janeiro de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA COM TELHA SANDUICHE METÁLICA; SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE AÇO ZINCADO.			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
			
DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sábado, 08 de Janeiro de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DESCANSO SEMANAL			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
			

DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Domingo, 09 de Janeiro de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL;

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

[assinatura]

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

[assinatura]

DIÁRIO DE OBRA

	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		

DATA: Segunda-feira, 10 de Janeiro de 2022

WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE CORTE E ELEVAÇÃO DE ALVENARIA PARA EXECUÇÃO DOS RUFOS METÁLICOS:

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

[assinatura]

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO



[assinatura]

DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Terça-feira, 11 de Janeiro de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE


EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS
SERVIÇO DE CORTE E ELEVAÇÃO DE ALVENARIA PARA EXECUÇÃO DOS RUFOS METÁLICOS:

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
	

DIÁRIO DE OBRA

	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		



DATA: Quarta-feira, 12 de Janeiro de 2022


WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL X CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL X CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS
SERVIÇO DE CORTE E ELEVAÇÃO DE ALVENARIA PARA EXECUÇÃO DOS RUFOS METÁLICOS;
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR 24, DESENVOLVIMENTO 25 CM;

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO
DIA POUCO PRODUTIVO



RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
	


DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quinta-feira, 13 de Janeiro de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS
 SERVIÇO DE CORTE E ELEVAÇÃO DE ALVENARIA PARA EXECUÇÃO DOS RUFOS METÁLICOS:
 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR 24, DESENVOLVIMENTO 25 CM;

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO



RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
	



DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sexta-feira, 14 de Janeiro de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS
 SERVIÇO DE CORTE E ELEVAÇÃO DE ALVENARIA PARA EXECUÇÃO DOS RUFOS METÁLICOS:
 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR 24, DESENVOLVIMENTO 25 CM;

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO



ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO



RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
	







RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
	


ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
	

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
	



DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sábado, 15 de Janeiro de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DESCANSO SEMANAL			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
			
DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Domingo, 16 de Janeiro de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DESCANSO SEMANAL			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
			


DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Segunda-feira, 17 de Janeiro de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL X CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS
 SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE ALVENARIA PARA RECEBIMENTO DE ESQUADRIAS;
 PREPARAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE PEITORIL;
 APLICAÇÃO DE MASSA PARA ACABAMENTO DE TELHAS TIPO SANDUÍCHE.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO
 DIA POUCO PRODUTIVO.



RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
	







DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Terça-feira, 18 de Janeiro de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL X CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL X CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE







EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS
 SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE ALVENARIA PARA RECEBIMENTO DE ESQUADRIAS;
 PREPARAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE PEITORIL;
 APLICAÇÃO DE MASSA PARA ACABAMENTO DE TELHAS TIPO SANDUÍCHE.







ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO



ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO
 DIA POUCO PRODUTIVO

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
	

DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quarta-feira, 19 de Janeiro de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE ALVENARIA PARA RECEBIMENTO DE ESQUADRIAS; PREPARAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE PEITORIL; APLICAÇÃO DE MASSA PARA ACABAMENTO DE TELHAS TIPO SANDUÍCHE.			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
			
DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quinta-feira, 20 de Janeiro de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE ALVENARIA PARA RECEBIMENTO DE ESQUADRIAS; PREPARAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE PEITORIL; APLICAÇÃO DE MASSA PARA ACABAMENTO DE TELHAS TIPO SANDUÍCHE.			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
			

DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sexta-feira, 21 de Janeiro de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE ALVENARIA PARA RECEBIMENTO DE ESQUADRIAS; PREPARAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE PEITORIL; EXECUÇÃO DE CHAPIM PARA ALVENARIA DA COBERTURA.			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
			
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sábado, 22 de Janeiro de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DESCANSO SEMANAL.			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
			

DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Domingo, 23 de Janeiro de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DESCANSO SEMANAL.			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
			
DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Segunda-feira, 24 de Janeiro de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE ALVENARIA PARA RECEBIMENTO DE ESQUADRIAS; PREPARAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE PEITORIL; EXECUÇÃO DE CHAPIM PARA ALVENARIA DA COBERTURA.			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
			

DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Terça-feira, 25 de Janeiro de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE ALVENARIA PARA RECEBIMENTO DE ESQUADRIAS; PREPARAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE PEITORIL; EXECUÇÃO DE CHAPIM PARA ALVENARIA DA COBERTURA.			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figueiredo Engº Civil-CREA-CE48758 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9	

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 16ª MEDIÇÃO

OBRA: CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I			
ENDEREÇO: BAIRRO JOÃO PAULO II			MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE
DATA DA VISITA: 26/01/22	FISCAL: FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR	CÓDIGO DA OBRA:	
Nº DO CONTRATO: 06.08.01/2015	CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA		
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE		INÍCIO DA OBRA: 01/04/2016	PREVISÃO DE TÉRMINO: 18/02/2022
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		QUALIDADES DOS SERVIÇOS	
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	<input type="checkbox"/> ÓTIMO	<input checked="" type="checkbox"/> BOM
MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	100,00%	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
FUNDAÇÕES	100,00%	<input type="checkbox"/> MAU	
SUPERESTRUTURA	100,00%		
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	88,01%		
ESQUADRAS	0,86%	PREVISTO:	
SISTEMAS DE COBERTURA	100,00%	% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:	50,44%
IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%		
REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS	52,32%		
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS	32,55%		
PINTURA	0,00%		
INSTALAÇÃO HIDRAULICA	41,40%		
DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS	93,44%		
INSTALAÇÃO SANITARIA	86,41%		
LOUÇAS E METAIS	0,00%		
INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTIVEL	62,43%		
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	18,08%		
INSTALAÇÕES ELETRICAS - 220V	14,90%		
INATAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	100,00%		
INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA	0,00%		
SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	0,00%		
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)	94,90%		
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	30,06%		
SERVIÇOS FINAIS	0,00%		
OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.			
Jaguaribe - CE, 27 de Janeiro de 2022.			

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
POB/TAC/2021/2021 CPF: 743.347.003-49

Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior
Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

Fco. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação e Cultura
Jaguaribe - CE Portaria Nº 004/2021
CPF: 743.347.003-49

1/1

Rafael Pinheiro Figueredo
Rafael Pinheiro Figueredo
Engº Civil-CREA-CE48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 03/01/2022 A 25/01/2022

MEDIÇÃO: 16º (DÉCIMO SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA COM TELHA SANDUÍCHE.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA COM TELHA SANDUÍCHE.

M

Fco. ELIENOR CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação e Cultura
Jaguaribe - CE - Portaria Nº 604/2021
CPF: 743.347.003-49

ES

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 03/01/2022 A 25/01/2022

MEDIÇÃO: 16º (DÉCIMO SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA COM TELHA SANDUÍCHE.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA COM TELHA SANDUÍCHE.

PD

Fco. ELBER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação e Cultura
Jaguaribe - CE Portaria Nº 004/2021
CPF: 743.347.003-49

ES

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 03/01/2022 A 25/01/2022

MEDIÇÃO: 16º (DÉCIMO SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA COM TELHA SANDUÍCHE.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA COM TELHA SANDUÍCHE.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 03/01/2022 A 25/01/2022

MEDIÇÃO: 16º (DÉCIMO SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA COM TELHA SANDUÍCHE.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 03/01/2022 A 25/01/2022

MEDIÇÃO: 16º (DÉCIMO SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.

Fco. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação e Cultura
Jaguaribe/CE - Portaria Nº004/2021
CPF: 743.347.007-49

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 03/01/2022 A 25/01/2022

MEDIÇÃO: 16º (DÉCIMO SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.

Fco. ELDER EMALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Jaguaribe/CE - Portaria Nº 004/2021
CNPJ: 743.347.003-10

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 03/01/2022 A 25/01/2022

MEDIÇÃO: 16º (DÉCIMO SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.

PM

Ed. ELVER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação e Cultura
Jaguaribe, CE Portaria Nº 004/2021
CPF: 743.347.007-49

PA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 03/01/2022 A 25/01/2022

MEDIÇÃO: 16º (DÉCIMO SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.



SERVIÇO DE COBERTURA: TELHA SANDUICHE, CUMEEIRA E RUFO METÁLICO.

Fco. ELDER AVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Jaguaribe/CE
Portaria Nº004/2021
CPF: 743.347.003-19

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 03/01/2022 A 25/01/2022

MEDIÇÃO: 16º (DÉCIMO SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.

Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior
Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

Fco. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Fco. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação e Cultura
Jaguaribe/CE
Portaria Nº 004/2021
CPF: 743.347.007-40

Rafael Pinheiro Figueiredo
Rafael Pinheiro Figueiredo
Engº Civil-CREA-CE48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura		
Empreendedor WM CONSTRUCOES LTDA		Inscrição CNPJ: 02.364.381/0001-13		Admissão 25/01/2022	Competência Janeiro de 2022
Empregado 003000 JOSE CLAUDIANO DA SILVA		Cargo PEDREIRO		Lotação CRECHE PROINFANCIA - JAGUARIBE	
PIS 16180669539	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	7 dia(s)	390,65		
310	INSS	7,5%		29,29	
			Total de Proventos 390,65	Total de Descontos 29,29	
			Líquido a Receber 361,36		
Salário Contratual 1.674,20	Base de Cálculo do INSS 390,65	Base de Cálculo do FGTS 390,65	FGTS 31,25	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura		
Empreendedor WM CONSTRUCOES LTDA		Inscrição CNPJ: 02.364.381/0001-13		Admissão 25/01/2022	Competência Janeiro de 2022
Empregado 003000 JOSE CLAUDIANO DA SILVA		Cargo PEDREIRO		Lotação CRECHE PROINFANCIA - JAGUARIBE	
PIS 16180669539	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	7 dia(s)	390,65		
310	INSS	7,5%		29,29	
			Total de Proventos 390,65	Total de Descontos 29,29	
			Líquido a Receber 361,36		
Salário Contratual 1.674,20	Base de Cálculo do INSS 390,65	Base de Cálculo do FGTS 390,65	FGTS 31,25	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura	
Empreendedor WM CONSTRUCOES LTDA		Inscrição CNPJ: 02.364.381/0001-13	Admissão 25/01/2022	Competência Janeiro de 2022	
Empregado 003003 JOÃO PAULO ALVES RODRIGUES		Cargo SERVENTE DE OBRAS	Lotação CRECHE PROINFANCIA - JAGUARIBE		
PIS 12807281623	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	7 dia(s)	282,80		
310	INSS	7,5%		21,21	
			Total de Proventos 282,80	Total de Descontos 21,21	
			Líquido a Receber 261,59		
Salário Contratual 1.212,00	Base de Cálculo do INSS 282,80	Base de Cálculo do FGTS 282,80	FGTS 22,62	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura	
Empreendedor WM CONSTRUCOES LTDA		Inscrição CNPJ: 02.364.381/0001-13	Admissão 25/01/2022	Competência Janeiro de 2022	
Empregado 003003 JOÃO PAULO ALVES RODRIGUES		Cargo SERVENTE DE OBRAS	Lotação CRECHE PROINFANCIA - JAGUARIBE		
PIS 12807281623	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	7 dia(s)	282,80		
310	INSS	7,5%		21,21	
			Total de Proventos 282,80	Total de Descontos 21,21	
			Líquido a Receber 261,59		
Salário Contratual 1.212,00	Base de Cálculo do INSS 282,80	Base de Cálculo do FGTS 282,80	FGTS 22,62	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura		
Empreendedor WM CONSTRUCOES LTDA			Inscrição CNPJ: 02.364.381/0001-13	Admissão 25/01/2022	Competência Janeiro de 2022
Empregado 003001 MOISES PINHEIRO DE LIMA			Cargo AJUDANTE		Lotação CRECHE PROINFANCIA - JAGUARIBE
PIS 20050457165	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	7 dia(s)	282,80		
310	INSS	7,5%		21,21	
			Total de Proventos 282,80	Total de Descontos 21,21	
			Líquido a Receber 261,59		
Salário Contratual 1.212,00	Base de Cálculo do INSS 282,80	Base de Cálculo do FGTS 282,80	FGTS 22,62	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura		
Empreendedor WM CONSTRUCOES LTDA			Inscrição CNPJ: 02.364.381/0001-13	Admissão 25/01/2022	Competência Janeiro de 2022
Empregado 003001 MOISES PINHEIRO DE LIMA			Cargo AJUDANTE		Lotação CRECHE PROINFANCIA - JAGUARIBE
PIS 20050457165	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	7 dia(s)	282,80		
310	INSS	7,5%		21,21	
			Total de Proventos 282,80	Total de Descontos 21,21	
			Líquido a Receber 261,59		
Salário Contratual 1.212,00	Base de Cálculo do INSS 282,80	Base de Cálculo do FGTS 282,80	FGTS 22,62	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura	
Empreendedor WM CONSTRUCOES LTDA		Inscrição CNPJ: 02.364.381/0001-13	Admissão 25/01/2022	Competência Janeiro de 2022	
Empregado 003002 RAIMUNDO FLAVIANO DA SILVA		Cargo PEDREIRO		Lotação CRECHE PROINFANCIA - JAGUARIBE	
PIS 14203627199	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	7 dia(s)	390,65		
310	INSS	7,5%		29,29	
			Total de Proventos 390,65	Total de Descontos 29,29	
			Líquido a Receber 361,36		
Salário Contratual 1.674,20	Base de Cálculo do INSS 390,65	Base de Cálculo do FGTS 390,65	FGTS 31,25	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura	
Empreendedor WM CONSTRUCOES LTDA		Inscrição CNPJ: 02.364.381/0001-13	Admissão 25/01/2022	Competência Janeiro de 2022	
Empregado 003002 RAIMUNDO FLAVIANO DA SILVA		Cargo PEDREIRO		Lotação CRECHE PROINFANCIA - JAGUARIBE	
PIS 14203627199	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	7 dia(s)	390,65		
310	INSS	7,5%		29,29	
			Total de Proventos 390,65	Total de Descontos 29,29	
			Líquido a Receber 361,36		
Salário Contratual 1.674,20	Base de Cálculo do INSS 390,65	Base de Cálculo do FGTS 390,65	FGTS 31,25	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Folha de Pagamento

: 1 de 2

Licenciado para: PASSOS E ARAGAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME

ADMIN

Empresa: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 02.364.361/0001-13

Forças Pessoal 7.184,0

Mês/Ano: 01/2022

Emissão: 31/01/2022

Estabelecimento: WM CONSTRUÇÕES LTDA - 02.364.381/0001-13

Tomador: CRECHE PROINFANCIA - JAGUARIBE - CEI: 5123555060/74

Lotação: CRECHE PROINFANCIA - JAGUARIBE

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

109 - CRECHE PROINFANCIA - JAGUARIBE

003000 JOSE CLAUDIANO DA SILVA

Cargo: PEDREIRO

011 Salário-Base	7 dia(s)	390,65		
310 INSS	7,5%		29,29	
		390,65		29,29
FGTS: 31,25	Líquido a receber:			361,36

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
25/01/2022	2	0	220:00	1.674,20	390,65	390,65

003003 JOÃO PAULO ALVES RODRIGUES

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	7 dia(s)	282,80		
310 INSS	7,5%		21,21	
		282,80		21,21
FGTS: 22,62	Líquido a receber:			261,59

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
25/01/2022	0	0	220:00	1.212,00	282,80	282,80

003001 MOISES PINHEIRO DE LIMA

Cargo: AJUDANTE

011 Salário-Base	7 dia(s)	282,80		
310 INSS	7,5%		21,21	
		282,80		21,21
FGTS: 22,62	Líquido a receber:			261,59

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
25/01/2022	0	0	220:00	1.212,00	282,80	282,80

003002 RAIMUNDO FLAVIANO DA SILVA

Cargo: PEDREIRO

011 Salário-Base	7 dia(s)	390,65		
310 INSS	7,5%		29,29	
		390,65		29,29
FGTS: 31,25	Líquido a receber:			361,36

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
25/01/2022	2	0	220:00	1.674,20	390,65	390,65

Total: 109 - CRECHE PROINFANCIA - JAGUARIBE

011 Salário-Base	(4 empregados)	1.346,90		
310 INSS			101,00	
		1.346,90		101,00
FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 107,74	Líquido a receber:		1.245,90

BC-INSS: 1.346,90 BC-FGTS: 1.346,90

Total Geral (4 empregados)

011 Salário-Base	1.346,90		
310 INSS		101,00	

quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022

10:16:01

Fim

Folha de Pagamento

: 2 de 2

Licenciado para: PASSOS E ARAGAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME

ADMIN

Empresa: WM CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 02.364.381/0001-13

Forças Pessoal 7.184,0

Mês/Ano: 01/2022

Emissão: 31/01/2022

Estabelecimento: WM CONSTRUCOES LTDA - 02.364.381/0001-13

Tomador: CRECHE PROINFANCIA - JAGUARIBE - CEI: 5123555060/74

Lotação: CRECHE PROINFANCIA - JAGUARIBE

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (4 empregados)					
				1.346,90	101,00
			FGTS: 107,74	Líquido a receber:	1.245,90
			BC-INSS: 1.346,90	BC-FGTS: 1.346,90	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **WM CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **02.364.381/0001-13**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:39:01 do dia 30/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/03/2022.

Código de controle da certidão: **3AB4.E82A.F1B8.B31D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202200546259

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069991650
CNPJ / CPF: 02364381000113
RAZÃO SOCIAL: WM CONSTRUCOES LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/01/2022 ÀS 07:54:01
VÁLIDA ATÉ 11/03/2022

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Certidão Nº 2021/276592

CPF/CNPJ: 02.364.381/0001-13

Nome ou Razão Social: WM CONSTRUCOES LTDA

Endereço: R CENTRAL DO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS I 784 SL-04 CAJAZEIRAS CEP 60864-205

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

1. Obrigação(ões) Tributária(s) Não vencida(s)

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 - CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

Fortaleza, 6 de Dezembro de 2021 (09:01:02)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 06/03/2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Certidão Nº 2021/276592

CPF/CNPJ: 02.364.381/0001-13

Data da Emissão: 06/12/2021

Hora da Emissão: 09:01:02

A **CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS COM EFEITO DE NEGATIVA** acima especificada foi emitida pelo sistema de informações da Secretaria Municipal das Finanças de Fortaleza e é válida até **06/03/2022**.

Fortaleza, 9 de Fevereiro de 2022 (15:26:52)

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.364.381/0001-13

Razão Social: W M CONSTRUCOES LTDA

Endereço: R CENTRAL 784 SALAS 04 E 05 / CAJAZEIRAS / FORTALEZA / CE / 60864-205

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/01/2022 a 18/02/2022

Certificação Número: 2022012000493563407025

Informação obtida em 27/01/2022 09:27:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WM CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.364.381/0001-13
Certidão nº: 53334041/2021
Expedição: 12/11/2021, às 13:15:59
Validade: 10/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que WM CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 02.364.381/0001-13, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS TOMADOR

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA N° ARQUIVO: A9XqjKuJFkW0000-2
 COMP: 01/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FFPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13
 TOMADOR/OBRA: CRECHE PROINFANCIA JAGUARIBE N° CONTROLE: FJllyCV8Jur0000-5 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 3,81 INSCRIÇÃO: 512355506074
 LOGRADOURO: RUA CENTRAL 784 SALA 04 E 05 BAIRRO: CAJAZEIRAS CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864-205 TELEFONE: 085-34970740 CNAE: 4120400
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	167,66	0,00	0,00	0,00	0,00	167,66
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	447,14	0,00	0,00	0,00	0,00	447,14
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	85,18	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	699,98
OUTRAS ENTIDADES	129,67	0,00	0,00	0,00	0,00	129,67
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	129,67	0,00	0,00	0,00	0,00	129,67
TOTAL A RECOLHER	829,65	0,00	0,00	0,00	0,00	829,65

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES BELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000495 592701802204 207661200809 236438100011
 858300000009 103201802202 207661200000 236438100011

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA N° ARQUIVO: A9XqjKuJPxw0000-2
 INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13 N° CONTROLE: AKcLIcXcmng0000-6
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 3,81 COD REC: 155 COMP: 01/2022
 TOMADOR/OBRA : CRECHE PROINFANCIA JAGUARIBE INSCRIÇÃO: 512355506074 N° CONTROLE: FJlhYCV8Jur0000-5
 LOGRADOURO BAIRRO JOAO PAULO II CEP 63475000 UF CE
 CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO 1 SN JAGUARIBE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.033,70	REM SEM 13° SALÁRIO	1.346,90
REM BASE CALC 13° SAL	202,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	107,74
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	4

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.033,70	REM SEM 13° SALÁRIO	1.346,90
REM BASE CALC 13° SAL	202,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	167,66	DEPÓSITO	107,74
VAL DEVIDO PREV SOC	829,65	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	4

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2022
HORA: 14:28:48
PÁG : 0009/0046

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000495 592701802204 207661200809 236438100011
858300000009 103201802202 207661200000 236438100011

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13		
COMP: 01/2022 COD REC: 155	COD GPS: 2208				FAP: 1.27 RAT AJUSTADO: 3.81		
TOMADOR/OBRA: CRECHE PROINFANCIA JAGUARIBE					INSCRIÇÃO: 512355506074		
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	ADMISSÃO	CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPOSITO		JAM
			120.93810.34-6	01/08/2017	01	17/01/2022	II
			202,00	66,66		0,00	08485
FRANCISCO AIRTON PONTES VIEIRA	101,00						0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2022
 HORA: 14:28:48
 PAG: 0010/0046

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000495 592701802204 207661200809 236438100011
 858300000009 103201802202 207661200000 236438100011

EMPRESA: WM CONSTRUÇOES LTDA
 COMP: 01/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2208

INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13
 FAP: 1.27 RAT AJUSTADO: 3.81
 INSCRIÇÃO: 512355506074

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

TOMADOR/OBRA: CRECHE PROINFANCIA JAGUARIBE

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM

JOAO PAULO ALVES RODRIGUES	0,00	0,00	128.07281.62-3	25/01/2022	01			22,62	07170
282,80		0,00	0,00	21,21				0,00	
JOSE CLAUDIANO DA SILVA	0,00	0,00	161.80669.53-9	25/01/2022	01			31,25	07152
390,65		0,00	0,00	29,29				0,00	
MOISES PINHEIRO DE LIMA	0,00	0,00	200.50457.16-5	25/01/2022	01			22,62	08485
282,80		0,00	0,00	21,21				0,00	
RAIMUNDO FLAVIANO DA SILVA	0,00	0,00	142.03627.19-9	25/01/2022	01			31,25	07152
390,65		0,00	0,00	29,29				0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 101,00 202,00 167,66 107,74 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2022
HORA: 14:28:48
PÁG : 0011/0046

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
85850000495 592701802204 207661200809 236438100011
858300000009 103201802202 207661200000 236438100011

Nº ARQUIVO: A9XqjKujpxw0000-2
INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13
FAP: 1.27 RAT AJUSTADO: 3.81
INSCRIÇÃO: 512355506074

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA
COMP: 01/2022 COD REC:155 COD GPS: 2208 EFAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

TOMADOR/OBRA: CRECHE PROINFANCIA JAGUARIBE N° DE CONTROLE: FJlhycv8Jur0000-5

LOGRADOURO: RUA CENTRAL 784 SALA 04 E 05
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864-205 BAIRRO: CAJAZEIRAS

CNAE PREFONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	1.346,90	0,00	2.033,70	202,00
TOTAIS:	5	1.346,90	0,00	2.033,70	202,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2022
HORA: 14:28:48
PAG: 0012/0046

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA N° ARQUIVO: A9XqjKuJpXW0000-2
COMP: 01/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13
TOMADOR/OBRA: CRECHE PROINFANCIA JAGUARIBE N° DE CONTROLE: FJlhYCV8Jur0000-5 N° DE CONTROLE: 512355506074

LOGRADOURO: RUA CENTRAL 784 SALA 04 E 05 BAIRRO: CAJAZEIRAS CNAE PREFONDERANTE: 4120400
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864-205 TELEFONE: 0085 3497 0740 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 829.65 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 167.66
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS:
15 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	X1:	0	Y:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente WM CONSTRUCOES LTDA:02364381000113,

Seu arquivo A9XqjKujPW0002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/01/2022 às 14:33:23.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040DADF3FFFA57F9408.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: WM CONSTRUCOES LTDA:02364381000113

02.364.381/0001-13

Responsável: WM CONSTRUCOES LTDA

02.364.381/0001-13

Inscrição Responsável: 01/2022

A9XqjKujPW00002

Base de Processamento: CE - Fortaleza

155

Código de Recolhimento: MARCIO LANDIM

008534970740

Telefone:

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.