

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 06.07.0003

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
30.06.0024	30/06/2022	06/07/2022	57.585,29

CREDOR

W M CONSTRUCOES LTDA

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0010 FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL
PROJETO: 1.007 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANT
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.40.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO


DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	3.167,19
1000.60.00.0.	ISS	1.727,56
1000.70.00.0.	IRRF	863,78
Total da Retenção: (R\$)		5.758,53

HISTÓRICO

REFERENTE A 20º MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO I), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO PAR Nº 11681/2014/FNDE, CEI Nº 51.235.55060/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 808

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	5521990000	51.826,76



**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 50662022

Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: W M CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 02.364.381/0001-13

Endereço: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784

Bairro: CAJAZEIRAS

Cidade: Fortaleza

UF: CE

CEP: 60000000

Telefone: 8534970740

E-Mail: tarciomaia77@yahoo.com.br

Banco: BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

Agência: 1-1

Conta: 1-1

Tipo de Conta: Conta Corrente

U. Orçamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 12 - Educação

Dotação: 120

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 0010 - Fortalecimento da Educacao Infantil

Proj\Atividade: 1007 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares da Educação Infantil

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 060801/2015 - Licitação: 06.08.01/2015

Nº Empenho: 30060024 - Global

Nº Nota Fiscal: 808

Dt Emissão NF: 01/07/2022

Dt. Solicitação 05/07/2022
Liquidação:

Data Expedição:

Mês Referência: 01/06/2022 A 30/06/2022

Vlr. Liquidação: R\$ 57.585,29

(CINQUENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

Tipo de NF: Serviço

SubTipo de NF: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL Série NF: 1

Pr. Autorização:

Ch. Verificação:


Ch. Acesso:

Histórico da Liquidação

REFERENTE A 20ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO I), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO PAR Nº 11681/2014/FNDE, CEI Nº 51.235.55060/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
42508	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO I), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO	0	1,00	57.585,29	57.585,29


 Flavio de Aguiar Soares
 Controlador e Supervisor Geral do Município
 PORTARIA: 77/2021 CPF: 957.075.407-64

Responsável pela elaboração

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Ordenador de Despesa

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

Avaliação e Visto

Técnico

Data

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:41:28
219902199 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JAGUARIBE - FEB
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 23.351-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.917.000.113.231
VALOR TOTAL	51.826,76

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WM CONST RES N S ESPECTAC
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 113.231-8
NR. DOCUMENTO 552.199.000.023.351
=====

NR.AUTENTICACAO	D.388.9D7.CF8.EE3.D37
-----------------	-----------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FME JAGUARIBE - FEB
Agência 2199-7
Conta corrente 23351-X

Creditado

Nome WM CONST RES N S ESPECTAC
Agência 2917-3
Conta corrente 113231-8
Valor 51.826,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE790331 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO	06/07/2022 09:55:52
	JE689885 IVONETE S S PAULO	06/07/2022 10:41:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE S S PAULO.



Entre contas correntes

G3350609484177891
06/07/2022 09:55:53

Debitado

Nome	FME JAGUARIBE - FEB
Agência	2199-7
Conta corrente	23351-X

Creditado

Nome	WM CONST RES N S ESPECTAC
Agência	2917-3
Conta corrente	113231-8
Valor	51.826,76
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **110222606**.

Usuário: JE790331 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO.

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 06.07.0003

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
30060024	30/06/2022	GLOBAL	57.585,29	06.08.01/2015	060801/2015	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
 U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
 PROGRAMA: 0010 FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL
 PROJETO: 1.007 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANT
 NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
 F. RECURSO: 15.40.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPO

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUCOES LTDA
 ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE
 C N P J: 02.364.381/0001-13 C G F: 069991650 INSC.MUN.: 141759 TELEFONE: 8534970740

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
06070003	57.585,29	57.585,29	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
06/07/2022	57.585,29	5.758,53	51.826,76

DADOS DA RETENÇÃO

CODIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	3.167,19
1000.60.00.0.	ISS	1.727,56
1000.70.00.0.	IRRF	863,78
Total da Retenção: (R\$)		5.758,53

HISTÓRICO DO PAGAMENTO


REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO I), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO PAR Nº 11681/2014/FNDE, CEI Nº 51.235.55060/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 808

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, TESOUREIRO(A) DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	5521990000	51.826,76

Jaguaribe, 6 de Julho de 2022


 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
 ORDENADOR(A)

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2022

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0005459

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
30/06/2022	30.06.0024	57.585,29	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0010 FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL
PROJETO: 1.007 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.40.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUCOES LTDA
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE
C N P J: 02.364.381/0001-13 C G F: 069991650 INSC.MUN.: 141759 Telefone: 8534970740

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 05/07/2022	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 57.585,29	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 808	Nº DOS FORMULÁRIOS: 0
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 01/07/2022	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 01/07/2022	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: 696759333		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A 20ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO I), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO PAR Nº 11681/2014/FNDE, CEI Nº 51.235.55060/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JC	UND	1	57.585,290	57.585,29	0

Jaguaribe, 5 de Julho de 2022


FRANCISCO ELBER CAVALCANTE BARROSO
LIQUIDANTE



Fortaleza
PREFEITURA
Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Número da
NFS-e
808

Data e Hora da Emissão	01/07/2022 15:54:30	Competência	07/2022	Código de Verificação	696759333
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	JAGUARIBE - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	WM CONSTRUCOES LTDA				
Nome Fantasia	WM CONSTRUCOES				
CPF/CNPJ	02.364.381/0001-13	Insc Municipal	141.759-2	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	R CENTRAL DO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS I,784 - CAJAZEIRAS CEP:60.864-205				
Complemento	SL-04	Telefone	(85)3497-0740	E-mail	financeiro@wmconstrucoesltda.co

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	P.M. DE JAGUARIBE				
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Inscrição Municipal		Município	JAGUARIBE - CE
Endereço e CEP	RUA PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N - CENTRO CEP: 63.475-000				
Complemento		Telefone	(88)3522-1085	E-mail	prefeitura@jaguaribe.ce.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. AO PAGAMENTO DA 20ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II EM JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.08.01/2015, CONVÊNIO Nº PAR 11681/2014/FNDE - CEI: 51.235.55060/74.

VALOR DA MEDIÇÃO CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO (100%): R\$ 57.585,29
 VALOR DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO (100%): R\$ 57.585,29
 BASE DE CÁLCULO DO ISS: 5% DE 60% DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL
 BASE DE CÁLCULO DO ISS (I) (60%): R\$ 34.551,17
 VALOR DO ISS (5% DE I): R\$ 1.727,56
 VALOR DO INSS (11% SOB 50% DA MÃO DE OBRA): R\$ 3.167,19
 VALOR DO IR (1,5%) R\$ 863,78
 DADOS BANCARIOS
 BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 2917-3
 CONTA CORRENTE: 113231-8
 CNPJ: 02.364.381/0001-13
 WM CONSTRUÇÕES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CONVÊNIO

N.º 11681/2014

CEDENTE FNDE

Atesto o recebimento dos
() Produtos () Serviços
Em: Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 059/2021 CPF 743.347.003-49

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

7.02 / 412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	CE20160014859
----------------	--	------------	---------------

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS		COFINS		IR(R\$)	863,78	INSS(R\$)	3.167,19	CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--------	-----------	----------	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$	57.585,29	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	57.585,29
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação Fora do Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	23.034,12
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	4.030,97	0-Nenhum	Base de Cálculo	34.551,17
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	1.727,56	2 - Não	ISS a reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	51.826,76	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	0,00
		2 - Não		

AVISOS

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br/>, com a utilização do Código de Verificação.
 3- Todos os serviços realizados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Confea/Crea devem ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 6.496/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3453.5800 (CREA-CE).

TERMO DE COMPROMISSO PAC2 11681.2014 - FNDE	
Objeto:	CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO I), NO BAIRRO JOÃO PAULO II NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
Dados Bancários: 19.704-1 BANCO DO BRASIL	
Dados do Credor: WM CONSTRUÇÕES LTDA	
Vigência do Convênio: 30/04/2022	

CONVÊNIO	
Concedente	1.868.415,61
Proponente	324.759,36
Total	2.193.174,97

Contrato	1.811.634,40
Aditivo	324.759,36
Reequilíbrio	819.365,98
Total	2.955.759,74

MEDIÇÕES			
Data	Valor		
05/05/2016	73.043,97	Convênio	1.738.590,43
06/06/2016	49.820,74	Convênio	1.688.769,69
08/07/2016	34.861,89	Convênio	1.653.907,80
09/08/2016	29.114,96	Convênio	1.624.792,84
20/12/2016	93.420,78	Convênio	1.531.372,06
19/09/2017	93.420,78	Convênio	1.437.951,28
15/12/2017	110.000,00	Convênio	1.251.109,72
18/12/2017	76.841,56	Convênio	1.195.057,25
23/02/2018	56.052,47	Convênio	1.331.656,80
10/07/2019	188.159,81	FUNDEB Gestão Passada	1.262.818,23
22/08/2019	68.838,57	FUNDEB Gestão Passada	1.224.989,92
24/09/2019	37.828,31	FUNDEB Gestão Passada	1.195.057,25
18/10/2019	29.932,67	FUNDEB Gestão Passada	1.082.206,35
22/11/2019	112.850,90	Convênio	1.045.546,90
24/01/2020	36.659,45	Convênio	685.579,49
30/12/2021	359.967,41	FUNDEB Gestão Nova	645.583,11
14/02/2022	39.996,38	FUNDEB Gestão Nova	534.939,87
18/03/2022	110.643,24	FUNDEB Gestão Nova	442.067,93
11/05/2022	92.871,94	FUNDEB Gestão Nova	340.347,77
	101.720,16	FUNDEB Gestão Nova	282.762,48
	57.585,29	FUNDEB Gestão Nova	
Total	1.853.631,28		

RESUMO	
Saldo em Conta	0,00
Saldo Contratual	1.102.128,46
Falta Repasses	1.102.328,11
Falta Contrapartidas	0,00

%EXECUTADO
62,71%

Resumo de Medições	
Convênio	766.087,50
FUNDEB Gestão Passada	324.759,36
FUNDEB Gestão Nova	359.967,41
Total	1.450.814,27

REPASSES	
Data	Valor
23/02/2016	186.841,56
20/12/2016	93.420,78
12/12/2017	93.420,78
08/12/2017	186.841,56
22/12/2017	56.052,47
11/11/2019	149.510,35
Total	766.087,50

1.102.128,46

CONTRAPARTIDA	
Data	Valor
03/07/2019	188.159,81
20/08/2019	68.838,57
24/09/2019	37.828,31
18/10/2019	29.932,67
Total	324.759,36

Total Repasses e Contrapartidas	1.090.846,86
--	---------------------

CALCULOS DE BASE DE CALCULOS E IMPOSTOS CONVÊNIOS

NF 802		
VALOR NF	R\$	57.585,29
DEDUÇÃO	R\$	23.034,12
BC	R\$	34.551,17
SERVIÇO		
MÃO DE OBRA 60%	R\$	34.551,17
MATÉRIAS 40%	R\$	23.034,12
IMPOSTOS		
ISS 5%	R\$	1.727,56
INSS 11%	R\$	3.167,19
IR 1,50%	R\$	863,78
TOTAL DE IMPOSTOS	R\$	5.758,53

OBS: IR É COBRADO PELO VALOR TOTAL DA NF (VR SERVIÇOS)

12 362,91
 7 290,90

 19 653,81



**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

Documento de Intenção de Despesa

DID: 50662022

Data: 30/06/2022

Fornecedor: W M CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 02.364.381/0001-13

Endereço: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784

Bairro: CAJAZEIRAS

Cidade: Fortaleza

UF: CE

CEP: 60000000

Telefone: 8534970740

E-Mail: tarciomaia77@yahoo.com.br

U. Orçamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 12 - Educação

Dotação: 120

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 0010 - Fortalecimento da Educacao Infantil

Proj\Atividade: 1007 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares da Educação Infantil

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 060801/2015 - Licitação: 06.08.01/2015

Modalidade: Global

Valor do DID: R\$ 57.585,29

Histórico

REFERENTE A 20ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO I), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO PAR Nº 11681/2014/FNDE, CEI Nº 51.235.55060/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO	1,00	57.585,29	57.585,29

Ordênador

Responsável pelo preenchimento

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____



RECIBO

R\$ 57.585,29

Recebi (emos) do (a): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

A importância de CINQUENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

Referente ao PAGAMENTO DA 20ª MEDIÇÃO CONFORME NFS-E 808

Pelo que firmamos o presente recibo para os devidos fins.

Descrição: Valor Bruto: R\$ 57.585,29
Valor IR 1,5%: R\$ 863,78
Valor do Iss 5% de 60% do serviço: R\$ 1.727,56
Valor do Inss 11% de 50% do total: R\$ 3.167,19
Líquido da Nota fiscal: R\$ 51.826,76

CEI: 51.235.55060/74
CONVÊNIO Nº PAR 11681/2014/FNDE
CONTRATO: 06.08.01/2015

Pelo que firmamos o presente recibo para os devidos fins.

Fortaleza-CE 06 de JULHO de 2022

W.M CONSTRUÇÕES LTDA.

DADOS P/ DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL
AG: 2917-3
C/C: 113231-8

José Márcio Pinheiro Landim
Sócio-Administrador



RECIBO

R\$ 57.585,29

Recebi (emos) do (a): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

A importância de CINQUENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

Referente ao PAGAMENTO DA 20ª MEDIÇÃO CONFORME NFS-E 808

Pelo que firmamos o presente recibo para os devidos fins.

Descrição: Valor Bruto: R\$ 57.585,29
Valor IR 1,5%: R\$ 863,78
Valor do Iss 5% de 60% do serviço: R\$ 1.727,56
Valor do Inss 11% de 50% do total: R\$ 3.167,19
Líquido da Nota fiscal: R\$ 51.826,76

CEI: 51.235.55060/74
CONVÊNIO Nº PAR 11681/2014/FNDE
CONTRATO: 06.08.01/2015

Pelo que firmamos o presente recibo para os devidos fins.

Fortaleza-CE 06 de JULHO de 2022

W.M CONSTRUÇÕES LTDA.

DADOS P/ DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL
AG: 2917-3
C/C: 113231-8

José Márcio Pinheiro Landim
Sócio-Administrador

Contribuinte: WM CONSTRUÇOES LTDA

Matrícula CEI

Tipo de Matrícula: Obra de Pessoa Jurídica - Edificação
Número da Matrícula: 51.235.55060/74

Preencha os campos abaixo para cadastrar uma nova matrícula CEI:

Nome *

Endereço

Logradouro (Av, Rua, etc) *

Bairro

CEP *

Telefone ()

Fax ()

E-mail

Endereço de correspondência

Logradouro (Av, Rua, etc)

Bairro

CEP

Vínculo do Responsável *

Vínculo com o Governo *

FPAS *

CNAE *

Natureza Jurídica *

Dados da Obra

A.R.T./C.R.E.A.

Local

Alvará

Data do Início da Obra * (dd/mm/aaaa)

Construção

Pré-Fabricado?

Tipo da Obra

Uso da Obra

Quantidade de Unidades

Quantidade de Pavimentos

Quantidade de Unidades com 2 Quartos

Quantidade de Unidades com 3 Quartos

Demolição

Pré-Fabricado?

Tipo da Demolição

Uso da Demolição

Quantidade de Unidades

Quantidade de Pavimentos

Quantidade de Unidades com 2 Quartos

Quantidade de Unidades com 3 Quartos

Comercial

Área Existente	0,00	m ²
Área da Reforma	0,00	m ²
Área da Demolição	0,00	m ²
Área do Acréscimo ou Obra Nova	0,00	m ²
Área Resultante	0,00	m ²

Residencial

Área Existente	0,00	m ²
Área da Reforma	0,00	m ²
Área da Demolição	0,00	m ²
Área do Acréscimo ou Obra Nova	0,00	m ²
Área Resultante	0,00	m ²

0,00 m² 0,00 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

DE MEDIÇÃO

CONVENIO: PAR 11681/2014/FNDE

DATA: quinta-feira, 30 de junho de 2022

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

VALORES (R\$)

EMPRESA EXECUTORA:	CONVENIO:	MEDIÇÃO No. 20	CONTRATO:	VALORES (R\$)
WM CONSTRUÇÕES LTDA	PAR 11681/2014/FNDE	DATA: quinta-feira, 30 de junho de 2022	ADITIVO	1.811.634,40
CNPJ: 02.364.381/0001-13	PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022	TOTAL: 2.955.759,74	REANISTE	324.759,36
		MEDIÇÃO ACUMULADO: 1.102.128,46	REQUERIBRIO	819.365,98
		VALOR DA MEDIÇÃO: 57.585,29	TOTAL: 1.853.631,28	
		VALORES (R\$)	SAUDO: 1.102.128,46	
			57.585,29	

OBRA: CRIE/CHE-PROINFANCIA TIPO I NO BAIRRO JOAO PAULO II NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	CONTRATUAL		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA			PERC. R%	VALOR DA MEDIÇÃO (R\$)		
				P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SAUDO		PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				43.830,54						43.830,54		
1.1	74209/001 Pisca da Obra - Pndio Governo Federal	m²	6,00	318,39	1.910,34	6,00	6,00	-	100,00%	-	1.910,34	-	1.910,34
1.2	C2811 Instalação Provisória de Energia	und	1,00	1.079,96	1.079,96	1,00	1,00	-	100,00%	-	1.079,96	-	1.079,96
1.3	73960/001 Instalação Provisória de energia elétrica em baixa tensão	und	1,00	1.468,89	1.468,89	1,00	1,00	-	100,00%	-	1.468,89	-	1.468,89
1.4	C2849 Instalação Provisória de esgoto	und	1,00	253,38	253,38	1,00	1,00	-	100,00%	-	253,38	-	253,38
1.5	73803/001 Barracões Provisórios (deposito excedente vestuario refeitório) com piso cimentado	m²	40,00	364,46	14.578,40	40,00	40,00	-	100,00%	-	14.578,40	-	14.578,40
1.6	74077/002 Locação da Obra (execução de gabarito)	m²	1.510,23	11,18	16.884,37	1.510,23	1.510,23	-	100,00%	-	16.884,37	-	16.884,37
1.7	C2280 Sondagem do terreno (um furo de 7m a cada 200 m²)	m	56,00	62,20	3.483,20	56,00	56,00	-	100,00%	-	3.483,20	-	3.483,20
1.8	74220/001 Tapume de chipa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno)	m²	80,00	52,15	4.172,00	80,00	80,00	-	100,00%	-	4.172,00	-	4.172,00
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES				26.472,83						26.472,83		
2.1	Alterações em camadas de 0,20m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	2.136,43	6,38	13.630,42	2.136,43	2.136,43	-	100,00%	-	13.630,42	-	13.630,42
2.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50m	m³	370,09	25,35	9.381,78	370,09	370,09	-	100,00%	-	9.381,78	-	9.381,78
2.3	Regularização e Compactação do Fundo de valas	m³	208,17	11,69	2.433,51	208,17	208,17	-	100,00%	-	2.433,51	-	2.433,51
2.4	Relevo aplainado de vala com material da obra	m³	327,55	1,60	524,08	327,55	327,55	-	100,00%	-	524,08	-	524,08
2.5	MURETA												
2.5	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50m	m³	11,26	25,35	285,44	11,26	11,26	-	100,00%	-	285,44	-	285,44
2.6	Regularização e Compactação do fundo de valas	m³	17,74	11,69	207,38	17,74	17,74	-	100,00%	-	207,38	-	207,38
2.7	Relevo aplainado de vala com material da obra	m³	6,39	1,60	10,22	6,39	6,39	-	100,00%	-	10,22	-	10,22
3	FUNDAÇÕES				132.791,94						132.791,94		
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS												
3.1	Lastro de concreto magro (e=3,0cm) - preparo mecânico	m³	208,17	17,84	3.713,75	208,17	208,17	-	100,00%	-	3.713,75	-	3.713,75
3.2	Lastro de madeira contum para fundações	m³	410,35	32,20	13.213,27	410,35	410,35	-	100,00%	-	13.213,27	-	13.213,27
3.3	Armação aço CA-50 Diam. 5,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fomecimento/corte perda 10%/ dobra cabeceado	kg	1.432,20	8,24	11.801,33	1.432,20	1.432,20	-	100,00%	-	11.801,33	-	11.801,33
3.4	Armação aço CA-50 Diam. 3,4 à 6,0 Fomecimento/corte perda 10%/ dobra cabeceado	kg	166,80	8,10	1.351,08	166,80	166,80	-	100,00%	-	1.351,08	-	1.351,08
3.5	Armação para fundação fck=25mpa, incluído preparo, lançamento, adensamento	m³	42,54	439,76	18.707,39	42,54	42,54	-	100,00%	-	18.707,39	-	18.707,39
3.6	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES												
3.6	Centro de concreto magro (e=3,0cm) - preparo mecânico (Largura 0,30m) x	m³	202,28	17,84	3.608,68	202,28	202,28	-	100,00%	-	3.608,68	-	3.608,68
3.7	Centro de concreto magro (e=3,0cm) - preparo mecânico (Largura 0,30m) x	m³	539,42	32,20	17.369,32	539,42	539,42	-	100,00%	-	17.369,32	-	17.369,32
3.8	Armação aço CA-50 Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fomecimento/corte perda 10%/ dobra cabeceado	kg	1.373,30	8,24	11.315,99	1.373,30	1.373,30	-	100,00%	-	11.315,99	-	11.315,99
3.9	Armação de aço CA-60 Diam 3,4 a 5,0mmfomecimento/corte perda 10%/ dobra/cabeceado	kg	619,40	8,10	5.017,14	619,40	619,40	-	100,00%	-	5.017,14	-	5.017,14
3.10	Armação para fundação fck=25mpa, incluído preparo, lançamento, adensamento	m³	40,93	439,76	17.999,38	40,93	40,93	-	100,00%	-	17.999,38	-	17.999,38
3.11	MURETAS - BLOCOS												
3.11	Estaca a tacho (treco) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7m	m	52,50	48,33	2.537,33	52,50	52,50	-	100,00%	-	2.537,33	-	2.537,33
3.12	Lastro de concreto magro (e=3,0cm) - preparo mecânico	m³	27,97	17,84	498,98	27,97	27,97	-	100,00%	-	498,98	-	498,98
3.13	Lastro de madeira contum para fundações - reaproveitamento 5x	m³	21,39	42,59	906,72	21,39	21,39	-	100,00%	-	906,72	-	906,72
3.14	Armação aço CA-50 Diam 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2)Fomecimento/corte perda 10%/ dobra/cabeceado	kg	34,36	8,24	283,13	34,36	34,36	-	100,00%	-	283,13	-	283,13
3.15	Armação de aço CA-60 Diam 3,4 a 6,0mm (1/2)Fomecimento/corte perda 10%/ dobra/cabeceado	kg	37,91	8,10	307,07	37,91	37,91	-	100,00%	-	307,07	-	307,07
3.17	Armação para fundação fck=25mpa, incluído preparo, lançamento, adensamento	m³	2,38	439,76	1.046,63	2,38	2,38	-	100,00%	-	1.046,63	-	1.046,63
3.18	Armação para fundação fck=25mpa, incluído preparo, lançamento, adensamento	m³	28,49	32,20	917,38	28,49	28,49	-	100,00%	-	917,38	-	917,38

Rafael Pinheiro Figueiredo
Engº Civil-CREA-0E48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA

1/14

Fernando Antonio Serra
Engenheiro Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

Francoisley Cavalcante Barros
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 097/2021 CPF 743.347.003-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

EMPRESA EXECUTORA:
WM CONSTRUÇÕES LTDA



CNPJ: 02.364.381/0001-13

CONVENIO:
PAR 11681/2014/FNDE

MEDICAO No. 20

VALORES (R\$)

OBRA: CECHE PROFIENCIA TIPO I NO BARRIO JOAO PAULO II NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE

DATA:
quarta-feira, 30 de Junho de 2022

PERIODO:
01/06/2022 A 30/06/2022

CONTRATO:
ADITIVO

VALORES (R\$)

REAJUSTE /REQUILIBRIO

VALORES (R\$)

TOTAL:

VALORES (R\$)

MEDICAO ACUMULADO:

VALORES (R\$)

SALDO:

VALORES (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	CONTRATUAL		PERIODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. R%	VALORES (R\$)	
				P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		PERIODO	ACUM. ANTERIOR
3.19	Armação aço CA-50 Diâm. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) - Fornechimento/corte perda 10%/ dobra/cobecado	kg	62,91	8,24	518,38	-	62,91	62,91	100,00%	-	518,38
3.20	Armação de aço CA-60 Diâm 3,4 a 5,0mm-fornechimento/corte perda 10%/ dobra/cobecado	kg	26,82	8,10	217,24	-	26,82	26,82	100,00%	-	217,24
3.21	Concreto para fundação fck=25mpa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	1,52	439,76	668,44	-	1,52	1,52	100,00%	-	668,44
3.22	FUNDAÇÃO DO MURO DE CONTORNO (ARRIMO) Alvenaria de pedra argamassada (tubo 1:3) com argamassa de cimento e areia 1:1:4 (V = 60,00m³ + 60,00m³ + 40,00m³ - 14,00m³ (56,00 pilares de 0,25m) X 0,20m x 0,20m)	m³	51,99	357,69	18.596,30	-	51,99	51,99	100,00%	-	18.596,30
3.23	Alvenaria de vedação em tijolo cerâmico furado com argamassa de cimento e areia 1:1:4 (V = 60,00m³ + 60,00m³ + 40,00m³ - 14,00m³ (56,00 pilares de 0,25m) X 0,20m x 0,20m)	m³	5,84	376,20	2.197,01	-	5,84	5,84	100,00%	-	2.197,01
4	SUPERESTRUTURA CONCRETO ARMADO - PILARES Forma em chapa de medição compensada, plastica - pedras. Armação aço CA-50, Diâm 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2)-fornechimento/corte/ perda de 10% dobra/cobecado	m³	579,60	31,30	18.141,48	-	579,60	579,60	100,00%	0,00	133.357,43
4.1	Forma em chapa de medição compensada, plastica - pedras.	m²	2.246,56	8,24	18.528,13	-	2.246,56	2.246,56	100,00%	-	18.528,13
4.2	Armação aço CA-50, Diâm 3,4 a 5,0mm-fornechimento/corte/ perda de 10% dobra/cobecado	kg	820,34	8,10	6.644,75	-	820,34	820,34	100,00%	-	6.644,75
4.3	Concreto Bombeado fck=25mpa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	32,60	439,76	14.336,18	-	32,60	32,60	100,00%	-	14.336,18
4.4	CONCRETO ARMADO - VIGAS Forma madeira comp. Plastificada 12mm p/ estrutura corte/ montagem/ escomento/ deforma - Vigas	m³	842,44	31,30	26.368,37	-	842,44	842,44	100,00%	-	26.368,37
4.5	Armação aço CA-50 Diâm. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) - Fornechimento/corte perda de 10% dobra/cobecado	kg	1.581,70	8,24	13.033,21	-	1.581,70	1.581,70	100,00%	-	13.033,21
4.6	Armação aço CA-60 Diâm. 3,4 a 5,0mm-fornechimento/corte perda de 10% dobra/cobecado	kg	830,22	8,10	6.724,78	-	830,22	830,22	100,00%	-	6.724,78
4.7	Concreto Bombeado fck=25mpa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	52,71	439,76	23.179,75	-	52,71	52,71	100,00%	-	23.179,75
4.8	CONCRETO ARMADO PARA VEGAS Verga e contra vergas pré-moldadas em concreto armado fck 15mpa - 10x10cm, com 2 barras de aço CA-50	m	262,10	18,85	4.940,59	-	262,10	262,10	100,00%	-	4.940,59
4.9	CONCRETO ARMADO - MURSETAS - PILARES Forma madeira comp. Plastificada 12mm p/ estrutura corte/ montagem/ escomento/ deforma - Vias	m³	17,29	31,30	541,18	-	17,29	17,29	100,00%	-	541,18
4.10	Armação aço CA-50 Diâm. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) - Fornechimento/corte perda de 10% dobra/cobecado	kg	46,82	8,24	402,28	-	46,82	46,82	100,00%	-	402,28
4.11	Armação aço CA-60, Diâm 3,4 a 5,0mm-fornechimento/corte/ perda de 10% dobra/cobecado	kg	20,36	8,10	164,92	-	20,36	20,36	100,00%	-	164,92
4.12	Concreto bombeado fck=25mpa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	0,80	439,76	351,81	-	0,80	0,80	100,00%	-	351,81
4.13											
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) RELENTOS VAZADOS Cimento Portland (cimento vazado) - (6x40x40cm) assestado com argamassa traço 1:4 (Cimento/Vedado)	m²	6,10	139,65	851,87	-	-	-	0,00%	0,00	134.597,26
5.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolo cerâmico de 08 furos (dimensões nominais:19x19x09) assestado em argamassa no traço 1:2:8(cimento, cal e areia)	m²	1.323,07	50,98	67.450,11	-	1.323,07	1.323,07	100,00%	-	67.450,11
5.2	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolo cerâmico de 08 furos (dimensões nominais:19x19x09) assestado em argamassa no traço 1:2:8(cimento, cal e areia)	m²	-	63,74	0,00	-	-	-	100,00%	-	-
5.3	Alvenaria de vedação horizontal em tijolo cerâmico de 06 furos (dimensões nominais:19x19x09) assestado em argamassa no traço 1:2:8(cimento, cal e areia)	m²	759,16	74,06	56.223,39	-	759,16	759,16	100,00%	-	56.223,39
5.4											

Rafael Pinheiro Figueiredo
Engº Civil-CREA-0E48758
WM CONSTRUCOES LTDA

214

Fernando Antonio Serra
Engº Divulga Junior
Engº Senheiro Civil
RNP: 211878363-9

Francisco Elder Cavalcante Barros
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA Nº 2021/2021, CP: 743.341.003-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

EMPRESA EXECUTORA:
WM CONSTRUÇÕES LTDA

CONVENIO:
PAR 11681/2014/FNDE

MEDICAO No. 20

VALORES (R\$)

1.811.634,40

ORBA: CECHE PROINFANCIA TIPO I NO BARRIO JOAO PAULO II NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE.

CNPJ: 02.364.381/0001-13

DATA:
quinta-feira, 30 de Junho de 2022

PERIODO:
01/06/2022 A 30/06/2022

CONTRATO:
ADITIVO

REAVUSTE
/REQUILIBRIDO

1.853.631,28

VALOR DA MEDIÇÃO:
VALORES (R\$)

VALOR ACUMULADO:

57.585,29

PERIODO

PERIODO

ACUM. ANTERIOR

ACUM. ATUAL

1.102.128,46

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	CONTRATUAL		PERIODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. R\$%	VALOR DA MEDIÇÃO:	VALORES (R\$)
					P. TOTAL R\$	ACUM. ANTERIOR		ACUM. ATUAL	PERIODO			
6.25	Janela de alumínio - J# -07,210x275, completa conforme projeto de esquadrias - max/m ar-incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60	717,14	9.035,96	12,60	12,60	-	100,00%	-	9.035,96	9.035,96
6.26	Janela de alumínio - J# -08,210x410, completa conforme projeto de esquadrias - max/m ar-incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30	717,14	4.517,98	6,30	6,30	-	100,00%	-	4.517,98	4.517,98
6.27	Janela de alumínio - J# -09,210x410, completa conforme projeto de esquadrias - max/m ar-incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	18,90	717,14	13.553,95	18,90	18,90	-	100,00%	-	13.553,95	13.553,95
6.28	Janela de alumínio - J# -11,140x275, completa conforme projeto de esquadrias - max/m ar-incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10	717,14	1.505,99	2,10	2,10	-	100,00%	-	1.505,99	1.505,99
6.29	Janela de alumínio - J# -12,420x250, completa conforme projeto de esquadrias - max/m ar-incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30	717,14	4.517,98	6,30	6,30	-	100,00%	-	4.517,98	4.517,98
6.30	Janela de alumínio - J# -12,420x250, completa conforme projeto de esquadrias - max/m ar-incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40	717,14	6.023,98	8,40	8,40	-	100,00%	-	6.023,98	6.023,98
6.31	Janela de alumínio - J# -12,420x250, completa conforme projeto de esquadrias - max/m ar-incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60	717,14	9.035,96	12,60	12,60	-	100,00%	-	9.035,96	9.035,96
6.32	Janela de alumínio - J# -14,550x410, completa conforme projeto de esquadrias - max/m ar-incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	33,60	717,14	24.095,90	11,20	33,60	-	100,00%	16.063,94	8.031,97	24.095,90
6.33	Janela de alumínio - J# -15,560x410, completa conforme projeto de esquadrias - max/m ar-incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	16,80	717,14	12.047,95	16,80	16,80	-	100,00%	-	12.047,95	12.047,95
6.34	Janela de alumínio - J# -15,560x410, completa conforme projeto de esquadrias - max/m ar-incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	20,25	59,96	1.214,19	-	-	20,25	0,00%	-	-	-
6.35	Vidros temperado incolor, espessura 6mm fornecimento e instalação	m²	10,70	331,34	3.545,34	-	-	10,70	0,00%	-	-	-
6.36	Esquadria ceram, esp, 6mm com moldura de madeira	m²	11,40	536,43	6.115,30	-	-	11,40	0,00%	-	-	-
6.37	ESQUADRIA - GRADIL METALICO	m²	21,28	550,99	11.725,07	-	-	21,28	0,00%	-	-	-
6.38	Chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação	m²	145,20	331,49	48.132,35	-	-	145,20	0,00%	-	-	-
6.39	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação	m²	13,50	226,04	3.051,54	13,50	13,50	-	100,00%	-	3.051,54	3.051,54
7	SISTEMAS DE COBERTURA				557.406,63			0,00			557.406,63	557.406,63
7.1	Estrutura metálica	m²	1.410,46	80,01	112.850,90	1.410,46	1.410,46	-	100,00%	-	112.850,90	112.850,90
7.2	Tela sanduiche metálica - preço licitado	m²	306,30	90,16	27.616,28	306,30	306,30	-	100,00%	-	27.616,28	27.616,28
7.3	Concreta em perfil ondulado de aço zincado	m	1.104,16	349,13	385.495,38	1.104,16	1.104,16	-	100,00%	-	385.495,38	385.495,38
7.4	Coluna em tuba metálica 192x2 desenvolvimento de 50cm	m	83,40	61,23	5.106,58	83,40	83,40	-	100,00%	-	5.106,58	5.106,58
7.5	Reboco em tuba metálica 192x2 desenvolvimento de 50cm	m	186,15	48,58	9.043,17	186,15	186,15	-	100,00%	-	9.043,17	9.043,17
7.6	Pingadeira(chapim) em concreto	m	270,30	29,60	8.022,50	270,30	270,30	-	100,00%	-	8.022,50	8.022,50
8	IMPERMEABILIZAÇÃO				5.767,51			0,00			5.767,51	5.767,51
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	707,67	8,15	5.767,51	707,67	707,67	-	100,00%	-	5.767,51	5.767,51
9	REVESTIMENTO INTERIORS E EXTERIORS				396.749,95			35.604,86			243.147,99	278.772,74
9.1	Emprego de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda	m²	4.164,46	3,10	12.909,83	4.164,46	4.164,46	-	100,00%	-	12.909,83	12.909,83
9.2	Emprego para paredes internas e externas traço 1:2:3 - preparo manual - espessura 2,0cm	m²	1.023,95	24,05	24.626,00	1.023,95	1.023,95	-	100,00%	-	24.626,00	24.626,00
9.3	Emprego paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5cm	m²	3.140,51	38,30	120.281,53	3.140,51	3.140,51	-	100,00%	-	120.281,53	120.281,53
9.4	Reboco para paredes internas, externas, porticos, vigas traço 1:4:5 0,5cm	m²	3.140,51	15,84	49.745,68	3.140,51	3.140,51	-	100,00%	-	49.745,68	49.745,68
9.5	Revestimento ceramico de paredes PEI IV - cerâmica 30x40 cm - lnd - rejunta - conforme projeto - branco	m²	804,38	110,66	89.012,69	321,75	643,50	-	80,00%	35.604,86	35.604,86	71.208,71
9.6	Revestimento ceramico de paredes PEI IV - cerâmica 10x10 cm - lnd - rejunta - conforme projeto - azul	m²	9,02	87,03	785,01	-	-	9,02	0,00%	-	-	-
9.7	Revestimento ceramico de paredes PEI IV - cerâmica 10x10 cm - lnd - rejunta - conforme projeto - verde	m²	7,49	87,03	651,85	-	-	7,49	0,00%	-	-	-
9.8	Revestimento ceramico de paredes PEI IV - cerâmica 10x10 cm - lnd - rejunta - conforme projeto - branco	m²	22,01	87,03	1.915,53	-	-	22,01	0,00%	-	-	-
9.9	Revestimento ceramico de paredes PEI IV - cerâmica 10x10 cm - lnd - rejunta - conforme projeto - amarelo	m²	181,05	87,03	15.756,78	-	-	181,05	0,00%	-	-	-
9.10	Roda meir em madeira (biturpa=10cm)	m	242,50	30,34	7.357,45	-	-	242,50	0,00%	-	-	-

Rafael Pinheiro Figueiredo
Engº Civil-CREA:0548758
WM CONSTRUÇÕES LTDA

4/14

Fernando do Antonio Serra
Engenheiro Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

Francisco Ezequiel Cavalcante Barros
Secretaria Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA Nº 091/2021 CPF 743.347.003-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VALORES (R\$)

EMPRESA EXECUTORA:
WM CONSTRUÇÕES LTDA

CONVENIO:
PAR 11081/2014/FNDE

MEDIÇÃO No. 20
DATA:
quinta-feira, 30 de Junho de 2022



OBRA: CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CNPJ: 02.364.387/0001-13

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

VALOR DA MEDIÇÃO:
VALORES (R\$)

1.853,631,28

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	CONTRATUAL		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	VALORES (R\$)			
				P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		SALDO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
9,11	Forno de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	m²	498,03	73,59	36.650,03	-	-	498,03	0,00%	-	-	-	-
9,12	Forno mineral	m²	696,44	53,21	37.057,57	-	-	696,44	0,00%	-	-	-	-
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS				266.688,30					5.916,50		185.803,54	19.1720,04
10,1	Contrapiso e=5,0cm	m²	1.185,08	26,78	31.736,44	1.185,08	1.185,08	1.185,08	100,00%	-	-	31.736,44	31.736,44
10,2	Camada regularizada e=2,0cm - preço licitado	m²	667,22	22,34	14.905,69	667,22	667,22	667,22	100,00%	-	-	14.905,69	14.905,69
10,3	Camada regularizada e=2,0cm - preço reajustado	m²	517,86	32,76	16.965,09	517,86	517,86	517,86	100,00%	-	-	16.965,09	16.965,09
10,4	Pintura de base epoxi sobre piso	m²	385,83	65,89	25.422,34	385,83	385,83	385,83	100,00%	-	-	25.422,34	25.422,34
10,5	Piso cerâmico antiderrapante PEV V - 40x40cm - Ind. Rejunta - conforme projeto	m²	23,72	54,96	1.303,65	-	-	23,72	0,00%	-	-	-	-
10,6	Piso cerâmico antiderrapante PEV V - 60x60cm - Ind. Rejunta - conforme projeto	m²	214,48	105,65	22.659,81	171,58	193,06	21,42	90,01%	2.269,36	18.127,43	20.396,79	32.830,55
10,7	Piso cerâmico antiderrapante PEV V - 60x60cm - Ind. Rejunta - conforme projeto	m²	345,77	105,50	36.478,74	34,57	311,19	34,58	90,00%	3.647,14	29.183,41	32.830,55	32.830,55
10,8	Piso vitílico em maqui e=2,0cm	m²	394,64	121,96	48.130,29	-	-	394,64	0,00%	-	-	-	-
10,9	Piso portati de alvenaria, brocharia integrada 30x30cm, assentamento com argamassa (firmeamento e assentamento)	m²	22,90	196,11	5.471,47	-	-	22,90	0,00%	-	-	-	-
10,10	Sobria em grama ciza andorinha, h=15cm, E=2CM	m	95,70	94,55	9.048,44	95,70	95,70	95,70	100,00%	-	-	9.048,44	9.048,44
10,11	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	m²	1,77	146,23	258,86	1,77	1,77	1,77	100,00%	-	-	258,86	258,86
10,12	Passado em concreto desmontado com junta plástica a cada 1,20m e=7cm	m²	492,41	36,18	17.815,39	492,41	492,41	492,41	100,00%	-	-	17.815,39	17.815,39
10,13	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, fcl. 35mpa, assentados sobre colchão de areia	m²	28,22	26,78	755,73	28,22	28,22	28,22	100,00%	-	-	755,73	755,73
10,14	Piso tall de alvenaria em placas pré-moldadas - Simpa	m²	140,93	55,44	7.813,16	140,93	140,93	140,93	100,00%	-	-	7.813,16	7.813,16
10,15	Módulo de alvenaria em placas pré-moldadas - Simpa	m²	4,86	124,65	605,80	-	-	4,86	0,00%	-	-	-	-
10,16	Módulo de alvenaria em concreto pré-moldado, regulado com argamassa, incluindo escavado e maestre	m	8,64	124,65	1.076,98	-	-	8,64	0,00%	-	-	-	-
10,17	Colchão de areia e=10cm	m	330,28	19,65	13.095,60	330,28	330,28	330,28	100,00%	-	-	13.095,60	13.095,60
10,18	Grama batatale em placas	m²	7,60	88,94	675,94	7,60	7,60	7,60	100,00%	-	-	675,94	675,94
10,19	Grama batatale em placas	m²	416,68	19,25	8.021,09	-	-	416,68	0,00%	-	-	-	-
11	PINTURA				162.211,52					0,00		0,00	42.032,95
11,1	Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos	m²	2.489,11	20,91	52.047,29	-	-	2.489,11	0,00%	-	-	-	-
11,2	Emassamento de paredes externas com massa acrílica (área = 3,14 x 2,50m D x 11,43m A)	m²	2.489,11	15,61	38.855,01	-	-	2.489,11	0,00%	-	-	-	-
11,3	Pintura em bloco PVC 02 demãos sobre paredes internas, externas	m²	1.777	15,61	27.743,17	-	-	1.777	0,00%	-	-	-	-
11,4	Pintura em esmalte sintético 02 demão em esquadrias de madeira	m²	165,25	23,61	3.913,36	-	-	165,25	0,00%	-	-	-	-
11,5	Pintura em esmalte sintético 02 demão em rodapiés de madeira	m²	24,25	23,76	576,18	-	-	24,25	0,00%	-	-	-	-
11,6	Pintura epoxi - 02 demãos	m²	239,76	59,94	14.371,21	-	-	239,76	0,00%	-	-	-	-
11,7	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão, al.06/2014	m²	498,03	7,34	3.655,54	-	-	498,03	0,00%	-	-	-	-
11,8	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão, al.06/2014	m²	2.489,11	6,28	15.631,61	-	-	2.489,11	0,00%	-	-	-	-
11,9	Emassamento com massa epoxi, 2 demãos	m²	239,76	76,24	18.279,30	-	-	239,76	0,00%	-	-	-	-
11,10	Calagem em traços demãos em paredes	m²	651,40	7,54	4.931,56	-	-	651,40	0,00%	-	-	-	-
11,11	CAIXA D'ÁGUA 30,000L	m³	89,73	20,91	1.876,25	-	-	89,73	0,00%	-	-	-	-
11,12	Pintura em bloco acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas	m²	89,73	15,61	1.400,69	-	-	89,73	0,00%	-	-	-	-
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				42.735,63					0,00		42.032,95	42.032,95
12,1	Bola de floração para vaso sanitário 1 l/2	und	26,00	3,73	96,88	-	-	26,00	0,00%	-	-	-	-
12,2	Engate floração plástico 1/2 - 30cm	und	45,00	9,19	413,55	-	-	45,00	0,00%	-	-	-	-
12,3	Tubo de descarga VDE 38mm	und	26,00	20,04	521,04	-	-	26,00	100,00%	-	-	521,04	521,04
12,4	Tubo de floração branco cromado com canoleta para sanitário	und	192,14	7,39	1.921,14	-	-	192,14	0,00%	-	-	-	-
12,5	Luva soldavel com resca 25mm - 3/4"	und	15,00	4,25	63,75	-	-	15,00	100,00%	-	-	63,75	63,75

Rafael Pinheiro Figueiredo
Engº Civil-CREA-CE48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA

5/14


Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

Francisco Elton Cavalcante Barros
Secretaria Municipal da
Educação e Cultura
PORTAL: 09/2021 CPF: 743.347.003-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VALORES (R\$)

EMPRESA EXECUTORA:	WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONVENIO:	MEDICAO No. 20	CONTRATO:	1.811.634,40	
CNPJ:	02.364.381/0001-13	DATA:	quinta-feira, 30 de Junho de 2022	ADITIVO	324.759,36	
PAR 11681/2014/FNDE		PERIODO:	01/06/2022 A 30/06/2022	REQUISITE	819.365,98	
				TOTAL:	2.955.759,74	
				VALOR DA MEDIÇÃO:	1.853.631,28	
				SALDO:	1.402.128,46	
					57.585,28	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERIODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. R%	VALOR DA MEDIÇÃO:	
							ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			PERIODO	ACUM. ANTERIOR
126	Cap soldavel 20mm	und	1,00	1,50	1,50	-	1,00	1,00	-	100,00%	-	1,50
127	Adaptador soldavel com flange linc para caixa d'agua - 100mm- 3/4", fornecimento e instalação	und	4,00	502,36	2.009,44	-	4,00	4,00	-	100,00%	-	2.009,44
128	Adaptador soldavel com flange linc para caixa d'agua - 85mm- 3", fornecimento e instalação	und	4,00	359,05	1.436,20	-	4,00	4,00	-	100,00%	-	1.436,20
129	Adaptador soldavel com flange linc para caixa d'agua - 20mm- 1/2", fornecimento e instalação	und	1,00	23,00	23,00	-	1,00	1,00	-	100,00%	-	23,00
1210	Adaptador sol. Curto com bolserosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação	und	4,00	52,73	210,92	-	4,00	4,00	-	100,00%	-	210,92
1211	Adaptador sol. Curto com bolserosca para registro - 20mm -1/2", fornecimento e instalação	und	3,00	3,98	11,94	-	3,00	3,00	-	100,00%	-	11,94
1212	Adaptador sol. Curto com bolserosca para registro - 32mm -3/4", fornecimento e instalação	und	77,00	3,98	306,46	-	77,00	77,00	-	100,00%	-	306,46
1213	Adaptador sol. Curto com bolserosca para registro - 50mm -1 1/2", fornecimento e instalação	und	2,00	5,61	11,22	-	2,00	2,00	-	100,00%	-	11,22
1214	Adaptador sol. Curto com bolserosca para registro - 60mm -2", fornecimento e instalação	und	36,60	11,64	419,04	-	36,60	36,60	-	100,00%	-	419,04
1215	Adaptador sol. Curto com bolserosca para registro - 75mm -2 1/2", fornecimento e instalação	und	16,60	22,80	364,80	-	16,60	16,60	-	100,00%	-	364,80
1216	Adaptador sol. Curto com bolserosca para registro - 85mm -3", fornecimento e instalação	und	4,00	37,36	149,44	-	4,00	4,00	-	100,00%	-	149,44
1217	Adaptador sol. Curto com bolserosca para registro - 85mm -3", fornecimento e instalação	und	4,00	52,73	210,92	-	4,00	4,00	-	100,00%	-	210,92
1218	Bucha de reducao sobt. Curta 110 - 85mm - 3", fornecimento e instalação	und	2,00	71,01	142,02	-	2,00	2,00	-	100,00%	-	142,02
1219	Bucha de reducao sobt. Curta 25mm - 25mm fornecimento e instalação	und	1,00	8,44	8,44	-	1,00	1,00	-	100,00%	-	8,44
1220	Bucha de reducao sobt. Curta 50mm - 50mm fornecimento e instalação	und	23,00	0,98	22,54	-	23,00	23,00	-	100,00%	-	22,54
1221	Bucha de reducao sobt. Curta 75mm - 75mm fornecimento e instalação	und	6,00	17,65	105,90	-	6,00	6,00	-	100,00%	-	105,90
1222	Bucha de reducao sobt. Curta 85mm - 75mm fornecimento e instalação	und	4,00	17,65	70,60	-	4,00	4,00	-	100,00%	-	70,60
1223	Bucha de reducao sobt. Curta 85mm - 25mm fornecimento e instalação	und	27,00	4,71	127,17	-	27,00	27,00	-	100,00%	-	127,17
1224	Bucha de reducao sobt. longa 50mm - 25mm fornecimento e instalação	und	2,00	5,19	10,38	-	2,00	2,00	-	100,00%	-	10,38
1225	Bucha de reducao sobt. longa 60mm - 25mm fornecimento e instalação	und	5,00	8,84	44,20	-	5,00	5,00	-	100,00%	-	44,20
1226	Bucha de reducao sobt. longa 75mm - 25mm fornecimento e instalação	und	14,00	15,73	220,22	-	14,00	14,00	-	100,00%	-	220,22
1227	Bucha de reducao sobt. longa 85mm - 60mm fornecimento e instalação	und	4,00	21,45	85,80	-	4,00	4,00	-	100,00%	-	85,80
1228	Bucha de reducao sobt. longa 85mm - 60mm fornecimento e instalação	und	6,00	3,34	20,04	-	6,00	6,00	-	100,00%	-	20,04
1229	Bucha de reducao sobt. longa 85mm - 60mm fornecimento e instalação	und	2,00	5,38	10,76	-	2,00	2,00	-	100,00%	-	10,76
1230	Bucha de reducao sobt. longa 85mm - 60mm fornecimento e instalação	und	2,00	47,45	94,90	-	2,00	2,00	-	100,00%	-	94,90
1231	Bucha de reducao sobt. longa 85mm - 60mm fornecimento e instalação	und	2,00	47,45	94,90	-	2,00	2,00	-	100,00%	-	94,90
1232	Bucha de reducao sobt. longa 85mm - 60mm fornecimento e instalação	und	2,00	53,86	107,72	-	2,00	2,00	-	100,00%	-	107,72
1233	Bucha de reducao sobt. longa 85mm - 60mm fornecimento e instalação	und	2,00	26,76	53,52	-	2,00	2,00	-	100,00%	-	53,52
1234	Bucha de reducao sobt. longa 110mm - 110mm fornecimento e instalação	und	7,00	187,32	1.311,24	-	7,00	7,00	-	100,00%	-	1.311,24
1235	Bucha de reducao sobt. longa 20mm - 20mm fornecimento e instalação	und	3,00	4,71	14,13	-	3,00	3,00	-	100,00%	-	14,13
1236	Bucha de reducao sobt. longa 25mm - 25mm fornecimento e instalação	und	3,00	4,71	14,13	-	3,00	3,00	-	100,00%	-	14,13
1237	Bucha de reducao sobt. longa 32mm - 32mm fornecimento e instalação	und	149,00	5,55	826,95	-	149,00	149,00	-	100,00%	-	826,95
1238	Bucha de reducao sobt. longa 32mm - 32mm fornecimento e instalação	und	2,00	7,38	14,76	-	2,00	2,00	-	100,00%	-	14,76
1239	Bucha de reducao sobt. longa 32mm - 32mm fornecimento e instalação	und	10,00	8,08	80,80	-	10,00	10,00	-	100,00%	-	80,80
1240	Bucha de reducao sobt. longa 32mm - 32mm fornecimento e instalação	und	10,00	8,08	80,80	-	10,00	10,00	-	100,00%	-	80,80
1241	Bucha de reducao sobt. longa 32mm - 32mm fornecimento e instalação	und	10,00	8,08	80,80	-	10,00	10,00	-	100,00%	-	80,80
1242	Bucha de reducao sobt. longa 32mm - 32mm fornecimento e instalação	und	10,00	8,08	80,80	-	10,00	10,00	-	100,00%	-	80,80
1243	Bucha de reducao sobt. longa 32mm - 32mm fornecimento e instalação	und	10,00	8,08	80,80	-	10,00	10,00	-	100,00%	-	80,80
1244	Bucha de reducao sobt. longa 32mm - 32mm fornecimento e instalação	und	10,00	8,08	80,80	-	10,00	10,00	-	100,00%	-	80,80
1245	Bucha de reducao sobt. longa 32mm - 32mm fornecimento e instalação	und	10,00	8,08	80,80	-	10,00	10,00	-	100,00%	-	80,80
1246	Bucha de reducao sobt. longa 32mm - 32mm fornecimento e instalação	und	10,00	8,08	80,80	-	10,00	10,00	-	100,00%	-	80,80
1247	Bucha de reducao sobt. longa 32mm - 32mm fornecimento e instalação	und	10,00	8,08	80,80	-	10,00	10,00	-	100,00%	-	80,80
1248	Bucha de reducao sobt. longa 32mm - 32mm fornecimento e instalação	und	10,00	8,08	80,80	-	10,00	10,00	-	100,00%	-	80,80
1249	Bucha de reducao sobt. longa 32mm - 32mm fornecimento e instalação	und	10,00	8,08	80,80	-	10,00	10,00	-	100,00%	-	80,80

Rafael Pinheiro Figueiredo
Engº Civil-CREA-0E48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA

Fernando Antônio Serra
Engº Civil-crea-0E48758
RNP: 211878363-9

Francisco Elder Cavalcante Barros
Secretário Municipal da Educação e Cultura
PORTARIA Nº 19/2021 CPF 743.347.003-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VALORES (R\$)

OBRA: CREECH PROINFÂNCIA TIPO I NO BARRIO JOAO PAULO II NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE.

EMPRESA EXECUTORA:
WM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 02.364.781/0001-13

CONVENÇÃO:
PAR 11681/2014/FNDE
DATA:
quinta-feira, 30 de Junho de 2022
PERÍODO:
01/06/2022 A 30/06/2022

MEDIÇÃO No. 20
REANUSTE /REQUILIBRIO
TOTAL: 2.955.759,74

VALOR DA MEDIÇÃO:
VALORES (R\$)
CONTRATO: 1.831.634,40
ADITIVO: 324.759,36
REANUSTE /REQUILIBRIO: 819.365,98
TOTAL: 2.955.759,74
MEDIÇÃO ACUMULADO: 1.853.634,28
SALDO: 1.102.126,46
57.585,29

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. R%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
							ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL					
12,90	a Te redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação - preço licitado	und	15,00	13,40	201,00		15,00	15,00	-	100,00%	-	201,00	201,00
	b Te redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação - preço reajustado	und	14,00	19,65	275,10		14,00	14,00	-	100,00%	-	275,10	275,10
12,51	a Te redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação - preço licitado	und	6,00	41,31	247,86		6,00	6,00	-	100,00%	-	247,86	247,86
	b Te redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação - preço reajustado	und	5,00	60,59	302,95		5,00	5,00	-	100,00%	-	302,95	302,95
12,52	Te redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	und	5,00	60,59	302,95		5,00	5,00	-	100,00%	-	302,95	302,95
12,53	Te redução 90 soldavel - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação	und	5,00	113,29	566,45		5,00	5,00	-	100,00%	-	566,45	566,45
12,54	Te redução 90 soldavel - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	und	2,00	113,29	226,58		2,00	2,00	-	100,00%	-	226,58	226,58
12,55	Joelho 90 soldavel com bucha de baio - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	und	6,00	13,55	81,30		6,00	6,00	-	100,00%	-	81,30	81,30
12,56	Joelho de redução 90 soldavel - com bucha de baio - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	und	81,00	14,61	1.183,41		81,00	81,00	-	100,00%	-	1.183,41	1.183,41
12,57	Linha de redução soldavel com bucha baio - 25mm 1/2", fornecimento e instalação	und	11,00	6,30	69,30		11,00	11,00	-	100,00%	-	69,30	69,30
12,58	Te redução 90 soldavel com bucha central - 25mm- 1/2", fornecimento e instalação	und	22,00	11,55	254,10		22,00	22,00	-	100,00%	-	254,10	254,10
12,59	Te soldavel com bucha baio bucha central - 25mm - 3/4, fornecimento e instalação	und	3,00	8,29	24,87		3,00	3,00	-	100,00%	-	24,87	24,87
12,60	Colar de tomada - 1/2" fornecimento e instalação	und	1,00	4,41	4,41		1,00	1,00	-	100,00%	-	4,41	4,41
12,61	Joelho 90 soldavel com rosca 20mm - 1/2 fornecimento e instalação	und	5,00	5,09	25,45		5,00	5,00	-	100,00%	-	25,45	25,45
12,62	Tubo alcatado 1/2", fornecimento e instalação	und	2,00	12,15	24,30		2,00	2,00	-	100,00%	-	24,30	24,30
12,63	Te soldavel com rosca bucha central - 20mm - 1/2"	und	1,00	1,85	1,85		1,00	1,00	-	100,00%	-	1,85	1,85
12,64	Tubo PVC soldavel O 20mm, fornecimento e instalação	m	46,19	12,14	560,75		46,19	46,19	-	100,00%	-	560,75	560,75
12,65	Tubo PVC soldavel O 25mm, fornecimento e instalação	m	319,27	3,86	1.232,38		319,27	319,27	-	100,00%	-	1.232,38	1.232,38
12,66	Tubo PVC soldavel O 32mm, fornecimento e instalação	m	37,52	3,86	1.449,96		37,52	37,52	-	100,00%	-	1.449,96	1.449,96
	Tubo PVC soldavel O 40mm, fornecimento e instalação - preço licitado	m	17,85	1,73	30,88		17,85	17,85	-	100,00%	-	30,88	30,88
	Tubo PVC soldavel O 50mm, fornecimento e instalação - preço reajustado	m	14,95	14,95	222,53		14,95	14,95	-	100,00%	-	222,53	222,53
	Tubo PVC soldavel O 50mm, fornecimento e instalação - preço licitado	m	20,50	20,50	420,25		20,50	20,50	-	100,00%	-	420,25	420,25
12,68	Tubo PVC soldavel O 60mm, fornecimento e instalação - preço licitado	m	38,62	21,48	829,56		38,62	38,62	-	100,00%	-	829,56	829,56
	Tubo PVC soldavel O 60mm, fornecimento e instalação - preço reajustado	m	16,55	31,49	521,16		16,55	16,55	-	100,00%	-	521,16	521,16
12,69	Tubo PVC soldavel O 75mm, fornecimento e instalação - preço licitado	m	47,05	29,93	1.408,21		47,05	47,05	-	100,00%	-	1.408,21	1.408,21
	Tubo PVC soldavel O 75mm, fornecimento e instalação - preço reajustado	m	20,16	43,89	884,82		20,16	20,16	-	100,00%	-	884,82	884,82
12,70	Tubo PVC soldavel O 85mm, fornecimento e instalação	m	121,92	37,55	4.578,10		121,92	121,92	-	100,00%	-	4.578,10	4.578,10
12,71	Tubo PVC soldavel O 85mm, fornecimento e instalação	m	59,15	35,99	2.128,81		59,15	59,15	-	100,00%	-	2.128,81	2.128,81
12,72	Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação	und	1,00	153,95	153,95		1,00	1,00	-	100,00%	-	153,95	153,95
12,73	Registro de gaveta com canopla cromada - 1/2" fornecimento e instalação	und	1,00	210,89	210,89		1,00	1,00	-	100,00%	-	210,89	210,89
12,74	Registro esfera borboleta bruto PVC - fornecimento e instalação	und	1,00	11,09	11,09		1,00	1,00	-	100,00%	-	11,09	11,09
12,75	Registro bruto de gaveta 2" fornecimento e instalação	und	8,00	184,95	1.479,60		8,00	8,00	-	100,00%	-	1.479,60	1.479,60
12,76	Registro bruto de gaveta 2 1/2" fornecimento e instalação	und	2,00	356,01	712,02		2,00	2,00	-	100,00%	-	712,02	712,02
12,77	Registro bruto de gaveta 3" fornecimento e instalação	und	2,00	614,74	1.229,48		2,00	2,00	-	100,00%	-	1.229,48	1.229,48
12,78	Registro bruto de gaveta 4" fornecimento e instalação	und	2,00	1.028,01	2.056,02		2,00	2,00	-	100,00%	-	2.056,02	2.056,02
12,79	Registro de gaveta com canopla cromada - 1 1/2" fornecimento e instalação	und	5,00	1.654,95	8.274,75		5,00	5,00	-	100,00%	-	8.274,75	8.274,75
12,80	Registro de gaveta com canopla cromada - 1 1/2" fornecimento e instalação	und	210,89	210,89	44.352,79		210,89	210,89	-	100,00%	-	44.352,79	44.352,79
12,81	Registro de gaveta com canopla cromada - 3/4" fornecimento e instalação	und	31,00	143,09	4.435,79		31,00	31,00	-	100,00%	-	4.435,79	4.435,79
12,82	Registro de prensa com canopla cromada 3/4" fornecimento e instalação	und	15,00	101,26	1.518,90		15,00	15,00	-	100,00%	-	1.518,90	1.518,90
13	TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC				123.066,18							123.066,18	123.066,18
13,1	Tubo de PVC Ø100mm fornecimento e instalação	m	237,27	19,69	4.671,85		237,27	237,27	-	100,00%	-	4.671,85	4.671,85
13,2	Tubo de PVC Ø100mm fornecimento e instalação	m	17,85	17,85	318,11		17,85	17,85	-	100,00%	-	318,11	318,11
13,3	Curva c/ra 90 - 100mm fornecimento e instalação	und	57,00	14,85	840,15		57,00	57,00	-	100,00%	-	840,15	840,15
13,4	Joelho 45 - 100, fornecimento e instalação	und	26,00	14,55	378,30		26,00	26,00	-	100,00%	-	378,30	378,30
13,5	Joelho 90 - 100mm fornecimento e instalação	und	4,00	15,01	60,04		4,00	4,00	-	100,00%	-	60,04	60,04
13,6	Te sanboto - 100 - 100mm, fornecimento e instalação	und	4,00	48,41	193,64		4,00	4,00	-	100,00%	-	193,64	193,64
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC				123.066,18							123.066,18	123.066,18

Rafael Pinheiro Figueiredo
Engº CIVIL-CREA-CE48758
WM CONSTRUCOES LTDA

714

Fernando Antonio Sarrá
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

Francisco de Oliveira Barros
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA Nº 2021/CP/743347/003-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VALORES (R\$)

EMPRESA EXECUTORA:
WM CONSTRUÇÕES LTDA

CONVENIO:
PAR 11681/2014/FNDE

CONTRATO:
ADITIVO
REQUISITE
/REQUILIBRIO
TOTAL:
MEDICAO ACUMULADO:
SALDO:



OBRA: CRECHE PROINFANCIA TIPO I NO BARRIO JOAO PAULO II NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE.

CNPJ: 02.384.381/0001-13

DATA:
quinta-feira, 30 de Junho de 2022

PERIODO:
01/06/2022 A 30/06/2022

CONTRATO:
ADITIVO
REQUISITE
/REQUILIBRIO
TOTAL:
MEDICAO ACUMULADO:
SALDO:

1.811.634,40
324.759,36
819.365,98
2.955.759,74
1.853.631,28
1.102.128,46
57.585,29

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERIODO	QUANTIDADE REALIZADA			PERC. R%	VALOR DA MEDIÇÃO								
							ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO		PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL						
15.4	Válvula de descarga 1 1/2" com registro, acabamento em metal cromado, fornecimento e instalação	und	26,00	386,75	10.055,50														
15.5	Assento políester com abertura frontal vogue plus, lãite conforto, cor branco gelo, código AP-52, DECA, ou equivalente	und	2,00	991,76	1.983,52														
15.6	Assento plástico Izy, código AP-01 DECA	und	4,00	34,10	136,40														
15.7	Prefeitura Híctica lãite Izy, código 2020-C37 DECA equivalente	und	26,00	24,96	648,96														
15.8	Outelãite gãnica com registro e derivação Izy código 1994 C37 act cor DECA ou equivalente	und	4,00	148,45	593,80														
15.9	Lavatório de canto suspenso com mesa, lãite Izy código H01,17, DECA ou equivalente, com válvula sãite e enãite flexãite cromadas	und	4,00	113,76	455,04														
15.10	Lavatório pequeno reãite Izy cor branco gelo, com colãite suspenãite, código H915 DECA ou equivalente	und	6,00	133,45	800,70														
15.11	Cuba de embãite oval cor branco gelo, código 137, DECA, ou equivalente em bancada e complementos (válvula, sãite e enãite flexãite cromadas) exceto torneira	und	22,00	156,59	3.444,98														
15.12	Cuba Industrial 60x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, cor sãite em metal cromado 1,1/2x1,1/2", Válvula em metal cromado tipo americana 3,1/2"x1,1/2" para pia - fornecimento e instalação	und	3,00	160,18	480,54														
15.13	Cuba inox embãite 40x34x17cm, cuba 3, básica aço Inoxidãvel, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sãite em metal cromado 1,1/2x1,1/2", Válvula em metal cromado tipo americana 3,1/2"x1,1/2" para pia - fornecimento e instalação	und	15,00	368,33	5.524,95														
15.14	Dispensar saboneteira lãite excelãite, código 7009, melhoramentos ou equivalente	und	26,00	18,30	475,80														
15.15	Dispensar toalha lãite excelãite, código 7007, melhoramentos ou equivalente	und	26,00	18,99	493,74														
15.16	Barra de apoio, lãite conforto, código 2310,4980,5C, aço inox polido, DECA, ou equivalente	und	8,00	29,71	237,68														
15.17	Barra de apoio de canto para banheiro, aço inox polido, cãite ou equivalente	und	4,00	14,30	57,20														
15.18	Barra de apoio de chuveiro PUC, em "P", lãite conforto código 2335,1,5C	und	1,00	76,31	76,31														
15.19	Barra metãlãica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"	und	20,60	105,94	2.182,36														
15.20	Banheira embãite em plástico tipo PVC,77x45x20cm, burãito ou equivalente	und	4,00	540,95	2.163,80														
15.21	Torneira elãitãica Kronens, LORENZETTI ou equivalente	und	2,00	243,46	486,92														
15.22	Torneira elãitãica Fordi maxi, com mangueira plãstica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente	und	4,00	252,54	1.010,16														
15.23	Equipamento para registro pequeno lãite Izy, código 4900-C37,PD,DECA ou equivalente (para chuveiro) d=60 ou equivalente	und	15,00	149,99	2.249,85														
15.24	Torneira para cozinha de mesa bica movel Izy código 1167-C37, DECA ou equivalente	und	15,00	141,18	2.117,70														
15.25	Torneira de parede de uso geral para jardim ou banãue	und	11,00	21,06	231,66														
15.26	Torneira para lavatório de mesa bica lãite Izy, código 1193, Dica ou equivalente.	und	32,00	70,54	2.257,28														
15.27	Chuveiro movel ducha, LORENZETTI, sem mangueira plãstica/desãvidor para duchães elãitãicas, código 8010A, LORENZETTI, ou equivalente	und	15,00	88,49	1.327,35														
15.28	Tanãue grande (40 L) cor branco gelo, código TQ,03, DECA ou equivalente incluso torneira cromada	und	7,00	516,61	3.616,27														
16	INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTIVEL				3.308,14														
16.1	Adãite para Central de GãP, em concreto	m ³	1,42	412,89	586,30														
16.2	Tãite para Central de GãP, em concreto	m ³	1,16	680,83	789,76														
16.3	Tãite de aço galvanizado O 3/4", inclusive conexões	m	43,00	11,34	487,62														
16.4	Emparelhamento de concreto - 3cm	m ²	42,00	13,34	560,28														
16.5	Fãite anticorrosãiva Semãom (2 camadas)	und	3,00	30,76	92,28														
16.6	Vãlãite esãite O 3/4" NPT 300	und	4,00	63,70	254,80														
16.7	Unãite 3/4" NPT 300	und	3,00	2,63	7,89														

Rafael Pinheiro Figueiredo
Engº Civil-CREA-CE48758

WM CONSTRUÇÕES LTDA

9/14

Fernando Antonio Setta
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

Franco Jãite Cavãite Barroso
Secretãrio Municipal da
Educaãõ e Cultura
PORTARIA Nº 2021/CP/43367/003-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VALORES (R\$)

EMPRESA EXECUTORA:
WM CONSTRUÇÕES LTDA

CONVÊNIO:
PAR 11681/2014/FNDE

MEDICAO No. 20
DATA:
quinta-feira, 30 de Junho de 2022

CONTRATO: 1.811.634,40
ADITIVO 324.759,36
REAJUSTE 819.365,98
TOTAL: 2.955.759,74



OBRA: CRECHE PROURBANICA TIPO I NO BARRIO JOAO PAULO II NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE.

CNPJ: 02.364.381/0001-13

PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

VALOR DA MEDIÇÃO: 57.585,29

VALORES (R\$)
CONTRATO: 1.811.634,40
ADITIVO 324.759,36
REAJUSTE 819.365,98
TOTAL: 2.955.759,74
MEDIÇÃO ACUMULADO: 1.853.631,28
SALDO: 1.102.128,46

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERIODO	QUANTIDADE REALIZADA			PERC. R%	VALOR DA MEDIÇÃO		
							ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO		PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
16,8	Milha 3/4" NPT 300	und	6,00	52,28	313,68	-	-	6,00	0,00%	-	-	-	
16,9	Milha 1/2" NPT 300	und	4,00	11,28	45,12	-	-	4,00	0,00%	-	-	-	
16,10	Milha 1/4" NPT 300	und	4,00	25,48	101,92	-	-	4,00	0,00%	-	-	-	
16,11	Te redução 3/4"x1/2"	und	1,00	7,06	7,06	1,00	1,00	1,00	100,00%	7,06	7,06	7,06	
16,12	Redução 1/2" x 1/4"	und	1,00	4,78	4,78	1,00	1,00	1,00	100,00%	4,78	4,78	4,78	
16,13	Luva de redução 3/4 x 1/2"	und	2,00	6,24	12,48	2,00	2,00	2,00	100,00%	12,48	12,48	12,48	
16,14	Luva de redução 1/4 x 1/2"	und	2,00	0,75	1,50	2,00	2,00	2,00	100,00%	1,50	1,50	1,50	
16,15	Redução 1/2" x 1/4"	und	2,00	5,00	10,00	2,00	2,00	2,00	100,00%	10,00	10,00	10,00	
16,16	Regulador 1" de aço com manometro	und	2,00	4,00	8,00	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	
16,17	Manometro NPT 1/4", 0 a 300 psi	m	1,00	17,56	17,56	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	
16,18	Mangueira flexivel	und	2,00	17,56	35,12	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	
16,20	Regulador 2" de aço com registro	und	2,00	45,23	90,46	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	
16,21	Piaca de sinalizacao em pvc cod 1 - (348x248) proibido fumar	und	1,00	86,58	86,58	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	
16,22	Piaca de sinalizacao em pvc cod 5 - (348x248) perigo inflamavel	und	1,00	86,58	86,58	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	und	7,00	257,51	50.554,18	-	-	7,00	0,00%	0,00	9.138,63	9.138,63	
17,1	Extintor ABC - 6kg	und	1,00	879,09	879,09	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	
17,2	Extintor ABC - 6kg	und	1,00	37,61	37,61	2,00	2,00	2,00	100,00%	75,22	75,22	75,22	
17,3	Cabo de aço galvanizado 2 1/2"	und	7,00	32,62	228,32	-	-	-	0,00%	-	-	-	
17,4	Cabo de aço galvanizado 2 1/2"	und	1,25	175,10	218,88	7,00	7,00	1,25	100,00%	263,27	263,27	263,27	
17,5	Tubo aço carbono 2 1/2"	und	10,00	61,63	616,30	-	-	10,00	0,00%	-	-	-	
17,6	Milha duplo aço galvanizado 2 1/2"	und	4,00	119,40	477,60	-	-	4,00	0,00%	477,60	477,60	477,60	
17,7	Te aço galvanizado 2 1/2"	und	90,96	91,50	8322,84	4,00	4,00	-	100,00%	8.322,84	8.322,84	8.322,84	
17,8	Tubo aço galvanizado 2 1/2"	und	3,00	109,04	327,12	90,96	90,96	-	0,00%	-	-	-	
17,9	Adaptador aço - rosca interna 2 1/2"	und	2,00	602,63	1.205,26	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	
18,0	Cabo para eletro de mangueira 7x820x25 cm	und	3,00	23,75	71,25	-	-	3,00	0,00%	-	-	-	
18,1	Esquicho jato unido 1 1/2" 16mm	und	4,00	432,89	1.731,56	-	-	4,00	0,00%	-	-	-	
18,12	Mangueiras 1 1/2" 16mm	und	3,00	61,63	184,89	-	-	3,00	0,00%	-	-	-	
18,14	Milha paralela em ferro maleavel 2 1/2"	und	3,00	177,78	533,34	-	-	3,00	0,00%	-	-	-	
18,15	Redução giletrês tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2"	und	3,00	248,94	746,82	-	-	3,00	0,00%	-	-	-	
18,16	Registro globo 2 1/2" 45	und	3,00	97,19	291,57	-	-	3,00	0,00%	-	-	-	
18,17	Tempo eixo com corrente tipo storz 1 1/2"	und	5,00	304,54	1.522,70	-	-	5,00	0,00%	-	-	-	
18,18	Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2"	und	2,00	340,00	680,00	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	
18,19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	und	4,00	474,53	1.898,12	-	-	4,00	0,00%	-	-	-	
18,20	luminaria de emergencia combinada fluorescente 9w de 1 hora	und	40,00	474,53	18.981,20	-	-	40,00	0,00%	-	-	-	
18,21	Marcação no piso - 1x 1m para extintor	und	8,00	26,96	215,68	-	-	8,00	0,00%	-	-	-	
18,22	Marcação no piso - 1x 1m para extintor	und	3,00	26,96	80,88	-	-	3,00	0,00%	-	-	-	
18,23	Conjunto motorbomba trifásica Bc21 R 1 1/2 3 CV	und	2,00	3.627,98	7.255,96	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	
18,24	Piaca de sinalizacao em pvc cod 26 - (300x300) Hidrante de incendio	und	2,00	86,58	173,16	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	
18,25	Piaca de sinalizacao em pvc cod 12 - (318x158) Saida de emergencia	und	15,00	86,58	1.298,70	-	-	15,00	0,00%	-	-	-	
18,26	Piaca de sinalizacao em pvc cod 17 - (318x158) Placa de emergencia	und	3,00	86,58	259,74	-	-	3,00	0,00%	-	-	-	
18,28	Piaca de sinalizacao em pvc cod 63 - (300x300) Extintor de incendio	und	6,00	86,58	519,48	-	-	6,00	0,00%	-	-	-	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ZABV	und	2,00	449,80	238.742,66	-	-	2,00	0,00%	0,00	35.572,70	35.572,70	
18,1	Quadro de distribuição de embutir completo, (para 08 disjuntor monopolares, com berramento para as fases neutro e para proteção, pintura eletroestática epoxi cor bege, c/ porta, trípico e acessórios)	und	2,00	449,80	899,60	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	
18,2	Quadro de distribuição de embutir completo, (para 18 disjuntor monopolares, com berramento para as fases neutro e para proteção, pintura eletroestática epoxi cor bege, c/ porta, trípico e acessórios)	und	3,00	449,80	1.349,40	-	-	3,00	0,00%	-	-	-	
18,3	Quadro de distribuição de embutir completo, (para 24 disjuntor monopolares, com berramento para as fases neutro e para proteção, pintura eletroestática epoxi cor bege, c/ porta, trípico e acessórios)	und	2,00	497,95	995,90	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	
18,4	Quadro de medição - berramento e instalação DISJUNTORES	und	1,00	820,76	820,76	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	

Rafael Pinheiro Figueiredo
Engº CIVIL-CREA-CE48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA

10/14

Fernando Antonio Serra
Engº Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

Francoise de Carvalho Barroso
Secretaria Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA Nº 021/2021 DE 7/5/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VALORES (R\$)

EMPRESA EXECUTORA:
WM CONSTRUÇÕES LTDA

CONVENIO:
PAR 11681/2014/FNDE

CONTRATO: 1.831.634,40
ADITIVO 324.759,36
REAJUSTE 839.365,98
/REQUILIBRIO
TOTAL: 2.955.759,74



OBRA: CRIECHÉ PROINFÂNCIA TIPO I NO BARRIO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CNPJ: 02.3642381/0001-13

DATA: quinta-feira, 30 de Junho de 2022
PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

VALOR DA MEDIÇÃO: 1.853.631,28
VALORES (R\$)
SALDO: 57.585,29

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. R%	VALOR DA MEDIÇÃO:	
							ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
18.5	Diâmetros unipolar termomagnético 10A	und	23,00	14,18	326,14	-	-	23,00	0,00%	-	-	
18.6	Diâmetros unipolar termomagnético 15A	und	7,00	14,18	99,27	-	-	7,00	0,00%	-	-	
18.7	Diâmetros unipolar termomagnético 20A	und	19,00	14,18	269,42	-	-	19,00	0,00%	-	-	
18.8	Diâmetros unipolar termomagnético 25A	und	26,00	14,18	368,68	-	-	26,00	0,00%	-	-	
18.9	Diâmetros unipolar termomagnético 25A	und	4,00	95,20	380,82	-	-	4,00	0,00%	-	-	
18.10	Diâmetros unipolar termomagnético 30A	und	2,00	14,41	28,82	-	-	2,00	0,00%	-	-	
18.11	Diâmetros unipolar termomagnético 30A	und	8,00	21,74	173,92	-	-	8,00	0,00%	-	-	
18.12	Diâmetros unipolar termomagnético 32A	und	2,00	95,20	190,40	-	-	2,00	0,00%	-	-	
18.13	Diâmetros unipolar termomagnético 32A	und	8,00	22,13	177,04	-	-	8,00	0,00%	-	-	
18.14	Diâmetros unipolar termomagnético 40A	und	0,00	12,21	0,00	-	-	0,00	0,00%	-	-	
18.15	Diâmetros unipolar termomagnético 63A	und	0,00	92,30	0,00	-	-	0,00	0,00%	-	-	
18.16	Diâmetros unipolar termomagnético 100A	und	-	40,79	0,00	-	-	0,00	0,00%	-	-	
18.17	Diâmetros unipolar termomagnético 100A	und	-	73,05	0,00	-	-	0,00	0,00%	-	-	
18.18	Interruptor bipolar DR - 100A	und	3,00	92,30	276,90	-	-	3,00	0,00%	-	-	
18.19	Interruptor bipolar DR - 25A	und	2,00	40,79	81,58	-	-	2,00	0,00%	-	-	
18.20	Interruptor bipolar DR - 63A	und	1,00	73,05	73,05	-	-	1,00	0,00%	-	-	
18.21	Dispositivo de proteção DR - 80KA	und	1,00	331,29	331,29	-	-	1,00	0,00%	-	-	
18.22	Dispositivo de proteção DR - 100KA	und	1,00	149,50	149,50	-	-	1,00	0,00%	-	-	
18.23	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA	und	8,00	12,08	96,64	-	-	8,00	0,00%	-	-	
18.24	ELÉTRICIDADE E ACESSÓRIOS	m	572,20	5,53	3.164,27	572,20	572,20	-	100,00%	3.164,27	3.164,27	
18.25	Estrodo PVC flexível corrugado reforço. O20mm (DN 3/4") inclusive conexões	m	368,20	7,01	2.581,08	368,20	368,20	-	100,00%	2.581,08	2.581,08	
18.26	Estrodo PVC flexível corrugado reforço. O32mm (DN 1 1/2") inclusive conexões	m	463,40	9,69	4.490,35	463,40	463,40	-	100,00%	4.490,35	4.490,35	
18.27	Estrodo PVC flexível corrugado reforço. O50mm (DN 2") inclusive conexões	m	12,80	22,56	288,77	-	-	12,80	0,00%	-	-	
18.28	Estrodo PVC flexível corrugado reforço. O75mm (DN 3") inclusive conexões	m	21,60	29,79	643,46	-	-	21,60	0,00%	-	-	
18.29	Estrodo PVC flexível corrugado reforço. O100mm (DN 4") inclusive conexões	m	18,80	50,53	949,96	-	-	18,80	0,00%	-	-	
18.30	Estrodo PVC flexível corrugado reforço. O125mm (DN 5") inclusive conexões	m	5,50	86,58	476,19	-	-	5,50	0,00%	-	-	
18.31	Estrodo PVC flexível corrugado reforço. O150mm (DN 6") inclusive conexões	m	27,20	115,41	3.139,15	-	-	27,20	0,00%	-	-	
18.32	Estrodo ferro galvanizado DN 25mm (1") inclusive conexões	m	45,70	35,18	1.607,73	-	-	45,70	0,00%	-	-	
18.33	Estrodo ferro galvanizado DN 32mm (1 1/4") inclusive conexões	m	29,50	59,30	1.749,35	-	-	29,50	0,00%	-	-	
18.34	Estrodo ferro galvanizado DN 50mm (3/4") inclusive conexões	m	80,60	33,36	2.688,82	-	-	80,60	0,00%	-	-	
18.35	Estrodo ferro galvanizado DN 75mm (4") inclusive conexões	m	14,70	109,08	1.603,98	-	-	14,70	0,00%	-	-	
18.36	Canais PVC tipo 50x50mm - torçamento e instalação	und	2,00	17,49	34,98	-	-	2,00	0,00%	-	-	
18.37	Canais PVC tipo 75x75mm - torçamento e instalação	und	3,00	20,91	62,73	-	-	3,00	0,00%	-	-	
18.38	Caixa de passagem 100x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	und	3,00	194,28	582,84	-	-	3,00	0,00%	-	-	
18.39	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	und	3,00	212,83	638,49	-	-	3,00	0,00%	-	-	
18.40	Caixa inspeção aterramento 250x250x400mm	und	2,00	60,75	121,50	-	-	2,00	0,00%	-	-	
18.41	CONDUZIDORES (CONDUTORES)	m	2.565,25	2,89	7.413,57	2.565,25	2.565,25	-	100,00%	7.413,57	7.413,57	
18.42	#2,5 mm² - preço licitado	m	2.565,25	7,56	19.393,29	-	-	2.565,25	0,00%	-	-	
18.43	#4 mm² - preço licitado	m	253,30	4,19	1.061,33	-	-	253,30	0,00%	-	-	
18.44	#6 mm² - preço licitado	m	2.019,80	8,90	18.184,37	-	-	2.019,80	0,00%	-	-	
18.45	#10 mm² - preço licitado	m	1.902,02	13,79	26.228,86	-	-	1.902,02	0,00%	-	-	
18.45	#16 mm² - preço licitado	m	186,90	18,71	3.496,90	-	-	186,90	0,00%	-	-	

Rafael Pinheiro Figueiredo
Engº Civil-CREA-0E48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA

11/14

Felipe Antonio Serra
Engenheiro Junior
Engenharia Civil
RNP: 211878363-9

Francisco Elton Galvancito Barros
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 269/2021 CP 743.347.003-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

EMPRESA EXECUTORA:
WM CONSTRUÇÕES LTDA

CONVENIO:
PAR 11681/2014/FNDE

VALORES (R\$)
CONTRATO: 1.811.634,40
ADITIVO: 324.759,36
REQUISITE /REQUERIMENTO: 810.365,98



OBRA: CRECHE PROINFANCIA TIPO I NO BARRIO JOAO PAULO II NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE.

CNPJ: 02.364.381/0001-13

DATA: quinta-feira, 30 de Junho de 2022
PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

TOTAL: 2.955.759,74
MEDICAO ACQUIRULADO: 1.853.631,28
SALDO: 1.102.128,46

VALOR DA MEDIÇÃO: 57.585,29

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	CONTRATUAL		PERIODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. R%	VALOR DA MEDIÇÃO:	
				P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		PERIODO	ACUM. ANTERIOR
18,46	#25 mm²	m	52,10	25,04	1.304,58	0,70	52,10	0,00%	-	-	-
18,47	#35 mm²	m	156,30	33,08	5.170,40	18,70	156,30	0,00%	-	-	-
18,48	#50 mm²	m	51,30	48,03	2.463,94	3,60	51,30	0,00%	-	-	-
18,49	#70 mm²	m	52,00	60,99	3.171,48	42,16	-	-	-	-	-
18,50	#95 mm²	m	153,90	83,10	12.793,09	6,00	-	-	-	-	-
18,51	#120 mm²	m	156,00	96,16	15.000,96	3,00	-	-	-	-	-
18,52	Eletrocalha tipo U 100x100mm com Tampa, inclusive conexões	m	0,70	12,14	8,50	0,70	0,70	0,00%	-	-	-
18,53	Eletrocalha tipo U 100x50mm com Tampa, inclusive conexões	m	18,70	11,35	212,25	18,70	18,70	0,00%	-	-	-
18,54	Eletrocalha tipo U 100x25mm com Tampa, inclusive conexões	m	3,60	11,71	42,16	3,60	3,60	0,00%	-	-	-
18,55	Eletrocalha tipo U 150x50mm com Tampa, inclusive conexões	m	6,00	15,80	94,80	6,00	6,00	0,00%	-	-	-
18,56	Eletrocalha tipo U 200x50mm com Tampa, inclusive conexões	m	4,30	19,03	81,83	4,30	4,30	0,00%	-	-	-
18,57	Eletrocalha tipo U 300x75mm com Tampa, inclusive conexões	m	4,40	24,24	106,66	4,40	4,40	0,00%	-	-	-
18,58	Eletrocalha tipo U 500x50mm com Tampa, inclusive conexões	m	4,50	35,20	158,40	4,50	4,50	0,00%	-	-	-
18,59	Eletrocalha tipo U 500x50mm com Tampa, inclusive conexões	m	35,30	158,40	2.094,00	35,30	35,30	0,00%	-	-	-
18,60	Eletrocalha tipo U 75x50mm com Tampa, inclusive conexões	m	2,93	7,93	47,58	2,93	2,93	0,00%	-	-	-
18,61	Eletrocalha tipo U 75x50mm com Tampa, inclusive conexões	m	1,30	6,45	10,99	1,30	1,30	0,00%	-	-	-
18,62	Suporte vertical eletrocalha 120x160mm	und	2,00	9,40	18,80	2,00	2,00	0,00%	-	-	-
18,63	Suporte vertical eletrocalha 120x160mm	und	3,00	9,40	28,20	3,00	3,00	0,00%	-	-	-
18,64	Suporte vertical eletrocalha 120x204mm	und	3,00	9,40	28,20	3,00	3,00	0,00%	-	-	-
18,65	Suporte vertical eletrocalha 70x125mm	und	3,00	5,79	17,37	3,00	3,00	0,00%	-	-	-
18,66	Suporte vertical eletrocalha 70x154mm	und	4,00	5,79	23,16	4,00	4,00	0,00%	-	-	-
18,67	Suporte vertical eletrocalha 70x183mm	und	20,00	5,79	115,80	20,00	20,00	0,00%	-	-	-
18,68	Suporte vertical eletrocalha 70x212mm	und	11,00	5,79	63,69	11,00	11,00	0,00%	-	-	-
18,69	Suporte vertical eletrocalha 95x114mm	und	4,00	32,52	131,28	4,00	4,00	0,00%	-	-	-
18,70	Tala plana perfurada 50mm	und	28,00	5,41	151,48	28,00	28,00	0,00%	-	-	-
18,71	Tala plana perfurada 75mm	und	4,00	5,79	23,16	4,00	4,00	0,00%	-	-	-
18,72	ILUMINAÇÃO E TOMADAS										
18,73	Tomada universal circular, 2p+1-10A cor branca completa	und	178,00	21,53	3.833,34	178,00	178,00	0,00%	-	-	-
18,74	Tomada universal circular, 2p+1-20A cor branca completa	und	18,00	39,66	713,88	18,00	18,00	0,00%	-	-	-
18,75	Interruptor simples 10A completa	und	11,00	192,43	2.116,73	11,00	11,00	0,00%	-	-	-
18,76	Luminária 2x11w completa	und	17,00	178,56	3.035,52	17,00	17,00	0,00%	-	-	-
18,77	Luminária 2x26w completa	und	40,00	3.220,00	128.800,00	40,00	40,00	0,00%	-	-	-
18,78	Luminária 2x26w com lâmpada vapor metálica 70w	und	15,00	139,10	2.086,50	15,00	15,00	0,00%	-	-	-
18,79	Projeto com lâmpada de vapor metálica 150w	und	4,00	139,10	556,40	4,00	4,00	0,00%	-	-	-
18,80	Projeto com lâmpada de vapor metálica 250w	und	1,00	822,99	822,99	1,00	1,00	0,00%	-	-	-
18,81	Arandela de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60w	und	16,00	92,38	1.478,08	16,00	16,00	0,00%	-	-	-
18,82											
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO										
19,1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS										
19,2	Tubo PVC Soldavel O 25mm, inclusive conexões	m	149,00	3,86	575,14	149,00	149,00	100,00%	-	-	-
19,3	Jedinho 45 - 25mm, fôrmeamento e instalação	und	37,00	3,34	123,58	37,00	37,00	100,00%	-	-	-
19,4	Jedinho 90 soldavel - 25mm, fôrmeamento e instalação	und	14,00	5,64	79,96	14,00	14,00	100,00%	-	-	-
19,5	Cabe de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução	und	7,00	143,86	1.007,02	7,00	7,00	100,00%	-	-	-
20	INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA										
20,1	Patch Panel 19" - 24 portas categoria 6	und	2,00	865,11	1.730,22	2,00	2,00	0,00%	-	-	-
20,2	Patch Panel 19" - 48 portas, categoria 7	und	1,00	1.696,49	3.392,98	1,00	1,00	0,00%	-	-	-
20,3	Switch de 24 portas	und	2,00	9.013,90	18.027,80	2,00	2,00	0,00%	-	-	-
20,4	Switch de 48 portas	und	2,00	16.279,20	32.558,40	2,00	2,00	0,00%	-	-	-
20,5	bloco 110 para rack 19" 100 portas	und	18,00	7.572,56	136.306,08	18,00	18,00	0,00%	-	-	-
20,6	Guia de cabos simples	und	2,00	35,89	71,78	2,00	2,00	0,00%	-	-	-
20,7	Guia de cabos vertical	und	1,00	35,89	71,78	1,00	1,00	0,00%	-	-	-
20,8	Guia de cabos vertical	und	2,00	35,89	71,78	2,00	2,00	0,00%	-	-	-

Rafael Pinheiro Figueredo
Engº Civil-CREA-CE48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA

12/14

Fernando Antonio Setta
da Invenção Junior
Engenheiro Civil
RNP: 2118783363-9

Francisco Elzer Cavalcante Brito
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARI Nº 2021 CPF 743.347.003-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

EMPRESA EXECUTORA:
WIM CONSTRUÇÕES LTDA

CONVÊNIO:
PAR 11681/2014/FNDE

DATA:
quinta-feira, 30 de Junho de 2022

VALORES (R\$)
CONTRATO: 1.831.634,40
ADITIVO: 324.759,36
REQUISITE /REQUILIBRTO: 819.365,98
TOTAL: 2.955.759,74



OBRA: CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CNPJ: 02.364.381/0001-13

PERÍODO:
01/06/2022 A 30/06/2022

VALOR DA MEDIÇÃO:
VALORES (R\$)
PERÍODO ACUM. ANTERIOR: -
ACUM. ATUAL: 1.102.129,46

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	CONTRATUAL		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. R\$/%	VALOR DA MEDIÇÃO:		
				P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
20,9	Guia de cabos superior, fechado	und	1,00	35,89	35,89	-	-	0,00%	-	-	-	
20,10	Perfis de montagem	und	1,00	62,99	62,99	-	-	0,00%	-	-	-	
20,11	Bandeja de cabos	und	2,00	2,16	4,32	-	-	0,00%	-	-	-	
20,12	Kit pes nodulares	und	2,00	290,26	580,52	-	-	0,00%	-	-	-	
20,13	CABOS EM PAR TRANÇAÇOS	und	2,00	880,54	1760,88	-	-	0,00%	-	-	-	
20,14	Cabo UTP CATEGORIA 5e	m	144,00	13,01	1.871,44	-	-	0,00%	-	-	-	
20,15	Cabo UTP -6 (24AWG)	m	3.191,30	11,79	37.625,43	-	-	0,00%	-	-	-	
20,16	CABOS DE CONEXÃO	m	450,00	12,18	5.481,00	-	-	0,00%	-	-	-	
20,17	Cabo de conexão - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	und	100,00	57,73	5.773,00	-	-	0,00%	-	-	-	
20,18	Placa UTP 10C - 4 paredes	und	96,00	167,94	16.122,24	-	-	0,00%	-	-	-	
20,19	Tomada modular RJ-45 Categoria 6 -	und	4,46	72,00	322,28	-	-	0,00%	-	-	-	
20,20	Placa 2x4" 1 modulo RJ45	und	26,00	10,66	277,68	-	-	0,00%	-	-	-	
20,21	Placa 2x4" 2 modulo RJ45	und	7,28	7,28	53,26	-	-	0,00%	-	-	-	
20,22	Conector de tv tipo F (coaxial)	und	16,00	6,29	100,64	-	-	0,00%	-	-	-	
20,23	Placa 2x4" para tv/sat	und	1,00	10,66	10,66	-	-	0,00%	-	-	-	
20,24	CAVAS PARA CABELOS	und	1,00	34,06	34,06	-	-	0,00%	-	-	-	
20,25	Chapa de montagem em abscissa 30x30x12 com Tampa de ferro fundido	und	7,00	194,28	1.359,96	-	-	0,00%	-	-	-	
20,26	ETRODUTO E ACESSÓRIOS	und	46,00	9,46	434,08	-	-	0,00%	-	-	-	
20,27	Etroduto PVC flexível 1", inclusive conexões	m	14,70	10,29	151,26	-	-	0,00%	-	-	-	
20,28	Etroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões	m	154,70	8,10	1.253,07	-	-	0,00%	-	-	-	
20,29	Etroduto ferro galvanizado, Ø 1", fornecimento e instalação	m	5,30	14,21	75,31	-	-	0,00%	-	-	-	
20,30	Etroduto ferro galvanizado 1" - fornecimento e instalação	m	5,80	35,18	204,04	-	-	0,00%	-	-	-	
20,31	Luva aço galvanizado 1" - fornecimento e instalação	und	22,00	92,26	2.023,32	-	-	0,00%	-	-	-	
20,32	Luva aço 1/2" - fornecimento e instalação	und	6,00	7,25	42,24	-	-	0,00%	-	-	-	
20,33	Electrochla contampa 100x 100mm, inclusive conexões	m	6,00	8,28	49,68	-	-	0,00%	-	-	-	
20,34	Electrochla contampa 100x 50mm, inclusive conexões	m	61,35	11,35	696,32	-	-	0,00%	-	-	-	
20,35	Electrochla contampa 75x 50mm, inclusive conexões	m	-	4,01	0,00	-	-	0,00%	-	-	-	
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	und	-	5,40	0,00	-	-	0,00%	-	-	-	
21,1	Culha de centro em aço inox de 1200x900x600	und	1,00	1.533,25	6.768,03	-	-	0,00%	-	-	-	
21,2	Duto de ligação 1000x o 60mm	und	5,00	727,25	3.636,25	-	-	0,00%	-	-	-	
21,3	Chapeu em alumínio	und	2,00	686,99	1.373,98	-	-	0,00%	-	-	-	
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)	und	-	-	27.116,52	-	-	0,00%	-	-	-	
22,1	Para-raios fixado em aço inox porras em base de 3 m x 1,1/2" tipo simples	m	3,00	66,91	200,73	-	-	0,00%	-	-	-	
22,2	Vertical CA 2x25x4	m	42,00	6,95	290,90	-	-	0,00%	-	-	-	
22,3	Conector multi-ângulo em bronze estanhado Inl-8/3	und	1,00	0,31	105,72	-	-	0,00%	-	-	-	
22,4	Para-raios fixado em aço inox 4x2x21mm e bucha de nylon	cl	24,00	6,38	153,12	-	-	0,00%	-	-	-	
22,5	Preilha em latão	und	24,00	6,38	153,12	-	-	0,00%	-	-	-	
22,6	Chapa de equalização de potências 200x200mm em aço com barnimento, espessura 6mm	und	1,00	270,55	270,55	-	-	0,00%	-	-	-	
22,7	Encanção de vau para aterramento	und	39,00	4,00	156,00	-	-	0,00%	-	-	-	
22,8	Cordão de cobre nu 2,40mm	m	12,00	48,35	580,20	-	-	0,00%	-	-	-	
22,9	Cordão de cobre nu 3,00mm	m	5,00	28,85	144,25	-	-	0,00%	-	-	-	
22,10	Cordão de cobre nu 50 mm2	m	3,00	380,00	1.140,00	-	-	0,00%	-	-	-	
22,11	Chapa de inspeção, PVC de 1/2", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto	und	260,00	45,38	11.798,80	-	-	0,00%	-	-	-	
22,12	Chapa de inspeção, PVC de 1/2", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto	und	4,00	227,83	911,32	-	-	0,00%	-	-	-	
22,13	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo 50mmx	und	12,00	18,29	219,48	-	-	0,00%	-	-	-	
										0,00	25.733,87	25.733,87

Rafael Pinheiro Figueiredo
Engº Civil CREA-CE48758
WIM CONSTRUÇÕES LTDA

19/14

Fernando Antonio Serra
Engenheiro Junior
Engenheiro Civil

Francisco Bez Cavalcante Barros
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
CPF: 743.347.003-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VALORES (R\$)



EMPRESA EXECUTORA:	W.M. CONSTRUÇÕES LTDA	CONVENIO:	MEDICAO No. 20	CONTRATO:	1.811.634,40
CNPJ:	02-364.381/0001-13	PAR 11681/2014/FNDE	DATA:	ADITIVO	324.759,36
			PERIODO:	REAJUSTE	819.365,98
			01/06/2022 A 30/06/2022	/REQUILIBRIO	2.955.759,74
			quinta-feira, 30 de Junho de 2022	TOTAL:	1.853.631,28
				MEDICAO ACUMULADO:	1.102.128,46
				SALDO:	57.585,29
				VALOR DA MEDIÇÃO:	1.853.631,28
				VALORES (R\$)	57.585,29
				CONTRATO:	1.811.634,40
				ADITIVO	324.759,36
				REAJUSTE	819.365,98
				/REQUILIBRIO	2.955.759,74
				TOTAL:	1.853.631,28
				MEDICAO ACUMULADO:	1.102.128,46
				SALDO:	57.585,29

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERIODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. R%	VALOR DA MEDIÇÃO:		ACUM. ATUAL
							ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		PERIODO	ACUM. ANTERIOR	
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				115.145,98					0,00	54.285,36	54.285,36
23.1	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m 3m2+4m1 1/2")	und	1,00	4.089,79	4.089,79	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
23.2	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	48,53	486,03	23.587,04	-	-	48,53	0,00%	-	-	-
23.3	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	56,26	486,03	27.344,05	15,00	15,00	41,26	26,66%	-	7.290,45	7.290,45
23.4	Prateleira e escaninhos em MDF	m²	61,37	174,31	10.692,40	-	-	61,37	0,00%	-	-	-
23.5	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	3,62	300,28	1.087,05	-	-	7,22	1,99%	-	-	-
23.6	Banco e acabamento em granito	m²	3,62	300,28	1.087,05	-	-	7,22	1,99%	-	-	-
23.7	Pelotô em granito cinza, lincura=17,00cm espessura vertical e pingadeira	m	130,75	94,55	12.362,41	130,75	130,75	3,62	100,00%	-	12.362,41	12.362,41
23.8	Reservatório em anda pré-moldados de concreto, e 2,50m, cap. 20m³, com cisterna de 10m³, hv=11-43m, escada metálica com guarda corpo e abtijo P/ mobobomba com portão de ferro - tudo 6/70m	und	1,00	34.612,50	34.612,50	1,00	1,00	-	100,00%	-	34.612,50	34.612,50
24	SERVIÇOS FINAIS				4.379,67				0,00%	0,00	0,00	-
24.1	Limpeza final de obra	m²	1.510,23	2,90	4.379,67	-	-	1.510,23	0,00%	-	-	-
TOTAL GERAL R\$					2.955.759,74				1,95%	57.585,29	1.796.045,99	1.853.631,28

W.M. CONSTRUÇÕES LTDA
R. São José, 100 - Jd. São José
Cidade de São José - RJ

Fernando Augusto de Oliveira Junior

Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

W.M. CONSTRUÇÕES LTDA.
José Márcio Pinheiro Landim
Sócio-Administrador

Francisco Fidei Galante Barros
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 136/2021 CPF 713.347.003-49

Rafael Pinheiro Figueiredo
Engº Civil-CREA-0E48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA

WM - CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

EMPRESA EXECUTORA: WM CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 02.364.381/0001-13

DATA: 30 DE JUNHO DE 2022



MEMÓRIA DE CÁLCULO - 20ª MEDIÇÃO

6 ESQUADRAS

6.32	Janela de alumínio - já -14,550x100, completa conforme projeto de esquadrias - maxím - ar	
	Área projetada =	33,60 m ²
	Percentual executado no período =	66,67%
	Área da medição =	22,40 m ²

9 REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS

9.5	Revestimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 30x40 cm	
	Área projetada =	804,38 m ²
	Percentual executado no período =	40,00%
	Área da medição =	321,75 m ²

10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS

10.5	Piso ceramico antiderrapante PEV V - 40X40cm - incl. Rejunte - conforme projeto	
	Área projetada =	214,48 m ²
	Percentual executado no período =	10,00%
	Área da medição =	21,48 m ²

10.6	Piso ceramico antiderrapante PEV V - 60X60cm - incl. Rejunte - conforme projeto	
	Área projetada =	345,77 m ²
	Percentual executado no período =	10,00%
	Área da medição =	34,57 m ²

Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior
Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

Rafael Pinheiro Figueredo
RAFAEL PINHEIRO FIGUEREDO
ENG.CIVIL RNP: 061046566-0

Francisco Elmer Cavalcante Barroso
Francisco Elmer Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 269/2021 CPF 743.347.003-49

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO

DADOS DA OBR

Nº DA OBRA 104

TÍTULO	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO I						
Nº ALVARÁ	Nº CEI	Nº PROCESSO	INSC. CREA	INSC. EMPRESA	DATA DO ALVARÁ	VAL. DO ALVARÁ	DATA DE APR
104			20210844848	0	01/12/2021	31/12/2022	/ /

ENDEREÇO DA OBRA			
LOGRADOURO	RUA SÁNDRO COSTA, N° 58	BAIRRO	JOÃO PAULO II
LOTEAMENTO		CEP	63475000
	ÁREA DA LOC.	QUADRA	LOTE

DADOS DO CONTRIBUINTE			
CONTRIBUINTE	447591 MM CONSTRUÇÕES LTDA		
ENDEREÇO	RUA CENTRAL	784	BAIRRO CAJUEIRAS

PROJETO (AUTOR)		RESPONSÁVEL PELA OBRA	
CÁLCULO (RESPONSÁVEL)	CREACAU	ART	20210844848
CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL)	CREACAU	ART	
	CREACAU	ART	

ESPECIFICAÇÕES DA OBRA									
MATÉRIA DA OBRA	DESTINO	PADRÃO	QTD. CASAS	QTD. APT.	QTD. SALAS	QTD. LOJAS	QTD. UNID.		
CONSTRUÇÃO	ESPECIAL		0	0	0	0	1		
PATRIMÔNIO	ELEVADOR	PAVIMENTOS	ZONEAMENTO	TX. OCUP.	TX. PERM.	IND. APROV.	CATEG. DE USO		
PÚBLICO	NÃO	1		0,00	0,00	0,00			
LATITUDE	LONGITUDE	ÁREA TERREO	ÁREA COBERTURA	ÁREA GARAGEM	ÁREA SUBSOLO	ÁREA PLAYG.			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ÁREA PAV.	ÁREA TERRENO	ÁREA CONSTRUÍDA	ÁREA TOT. CONST.	ÁREA TERR. OBR.	ÁREA CONST. OBR.				
0,00	2400,00	1.311,97	0,00	2.400,00	1.311,97				
VALOR OBRA	INÍCIO DA OBRA	INÍCIO PRORR.	FIM DA PRORR.	FINAL DA OBRA	VENCIMENTO	CÓD. VALIDAÇÃO			
2.551.759,74	15/03/2016	/ /	/ /	31/12/2022	/ /	012011348.3530000104			

DESCRIÇÃO DO PROJETO
 CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20220954396

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20160014859

1. Responsável Técnico

RAFAEL PINHEIRO FIGUERÉDO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 9619465668

Registro: 48758D CE

Empresa contratada: WM CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0006290638-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: SN

Complemento: -

Bairro: CENTRO

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: 06.06/01/2015

Celebrado em: 02/12/2015

Valor: R\$ 1.811.634,40

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

SEM DEFINIÇÃO -

Nº: -

Complemento: -

Bairro: JOÃO PAULO II

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Data de início: 02/12/2015

Previsão de término: 16/08/2022

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: Escolar

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO
DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART referente a Contratação da Prestação dos Serviços de Construção de uma Creche Profinância (Tipo 1), no Bairro João Paulo II
Aditivo: 11º, REF. AO PRAZO CONTRATUAL.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Rafael Pinheiro Figueredo

RAFAEL PINHEIRO FIGUEREDO - CPF: 916.524.973-91

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 17/03/2022

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ce.atrac.com.br/publico/>, com a chave: Yx6zC
Impresso em: 17/03/2022 às 09:25:19 por: , tp: 177.22.42.83

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

teleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



Francisco Régis Cavalcante Barros
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 269/2021 CP: 743.347.803-1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20220918804

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2118783639

Registro: 351929CE

Empresa contratada: DIOGENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA - ME

Registro: 0010475819-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: Município de Jaguaribe

CPF/CNPJ: 07.443.798/0001-86

PRACA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: SIN

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63476800

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 18.008,00

Tipo de contratante: Pessoas Jurídicas de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

PRACA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: SIN

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63476800

Data de início: 11/01/2022

Previsão de término: 30/12/2022

Coordenadas Geográficas: -5.888942, -36.623383

Finalidade: Escolar

Código: Não Especificado

Proprietário: Município de Jaguaribe

CPF/CNPJ: 07.443.798/0001-86

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

	Quantidade	Unidade
84 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	hd
84 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	hd
84 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	hd
84 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	hd
84 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	hd
84 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	hd
84 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	hd
84 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	hd
84 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	hd
84 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	hd
84 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	hd
84 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	hd
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	hd
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	hd
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	hd


A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.aba.com.br/publico/>, com a chave: b6c4d
Impresso em: 25/01/2022 às 13:58:48 por: jg.177.124.16.26

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3483-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3483-5204

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará







**DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SÓCIO ADMINISTRADOR SERVIDOR PÚBLICO
DA ATIVA**

**À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 06.08.01/2015**

A empresa **WM CONSTRUÇÕES** pessoa jurídica de direito privado, cuja razão social é **WM CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **02.364.381/0001-13**, com sede na Rua Central, bairro Cajazeiras, CEP 60.864-205, Fortaleza/CE, Brasil, neste ato representado pelo seu representante legal **JOSÉ MARCIO PINHEIRO LANDIM**, brasileiro, com CPF nº 387.224.703-44, residente e domiciliado na Rua Dr. Batista de Oliveira, 1000, Ap. 2201, CEP 60.192-140, Fortaleza/CE, Brasil, **DECLARA**, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao **Município de Jaguaribe** Estado do Ceará, sob as penalidades cabíveis, que inexistente e não possui em seu quadro societário, sócio administrador servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Fortaleza, 05 de Julho de 2022.


WM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13
José Marcio Pinheiro Landim
Representante Legal
CPF 387.224.703-44



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: WM CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 02.364.381/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:31:20 do dia 09/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/11/2022. ✓

Código de controle da certidão: **3083.B155.967E.0376**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202214115069

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069991650
CNPJ / CPF: 02364381000113
RAZÃO SOCIAL: WM CONSTRUCOES LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/07/2022 ÀS 10:26:32
VÁLIDA ATÉ 03/09/2022 ✓

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Certidão Nº 2022/134261

CPF/CNPJ: 02.364.381/0001-13

Nome ou Razão Social: WM CONSTRUCOES LTDA

Endereço: R CENTRAL DO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS I 784 SL-04 CAJAZEIRAS CEP 60864-205

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

1. Obrigação(ões) Tributária(s) Não vencida(s)

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 - CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

Fortaleza, 6 de Junho de 2022 (15:19:02)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 04/09/2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.364.381/0001-13
Razão Social: W M CONSTRUCOES LTDA
Endereço: R CENTRAL 784 SALAS 04 E 05 / CAJAZEIRAS / FORTALEZA / CE / 60864-205

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/06/2022 a 20/07/2022

Certificação Número: 2022062100463729019110

Informação obtida em 05/07/2022 10:28:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WM CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.364.381/0001-13

Certidão n°: 21048825/2022

Expedição: 05/07/2022, às 10:25:23

Validade: 01/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WM CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **02.364.381/0001-13**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

MEDIÇÃO: 20º (VIGÉSIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA.

Francisco Elton Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 116/2021 CPF 743.347.003-49

Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

1

Rafael Pinheiro Figueiredo
Engº Civil-CREA-CE48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

MEDIÇÃO: 20º (VIGÉSIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA.

Francisco Elzer Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação & Cultura
PORTARIA 249/2021 CPF 743.347.003-49

Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

2

Rafael Pinheiro Figueiredo
Engº Civil-CREA-CE48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

MEDIÇÃO: 20º (VIGÉSIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA.

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 269/2021 CPF 743.347.003-49

Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

3

Rafael Pinheiro Figueiredo
Engº Civil-CREA-CE48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

MEDIÇÃO: 20º (VIGÉSIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA.

Francisco Elton Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 263/2021 CPF: 743.347.003-49

Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
CRM: 21.120.000-9

4

Rafael Pinheiro Figuerêdo
Engº Civil-CREA-CE48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

MEDIÇÃO: 20º (VIGÉSIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA.

Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

Francisco Elton Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 289/2021 CPF 743.347.003-49

5

Rafael Pinheiro Figuerêdo
Engº Civil-CREA-CE48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

MEDIÇÃO: 20º (VIGÉSIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA.

Francisco Eder Cavalcante Barroso
Secretaria Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 069/2021 CPF 743.347.003-49

Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

6

Rafael Pinheiro Figuerêdo
Engº Civil-CREA-CE48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

MEDIÇÃO: 20º (VIGÉSIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA.

Francisco Elber Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 469/2021 CPF 743.347.003-49

Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

7

Rafael Pinheiro Figueiredo
Engº Civil-CREA-CE48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

MEDIÇÃO: 20º (VIGÉSIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA.

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 269/2021 CPF 743.347.003-49

Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

8

Rafael Pinheiro Figuerêdo
Engº Civil-CREA-CE48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

MEDIÇÃO: 20º (VIGÉSIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA.

Francisco Elzer Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA Nº 17/2021 CPF: 743.347.003-49

Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

9

Rafael Pinheiro Figuerêdo
Engº Civil-CREA-CE48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

MEDIÇÃO: 20º (VIGÉSIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA.

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 269/2021 - CPF 743.347.003-49

Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

10

Rafael Pinheiro Figuerêdo
Engº Civil-CREA-CE48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

MEDIÇÃO: 20º (VIGÉSIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA.



SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS.

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 158/2021 CPF 743.347.003-49

Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

11

Rafael Pinheiro Figuerêdo
Engº Civil-CREA-CE48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

MEDIÇÃO: 20º (VIGÉSIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS.



SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS.

Francisco Inácio Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 169/2021 CPF 743.347.003-49

Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior
Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211978363-9

Rafael Pinheiro Figueredo
Rafael Pinheiro Figueredo
Engº Civil-CREA-CE48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 20ª MEDIÇÃO

OBRA: CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I

ENDEREÇO:

BAIRRO JOÃO PAULO II

MUNICÍPIO:

JAGUARIBE-CE

DATA DA VISITA:

30/06/22

FISCAL:

FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR

CÓDIGO DA OBRA:

Nº DO CONTRATO:

06.08.01/2015

CONTRATADA:

WM CONSTRUÇÕES LTDA

TIPO DE OBRA:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE

INÍCIO DA OBRA:

01/04/2016

PREVISÃO DE TÉRMINO:

16/08/2022

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS

QUALIDADES DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

100,00%

ÓTIMO BOM

MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES

100,00%

REGULAR INSUFICIENTE

FUNDAÇÕES

100,00%

MAU

SUPERESTRUTURA

100,00%

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

88,01%

ESQUADRAS

38,17%

PREVISTO:

SISTEMAS DE COBERTURA

100,00%

% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:

62,71%

IMPERMEABILIZAÇÃO

100,00%

REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS

70,26%

SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS

71,89%

PINTURA

0,00%

INSTALAÇÃO HIDRAULICA

98,36%

DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS

93,44%

INSTALAÇÃO SANITARIA

86,41%

LOUÇAS E METAIS

17,11%

INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTIVEL

62,43%

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO

18,08%

INSTALAÇÕES ELETRICAS - 220V

14,90%

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

100,00%

INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA

0,00%

SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

0,00%

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

94,90%

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

47,13%

SERVIÇOS FINAIS

0,00%







OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.







Jaguaribe - CE, 30 de Junho de 2022.




Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior
Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9


Francisco Anderson Cavalcante Barroso
Francisco Anderson Cavalcante Barroso
Secretaria Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 269/2021 CPF 743.347.003-49




Rafael Pinheiro Figueiredo
Rafael Pinheiro Figueiredo
Engº Civil-CREA-CE48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA

DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quarta-feira, 01 de Junho de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERAMICA INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil-CREA-CE48758 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9	
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quinta-feira, 02 de Junho de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERAMICA INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil-CREA-CE48758 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9	







DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sexta-feira, 03 de Junho de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERAMICA INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil-CREA-CE48758 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9	
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sábado, 04 de Junho de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DESCANSO SEMANAL..			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil-CREA-CE48758 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9	




DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Domingo, 05 de Junho de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DESCANSO SEMANAL			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil-CREA-CE48758 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211978363-9	




DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Segunda-feira, 06 de Junho de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERAMICA INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil-CREA-CE48758 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211978363-9	







DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Terça-feira, 07 de Junho de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERAMICA INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil-CREA-CE48758 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 21.1878363-9	







DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quarta-feira, 08 de Junho de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERAMICA INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil-CREA-CE48758 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 21.1878363-9	







DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quinta-feira, 09 de Junho de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERAMICA INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil-CREA-CE48758 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9	
DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sexta-feira, 10 de Junho de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERAMICA INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil-CREA-CE48758 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9	







DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sábado, 11 de Junho de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DESCANSO SEMANAL.			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil-CREA-CE48758 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9	







DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Domingo, 12 de Junho de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DESCANSO SEMANAL.			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil-CREA-CE48758 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9	







DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Segunda-feira, 13 de Junho de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERAMICA INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil-CREA-CE48758 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9	
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Terça-feira, 14 de Junho de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERAMICA INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil-CREA-CE48758 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9	







DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quarta-feira, 15 de Junho de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERAMICA INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil-CREA-CE48758 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9	
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quinta-feira, 16 de Junho de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERAMICA INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil-CREA-CE48758 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9	







DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sexta-feira, 17 de Junho de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERAMICA INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil-CREA-CE48758 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-0	
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sábado, 18 de Junho de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DESCANSO SEMANAL.			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil-CREA-CE48758 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-0	




DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Domingo, 19 de Junho de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DESCANSO SEMANAL.			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil-CREA-CE48758 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9	
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Segunda-feira, 20 de Junho de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil-CREA-CE48758 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9	

DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Terça-feira, 21 de Junho de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil-CREA-CE48758 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211872283-0	
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quarta-feira, 22 de Junho de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil-CREA-CE48758 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211872283-0	

DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quinta-feira, 23 de Junho de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil-CREA-CE48758 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9	
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sexta-feira, 24 de Junho de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil-CREA-CE48758 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9	

DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sábado, 25 de Junho de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DESCANSO SEMANAL			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil-CREA-CE48758 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 21.187.3363-0	
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Domingo, 26 de Junho de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DESCANSO SEMANAL			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil-CREA-CE48758 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 21.187.3363-0	

DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Segunda-feira, 27 de Junho de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil-CREA-CE48758 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engenheiro Civil RUBR: 2149222-9	
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Terça-feira, 28 de Junho de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil-CREA-CE48758 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engenheiro Civil RUBR: 2149222-9	

DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quarta-feira, 29 de Junho de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil-CREA-CE48758 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9	

DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quinta-feira, 30 de Junho de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil-CREA-CE48758 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engenheiro Civil RNP: 211878363-9	