

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 19.09.0012

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
01.09.0021	01/09/2022	19/09/2022	97.502,81

CRÉDITO

W M CONSTRUCOES LTDA

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0010 FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL
PROJETO: 1.007 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.70.00 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E O
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CODIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	5.362,65
1000.60.00.0.	ISS	2.925,06
1000.70.00.0.	IRRF	1.462,54
		Total da Retenção: (R\$) 9.750,27

REFERENTE A 22º MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015 - CONVÊNIO PAR Nº 11681/2014/FNDE - CEI Nº 51.235.55060/74 - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 19.704-1 (CRECHE PROINF PAC I)	OUTROS	5521990000	87.752,54

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 19.09.0012

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

Nº EMERG	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
19090021	01/09/2022	GLOBAL	97.502,81	06.08.01/2015	060801/2015	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ORGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
 CL. ORÇAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
 PROGRAMA: 0010 FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL
 PROJETO: 1.007 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
 F. RECURSO: 15.70.00 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E O

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUCOES LTDA
 ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE
 C N P J: 02.364.381/0001-13 C G F: 069991650 INSC.MUN.: 141759 TELEFONE: 8534970740

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTE PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
19090012	97.502,81	97.502,81	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
19/09/2022	97.502,81	9.750,27	87.752,54

DADOS DA RETENÇÃO

COD. DESPESA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
09.40.00.0	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	5.362,65
09.60.00.0	ISS	2.925,08
09.70.00.0	IRRF	1.462,54
Total da Retenção: (R\$)		9.750,27

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REFERENTE A 22ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015 - CONVÊNIO PAR Nº 11681/2014/FNDE - CEI Nº 51.235.55060/74 - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B B 19.704-1 CRECHE PROINF PAC I)	OUTROS	5521990000	87.752,54

Jaguaribe, 19 de Setembro de 2022



FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 74372022

Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: W M CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 02.364.381/0001-13

Endereço: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784

Bairro: CAJAZEIRAS

Cidade: Fortaleza

UF: CE

CEP: 60000000

Telefone: 8534970740

E-Mail: tarciomaia77@yahoo.com.br

Banco: BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

Agência: 1-1

Conta: 1-1

Tipo de Conta: Conta Corrente

U. Orçamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 12 - Educação

Dotação: 120

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 0010 - Fortalecimento da Educacao Infantil

Proj\Atividade: 1007 - Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares da Educação Infantil

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 060801/2015 - Licitação: 06.08.01/2015

Nº Empenho: 01090021 - Global

Nº Nota Fiscal: 811

Dt Emissão NF: 12/09/2022

Dt. Solicitação
Liquidação: 12/09/2022

Data Expedição:

Mês Referência: 01/08/2022 A 31/08/2022

Vlr. Liquidação: R\$ 97.502,81

(NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

Tipo de NF: Serviço

SubTipo de NF: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL

Série NF: 1

Pr. Autorização:

Ch. Verificação:

Ch. Acesso:

Histórico da Liquidação

REFERENTE A 22ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015 - CONVÊNIO PAR Nº 11681/2014/FNDE - CEI Nº 51.235.55060/74 - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val. Total
42508	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO	0	1,00	97.502,81	97.502,81

WILLIANE KELLER BARBOSA

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

Técnico

Data



Fortaleza
PREFEITURA
Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
811

Data e Hora da Emissão	12/09/2022 09:58:33	Competência	09/2022	Código de Verificação	271355534
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	JAGUARIBE - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social/Nome	WM CONSTRUCOES LTDA				
Nome Fantasia	WM CONSTRUCOES				
CPF/CNPJ	02.364.381/0001-13	Insc. Municipal	141.759-2	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	R CENTRAL DO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS 1,784 - CAJAZEIRAS CEP:60.864-205				
Complemento	SL-04	Telefone	(85)3497-0740	E-mail	financeiro@wmconstrucoesltda.co

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	P.M. DE JAGUARIBE				
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Inscrição Municipal		Município	JAGUARIBE - CE
Endereço e CEP	RUA PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N - CENTRO CEP: 63.475-000				
Complemento		Telefone	(88)3522-1085	E-mail	prefeitura@jaguaribe.ce.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. AO PAGAMENTO DA 22ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II EM JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO Nº PAR 11681/2014/FNDE - CEI: 51.235.55060/74.

VALOR DA MEDIÇÃO CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO (100%): R\$ 97.502,81

VALOR DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO (100%): R\$ 97.502,81

BASE DE CÁLCULO DO ISS: 5% DE 60% DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL

BASE DE CÁLCULO DO ISS (I) (60%): R\$ 58.501,69

VALOR DO ISS (5% DE I): R\$ 2.925,08

VALOR DO INSS (11% SOB 50% DA MÃO DE OBRA): R\$ 5.362,65

VALOR DO IR (1,5%) R\$ 1.462,54

DADOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 2917-3

CONTA CORRENTE: 113231-8

CNPJ: 02.364.381/0001-13

WM CONSTRUÇÕES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CONVÊNIO

N.º 11681/2014

CEDENTE FNDE

Atesto o recebimento dos
() Produtos (X) Serviços
Em 12 / 09 / 22

Francisco de Oliveira Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 099/2021 CPF 743.347.007-49

CODIGO DE ATIVIDADE ECON

7.02 / 412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

DE APARELHO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	CE20160014859
----------------	--	------------	---------------

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS		COFINS		IR(R\$)	1.462,54	INSS(R\$)	5.362,65	CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	----------	-----------	----------	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Cálculo do ISSQN devida pelo Tomador

Valor dos Serviços R\$	97.502,81	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	97.502,81
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação Fora do Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	39.001,12
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	6.825,19	0-Nenhum	Base de Cálculo	58.501,69
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	2.925,08	2 - Não	ISS a reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	87.752,54	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	0,00
		2 - Não		

AVISOS

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no sítio <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>, com a utilização do Código de Verificação.
- Todos os serviços realizados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Confea/Crea devem ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 6.496/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3453.5800 (CREA-CE).

19/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:42:34
219902199 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PN JAGUARIBE-PAC I
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 19.704-1

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2022
NR. DOCUMENTO 552.917.000.113.231
VALOR TOTAL 87.752,54

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MN CONST RES N S ESPECTAC
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 113.231-8
NR. DOCUMENTO 552.199.000.019.704
NR. AUTENTICACAO 0.67A.13A.CA1.428.C74

G333191229605998028
19/09/2022 12:42:34

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM JAGUARIBE-PAC I
Agência 2199-7
Conta corrente 19704-1

Creditado

Nome WMI CONST RES N S ESPECTAC
Agência 2917-3
Conta corrente 113231-8
Valor 87.752,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por	JE790331 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO	19/09/2022 11:36:59
	JE889695 IVONETE S S PAULO	19/09/2022 12:42:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE889695 IVONETE S S PAULO.



Entre contas correntes

G3321911367866431
19/09/2022 11:40:00

Debitado

Nome	PM JAGUARIBE-PAC I
Agência	2199-7
Conta corrente	19704-1

Creditado

Nome	WM CONST RES N S ESPECTAC
Agência	2917-3
Conta corrente	113231-8
Valor	87.752,54
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **135334787**.

Usuário: JE790331 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0008125

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL				
DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
01/09/2022	01.09.0021	97.502,81	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORÇAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0010 FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL
PROJETO: 1.007 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.70.00 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E O
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUCOES LTDA
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE
C N P J: 02.364.381/0001-13 C G F: 069991650 INSC.MUN.: 141759 Telefone: 8534970740

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADADO: (R\$)	VALOR DO DESCONTO: (R\$)	TIPO DA LIQUIDAÇÃO
12/09/2022	97.502,81	0,00	COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL:	SUB TIPO DA NOTA FISCAL:	Nº DA NOTA FISCAL:	Nº DOS FORMULÁRIOS
SERVIÇO	ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	811	0
DATA DA EMISSÃO DA NOTA:	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO:	SÉRIE DA NOTA:	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE:
12/09/2022	12/09/2022	1	INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO:	Nº DO SELO FISCAL:	Obs:
	0		
CHAVE DE ACESSO:	CHAVE DE VERIFICAÇÃO:		
0	271355534		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A 22ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015 - CONVÊNIO PAR Nº 11681/2014/FNDE - CEI Nº 51.235.55060/74 - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JC	UND	1	97.502,810	97.502,81	0

Jaguaribe, 12 de Setembro de 2022


FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
LIQUIDANTE



RECIBO

R\$ 97.502,81

Recebi (emos) do (a): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

A importância de NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Referente ao PAGAMENTO DA 22ª MEDIÇÃO CONFORME NFS-E 811

Pelo que firmamos o presente recibo para os devidos fins.

Descrição: Valor Bruto: R\$ 97.502,81
Valor IR 1,5%: R\$ 1.462,54
Valor do Iss 5% de 60% do serviço: R\$ 2.925,08
Valor do Inss 11% de 50% do total: R\$ 5.362,65
Liquido da Nota fiscal: R\$ 87.752,54

CEI: 51.235.55060/74
CONVÊNIO Nº PAR 11681/2014/FNDE
CONTRATO: 06.08.01/2015

W.M. CONSTRUÇÕES LTDA.


José Márcio Pinheiro Landim
Sócio-Administrador

Pelo que firmamos o presente recibo para os devidos fins.

Fortaleza-CE 19 de SETEMBRO de 2022

DADOS P/ DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL
AG: 2917-3
C/C: 113231-8



RECIBO

R\$ 97.502,81

Recebi (emos) do (a): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

A importância de NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Referente ao PAGAMENTO DA 22ª MEDIÇÃO CONFORME NFS-E 811

Pelo que firmamos o presente recibo para os devidos fins.

Descrição: Valor Bruto: R\$ 97.502,81
Valor IR 1,5%: R\$ 1.462,54
Valor do Iss 5% de 60% do serviço: R\$ 2.925,08
Valor do Inss 11% de 50% do total: R\$ 5.362,65
Liquido da Nota fiscal: R\$ 87.752,54

CEI: 51.235.55060/74
CONVÊNIO Nº PAR 11681/2014/FNDE
CONTRATO: 06.08.01/2015

W.M. CONSTRUÇÕES LTDA.


José Márcio Pinheiro Landim
Sócio-Administrador

Pelo que firmamos o presente recibo para os devidos fins.

Fortaleza-CE 19 de SETEMBRO de 2022

DADOS P/ DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL
AG: 2917-3
C/C: 113231-8

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2022

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 01.09.0021

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
01/09/2022	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 06.08.01/2015	060801/2015	74372022
CENTRO DE CUSTO			OBS	

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0010 FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL
PROJETO: 1.007 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.70.00 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E O
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
120	98.000,00	97.502,81	497,19

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUCOES LTDA
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE
C N P J: 02.364.381/0001-13 C G F: 069991650 INSC.MUN.: 141759 Telefone: 8534970740

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A 22ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015 - CONVÊNIO PAR Nº 11681/2014/FNDE - CEI Nº 51.235.55060/74 - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
42508	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRR	UND	1	97.502,81	97.502,81
Total dos Itens: (R\$)					97.502,81

Eu, **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **01090021**. A(os) **1 de Setembro de 2022**

Responsável pelo Setor

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

Documento de Intenção de Despesa

DID: 74372022

Data: 01/09/2022

Fornecedor: W M CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 02.364.381/0001-13

Endereço: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784

Bairro: CAJAZEIRAS

Cidade: Fortaleza

UF: CE

CEP: 60000000

Telefone: 8534970740

E-Mail: tarciomaia77@yahoo.com.br

U. Orçamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 12 - Educação

Dotação: 120

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 0010 - Fortalecimento da Educacao Infantil

Proj\Atividade: 1007 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares da Educação Infantil

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 060801/2015 - Licitação: 06.08.01/2015

Modalidade: Global

Valor do DID: R\$ 97.502,81

Histórico

REFERENTE A 22ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015 - CONVÊNIO PAR Nº 11681/2014/FNDE - CEI Nº 51.235.55060/74 - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO	1,00	97.502,81	97.502,81

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____

Contribuinte: WM CONSTRUÇÕES LTDA

Matrícula CEI

Tipo de Matrícula: Obra de Pessoa Jurídica - Edificação

Número da Matrícula: 51.235.55060/74

Preencha os campos abaixo para cadastrar uma nova matrícula CEI:

Nome *	<input type="text" value="WM CONSTRUÇÕES LTDA"/>
Endereço	
Logradouro (Av, Rua, etc) *	<input type="text" value="CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO 1"/>
Bairro	<input type="text" value="JOAO PAULO II"/>
CEP *	<input type="text" value="83475000"/>
Telefone	(<input type="text" value=""/>) <input type="text" value=""/>
Fax	(<input type="text" value=""/>) <input type="text" value=""/>
E-mail	<input type="text"/>
Endereço de correspondência	
Logradouro (Av, Rua, etc)	<input type="text" value="RUA CENTRAL 784 SALAS 04 E 05"/>
Bairro	<input type="text" value="CAJAZEIRAS"/>
CEP	<input type="text" value="80864205"/>
Vínculo do Responsável *	<input type="text" value="Construtora"/> ▼
Vínculo com o Governo *	<input type="text" value="Outros"/> ▼
FPAS *	<input type="text" value="507 - INDUSTRIAS,INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL"/> ▼
CNAE *	<input type="text" value="45217 - EDIFICACOES (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVICOS)"/> ▼
Natureza Jurídica *	<input type="text" value="2082 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA"/> ▼
Dados da Obra	
A.R.T./C.R.E.A.	<input type="text" value="000000000"/>
Local	<input type="text"/>
Alvará	<input type="text"/>
Data do Início da Obra *	<input type="text" value="02/12/2015"/> (dd/mm/aaaa)
Construção	
Pré-Fabricado?	<input type="text" value="Não"/> ▼
Tipo da Obra	<input type="text"/>
Uso da Obra	<input type="text"/>
Quantidade de Unidades	<input type="text" value="1"/>
Quantidade de Pavimentos	<input type="text" value="1"/>
Quantidade de Unidades com 2 Quartos	<input type="text" value="0"/>
Quantidade de Unidades com 3 Quartos	<input type="text" value="0"/>
Demolição	
Pré-Fabricado?	<input type="text" value="Não"/> ▼
Tipo da Demolição	<input type="text"/>
Uso da Demolição	<input type="text"/>
Quantidade de Unidades	<input type="text" value="0"/>
Quantidade de Pavimentos	<input type="text" value="0"/>
Quantidade de Unidades com 2 Quartos	<input type="text" value="0"/>
Quantidade de Unidades com 3 Quartos	<input type="text" value="0"/>

Comercial

Área Existente m²
Área da Reforma m²
Área da Demolição m²
Área do Acréscimo ou Obra Nova m²
Área Resultante m²

Residencial

Área Existente m²
Área da Reforma m²
Área da Demolição m²
Área do Acréscimo ou Obra Nova m²
Área Resultante m²



FATURA 22ª MEDIÇÃO

OBRA: CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

Fortaleza, 31 de AGOSTO de 2022

Valor da medição	100,00%	97.502,81
Valor dos serviços de construção civil	100,00%	97.502,81
Base de cálculo do ISS	60,00%	58.501,69
Retenção do ISS	5,00%	2.925,08
IR (Sobre o Total)	1,50%	1.462,54
INSS (11% Sobre 50% do total)	5,50%	5.362,65
Total a Reter de Impostos		9.750,27
Valor Líquido a Receber		87.752,54

PIS 0,65%

R\$ 633,77

COFINS 3,00%

R\$ 2.925,08

CSLL 1,08%

R\$ 1.053,03

SALDO LÍQUIDO

83.140,66

W.M CONSTRUÇÕES LTDA.


José Márcio Pinheiro Landim
Sócio-Administrador


Valcante Barroso
Secretaria Municipal da
Educação e Cultura
FORTALEZA - CE - TEL: (081) 733.547.002-43

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

EMPRESA EXECUTORA:
WAV CONSTRUÇÕES LTDA

CONVENIO:
PAR 11/081/2014/FINDE

VALORES (R\$)
CONTRATO: 1.811.634,40
REQUISITO /REQUISIÁRIO: 819.365,98
TOTAL: 2.631.000,38



OBRA: CRIAR PROPRIDADE TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

CNPJ: 02.364.381/0001-13

DATA: quinta-feira, 31 de agosto de 2022
PERÍODO: 01/08/2022 a 31/08/2022

VALOR DA MEDIÇÃO:
SALDO: 986.789,71

97.593,83

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	VALOR DA MEDIÇÃO (R\$)	
						ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	74290/01	m²	6,00	318,30	43.830,54	6,00	6,00	100,00%	0,00	43.830,54
1.2	42381	und	1,00	1.029,96	1.029,96	1,00	1,00	100,00%	-	1.029,96
1.3	7390/0/01	und	1,00	1.468,89	1.468,89	1,00	1,00	100,00%	-	1.468,89
1.4	42348	und	1,00	253,38	253,38	1,00	1,00	100,00%	-	253,38
1.5	7386/0/01	m²	40,00	364,46	14.578,40	40,00	40,00	100,00%	-	14.578,40
1.6	7407/0/01	m²	40,00	11,18	16.884,37	40,00	40,00	100,00%	-	16.884,37
1.7	7422/0/01	m	56,00	62,20	3.483,20	56,00	56,00	100,00%	-	3.483,20
1.8	7422/0/01	m²	80,00	52,15	4.172,00	80,00	80,00	100,00%	-	4.172,00
MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES										
2.1	Acrore apêndur em camadas de 0,20m com material argilo - arenoso (entre baldromes)	m³	2.116,43	6,39	13.630,42	2.116,43	2.116,43	100,00%	0,00	13.630,42
2.2	Execução manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50m	m³	370,09	25,35	9.381,78	370,09	370,09	100,00%	-	9.381,78
2.3	Execução manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50m	m³	207,38	11,60	2.405,31	207,38	207,38	100,00%	-	2.405,31
2.4	Relevo aplainado de vala com material de obra	m³	337,55	1,60	536,08	337,55	337,55	100,00%	-	536,08
MURETA										
2.5	Execução manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50m	m³	11,26	25,35	285,44	11,26	11,26	100,00%	-	285,44
2.6	Replanteio e Compactação do fundo de valas	m³	17,74	11,60	207,38	17,74	17,74	100,00%	-	207,38
2.7	Relevo aplainado de vala com material de obra	m³	6,39	1,60	10,22	6,39	6,39	100,00%	-	10,22
FUNDAÇÕES										
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SARAYAS										
3.1	Lastro de concreto magro (m=3,0cm) - preparo mecânico	m²	208,17	17,84	3.713,75	208,17	208,17	100,00%	0,00	3.713,75
3.2	Forma de madeira comum para fundações	m²	410,35	32,20	13.213,27	410,35	410,35	100,00%	-	13.213,27
3.3	Armação aço CA-50 Diâm. 5,3 (1/4) e 12,5mm(1/2) - Fôrmeamento/corte perda 10% adna cobrêdo	kg	1.432,20	4,24	11.801,33	1.432,20	1.432,20	100,00%	-	11.801,33
3.4	Armação aço CA-50 Diâm. 3,4 e 6,0 fôrmeamento/corte perda 10% adna cobrêdo	kg	186,80	6,10	1.135,08	186,80	186,80	100,00%	-	1.135,08
3.5	Armação aço CA-50 Diâm. 3,4 e 6,0 fôrmeamento/corte perda 10% adna cobrêdo	m³	42,54	419,76	18.707,39	42,54	42,54	100,00%	-	18.707,39
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES										
3.6	Lastro de concreto magro (m=3,0cm) - preparo mecânico	m²	202,28	17,84	3.608,68	202,28	202,28	100,00%	-	3.608,68
3.7	Forma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 10x	m²	539,42	12,20	17.369,32	539,42	539,42	100,00%	-	17.369,32
3.8	Armação aço CA-50 Diâm. 6,3 (1/4) e 12,5mm(1/2) - Fôrmeamento/corte perda 10% adna/cobrêdo	kg	1.373,98	6,24	11.315,99	1.373,98	1.373,98	100,00%	-	11.315,99
3.9	Armação de aço CA-60 Diâm 3,4 e 5,0mm-fôrmeamento/corte perda 10% adna/cobrêdo	kg	619,40	6,10	5.017,14	619,40	619,40	100,00%	-	5.017,14
3.10	Armação para fundação fôr-25mpa, incluído preparo, lincamento, adensamento	m²	40,53	439,76	17.999,38	40,53	40,53	100,00%	-	17.999,38
MURETAS - BLOCOS										
3.11	Estaca a tado (bruce) d=30 cm com concreto fôr-15 Mpa (sem armazão) - 7m	m	52,50	48,33	2.537,33	52,50	52,50	100,00%	-	2.537,33
3.12	Lastro de concreto magro (m=3,0cm) - preparo mecânico	m²	27,97	17,84	498,98	27,97	27,97	100,00%	-	498,98
3.13	Forma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 5x	m²	21,39	42,39	906,72	21,39	21,39	100,00%	-	906,72
3.14	Armação de aço CA-50 Diâm 6,3 (1/4) e 12,5mm (1/2)-fôrmeamento/corte perda 10% adna/cobrêdo	kg	34,36	6,24	283,13	34,36	34,36	100,00%	-	283,13
3.15	Armação de aço CA-60 Diâm 3,4 e 6,0mm (1/2)-fôrmeamento/corte perda 10% adna/cobrêdo	kg	37,91	6,10	307,07	37,91	37,91	100,00%	-	307,07
3.16	Armação para fundação fôr-25mpa, incluído preparo, lincamento, adensamento	m²	2,38	419,76	1.046,63	2,38	2,38	100,00%	-	1.046,63
3.17	Forma madeira comum para fundações - reaproveitamento 10x	m²	28,49	32,20	917,38	28,49	28,49	100,00%	-	917,38
3.18		m²	28,49	32,20	917,38	28,49	28,49	100,00%	-	917,38

Francisco Edson Cavalcante Barros
Secretário Municipal de Educação e Cultura
R. PORTA DO SOL, 11 - CEP: 71301-40

1/14

Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

EMPRESA EXECUTORA:
WM CONSTRUÇÕES LTDA

CONVÊNIO:
PAR 11683/2014/FNDE

DATA:
quarta-feira, 31 de agosto de 2022

OBRA: CRECHE PROFIÊNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

CNPJ: 02.364.381/0001-13

PERÍODO:
01/08/2022 A 31/08/2022

VALORES (R\$)
CONTRATO: 1.611.034,40
ADITIVO: 324.759,38
REANÚTE / REEQUILIBRO: 819.365,98
TOTAL: 2.655.150,76

VALOR DA MEDIÇÃO:
PERÍODO: 984.970,03
SALDO: 984.799,71
97.502,81

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	CONTRATUAL		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PREC. %	VALOR DA MEDIÇÃO (R\$)	
				P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
3.19	Armação aço Ca-50. Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) - Fomecimento/corte perda 10%/ dobra/cobertura	kg	62,91	8,24	518,38		62,91	62,91	100,00%	-	518,38
3.20	Armação de aço Ca-60. Diam. 3,4 a 5,0mm-fomecimento/corte perda 10%/ dobra/cobertura	kg	26,82	8,10	217,24		26,82	26,82	100,00%	-	217,24
3.21	Concreto para fundação fck=25mpa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	1,52	439,76	668,44		1,52	1,52	100,00%	-	668,44
3.22	PUNDAÇÃO DO MISO DE CONTRAFO (ARMADO) Alvenaria de vedação em argamassa (frc=1:1) (chomados aditivados, adernia de embaçamento em fido cerâmico furado com argamassa de cimento e areia 1:1:4 (V = 60,00m³ + 60,00m³ + 90,00m³ - 14,00m³ (56,00 pilares de 0,25m) X 0,20m x 0,20m)	m³	51,99	337,69	18.596,30		51,99	51,99	100,00%	-	18.596,30
3.23	Alvenaria de vedação em argamassa (frc=1:1) (chomados aditivados, adernia de embaçamento em fido cerâmico furado com argamassa de cimento e areia 1:1:4 (V = 60,00m³ + 60,00m³ + 90,00m³ - 14,00m³ (56,00 pilares de 0,25m) X 0,20m x 0,20m)	m³	5,84	376,20	2.197,01		5,84	5,84	100,00%	-	2.197,01
4	SUBESTRUTURA				133.957,43					0,00	133.957,43
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES Forma metálica com madeira envernizada pintada - pilares	m³	579,60	31,30	18.141,48		579,60	579,60	100,00%	-	18.141,48
4.2	Armação aço Ca-50. Diam 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2)-fomecimento/corte/ perda de 10% dobra cobertura	kg	2.248,56	8,24	18.528,13		2.248,56	2.248,56	100,00%	-	18.528,13
4.3	Armação aço Ca-60. Diam 3,4 a 5,0mm-fomecimento/corte/ perda de 10% dobra cobertura	kg	820,34	8,10	6.644,75		820,34	820,34	100,00%	-	6.644,75
4.4	Concreto Bombado fck=25mpa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	32,60	439,76	14.316,18		32,60	32,60	100,00%	-	14.316,18
4.5	CONCRETO ARMADO - VIGAS Forma metálica comp. -Prestalocada 12mm p/ estrutura corte/ montagem/ escamamento/	m³	842,44	31,30	26.368,37		842,44	842,44	100,00%	-	26.368,37
4.6	Armação aço Ca-50. Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) - Fomecimento/corte perda de 10% dobra/cobertura	kg	1.581,70	8,24	13.033,21		1.581,70	1.581,70	100,00%	-	13.033,21
4.7	Armação aço Ca-60. Diam. 3,4 a 5,0mm-fomecimento/corte perda de 10% dobra/cobertura	kg	830,22	8,10	6.724,78		830,22	830,22	100,00%	-	6.724,78
4.8	Concreto Bombado fck=25mpa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	52,71	439,76	23.179,75		52,71	52,71	100,00%	-	23.179,75
4.9	CONCRETO ARMADO PARA VIGAS Forma metálica comp. -MUELTAS - 81LARGAS	m	262,10	18,85	4.940,59		262,10	262,10	100,00%	-	4.940,59
4.10	Armação aço Ca-50. Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) - Fomecimento/corte/ escamamento/	kg	46,82	8,24	402,28		46,82	46,82	100,00%	-	402,28
4.11	Armação aço Ca-60. Diam 3,4 a 5,0mm-fomecimento/corte/ perda de 10% dobra/cobertura	kg	20,36	8,10	164,92		20,36	20,36	100,00%	-	164,92
4.12	Concreto Bombado fck=25mpa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	0,80	439,76	351,81		0,80	0,80	100,00%	-	351,81
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)				143.570,96					0,00	143.570,96
5.1	ELEMENTOS VAZADOS Cubo de concreto (deimento vazado) - (6x40x40cm) serrado com argamassa traço ALVENARIA DE VEDAÇÃO	m³	6,10	139,65	851,87		-	-	0,00%	6,10	-
5.2	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolo cerâmico de 08 furos (dimensões nominais:15x19x63) assentamento em argamassa no traço 1:2:8(cimento, cal e areia)	m²	1.323,07	50,98	67.450,11		1.323,07	1.323,07	100,00%	-	67.450,11
5.3	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolo cerâmico de 08 furos (dimensões nominais:15x19x63) assentamento em argamassa no traço 1:2:8(cimento, cal e areia)	m²	-	63,74	0,00		-	-	100,00%	-	-
5.4	Alvenaria de vedação horizontal em bloco cerâmico de 06 furos (dimensões nominais:15x19x63) assentamento em argamassa no traço 1:2:8(cimento, cal e areia)	m³	759,16	74,06	56.223,39		759,16	759,16	100,00%	-	56.223,39

PROFESSOR EMERITO: FERNANDO SOUZA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EDUARDO DE OLIVEIRA JUNIOR
RUA DO COMÉRCIO, 247 - JARDIM
BOA VISTA - JAGUARIBE - CE

2/14

(1)

Fernando Souza
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211078363-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONVENIO: 11681/2014/FNDE

MEDIÇÃO Nº. 22

VALORES (R\$)

CONTRATO: 1.811.634,40

EMPRESA EXECUTORA:
WVI CONSTRUÇÕES LTDA

DATA: 01/08/2022

REQUISITO /REQUERIMENTO: 819.385,08

CONTRATO: 324.758,38

REQUISITO /REQUERIMENTO: 819.385,08

OBRA: CRECHE PROIMPRÁNCIA TIPO I NO BARRIO SOLO PALHO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CNPJ: 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

VALOR DA MEDIÇÃO: 97.502,81

VALOR ACUMULADO: 1.968.970,03

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	CONTRATUAL		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. ENE.	VALOR DA MEDIÇÃO		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
				P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		PERÍODO	ACUM. ANTERIOR		
5.5	Equipamento (pedra de alvenaria) em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm) assentado em argamassa (cimento e areia)	m	-	13,74	0,00	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
5.6	Obra de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	22,63	712,41	16.121,84	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
5.7	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolo cerâmico de 98 furos (dimensões nominais: 19x19x9) assentamento em argamassa no traço 1:2 (cimento, cal e areia)	m³	16,12	50,98	923,76	16,12	16,12	-	100,00%	-	923,76	923,76	923,76
					355.500,76						79.746,28	13.669,66	21.639,94
6	ESQUADRIAS												
6.1	Porta de madeira - Pm1 - 70x210, folha fixa com chapa metálica, incluem ferragens conforme projetos de esquadras	und	10,00	1.081,99	10.419,90	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
6.2	Porta de madeira - Pm2 - 60x210, com venezianas, incluem ferragens conforme projetos de esquadras	und	5,00	1.311,88	6.559,40	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
6.3	Porta de madeira - Pm3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluem ferragens conforme projetos de esquadras	und	4,00	1.197,11	4.788,44	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
6.4	Porta de madeira - Pm4 - 80x210, barra e chapa metálica, incluem ferragens conforme projetos de esquadras	und	6,00	1.197,11	7.182,66	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
6.5	Porta de madeira - Pm5 - 80x210, barra e chapa metálica, incluem ferragens conforme projetos de esquadras	und	10,00	1.197,11	11.971,10	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
6.6	Porta de madeira - Pm6 - 80x210, folha fixa, revestida com laminado decorativo, incluem ferragens conforme projeto de esquadras	und	15,00	190,10	3.041,80	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
6.7	Chapa metálica (alumínio) 0,9" x 0,5" x 10m para as portas - fornecimento e instalação	m²	11,20	45,15	505,68	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
6.8	FERRAGENS E ACESSÓRIOS												
6.8	Fechadura de embutir completa para portas internas	und	51,00	171,29	8.735,79	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
6.9	Porta de alumínio - PAl - 80x210 em chapa de alumínio e veneziana - conforme projetos de esquadras, incluem ferragens	m²	2,10	937,64	1.969,04	2,10	2,10	-	100,00%	-	1.969,04	1.969,04	1.969,04
6.10	Porta de abrir - PAZ - 80x210 em chapa de alumínio e veneziana - conforme projetos de esquadras, incluem ferragens	m²	1,68	937,64	1.575,24	1,68	1,68	-	100,00%	-	1.575,24	1.575,24	1.575,24
6.11	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio e veneziana - conforme projetos de esquadras, incluem ferragens	m²	6,72	937,64	6.300,94	6,72	6,72	-	100,00%	-	6.300,94	6.300,94	6.300,94
6.12	Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadras, inclusive ferragens	m²	113,40	937,64	106.428,38	85,05	28,35	-	100,00%	-	79.746,28	26.582,09	106.328,38
6.13	Porta de correr - PA5 - 280x210 com vidro conforme projeto de esquadras, inclusive ferragens	m²	5,04	719,19	3.624,72	5,04	5,04	-	100,00%	-	3.624,72	3.624,72	3.624,72
6.14	Porta de abrir - PA6 - 120x185 veneziana conforme projeto de esquadras, inclusive ferragens	m²	4,44	937,64	4.163,12	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
6.15	Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 veneziana conforme projeto de esquadras, inclusive ferragens	m²	5,25	937,64	4.922,61	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
6.16	PORTAS DE VIDRO												
6.16	Porta de vidro temperado - PV1 - 175x210, com ferragens conforme projeto de esquadras	und	1,00	3.155,50	3.155,50	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
6.17	Porta de vidro temperado - PV2 - 110x210, com ferragens conforme projeto de esquadras	und	1,00	3.155,50	3.155,50	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
6.18	Janela de alumínio - JA - 05, 200x105, completa conforme projeto de esquadras	m²	0,61	356,43	337,22	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
6.19	Janela de alumínio - JA - 01, 70x125, completa conforme projeto de esquadras - quilombo	m²	1,75	671,45	1.175,04	1,75	1,75	-	100,00%	-	1.175,04	1.175,04	1.175,04
6.20	Janela de alumínio - JA - 02, 110x145, completa conforme projeto de esquadras - quilombo	m²	1,60	671,45	1.074,32	1,60	1,60	-	100,00%	-	1.074,32	1.074,32	1.074,32
6.21	Janela de alumínio - JA - 03, 140x115, completa conforme projeto de esquadras	m²	3,22	580,48	1.888,13	3,22	3,22	-	100,00%	-	1.888,13	1.888,13	1.888,13
6.22	Janela de alumínio - JA - 04, 200x105, completa conforme projeto de esquadras	m²	2,03	621,45	1.263,04	2,03	2,03	-	100,00%	-	1.263,04	1.263,04	1.263,04
6.23	Janela de alumínio - JA - 05, 200x105, completa conforme projeto de esquadras	m²	2,10	580,48	1.237,91	2,10	2,10	-	100,00%	-	1.237,91	1.237,91	1.237,91
6.24	Janela de alumínio - JA - 06, 210x105, completa conforme projeto de esquadras - mezanino e inclinação vidro low incoher, espessura 6mm	m²	2,10	717,14	1.505,99	2,10	2,10	-	100,00%	-	1.505,99	1.505,99	1.505,99
6.25	Janela de alumínio - JA - 07, 210x175, completa conforme projeto de esquadras - mezanino e inclinação vidro low incoher, espessura 6mm	m²	12,60	717,14	9.035,96	12,60	12,60	-	100,00%	-	9.035,96	9.035,96	9.035,96

Françoise Elton Gomes de Brito
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
R. Manoel de Araújo, 150 - Centro - Jaguaribe - CE - CEP: 63.000-000

Françoise Elton Gomes de Brito
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878303-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONVENIO: MEDICAO No. 22

DATA: quarta-feira, 31 de agosto de 2022

VALORES (R\$)
CONTRATO: 1.811.834,40
ADITIVO: 326.759,28
REAJUSTE /REQUILIBRO: 819.365,88



OBRA: CRIAR PROFIANÇIA TIPO 1 NO BARRIO JOAO PAULO II NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE

EMPRESA EXECUTORA:
WVA CONSTRUÇÕES LTDA

PAR 11681/2014/FNDE

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

TOTAL: 2.055.759,72
MEDIÇÃO ACUMULADA: 1.068.970,03
SALDO: 986.789,71

VALOR DA MEDIÇÃO: 97.502,81

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	CONTRATUAL		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	VALOR DA MEDIÇÃO	
				P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
6,26	Janela de alumínio - 16 - 48x21h-100, completa conforme projeto de esquadrias - madeira - ar - incluído vidro low E, espessura 6mm	m²	6,30	717,14	4.517,98	6,30	6,30	-	100,00%	-	4.517,98
6,27	Janela de alumínio - 16 - 48x21h-100, completa conforme projeto de esquadrias - madeira - ar - incluído vidro low E, espessura 6mm	m²	16,80	717,14	13.553,95	16,80	16,80	-	100,00%	-	13.553,95
6,28	Janela de alumínio - 16 - 10 - 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - madeira - ar - incluído vidro low E, espessura 6mm	m²	2,10	717,14	1.505,99	2,10	2,10	-	100,00%	-	1.505,99
6,29	Janela de alumínio - 16 - 11 - 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - madeira - ar - incluído vidro low E, espessura 6mm	m²	6,30	717,14	4.517,98	6,30	6,30	-	100,00%	-	4.517,98
6,30	Janela de alumínio - 16 - 12 - 420x210, completa conforme projeto de esquadrias - madeira - ar - incluído vidro low E, espessura 6mm	m²	8,40	717,14	6.023,98	8,40	8,40	-	100,00%	-	6.023,98
6,31	Janela de alumínio - 16 - 13 - 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - madeira - ar - incluído vidro low E, espessura 6mm	m²	12,60	717,14	9.035,95	12,60	12,60	-	100,00%	-	9.035,95
6,32	Janela de alumínio - 16 - 14 - 550x100, completa conforme projeto de esquadrias - madeira - ar - incluído vidro low E, espessura 6mm	m²	33,60	717,14	24.095,90	33,60	33,60	-	100,00%	-	24.095,90
6,33	Janela de alumínio - 16 - 15 - 550x150, completa conforme projeto de esquadrias - madeira - ar - incluído vidro low E, espessura 6mm	m²	16,80	717,14	12.047,95	16,80	16,80	-	100,00%	-	12.047,95
6,34	Tela de nylon de proteção - base na esquadria	m²	20,25	59,96	1.214,19	-	-	20,25	0,00%	-	-
6,35	Vidro low E temperado incolor, espessura 6mm fornecimento e instalação	m²	10,70	331,34	3.544,34	-	-	10,70	0,00%	-	-
6,36	Vidro low E temperado incolor, espessura 6mm fornecimento e instalação	m²	21,28	550,99	1.1725,07	-	-	21,28	0,00%	-	-
6,37	ESPUMANTE - 400ml MANTALICO	m	145,20	331,49	48.133,35	-	-	145,20	0,00%	-	-
6,38	Chapa de aço galvanizada, inclusive pintura - fornecimento e instalação	m²	13,50	226,04	3.051,54	13,50	13,50	-	100,00%	-	3.051,54
7	SISTEMAS DE COBERTURA										
7,1	Estrutura metálica - aço	m³	1.410,46	80,01	112.850,90	1.410,46	1.410,46	-	100,00%	0,00	112.850,90
7,2	Tela sintética metálica - oniplex	m²	306,30	90,16	27.616,28	306,30	306,30	-	100,00%	-	27.616,28
7,3	Concreto em perfil ondulado de aço zincado	m³	1.104,16	349,13	385.495,38	1.104,16	1.104,16	-	100,00%	-	385.495,38
7,4	Cabo em chapa metálica N22, desenvolvimento de 50cm	m³	81,40	81,23	5.106,58	81,40	81,40	-	100,00%	-	5.106,58
7,5	Rudo em chapa de aço galvanizado n.24 desenvolvimento 25 cm	m	186,15	48,58	9.043,17	186,15	186,15	-	100,00%	-	9.043,17
7,6	Playdell(chapim) em concreto	m	270,20	28,66	8.022,50	270,20	270,20	-	100,00%	-	8.022,50
8	IMPERMEABILIZAÇÃO										
8,1	Impermeabilização com tinta betuminosa em laje, paredes, balneários	m²	707,67	8,15	5.787,51	707,67	707,67	-	100,00%	0,00	5.787,51
9	REVESTIMENTO INTERIORES E EXTERIORES										
9,1	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, pisos e platibanda	m³	4.164,46	3,10	298.749,95	4.164,46	4.164,46	-	100,00%	14.728,07	284.021,88
9,2	Emboço para paredes internas e externas nro 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0cm	m³	1.023,95	24,05	24.636,00	1.023,95	1.023,95	-	100,00%	-	24.636,00
9,3	Emboço para paredes internas, externas, pisos, nro 1:4:3 0,5cm	m³	3.140,51	38,30	120.281,53	3.140,51	3.140,51	-	100,00%	-	120.281,53
9,4	Revestimento cerâmico de paredes PDI IV - cerâmica 10x10 cm - ind - rejunte - corante preto - branca	m²	804,38	15,84	49.745,68	804,38	804,38	-	95,00%	4.450,75	45.294,93
9,5	Revestimento cerâmico de paredes PDI IV - cerâmica 10x10 cm - ind - rejunte - corante preto - branca	m²	9,02	87,03	785,01	9,02	9,02	-	95,00%	745,76	1.530,77
9,6	Revestimento cerâmico de paredes PDI IV - cerâmica 10x10 cm - ind - rejunte - corante preto - azul	m²	7,49	87,03	651,95	7,49	7,49	-	95,00%	619,26	1.271,21
9,7	Revestimento cerâmico de paredes PDI IV - cerâmica 10x10 cm - ind - rejunte - corante preto - branco	m²	22,01	87,03	1.915,53	22,01	22,01	-	95,00%	1.819,75	3.735,26
9,8	Revestimento cerâmico de paredes PDI IV - cerâmica 10x10 cm - ind - rejunte - corante preto - branco	m²	181,05	87,03	15.725,78	181,05	181,05	-	95,00%	7.090,55	8.635,23
9,9	Revestimento cerâmico de paredes PDI IV - cerâmica 10x10 cm - ind - rejunte - corante preto - amarelo	m²	498,01	87,03	7.257,45	498,01	498,01	-	95,00%	7.877,96	15.735,39
9,10	Rodo novo em madeira (laminas=12cm)	m	21,59	30,24	36.650,03	-	-	21,59	0,00%	-	36.650,03
9,11	Porto de grupo acionado estacionário - montagem e instalação	m	596,44	52,21	37.057,57	-	-	596,44	0,00%	-	37.057,57

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RUA...
CNPJ: 02.264.281/0001-13

4/14

FERNANDO DOS SANTOS SOARES
de Oliveira
RNP: 2.133.083.03-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VALORES (R\$)

CONTRATO: 1.611.834,40

ADITIVO: 324.759,36

ACAJUSTE /REQUERIDO: 819.365,96

TOTAL: 2.955.759,74

MEDICAO ACUMULADA: 1.968.970,03

SALDO: 986.789,71



44 CONSTRUTORA

97.502,81

VALOR DA MEDIÇÃO: 3.039,46

VALORES (R\$)

PERIODO: 1.206,52

ACUM. ANTERIOR: 32.830,55

ACUM. ATUAL: 34.654,48

OBRA: CRECHE PROMONCANCIA TIPO I NO BARRIO JOAO PAULO II NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	CONTRATUAL		P. TOTAL 06	PERIODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. R%	VALOR DA MEDIÇÃO	
				P. UNIT. R\$	P. UNIT. R\$			ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		SALDO	PERIODO
10.9	10.9	m²	22,68	196,11	3.649,77	1.185,08	1.185,08	100,00%	0,00%	0,00%	3.649,77	3.649,77
10.10	10.10	m	95,70	94,55	9.048,44	667,22	667,22	100,00%	0,00%	0,00%	9.048,44	9.048,44
10.11	10.11	m	1,77	146,25	258,86	1,77	1,77	100,00%	0,00%	0,00%	258,86	258,86
10.12	10.12	m³	492,41	76,18	17.815,39	492,41	492,41	100,00%	0,00%	0,00%	17.815,39	17.815,39
10.13	10.13	m³	28,22	28,78	755,73	28,22	28,22	100,00%	0,00%	0,00%	755,73	755,73
10.14	10.14	m²	140,93	55,94	7.813,16	140,93	140,93	100,00%	0,00%	0,00%	7.813,16	7.813,16
10.15	10.15	m²	4,86	129,65	605,80	4,86	4,86	100,00%	0,00%	0,00%	605,80	605,80
10.16	10.16	m	310,28	39,65	11.095,60	310,28	310,28	100,00%	0,00%	0,00%	11.095,60	11.095,60
10.17	10.17	m²	7,60	88,94	675,94	7,60	7,60	100,00%	0,00%	0,00%	675,94	675,94
10.18	10.18	m²	416,68	19,25	8.021,09	416,68	416,68	100,00%	0,00%	0,00%	8.021,09	8.021,09
11.1	11.1	m²	2.489,11	20,91	52.047,29	2.489,11	2.489,11	100,00%	0,00%	0,00%	52.047,29	52.047,29
11.2	11.2	m²	2.489,11	15,61	38.855,61	2.489,11	2.489,11	100,00%	0,00%	0,00%	38.855,61	38.855,61
11.3	11.3	m²	498,03	13,94	6.953,52	498,03	498,03	100,00%	0,00%	0,00%	6.953,52	6.953,52
11.4	11.4	m²	165,75	23,61	3.913,35	165,75	165,75	100,00%	0,00%	0,00%	3.913,35	3.913,35
11.5	11.5	m²	2.942,5	23,76	5.967,18	2.942,5	2.942,5	100,00%	0,00%	0,00%	5.967,18	5.967,18
11.6	11.6	m²	498,03	23,76	11.834,54	498,03	498,03	100,00%	0,00%	0,00%	11.834,54	11.834,54
11.7	11.7	m²	498,03	6,28	15.631,61	498,03	498,03	100,00%	0,00%	0,00%	15.631,61	15.631,61
11.8	11.8	m²	2.489,11	76,24	18.279,30	2.489,11	2.489,11	100,00%	0,00%	0,00%	18.279,30	18.279,30
11.9	11.9	m²	651,40	7,54	4.911,56	651,40	651,40	100,00%	0,00%	0,00%	4.911,56	4.911,56
11.10	11.10	m²	89,73	20,91	1.876,25	89,73	89,73	100,00%	0,00%	0,00%	1.876,25	1.876,25
11.11	11.11	m²	89,73	15,61	1.400,69	89,73	89,73	100,00%	0,00%	0,00%	1.400,69	1.400,69
12.1	12.1	und	26,00	3,73	96,98	26,00	26,00	100,00%	0,00%	0,00%	96,98	96,98
12.2	12.2	und	45,00	9,19	413,55	45,00	45,00	100,00%	0,00%	0,00%	413,55	413,55
12.3	12.3	und	26,00	20,04	521,04	26,00	26,00	100,00%	0,00%	0,00%	521,04	521,04
12.4	12.4	und	15,00	4,25	63,75	15,00	15,00	100,00%	0,00%	0,00%	63,75	63,75
12.5	12.5	und	1,00	1,50	1,50	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%	1,50	1,50
12.6	12.6	und	1,00	1,50	1,50	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%	1,50	1,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

FATURA Nº 001/2022
Emissão: 08/08/2022
RFB Nº 001/2022-9

OBRA: CRECHE PROMUNFÂNCIA TIPO I NO BARRIO JOÃO PAULO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

EMPRESA EXECUTORA: WM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 02.364.181/0001-13

CONVENÇÃO: PAR 11681/2014/FNDE
DATA: 01/08/2022 A 31/08/2022

MEDIÇÃO Nº. 22
PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022
TOTAL: 986.786,71
VALOR DA MEDIÇÃO: 97.502,61

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	CONTRATUAL		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. R%*	VALORES (R\$)		
				P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
12,7	Adaptador soldavel com flange hve para caixa d'agua - 100mm - 3/4", fornecimento e instalação	und	4,00	502,36	2.009,44		4,00	4,00	100,00%		2.009,44	2.009,44
12,8	Adaptador soldavel com flange hve para caixa d'agua - 85mm - 3", fornecimento e instalação	und	4,00	359,05	1.436,20		4,00	4,00	100,00%		1.436,20	1.436,20
12,9	Adaptador soldavel com flange hve para caixa d'agua - 50mm - 1/2", fornecimento e instalação	und	1,00	23,00	23,00		1,00	1,00	100,00%		23,00	23,00
12,10	Adaptador sol. Curto com bolha-reesa para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação	und	4,00	52,73	210,92		4,00	4,00	100,00%		210,92	210,92
12,11	Adaptador sol. Curto com bolha-reesa para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	und	3,00	3,98	11,94		3,00	3,00	100,00%		11,94	11,94
12,12	Adaptador sol. Curto com bolha-reesa para registro - 25mm - 1/4", fornecimento e instalação	und	77,00	3,98	306,46		77,00	77,00	100,00%		306,46	306,46
12,13	Adaptador sol. Curto com bolha-reesa para registro - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	und	2,00	5,63	11,22		2,00	2,00	100,00%		11,22	11,22
12,14	Adaptador sol. Curto com bolha-reesa para registro - 50mm - 1 - 1/2", fornecimento e instalação	und	36,00	11,64	419,04		36,00	36,00	100,00%		419,04	419,04
12,15	Adaptador sol. Curto com bolha-reesa para registro - 80mm - 2", fornecimento e instalação	und	16,00	22,80	364,80		16,00	16,00	100,00%		364,80	364,80
12,16	Adaptador sol. Curto com bolha-reesa para registro - 75mm - 2 - 1/2", fornecimento e instalação	und	4,00	37,36	149,44		4,00	4,00	100,00%		149,44	149,44
12,17	Bolha-reesa sol. Curto com bolha-reesa para registro - 85mm - 1", fornecimento e instalação	und	4,00	52,73	210,92		4,00	4,00	100,00%		210,92	210,92
12,18	Bolha de redução sol. Curta 110 - 85mm - 3", fornecimento e instalação	und	2,00	71,01	142,02		2,00	2,00	100,00%		142,02	142,02
12,19	Bolha de redução sol. Curta 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	und	1,00	8,44	8,44		1,00	1,00	100,00%		8,44	8,44
12,20	Bolha de redução sol. Curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	und	21,00	0,98	22,54		21,00	21,00	100,00%		22,54	22,54
12,21	Bolha de redução sol. Curta 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	und	3,00	17,29	51,87		3,00	3,00	100,00%		51,87	51,87
12,22	Bolha de redução sol. Curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	und	6,00	17,95	107,70		6,00	6,00	100,00%		107,70	107,70
12,23	Bolha de redução sol. Curta 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	und	27,00	5,13	138,51		27,00	27,00	100,00%		138,51	138,51
12,24	Bolha de redução sol. Curta 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	und	5,00	8,81	44,05		5,00	5,00	100,00%		44,05	44,05
12,25	Bolha de redução sol. Curta 60mm - 25mm, fornecimento e instalação	und	5,00	15,73	78,65		5,00	5,00	100,00%		78,65	78,65
12,26	Bolha de redução sol. Curta 85mm - 50mm, fornecimento e instalação	und	4,00	21,45	85,80		4,00	4,00	100,00%		85,80	85,80
12,28	Bolha 45 soldavel - 25mm, fornecimento e instalação	und	6,00	3,34	20,04		6,00	6,00	100,00%		20,04	20,04
12,29	Bolha 45 soldavel - 32mm, fornecimento e instalação	und	2,00	5,38	10,76		2,00	2,00	100,00%		10,76	10,76
12,30	Bolha 45 soldavel - 50mm, fornecimento e instalação	und	2,00	9,31	18,62		2,00	2,00	100,00%		18,62	18,62
12,31	Bolha 45 soldavel - 75mm, fornecimento e instalação	und	2,00	8,45	16,90		2,00	2,00	100,00%		16,90	16,90
12,32	Bolha 45 soldavel - 85mm, fornecimento e instalação	und	2,00	28,76	57,52		2,00	2,00	100,00%		57,52	57,52
12,33	Bolha 90 soldavel - 110mm, fornecimento e instalação	und	7,00	4,71	32,97		7,00	7,00	100,00%		32,97	32,97
12,34	Bolha 90 soldavel - 20mm, fornecimento e instalação	und	3,00	4,71	14,13		3,00	3,00	100,00%		14,13	14,13
12,35	Bolha 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalação	und	149,00	5,55	826,95		149,00	149,00	100,00%		826,95	826,95
12,36	Bolha 90 soldavel - 32mm, fornecimento e instalação	und	2,00	7,38	14,76		2,00	2,00	100,00%		14,76	14,76
12,37	Bolha 90 soldavel - 50mm, fornecimento e instalação - preço reajustado	und	10,00	8,08	80,80		10,00	10,00	100,00%		80,80	80,80
12,38	Bolha 90 soldavel - 50mm, fornecimento e instalação - preço reajustado	und	9,00	11,84	106,56		9,00	9,00	100,00%		106,56	106,56
12,39	Bolha 90 soldavel - 60mm, fornecimento e instalação	und	11,00	32,76	360,36		11,00	11,00	100,00%		360,36	360,36
12,40	Bolha 90 soldavel - 65mm, fornecimento e instalação	und	2,00	69,40	138,80		2,00	2,00	100,00%		138,80	138,80
12,41	Bolha 90 soldavel - 85mm, fornecimento e instalação - preço reajustado	und	5,00	101,78	508,90		5,00	5,00	100,00%		508,90	508,90
12,42	Bolha de redução 90 soldavel - 32 mm - 25mm, fornecimento e instalação	und	2,00	14,51	29,02		2,00	2,00	100,00%		29,02	29,02
12,43	Bolha de redução 90 soldavel - 32 mm - 25mm, fornecimento e instalação	und	2,00	64,95	129,90		2,00	2,00	100,00%		129,90	129,90
12,44	Te 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalação	und	32,00	7,71	246,72		32,00	32,00	100,00%		246,72	246,72
12,45	Te 90 soldavel - 32mm, fornecimento e instalação	und	1,00	7,98	7,98		1,00	1,00	100,00%		7,98	7,98
12,46	Te 90 soldavel - 50mm, fornecimento e instalação	und	13,00	13,28	172,64		13,00	13,00	100,00%		172,64	172,64
12,47	Te 90 soldavel - 75mm, fornecimento e instalação	und	3,00	10,47	31,41		3,00	3,00	100,00%		31,41	31,41
12,48	Te 90 soldavel - 85mm, fornecimento e instalação	und	8,00	30,49	243,92		8,00	8,00	100,00%		243,92	243,92
12,49	Te 90 soldavel - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	und	2,00	8,44	16,88		2,00	2,00	100,00%		16,88	16,88
12,50	Te 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação - preço reajustado	und	15,00	13,40	201,00		15,00	15,00	100,00%		201,00	201,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RUA DO COMÉRCIO, 100 - JAGUARIBE - CE
CEP: 53.000-000

6/14

FORNECEDOR: WM CONSTRUÇÕES LTDA
RUA OLÍMPIA, 100 - JAGUARIBE - CE
CEP: 53.000-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VALORES (R\$)

ORÇ: CRECHE PROINFANCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

EMPRESA EXECUTORA:
WMI CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 02.364.781/0001-13

CONVENIO:
PAR 11681/2014/FNDE
DATA:
01/08/2022 A 31/08/2022

MEDIÇÃO No. 22
CONTRATO: 1.811.034,40
ADITVO: 324.759,36
REQUISITE /REQUISIBRO: 819.305,98
TOTAL: 3.055.750,74
MEDIÇÃO ACUMULADA: 1.968.970,03

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022
SALDO: 966.780,71
97.502,81

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	VALOR DA MEDIÇÃO		ACUM. ATUAL
							ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	
13.0	Chuva de areia sem grelha 80x60cm	und	20,00	71,45	1.429,00		20,00	20,00	-	100,00%	-	1.429,00	1.429,00
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA				56.413,08						0,00	31.208,37	31.208,37
14.1	Chuva fechada 150x150x50mm	und	19,00	30,38	577,22		-	-	19,00	0,00%	-	-	-
14.2	Chuva fechada 150x150x75mm	und	1,00	70,86	70,86		-	-	1,00	0,00%	-	-	-
14.3	Sabo alvejante, PVC 100x100x40mm	m	30,00	11,68	350,40		-	-	30,00	0,00%	-	-	-
14.4	Terminal de ventilação serie normal 50mm	m	39,00	6,49	253,11		-	-	39,00	100,00%	-	311,11	311,11
14.5	Tubo PVC rígido 100mm, fornecimento e instalação	m	185,60	35,99	6.679,74		185,60	185,60	-	100,00%	6.679,74	6.679,74	6.679,74
14.6	Tubo PVC rígido 40mm, fornecimento e instalação	m	118,87	12,90	1.533,42		118,87	118,87	-	100,00%	1.533,42	1.533,42	1.533,42
14.7	Tubo PVC rígido 50mm, fornecimento e instalação	m	189,90	18,06	3.428,29		189,90	189,90	-	100,00%	3.238,29	3.238,29	3.238,29
14.8	Tubo PVC rígido 75mm, fornecimento e instalação	m	186,95	27,13	5.072,87		186,95	186,95	-	100,00%	4.082,87	4.082,87	4.082,87
14.9	Tubo PVC rígido 25mm, fornecimento e instalação	m	37,13	123,48	4.581,11		37,13	37,13	-	100,00%	1.411,11	1.411,11	1.411,11
14.10	Chuva de gordura SIMPLES	und	2,00	123,48	246,96		-	-	2,00	100,00%	246,96	246,96	246,96
14.11	CAIXA DE ESPECÇÃO ESGOTO	und	17,00	315,35	5.360,95		17,00	17,00	-	100,00%	5.360,95	5.360,95	5.360,95
14.12	CAIXA DE PASSAGEM MODULARIA	und	1,00	1.342,28	1.342,28		1,00	1,00	-	100,00%	1.342,28	1.342,28	1.342,28
14.13	Suniflore em alvenaria 2,40x2,40m	und	1,00	2.108,20	2.108,20		-	-	1,00	0,00%	-	-	-
14.14	Fossa séptica 2,30x2,30m	und	1,00	1.801,96	1.801,96		-	-	1,00	0,00%	-	-	-
14.15	Bucha de redução PVC kerpa 50mm-40	und	38,00	5,75	218,50		38,00	38,00	-	100,00%	218,50	218,50	218,50
14.16	Curva PVC 45 - 40mm - fornecimento e instalação	und	97,00	5,01	485,97		97,00	97,00	-	100,00%	485,97	485,97	485,97
14.17	Curva PVC 90 - 75mm - fornecimento e instalação	und	13,00	18,00	234,00		13,00	13,00	-	100,00%	234,00	234,00	234,00
14.18	Curva PVC 90 curta - 75mm - fornecimento e instalação	und	24,00	20,73	497,52		24,00	24,00	-	100,00%	497,52	497,52	497,52
14.19	Budão PVC 45 - 100mm - fornecimento e instalação	und	7,00	14,55	101,85		7,00	7,00	-	100,00%	101,85	101,85	101,85
14.20	Budão PVC 45 - 75mm - fornecimento e instalação	und	9,00	11,84	106,56		9,00	9,00	-	100,00%	106,56	106,56	106,56
14.21	Budão PVC 45 - 50mm - fornecimento e instalação	und	23,00	7,05	162,15		23,00	23,00	-	100,00%	162,15	162,15	162,15
14.22	Budão PVC 45 - 40mm - fornecimento e instalação	und	50,00	5,21	260,50		50,00	50,00	-	100,00%	260,50	260,50	260,50
14.23	Budão PVC 90 - 100mm - fornecimento e instalação	und	26,00	15,01	390,26		26,00	26,00	-	100,00%	390,26	390,26	390,26
14.24	Budão PVC 90 - 75mm - fornecimento e instalação	und	2,00	8,44	16,88		2,00	2,00	-	100,00%	16,88	16,88	16,88
14.25	Budão PVC 90 - 40mm - fornecimento e instalação	und	19,00	5,03	95,57		19,00	19,00	-	100,00%	95,57	95,57	95,57
14.26	Budão PVC 90 com anel para espigo secundário - 40mm - 1/2" - fornecimento e instalação	und	65,00	5,03	326,95		65,00	65,00	-	100,00%	326,95	326,95	326,95
14.28	Junção PVC amples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	und	25,00	46,93	1.173,25		25,00	25,00	-	100,00%	1.173,25	1.173,25	1.173,25
14.29	Junção PVC amples 100mm-75mm - fornecimento e instalação	und	2,00	44,29	88,58		2,00	2,00	-	100,00%	88,58	88,58	88,58
14.30	Junção PVC amples 100mm-40mm - fornecimento e instalação	und	19,00	46,36	881,64		19,00	19,00	-	100,00%	881,64	881,64	881,64
14.31	Junção PVC amples 50mm-75mm - fornecimento e instalação	und	3,00	30,39	91,17		3,00	3,00	-	100,00%	91,17	91,17	91,17
14.32	Junção PVC amples 75mm-50mm - fornecimento e instalação	und	2,00	30,39	60,78		2,00	2,00	-	100,00%	60,78	60,78	60,78
14.33	Redução esocêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação	und	6,00	8,81	52,86		6,00	6,00	-	100,00%	52,86	52,86	52,86
14.34	Redução esocêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação	und	5,00	6,26	31,30		5,00	5,00	-	100,00%	31,30	31,30	31,30
14.35	Te PVC 45 - 40mm - fornecimento e instalação	und	1,00	11,53	11,53		1,00	1,00	-	100,00%	11,53	11,53	11,53
14.36	Te PVC 45 - 40mm - fornecimento e instalação	und	19,00	11,53	219,07		19,00	19,00	-	100,00%	219,07	219,07	219,07
14.37	Te PVC 45 - 40mm - fornecimento e instalação	und	31,00	37,56	1.164,36		31,00	31,00	-	100,00%	1.164,36	1.164,36	1.164,36
14.38	Te PVC 45 - 40mm - fornecimento e instalação	und	2,00	87,76	175,52		2,00	2,00	-	100,00%	175,52	175,52	175,52
14.39	Te PVC 45 - 40mm - fornecimento e instalação	und	18,00	18,94	340,92		18,00	18,00	-	100,00%	340,92	340,92	340,92
14.40	Te PVC 45 - 40mm - fornecimento e instalação	und	4,00	28,04	112,16		4,00	4,00	-	100,00%	112,16	112,16	112,16
15	LOUÇAS E MERTAL				56.790,47						0,00	30.055,50	30.055,50
15.1	Bacia sanitária Vogue plus, Linha conforto com abertura, cor Branco gelo, conigo p/51,DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bacia de porcelana para bacia sanitária convencional, código sp p.11, DECA, ou equivalente com acessórios	und	2,00	1.307,24	2.614,48		-	-	2,00	0,00%	-	-	-
15.2	Bacia sanitária convencional, código sp p.11, DECA, ou equivalente com acessórios	und	4,00	315,08	1.260,32		-	-	4,00	0,00%	-	-	-
15.3	Bacia sanitária convencional, código sp p.11, DECA, ou equivalente com acessórios	und	20,00	599,86	11.997,20		-	-	20,00	0,00%	-	-	-
15.4	Wavão de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado, fornecimento e instalação	und	25,00	386,75	10.055,50		25,00	25,00	-	100,00%	10.055,50	10.055,50	10.055,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
JAGUARIBE - CE

8/14

EMPRESA CONTRATADA
WMI CONSTRUÇÕES LTDA
RUA... 711
RNF... 0300-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

EMPRESA EXECUTORA:
WH CONSTRUÇÕES LTDA

CONVÊNIO:

MEDICAO No. 22

VALORES (R\$)



OBRA: CRECHE PROMINÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOAO PAULO II NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE.

CNPJ: 02.384.181/0001-13

PAR 11681/2014/FNDE

DATA:
quarta-feira, 31 de agosto de 2022

CONTATO: 1.6311.634,40
ADITIVO 334.759,38
REAJUSTE 819.365,98
TOTAL: 2.055.759,74
MEDICAO ACUMULADO: 1.966.970,03

VALOR DA MEDIÇÃO: 97.502,43

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	CONTRATUAL		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. R%	VALORES (R\$)							
				P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		SALDO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL				
15,5	Assento políester com abertura horizontal vogue plus, firme conforto, com brace-gel, espuma injetada Izy, código AB 01 DECA	und	2,00	991,76	1.983,52				0,00%								
15,6	Assento injetado Izy, código AB 01 DECA	und	4,00	34,10	136,40				0,00%								
15,7	Papeleira Médica Alaba Izy, código 2020.c17 DECA equivalente	und	26,00	24,96	688,56				0,00%								
15,8	Quilha elétrica com regulador e desligação Izy código 1984.c37-art.c1 DECA ou equivalente	und	4,00	146,45				0,00%									
15,9	Lavatório de canto suspenso com mesa, Alaba Izy código 1101.117 DECA ou equivalente, com valvula está e entrada fervedor com rede	und	4,00	113,76	455,04				0,00%								
15,10	Quilha elétrica com regulador Izy, código 1984.c37-art.c1 DECA ou equivalente	und	6,00	133,45	800,70				0,00%								
15,11	Caba de embutir oval, cor branco gel, código 137 DECA, ou equivalente em bancada e complementar (espelhos, sifão e esgote) fervedor com valvula elétrica branca	und	22,00	156,59	3.444,98				0,00%								
15,12	Caba hidrante 3/4" profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, com arête com para br. código 1172.117.c.1, ou equivalente em metal cromado tipo americano 3/4" x 1/2"	und	3,00	150,18	480,54				0,00%								
15,13	Caba inox embutir 40x40x17cm, caba 3, bancada inox horizontal, com valvula, FRANGE, para br. código 1172.117.c.1, ou equivalente em metal cromado tipo americano 3/4" x 1/2" para pia - brindeamento e instalação	und	15,00	356,13	5.341,95				0,00%								
15,14	Dispersor saboneteira linha excelence, código 7009, melhoramento ou equivalente	und	26,00	18,30	475,80				0,00%								
15,15	Dispersor saboneteira linha excelence, código 7007, melhoramento ou equivalente	und	26,00	18,99	493,74				0,00%								
15,16	Barra de apoio, Alaba, código 2110.1080.E5C, aço inox polido, DECA, ou equivalente	und	8,00	29,71	237,68				0,01%								
15,17	Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido, caba ou equivalente	und	4,00	14,30	57,20				0,00%								
15,18	Barra de apoio de cantoneiro PIV, em T, Alaba código 2115.115.C	und	1,00	76,31	76,31				0,00%								
15,19	144cm mecânica com pinha azul para broca de cimento e concreto Kifantil 4-1	und	20,60	105,94	2.182,36				0,00%								
15,20	Banheira embutir em plástico tipo PVC 77x45x20cm, burilado ou equivalente	und	4,00	540,95	2.163,80				0,00%								
15,21	Banheira elétrica Kenney, LORENZETTI ou equivalente	und	2,00	243,46	486,92				0,00%								
15,22	Torneira elétrica fonei maxt, com mangueira plástica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente	und	4,00	252,54	1.010,16				0,00%								
15,23	Torneira escaleamento para regulador pequeno Alaba Izy, código 4800.c17-pp-DECA ou equivalente (branco) deca ou equivalente	und	15,00	149,99	2.249,85				0,00%								
15,24	Torneira para cozinha de mesa lica movel Izy código 1167.c17 DECA ou equivalente	und	15,00	141,18	2.117,70				0,00%								
15,25	Torneira de parede de uso geral para jardim ou banheira	und	11,00	21,06	231,66				0,00%								
15,26	Torneira para lavatório de mesa lica lica Izy, código 1193, Dece ou equivalente	und	12,00	70,54	846,48				0,00%								
15,27	Chuveiro maxi ducha, LORENZETTI, com mangueira plástica/desvedador para duchas e ducha, código 1172.117.c.1, ou equivalente	und	15,00	88,49	1.327,35				0,00%								
15,28	Torneira grande (60 L) com bico gel, código 1033, DECA ou equivalente (incluindo torneira cromada)	und	7,00	516,61	3.616,27				0,00%								
38	INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTIVEL				3.616,27												
16,1	Adubo para Control de GLP, em concreto	m³	1,42	412,89	586,30				100,00%								
16,2	Tubo medidor para ventilação com regulador em alumínio	m	4,18	808,21	3.366,74				100,00%								
16,3	Equipamento de conexão 3/4"	m	42,00	13,34	560,28				100,00%								
16,4	Fla antirretorno Smezzion (2 camadas)	m	3,00	30,76	92,28				100,00%								
16,5	Valvula esfera O 1/4" NPT 300	und	4,00	63,70	254,80				0,00%								
16,6	União 3/4" NPT 300	und	3,00	2,63	7,89				0,00%								
16,8	Niple 1/2" NPT 300	und	6,00	52,28	313,68				0,00%								
16,9	Niple 1/2" NPT 300	und	4,00	11,28	45,12				0,00%								
16,10	Niple 1/2" NPT 300	und	4,00	29,96	119,84				0,00%								
16,11	Redução 1/2" x 1/4"	und	1,00	2,96	10,12				100,00%								
16,12	Redução 1/2" x 1/4"	und	1,00	4,78	4,78				100,00%								

RECEBIDA EM 01/09/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

8/14

RECEBIDA EM 01/09/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

EMPRESA EXECUTORA:
WM CONSTRUÇÕES LTDA

CONVÊNIO:
PAR 11681/2014/FINDE

VALORES (R\$)
CONTRATO: 1.811.674,40
ADITIVO: 324.759,26
REAJUSTE /REQUILIBRIO: 819.365,98



OBRA: CRECHE PROMEMÁNCIA TIPO I NO BARRIO SÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CNPJ: 02.364.281/0001-13

DATA: quarta-feira, 31 de agosto de 2012
PERÍODO: 01/08/2012 A 31/08/2012

TOTAL: 2.055.759,74
MEDIÇÃO ACUMULADA: 986.789,73

VALOR DA MEDIÇÃO: 97.502,61

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	CONTRATUAL		P. TOTAL RS	PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		Perc. %	VALOR DA MEDIÇÃO	
				P. UNIT. R\$	P. UNIT. R\$			ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
16.12	Luna de redução 3/4 x 1/2"	und	2,00	5,24	13,48	2,00	-	2,00	2,00	100,00%	-	12,48
16.14	Luna de redução 1/2 x 1/2"	und	2,00	0,75	1,50	2,00	-	2,00	2,00	100,00%	-	1,50
16.15	Reduzido 1/2" met 100	und	2,00	5,00	10,00	2,00	-	2,00	2,00	100,00%	-	10,00
16.16	Regulador 1º estágio com manômetro	und	1,00	45,23	45,23	1,00	-	1,00	1,00	100,00%	-	45,23
16.17	Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi	m	1,00	74,54	74,54	1,00	-	1,00	1,00	100,00%	-	74,54
16.18	Mangueteo flexível	m	2,00	17,56	35,12	2,00	-	2,00	2,00	100,00%	-	35,12
16.20	Regulador 2º estágio com equlpro	und	2,00	45,23	90,46	2,00	-	2,00	2,00	100,00%	-	90,46
16.21	Piça de estabilização em PVC cod 1 - (3489348) perfilo flangeado	und	2,00	86,58	86,58	2,00	-	2,00	2,00	100,00%	-	86,58
16.22	Piça de estabilização em PVC cod 5 - (3489348) perfilo inflavel	und	1,00	86,58	86,58	1,00	-	1,00	1,00	100,00%	-	86,58
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO				562.844,48						0,00	9.136,03
17.1	Extintor 8kg - 6kg	und	7,00	257,51	1.802,57	7,00	-	7,00	7,00	100,00%	-	1.802,57
17.2	Extintor 12kg - 6kg	und	1,00	879,05	879,05	1,00	-	1,00	1,00	100,00%	-	879,05
17.3	Coloado de galvanizado 2 1/2"	und	2,00	37,61	75,22	2,00	-	2,00	2,00	100,00%	-	75,22
17.4	Coloado 45 galvanizado 2 1/2"	und	7,00	37,61	263,27	7,00	-	7,00	7,00	100,00%	-	263,27
17.5	Tubo aço carbono 2 1/2"	und	1,25	175,10	218,88	1,25	-	1,25	1,25	100,00%	-	218,88
17.6	Miple duplo aço galvanizado 2 1/2"	und	10,00	61,63	616,30	10,00	-	10,00	10,00	100,00%	-	616,30
17.7	Tubo aço galvanizado 2 1/2"	und	4,00	159,40	637,60	4,00	-	4,00	4,00	100,00%	-	637,60
17.8	Manopla 1/2" x 1/2"	und	90,96	154,50	14.042,94	90,96	-	90,96	90,96	100,00%	-	14.042,94
17.9	Adaptador 1/2" - rosca redonda 2 1/2" 3/8" com chave para conexão de manopla tipo star capelo - duplo 1 1/2 x 1 1/2"	und	2,00	602,63	1.205,26	2,00	-	2,00	2,00	100,00%	-	1.205,26
17.10	Equipe joia sobrio 1 1/2" - 16mm	und	3,00	89,20	267,60	3,00	-	3,00	3,00	100,00%	-	267,60
17.11	Equipe joia sobrio 1 1/2" - 16mm	und	3,00	432,89	1.298,67	3,00	-	3,00	3,00	100,00%	-	1.298,67
17.12	Miple parafuso em ferro maleável 2 1/2"	und	4,00	51,63	206,52	4,00	-	4,00	4,00	100,00%	-	206,52
17.13	Reduzido giratoria tipo Star - 2 1/2 x 1 1/2"	und	3,00	177,78	533,34	3,00	-	3,00	3,00	100,00%	-	533,34
17.14	Reduzido globo 2 1/2" - 45	und	3,00	248,94	746,82	3,00	-	3,00	3,00	100,00%	-	746,82
17.15	Arquivo cego com contrate tipo star 1 1/2"	und	5,00	304,54	1.522,70	5,00	-	5,00	5,00	100,00%	-	1.522,70
17.16	Arquivo de tremado webcal 2 1/2"	und	5,00	480,00	2.400,00	5,00	-	5,00	5,00	100,00%	-	2.400,00
17.17	Arquivo de tremado webcal 2 1/2"	und	2,00	274,50	549,00	2,00	-	2,00	2,00	100,00%	-	549,00
17.18	Arquivo de tremado webcal 2 1/2"	und	4,00	474,53	1.898,12	4,00	-	4,00	4,00	100,00%	-	1.898,12
17.19	Arquivo de tremado webcal 2 1/2"	und	8,00	26,96	215,68	8,00	-	8,00	8,00	100,00%	-	215,68
17.20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO											
17.21	Manômetro de emergência comhídrica flangeado Pv de 1 hora	und	2,00	26,96	53,92	2,00	-	2,00	2,00	100,00%	-	53,92
17.22	Manômetro no piso - 1x 1m para extintor	und	3,00	3.627,98	10.883,94	3,00	-	3,00	3,00	100,00%	-	10.883,94
17.23	Manômetro no piso - 1x 1m para extintor	und	2,00	26,96	53,92	2,00	-	2,00	2,00	100,00%	-	53,92
17.24	Conjuntor monobomba trifásica Bx-21 R 1 1/2 3 CV	und	1,00	7.235,98	7.235,98	1,00	-	1,00	1,00	100,00%	-	7.235,98
17.25	Piça de estabilização em PVC cod 46 - (3489348) perfilo de bordado	und	2,00	86,58	173,16	2,00	-	2,00	2,00	100,00%	-	173,16
17.26	Piça de estabilização em PVC cod 47 - (3169158) Manopla "star"	und	1,00	86,58	86,58	1,00	-	1,00	1,00	100,00%	-	86,58
17.27	Piça de estabilização em PVC cod 17 - (3169158) Manopla "star"	und	3,00	299,74	899,22	3,00	-	3,00	3,00	100,00%	-	899,22
17.28	Piça de estabilização em PVC cod 263 - (3400310) Extintor de incendio	und	8,00	86,58	692,64	8,00	-	8,00	8,00	100,00%	-	692,64
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V				238.743,88						0,00	55.572,79
18.1	Quadro de distribuição de embudo completo, (para 08 disjuntor monopolares, com berramento para as fases neutro e para proteção, pintura eletrostática epoxi cor bege, 430x180x70mm) - 220V	und	2,00	449,80	899,60	2,00	-	2,00	2,00	100,00%	-	899,60
18.2	Quadro de distribuição de embudo completo, (para 18 disjuntor monopolares, com berramento para as fases neutro e para proteção, pintura eletrostática epoxi cor bege, 430x180x70mm) - 220V	und	3,00	449,80	1.349,40	3,00	-	3,00	3,00	100,00%	-	1.349,40
18.3	Quadro de distribuição de embudo completo, (para 24 disjuntor monopolares, com berramento para as fases neutro e para proteção, pintura eletrostática epoxi cor bege, 430x180x70mm) - 220V	und	2,00	497,95	995,90	2,00	-	2,00	2,00	100,00%	-	995,90
18.4	Disjuntor 100A - 100A - 220V	und	1,00	820,76	820,76	1,00	-	1,00	1,00	100,00%	-	820,76
18.5	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	und	23,00	14,18	326,14	23,00	-	23,00	23,00	100,00%	-	326,14
18.6	Disjuntor unipolar termomagnético 16A	und	7,00	14,18	99,26	7,00	-	7,00	7,00	100,00%	-	99,26
18.7	Disjuntor unipolar termomagnético 25A	und	19,00	14,18	269,42	19,00	-	19,00	19,00	100,00%	-	269,42
18.8	Disjuntor unipolar termomagnético 32A	und	26,00	14,18	368,68	26,00	-	26,00	26,00	100,00%	-	368,68
18.9	Disjuntor tripolar termomagnético 25A	und	4,00	95,20	380,80	4,00	-	4,00	4,00	100,00%	-	380,80

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
JAGUARIBE - CE

10/14

FORMULÁRIO DE MEDIÇÃO
REVISÃO 01/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

EMPRESA EXECUTORA:
WM CONSTRUÇÕES LTDA

CONVENIO:
PAR 11081/2014/FNDE

VALORES (R\$)
CONTRATO: 1.011.634,40
ADITIVO: 324.759,36
REQUISIÇÃO: 619.385,06



ORÇ. CANCELADO PROEMPANCA TIPO 1 NO BARRIO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIPE - CE.

CHRFZ: 02364381/0001-13

DATA: quarta-feira, 31 de agosto de 2022
PERÍODO: 01/08/2022 a 31/08/2022

VALOR DA MEDIÇÃO: 1.968.970,03
VALORES (R\$)
TOTAL: 2.955.759,74
MEDIÇÃO ACUMULADA: 986.789,73
SALDO: 87.502,81

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT.	CONTRATUAL		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
				9. UNID. R\$	9. TOTAL R\$		ACUM. ANTERIOR	ACUM. SALDO						
18.110	Disjuntores unipolar termomagnético 30A	und	2,00	14,41	28,82			2,00	0,00%					
18.111	Disjuntores unipolar termomagnético 40A	und	6,00	21,74	172,92			6,00	0,00%					
18.112	Disjuntores unipolar termomagnético 75A	und	2,00	95,70	190,40			2,00	0,00%					
18.113	Disjuntores unipolar termomagnético 80A	und	1,00	22,13	22,13			1,00	0,00%					
18.114	Disjuntores unipolar termomagnético 63A	und	8,00	126,40	1.011,20									
18.115	Disjuntores unipolar termomagnético 100A	und	92,30	40,79	0,00									
18.116	Disjuntores unipolar termomagnético 100A	und	-	40,79	0,00									
18.117	Disjuntores unipolar termomagnético 100A	und	3,00	73,05	219,15			3,00	0,00%					
18.118	Disjuntores unipolar termomagnético 100A	und	2,00	92,26	184,52			2,00	0,00%					
18.119	Disjuntores unipolar termomagnético 100A	und	2,00	92,26	184,52			2,00	0,00%					
18.120	Disjuntores unipolar termomagnético 100A	und	1,00	73,05	73,05			1,00	0,00%					
18.121	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA	und	1,00	331,29	331,29									
18.122	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA	und	14,00	1.124,31	15.740,34									
18.123	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA	und	8,00	1.208,50	9.668,00									
18.24	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS													
18.24	Eletroduto PVC flexível corrugado reforço O20mm (DN 3/4") tubulões conectores	m	572,20	5,53	3.164,27				100,00%					
18.25	Eletroduto PVC flexível corrugado reforço O25mm (DN 1") tubulões conectores	m	368,20	7,01	2.581,08				100,00%					
18.26	Eletroduto PVC flexível corrugado reforço O32mm (DN 1 1/2") tubulões conectores	m	463,40	9,69	4.490,35				100,00%					
18.27	Eletroduto PVC flexível corrugado reforço O50mm (DN 2") tubulões conectores	m	12,80	22,56	288,77				0,00%					
18.28	Eletroduto PVC flexível corrugado reforço O75mm (DN 3") tubulões conectores	m	21,60	29,73	643,46				0,00%					
18.29	Eletroduto PVC flexível corrugado reforço O100mm (DN 4") tubulões conectores	m	18,80	50,53	949,96				0,00%					
18.30	Eletroduto PVC flexível corrugado reforço O125mm (DN 5") tubulões conectores	m	5,50	86,98	306,13				0,00%					
18.31	Eletroduto PVC flexível corrugado reforço O150mm (DN 6") tubulões conectores	m	27,20	115,41	3.139,15				0,00%					
18.32	Eletroduto ferro galvanizado DN 25mm (1") tubulões conectores	m	57,20	59,38	3.394,52				0,00%					
18.33	Eletroduto ferro galvanizado DN 32mm (1 1/2") tubulões conectores	m	21,60	59,38	1.284,57				0,00%					
18.34	Eletroduto ferro galvanizado DN 50mm (2") tubulões conectores	m	80,80	33,36	2.709,50				0,00%					
18.35	Eletroduto ferro galvanizado DN 75mm (3") tubulões conectores	m	109,08	109,08	2.688,82				0,00%					
18.36	Canais PVC flexível S020mm - fornecimento e instalação	und	2,00	17,49	34,98				0,00%					
18.37	Canais PVC flexível S020mm - fornecimento e instalação	und	3,00	20,91	62,73				0,00%					
18.38	Canais de passagem 30x30cm em alvenaria com Tampa de ferro fundido tipo leve	und	3,00	194,28	582,84				0,00%					
18.39	Canais de passagem 40x40cm em alvenaria com Tampa de ferro fundido tipo leve	und	3,00	212,83	638,49				0,00%					
18.40	CAIXOS E FIOS (CONDUTORES)													
18.41	Condutor de cobre unipolar, seção em PVC/70C, câmara de proteção em PVC, tipo preguiador de chama, classe de tensão 750V, ancoramento classe 5, flexível com as seguintes seções nominais	m	2.565,25	2,89	7.413,57				100,00%					
18.42	#2,5 mm² - preço instalado	m	2.565,25	7,56	19.393,29				0,00%					
18.43	#4 mm² - preço instalado	m	253,30	4,19	1.061,33				0,00%					
18.44	#6 mm² - preço instalado	m	2.019,80	5,66	2.254,37				0,00%					
18.45	#10 mm² - preço instalado	m	2.019,80	10,61	11.432,07				0,00%					
18.46	#16 mm² - preço instalado	m	628,48	8,64	26.228,86				0,00%					
18.47	#25 mm² - preço instalado	m	1.902,02	13,79	5.607,22				0,00%					
18.48	#35 mm² - preço instalado	m	57,20	57,20	1.862,80				0,00%					
18.49	#50 mm² - preço instalado	m	156,30	33,08	5.170,40				0,00%					
18.50	#70 mm² - preço instalado	m	52,00	60,99	1.171,48				0,00%					
18.51	#95 mm² - preço instalado	m	153,90	83,10	12.789,05				0,00%					
18.52	#120 mm² - preço instalado	m	136,00	96,16	15.000,56				0,00%					
18.53	Estrutura tipo U 100x50mm com Tampa, tubulões conectores	m	0,70	18,70	13,09				0,00%					
18.54	Estrutura tipo U 100x50mm com Tampa, tubulões conectores	m	18,70	11,35	212,25				0,00%					

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

EMPRESA EXECUTORA:
WIM CONSTRUÇÕES LTDA



OBRA: CRECHE PROINFANCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

CNPJ: 02.364.381/0001-13

CONVÊNIO:
PAR 11081/2014/FNDE

DATA:
01/08/2022 a 31/08/2022

VALORES (R\$)
CONTRATO: 1.811.634,40
REQUISITE: 324.759,38
REQUILIBRADO: 819.385,96

VALOR DA MEDIÇÃO:
VALORES (R\$)
MEDIÇÃO ACUMULADA: 2.955.759,74
SALDO: 1.968.970,03

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	CONTRATUAL		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	VALORES (R\$)	
				P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		SALDO	PERÍODO
18.54	Electrocalha tipo U 100x75mm com Tampa, inclusive conexões	m	3,60	11,71	42,16	-	-	0,00%	-	-	-
18.55	Electrocalha tipo U 150x75mm com Tampa, inclusive conexões	m	44,80	15,60	698,88	-	-	0,00%	-	-	-
18.56	Electrocalha tipo U 200x50mm com Tampa, inclusive conexões	m	4,30	19,03	81,93	-	-	0,00%	-	-	-
18.57	Electrocalha tipo U 200x75mm com Tampa, inclusive conexões	m	4,30	24,24	104,66	-	-	0,00%	-	-	-
18.58	Electrocalha tipo U 500x50mm com Tampa, inclusive conexões	m	4,30	35,20	158,40	-	-	0,00%	-	-	-
18.59	Electrocalha tipo U 500x50mm com Tampa, inclusive conexões	m	35,30	6,00	207,92	-	-	0,00%	-	-	-
18.60	Electrocalha tipo U 750x50mm com Tampa, inclusive conexões	m	6,00	7,93	47,58	-	-	0,00%	-	-	-
18.61	Electrocalha tipo U 750x50mm com Tampa, inclusive conexões	m	1,50	8,45	16,99	-	-	0,00%	-	-	-
18.62	Supporte vertical electrocalha 120x125mm	und	2,00	9,40	18,80	-	-	0,00%	-	-	-
18.63	Supporte vertical electrocalha 120x200mm	und	3,00	9,40	28,20	-	-	0,00%	-	-	-
18.64	Supporte vertical electrocalha 70x125mm	und	3,00	5,79	17,37	-	-	0,00%	-	-	-
18.65	Supporte vertical electrocalha 70x154mm	und	4,00	5,79	23,16	-	-	0,00%	-	-	-
18.66	Supporte vertical electrocalha 70x183mm	und	3,00	5,79	17,37	-	-	0,00%	-	-	-
18.67	Supporte vertical electrocalha 70x81mm	und	20,00	5,79	115,80	-	-	0,00%	-	-	-
18.68	Supporte vertical electrocalha 70x98mm	und	1,00	5,79	5,79	-	-	0,00%	-	-	-
18.69	Supporte vertical electrocalha 95x114mm	und	1,00	5,79	5,79	-	-	0,00%	-	-	-
18.70	Tela plástica perfurada 75cm	und	2,00	6,41	12,82	-	-	0,00%	-	-	-
18.71	Tela plástica perfurada 75cm	und	2,00	5,79	11,58	-	-	0,00%	-	-	-
18.72	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	und	4,00	5,79	23,16	-	-	0,00%	-	-	-
18.73	Tomada universal circular, 2p+1 10A, cor branca completa	und	178,00	21,53	3832,34	-	-	0,00%	-	-	-
18.74	Tomada universal circular, 2p+1 20A, cor branca completa	und	18,00	38,04	684,72	-	-	0,00%	-	-	-
18.75	Interruptor simples 10A completa	und	56,00	17,29	968,24	-	-	0,00%	-	-	-
18.76	Luminária 2x135w completa	und	111,00	192,43	21357,73	-	-	0,00%	-	-	-
18.77	Luminária 2x135w completa	und	17,00	93,00	1581,00	-	-	0,00%	-	-	-
18.78	Luminária 2x210w completa	und	4,00	139,10	556,40	-	-	0,00%	-	-	-
18.79	Projeto com lâmpada de vapor metálica 70w	und	15,00	822,99	12344,85	-	-	0,00%	-	-	-
18.80	Projeto com lâmpada de vapor metálica 150w	und	4,00	822,99	3291,96	-	-	0,00%	-	-	-
18.81	Arandelas de abridor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60w	und	1,00	822,99	822,99	-	-	0,00%	-	-	-
18.82	Arandelas de abridor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60w	und	16,00	92,38	1478,08	-	-	0,00%	-	-	-
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	und	16,00	92,38	1478,08	-	-	0,00%	-	-	-
19.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS	m	149,00	3,96	585,14	-	-	100,00%	0,00	1784,70	1784,70
19.2	Tubo PVC Sotável Ø 25mm, incluído conexões	und	37,00	3,34	123,58	-	-	100,00%	-	-	-
19.3	Zanilha 90 adalovel - 25mm, fornecimento e instalação	und	14,00	5,64	78,96	-	-	100,00%	-	-	-
19.4	Cabe de acofe 60x60x60cm em alumínio - encaixado	und	7,00	143,98	1007,02	-	-	100,00%	-	-	-
20	INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA	und	2,00	865,11	1730,22	-	-	0,00%	-	-	-
20.1	Perch Panel 19" - 24 portas, categoria 6	und	2,00	1,68	3,36	-	-	0,00%	-	-	-
20.2	Switch de 8 portas	und	1,00	9,013,90	9,013,90	-	-	0,00%	-	-	-
20.3	Switch de 24 portas	und	2,00	16,279,20	32,558,40	-	-	0,00%	-	-	-
20.4	Switch de 48 portas	und	16,00	757,56	12320,96	-	-	0,00%	-	-	-
20.5	Switch de 96 portas	und	2,00	16,279,20	32,558,40	-	-	0,00%	-	-	-
20.6	Guia de cabos simples	und	2,00	75,89	151,78	-	-	0,00%	-	-	-
20.7	Guia de cabos vertical, fechado	und	1,00	35,89	35,89	-	-	0,00%	-	-	-
20.8	Guia de cabos vertical, aberto	und	2,00	71,78	143,56	-	-	0,00%	-	-	-
20.9	Perfi de montagem	und	1,00	35,89	35,89	-	-	0,00%	-	-	-
20.10	Perfi de montagem	und	2,00	71,78	143,56	-	-	0,00%	-	-	-
20.11	Banqueta de alumínio	und	2,00	4,32	8,64	-	-	0,00%	-	-	-
20.12	Kit par rivetadores	und	2,00	250,25	500,50	-	-	0,00%	-	-	-
20.13	Kit par rivetadores	und	2,00	88,34	176,68	-	-	0,00%	-	-	-
20.14	Cabo UTP categoria 5e	m	144,00	13,01	1873,34	-	-	0,00%	-	-	-
20.15	Cabo UTP categoria 5e	m	3193,30	12,18	38853,33	-	-	0,00%	-	-	-
20.16	Cabo coaxial	m	450,00	12,18	5481,00	-	-	0,00%	-	-	-

Assinatura do Responsável Técnico
Engenheiro Civil
RUBEN DE OLIVEIRA

ORÇ: CRECHE PROTEÇÃO TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE
EMPRESA EXECUTORA: WIN CONSTRUÇÕES LTDA
CONVENIO: PAR 11881/2014/FINDE
DATA: quarta-feira, 31 de agosto de 2022
PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. R%	VALOR DA MEDIÇÃO (R\$)	
						PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL		PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
20.15	CABOS DE CONCRETO Cabo de aço 10mm catanilha 6 - 2,5 metros	und	100,00	57,73	5.773,00	-	100,00	0,00%	-	-
20.17	Plumbeo UTP IDC - 4 paredes	und	96,00	187,94	16.122,24	-	96,00	0,00%	-	-
20.18	Formado mediar R3-45 Categoria 5 -	und	72,00	4,49	323,28	-	72,00	0,00%	-	-
20.19	Folha 2x4" 1 medula R415	und	26,00	10,68	277,68	-	26,00	100,00%	-	-
20.20	Folha 2x4" 2 medula R415	und	16,00	7,28	116,48	-	16,00	0,00%	-	-
20.21	Conector de C/Lbo F (conexão)	und	1,00	6,29	6,29	-	1,00	0,00%	-	-
20.22	Fibra 2x7" para W/ast	und	16,00	24,08	385,28	-	16,00	0,00%	-	-
20.23	CAIXAS E ACESSÓRIOS	und	1,00	24,08	24,08	-	1,00	0,00%	-	-
20.24	Cabo de passagem em alumínio 30x30x12 com Tampa de ferro fundido	und	7,00	194,28	1.359,96	-	7,00	0,00%	-	-
20.25	Cabo de passagem PVC 6x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	48,00	9,46	454,08	-	48,00	0,00%	-	-
20.26	RETRODUTO E ACESSÓRIOS	m	14,70	10,23	151,26	-	14,70	0,00%	-	-
20.27	Retroduto PVC flexível 1", inclusive conexões	m	154,70	8,10	1.253,07	-	154,70	0,00%	-	-
20.28	Retroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões	m	15,80	1,71	269,22	-	15,80	0,00%	-	-
20.29	Retroduto ferro galvanizado 1", inclusive conexões e fechadão	m	5,80	35,18	204,04	-	5,80	0,00%	-	-
20.30	Retroduto ferro galvanizado O 2 1/2", inclusive conexões e fechadão	m	22,00	92,06	2.025,32	-	22,00	0,00%	-	-
20.31	Luzo aço galvanizado 1" - fornecimento e instalação	und	1,00	22,24	22,24	-	1,00	0,00%	-	-
20.32	Luzo aço 2 1/2" - fornecimento e instalação	und	6,00	71,95	431,70	-	6,00	0,00%	-	-
20.33	Electrocalha contâmpa 100x 100mm, inclusive conexões	m	8,28	8,28	68,63	-	8,28	100,00%	-	-
20.34	Electrocalha contâmpa 100x 50mm, inclusive conexões	m	61,35	11,35	696,32	-	61,35	0,00%	-	-
20.35	Electrocalha contâmpa 75x 50mm, inclusive conexões	m	4,01	5,50	22,00	-	4,01	100,00%	-	-
20.36	Electrocalha contâmpa 75x 50mm, inclusive conexões	m	5,50	5,50	45,00	-	5,50	100,00%	-	-
21	INSTALAÇÃO DE EXAUSTIVO MECÂNICA	und	1,00	1.533,25	6.788,03	-	1,00	0,00%	-	-
21.1	Cofre de centro em aço inox de 1200x900x650	m	5,00	772,20	3.861,00	-	5,00	0,00%	-	-
21.2	Douco de ligação 1000x o 80mm	m	2,00	686,89	1.373,78	-	2,00	0,00%	-	-
21.3	Chapeu em alumínio	und	2,00	686,89	1.373,78	-	2,00	0,00%	-	-
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO DEGRADADA ATMOSFERICAS (SPOA)	und	1,00	56,91	200,73	-	1,00	0,00%	-	-
22.1	Parafusos fixação em aço inox contra em base de 3 m x 1,1/2" tipo simpson	m	42,00	6,95	291,90	-	42,00	100,00%	-	-
22.2	Vernizinho CA-254 10 Mqz	und	12,00	8,81	105,72	-	12,00	100,00%	-	-
22.3	Conector metálico em bronze oxidado n6-83	kg	24,00	0,35	8,40	-	24,00	100,00%	-	-
22.4	Parafusos fixação em aço inox 4x2x32mm e bucha de nylon	kg	24,00	6,34	153,12	-	24,00	100,00%	-	-
22.5	Parafusos em latão	und	1,00	270,55	270,55	-	1,00	0,00%	-	-
22.6	Cabo de equalização de potências 200x200mm em aço com barmenro, espessura 6mm	und	39,60	4,00	158,40	-	39,60	100,00%	-	-
22.7	Isolamento de veda para aterramento	und	12,00	48,35	580,20	-	12,00	100,00%	-	-
22.8	Isolamento de veda para aterramento	und	5,00	28,85	144,25	-	5,00	100,00%	-	-
22.9	Condado de cobre nu 16 mm2	m	330,00	37,20	12.276,00	-	330,00	100,00%	-	-
22.10	Condado de cobre nu 35 mm2	m	280,00	45,38	12.706,40	-	280,00	100,00%	-	-
22.11	Condado de cobre nu 50 mm2	m	240,00	45,38	10.891,20	-	240,00	100,00%	-	-
22.12	Cabe de inspeção, PVC de 1/2", com Tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto	und	4,00	227,83	911,32	-	4,00	0,00%	-	-
22.13	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo 50mm	und	18,29	18,29	334,86	-	18,29	100,00%	-	-
23	INSTALAÇÃO DE COMPARTIMENTOS	und	1,00	4.089,79	153.848,98	-	1,00	0,00%	-	-
23.1	Conjunto de moldes para sandetes em tubo ferro galvanizado telescópico (8x- 7m 3m)2" -4m) 1/2"	und	48,53	486,03	23.589,04	-	48,53	0,00%	-	-
23.2	Barbacada em granito cixa endonilha - espessura 2cm, conforme projeto	m2	56,25	466,03	26.214,05	-	56,25	0,00%	-	-
23.3	Barbacada, acabamento em granito cixa endonilha - espessura 2cm, conforme projeto	m2	61,37	174,31	10.697,40	-	61,37	0,00%	-	-
23.4	Barbacada e escaletas em met	m2	7,22	169,16	1.219,54	-	7,22	0,00%	-	-
23.5	Barbacada e escaletas em met	m2	7,22	169,16	1.219,54	-	7,22	0,00%	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÁFICO E TRANSPORTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E OBRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FORMULÁRIO DE MEDIÇÃO
CONTRATO Nº 11881/2014/FINDE
EMPRESA EXECUTORA: WIN CONSTRUÇÕES LTDA
RUA: ZILSON DOS SANTOS, 111

WM - CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

EMPRESA EXECUTORA: WM CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 02.364.381/0001-13

DATA: 31 DE AGOSTO DE 2022



MEMÓRIA DE CÁLCULO - 22ª MEDIÇÃO

6 ESQUADRAS

6.12	Porta de Correr - PA4 - 450X210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens		
	Área projetada =	113,40	m ²
	Percentual executado no período =	75,00%	
	Área da medição =	85,05	m ²

9 REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS

9.5	Revestimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 30x40 cm		
	Área projetada =	804,38	m ²
	Percentual executado no período =	5,00%	
	Área da medição =	40,22	m ²
9.6	Revestimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10x10 cm - incl - rejunte - conforme projeto - azul		
	Área projetada =	9,02	m ²
	Percentual executado no período =	95,00%	
	Área da medição =	8,57	m ²
9.7	Revestimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10x10 cm - incl - rejunte - conforme projeto - vermelho		
	Área projetada =	7,49	m ²
	Percentual executado no período =	95,00%	
	Área da medição =	7,12	m ²
9.8	Revestimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10x10 cm - incl - rejunte - conforme projeto - branco		
	Área projetada =	22,01	m ²
	Percentual executado no período =	95,00%	
	Área da medição =	20,91	m ²
9.9	Revestimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10x10 cm - incl - rejunte - conforme projeto - amarelo		
	Área projetada =	181,05	m ²
	Percentual executado no período =	45,00%	
	Área da medição =	81,47	m ²

10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS

10.5	Piso ceramico antiderrapante PEV V - 40X40cm - incl. Rejunte - conforme projeto		
	Área projetada =	214,48	m ²
	Percentual executado no período =	10,00%	
	Área da medição =	11,42	m ²
10.6	Piso ceramico antiderrapante PEV V - 60X60cm - incl. Rejunte - conforme projeto		
	Área projetada =	345,77	m ²
	Percentual executado no período =	5,00%	
	Área da medição =	17,29	m ²

Fernando Antonio Guerra de Oliveira Junior
FERNANDO ANTONIO GUERRA
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211978363-9

Rafael Pinheiro Figueiredo
RAFAEL PINHEIRO FIGUEIREDO
/ENG.CIVIL RNP: 061046566-0





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20221038031

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20160014859

1. Responsável Técnico

RAFAEL PINHEIRO FIGUERÉDO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0610465660

Registro: 48758D CE

Empresa contratada: **WM CONSTRUÇÕES LTDA**

Registro : 0000290830-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: 8/N

Complemento: -

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Jaguaribe**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **06.08.01/2015**

Celebrado em: **02/12/2015**

Valor: **R\$ 1.811.634,40**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

SEM DEFINIÇÃO -

Nº: -

Complemento: -

Bairro: **JOÃO PAULO II**

Cidade: **Jaguaribe**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de início: **02/12/2015**

Previsão de término: **15/02/2023**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO
DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART referente a Contratação da Prestação dos Serviços de Construção de uma Creche Proinfância (Tipo 1), no Bairro João Paulo II Aditivo: 13º, REF. AO PRAZO CONTRATUAL.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Rafael Pinheiro Figueredo
RAFAEL PINHEIRO FIGUERÉDO - CPF: 816.524.973-91

de _____ da _____

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **12/08/2022**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D6xD8
Impresso em: 12/08/2022 às 13:42:58 por: ip: 177.22.42.252

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20220918804

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2118783639

Registro: 351820CE

Empresa contratada: **DIOGENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA - ME**

Registro: 0010475818-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **Município de Jaguaribe**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: 63475000

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 10.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: 63475000

Data de Início: **11/01/2022**

Previsão de término: **30/12/2022**

Coordenadas Geográficas: **-5.868942, -38.823393**

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Município de Jaguaribe**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b6cAd
Impresso em: 25/01/2022 às 13:50:48 por: ip: 177.124.16.28



www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

saleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20220918804

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

	INICIAL	
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.8 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d
18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.8 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crae-os.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b6c4d
Impresso em: 25/01/2022 às 13:50:48 por: , ip: 177.124.16.26





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20220918804

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

6. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior

FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 068.095.883-14

José Elvino Cavante Barroso
Município de Jaguaribe - CNPJ: 07.443.798/0001

JOSE ELVINO CAVANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação e Cultura
Jaguaribe/CE
CPF: 243.347.023-44

9. informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 11/01/2022 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8215097087

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b6cAd
Impresso em: 25/01/2022 às 13:50:49 por: , ip: 177.124.16.26





**DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SÓCIO ADMINISTRADOR SERVIDOR PÚBLICO
DA ATIVA**

**À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 06.08.01/2015**

A empresa **WM CONSTRUÇÕES** pessoa jurídica de direito privado, cuja razão social é **WM CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **02.364.381/0001-13**, com sede na Rua Central, bairro Cajazeiras, CEP 60.864-205, Fortaleza/CE, Brasil, neste ato representado pelo seu representante legal **JOSÉ MARCIO PINHEIRO LANDIM**, brasileiro, com CPF nº 387.224.703-44, residente e domiciliado na Rua Dr. Batista de Oliveira, 1000, Ap. 2201, CEP 60.192-140, Fortaleza/CE, Brasil, **DECLARA**, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao **Município de Jaguaribe** Estado do Ceará, sob as penalidades cabíveis, que inexistente e não possui em seu quadro societário, sócio administrador servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Fortaleza, 12 de Setembro de 2022.


WM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13
José Marcio Pinheiro Landim
Representante Legal
CPF 387.224.703-44



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: WM CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 02.364.381/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 04:15:54 do dia 09/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/11/2022.

Código de controle da certidão: **70D7.3AF0.E5FD.5F14**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202222395474

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069991650
CNPJ / CPF: 02364381000113
RAZÃO SOCIAL: WM CONSTRUCOES LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 18/08/2022 ÀS 13:41:40
VÁLIDA ATÉ 17/10/2022**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br**

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Certidão Nº 2022/211059

CPF/CNPJ: 02.364.381/0001-13

Nome ou Razão Social: WM CONSTRUÇOES LTDA

Endereço: R CENTRAL DO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS I 784 SL-04 CAJAZEIRAS CEP 60864-205

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

1. Obrigação(ões) Tributária(s) Não vencida(s)

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 – CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

Fortaleza, 30 de Agosto de 2022 (14:48:33)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 28/11/2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 02.364.381/0001-13**Razão Social:** W M CONSTRUCOES LTDA**Endereço:** R CENTRAL 784 SALAS 04 E 05 / CAJAZEIRAS / FORTALEZA / CE / 60864-205

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/09/2022 a 04/10/2022**Certificação Número:** 2022090500331104968800

Informação obtida em 09/09/2022 15:02:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODELA JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WM CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.364.381/0001-13

Certidão nº: 24482715/2022

Expedição: 02/08/2022, às 13:43:00

Validade: 29/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WM CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.364.381/0001-13**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Folha de Pagamento

Licenciado para: PASSOS E ARAGAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME

Empresa: WM CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 02.364.381/0001-13

Fortes Pessoal 7

Mês/Ano: 08/2022

Emissão: 31/08/2022

Estabelecimento: WM CONSTRUCOES LTDA - 02.364.381/0001-13

Tomador: CRECHE PROINFANCIA - JAGUARIBE - CEI: 5123555060/74

Lotação: CRECHE PROINFANCIA - JAGUARIBE

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Des
--------	-----------	--------	------------	----------	-----

109 - CRECHE PROINFANCIA - JAGUARIBE

003000 JOSE CLAUDIANO DA SILVA

Cargo: PEDREIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.674,20	
310 INSS	9%		1
		1.674,20	1
FGTS: 133,93	Líquido a receber:		1.5

Data: 1 / 1 Assinatura: Jose Claudiano da Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
25/01/2022	2	0	220:00	1.674,20	1.674,20	1.674,20

003001 MOISES PINHEIRO DE LIMA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.212,00	
310 INSS	7,5%		1
		1.212,00	1
FGTS: 96,96	Líquido a receber:		1.1

Data: 1 / 1 Assinatura: Moises Pinheiro de Lima

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
25/01/2022	0	0	220:00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

003002 RAIMUNDO FLAVIANO DA SILVA

Cargo: PEDREIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.674,20	
310 INSS	9%		1
		1.674,20	1
FGTS: 133,93	Líquido a receber:		1.5

Data: 1 / 1 Assinatura: Raimundo Flaviano da Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
25/01/2022	2	0	220:00	1.674,20	1.674,20	1.674,20

Total: 109 - CRECHE PROINFANCIA - JAGUARIBE

011 Salário-Base	(3 empreg	4.560,40	
310 INSS			3
		4.560,40	3
FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 364,82	Líquido a receber:	4.2
	BC-INSS: 4.560,40	BC-FGTS: 4.5	

Total Geral (3 empregados)

011 Salário-Base		4.560,40	
310 INSS			3
		4.560,40	3
FGTS: 364,82	Líquido a receber:		4.2
	BC-INSS: 4.560,40	BC-FGTS: 4.5	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/09/2022 - 10:10:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME WM CONSTRUÇOES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0085)34970740
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 569,36	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018003-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 02.364.381/0001-13	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 16/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11,38	14-ENCARGOS 0,64	15-TOTAL A RECOLHER 12,02
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/09/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000005 120201802202 916668203009 236438100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/09/2022 - 10:10:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME WM CONSTRUÇOES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0085)34970740
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 569,36	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018003-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 02.364.381/0001-13	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 16/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11,38	14-ENCARGOS 0,64	15-TOTAL A RECOLHER 12,02
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/09/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000005 120201802202 916668203009 236438100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.59
2917302917 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: WM CONST RES N S ESPECTAC
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 113.231-8

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000000-5 12020180220-2
91666820300-9 23643810001-1
Data do pagamento 16/09/2022
CNPJ/CEI/CPF 02364381/0001-13
COMPETENCIA 08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 155
VENCIMENTO 16/09/2022
VALOR DEPOSITO 12,02
Valor Total 12,02
=====

DOCUMENTO: 091607
AUTENTICACAO SISBB: 6.B1F.81C.BB0.5E3.129

Transação efetuada com sucesso por: JF856782 SAMANTHA RODRIGUES DE LIMA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/09/2022 - 10:10:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME WM CONSTRUCOES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0085)34970740
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.040,00	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.364.381/0001-13	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 16/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.723,20	14-ENCARGOS 263,20	15-TOTAL A RECOLHER 4.986,40
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/09/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000496 864001802205 916668204803 236438100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/09/2022 - 10:10:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME WM CONSTRUCOES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0085)34970740
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.040,00	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.364.381/0001-13	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 16/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.723,20	14-ENCARGOS 263,20	15-TOTAL A RECOLHER 4.986,40
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/09/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000496 864001802205 916668204803 236438100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3351616254957511
16/09/2022 16:33:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.58
2917302917 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: WM CONST RES N S ESPECTAC
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 113.231-8

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000049-6 86400180220-5
91666820480-3 23643810001-1
Data do pagamento 16/09/2022
CNPJ/CEI/CPF 02364381/0001-13
COMPETENCIA 08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 155
VENCIMENTO 16/09/2022
VALOR DEPOSITO 4.986,40
Valor Total 4.986,40

DOCUMENTO: 091606
AUTENTICACAO SISBB: C.12A.944.1A4.F75.71C

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	02.364.381/0001-13
Nome	WM CONSTRUÇOES LTDA
Período de apuração	08/2022
Declaração Retificada	Sim
Identificação da empresa de origem	15898111994 / eSocial 38919215 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributo	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 6.190,09	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 9.430,49	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 3.624,38	R\$ 0,00
IPVA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSN	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 19.244,96	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JOSE MARCIO PINHEIRO LANDIM
CPF	387.224.703-44
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

Assinado eletronicamente pelo Agente Receptor SERPRO em	09/09/2022 16:55:25
Nº do recibo de entrega	0000050000076738720
CNPJ/CPF do declarante	02.364.381/0001-13

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMIDO DE DÉBITOS - RECEITAS

Nome do Contribuinte	WM CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ	02.364.381/0001-13
Data de Emissão	08/2022	Número do Recibo	0000050000076738720
Data e Hora de Transmissão	09/09/2022 16:55:25	Identificação da Apuração de Débitos	15898111994 / eSocial 38919215 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	08/2022	5.410,50	5.410,50	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	08/2022	779,59	779,59	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2022	774,95	774,95	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	08/2022	1.499,20	1.499,20	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2022	148,58	148,58	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO	08/2022	96,86	96,86	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2022	7,74	7,74	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2022	38,74	38,74	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2022	58,12	58,12	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2022	23,24	23,24	0,00

Objet: 51.236.5000/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2022	91,13	91,13	0,00

Objet: 51.236.5000/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO	08/2022	151,88	151,88	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2022	12,15	12,15	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2022	60,75	60,75	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2022	91,13	91,13	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2022	36,45	36,45	0,00

Objet: 51.241.0162/71
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2022	99,82	99,82	0,00

Objet: 51.241.0162/71
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO	08/2022	166,37	166,37	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2022	13,31	13,31	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2022	66,55	66,55	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2022	99,82	99,82	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2022	39,93	39,93	0,00

Objet: 51.243.8084/78
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2022	36,59	36,59	0,00

Obra: 01.001.15982/77					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Crédito Vinculado	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO	08/2022	60,99	60,99	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2022	4,87	4,87	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2022	24,39	24,39	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2022	36,59	36,59	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2022	14,63	14,63	0,00

Obra: 01.246.15982/77					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Crédito Vinculado	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2022	2.675,54	2.675,54	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2022	541,79	541,79	0,00

Obra: 01.246.15982/77					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Crédito Vinculado	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO	08/2022	334,44	334,44	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2022	26,75	26,75	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2022	133,77	133,77	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2022	200,66	200,66	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2022	80,26	80,26	0,00

Obra: 01.001.15982/77					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Crédito Vinculado	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2022	1.502,24	1.502,24	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2022	304,20	304,20	0,00

Obra: 01.001.15982/77					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Crédito Vinculado	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO	08/2022	187,78	187,78	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2022	15,02	15,02	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2022	75,11	75,11	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2022	112,66	112,66	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2022	45,06	45,06	0,00

Obra: 01.002.11285/78					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Crédito Vinculado	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2022	537,63	537,63	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2022	108,87	108,87	0,00

Obra: 01.002.11285/78					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Crédito Vinculado	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO	08/2022	67,20	67,20	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2022	5,37	5,37	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2022	26,88	26,88	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2022	40,32	40,32	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2022	16,12	16,12	0,00

Obra: 01.002.21553/71					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Crédito Vinculado	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2022	344,28	344,28	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2022	69,71	69,71	0,00

Código: 93.902.21553/71						
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS						
Código	Descrição	Fls. Débito	Valor Original	Credito Vinculados	Saldo Devedor	
1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO	08/2022	43,03	43,03	0,00	
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2022	3,44	3,44	0,00	
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2022	17,21	17,21	0,00	
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2022	25,82	25,82	0,00	
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2022	10,32	10,32	0,00	

Código: 93.010.54486/75						
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL						
Código	Descrição	Fls. Débito	Valor Original	Credito Vinculados	Saldo Devedor	
1648-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2022	695,96	695,96	0,00	

Código: 93.010.54486/75						
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS						
Código	Descrição	Fls. Débito	Valor Original	Credito Vinculados	Saldo Devedor	
1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO	08/2022	453,74	453,74	0,00	
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2022	36,29	36,29	0,00	
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2022	181,49	181,49	0,00	
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2022	272,24	272,24	0,00	
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2022	108,89	108,89	0,00	



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 30/08/2022 14:26:41.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Dq3eV1LuivS00007.SFP é:

1b3d97a3-163a-4886-885a-d208605f2d6a

Transmissor: WM CONSTRUCOES LTDA:02364381000113

Inscrição do Transmissor: 02364381000113

Responsável: WM CONSTRUCOES LTDA

Inscrição do Responsável: 38722470344

Competência: 082022

NRA: Dq3eV1LuivS00007

Base de Processamento: Fortaleza / CE

Código de Recolhimento: 155

Contato: MARCIO LANDIM

Telefone: 008534970740

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 30/08/2022
HORA: 14:23:44
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13
COMPETÊNCIA: 08/2022 Cód REC: 155 FPAS: 507 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	28	1
REMUNERAÇÃO	59.040,00	569,36
DEPÓSITO	4.723,20	11,38
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.723,20	11,38

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8582000000473 232001802209 907668200809 236438100011
 858000000003 113801802200 907668200000 236438100011

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA
 N° ARQUIVO: Dq3ev1Luiivs0000-7
 N° CONTROLE: D1PdEmEm2h40000-8
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 3,81 COD REC: 155 COMP: 08/2022
 TOMADOR/OBRA : CRECHE PROINFANCIA JAGUARIBE INSCRIÇÃO: 512355506074 N° CONTROLE: EPP7L5ka0hk0000-4
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
 CONSTRUCAC DA CRECHE PROINFANCIA TIPO 1 SN JOAO PAULO II JAGUARIBE 63475000 CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	5.368,40	REM SEM 13° SALÁRIO	4.560,40
REM BASE CALC 13° SAL	707,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	364,82
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR		VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	5.368,40	REM SEM 13° SALÁRIO	4.560,40	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	707,00	REM 13° SALÁRIO	0,00	DEPÓSITO	364,82
CONTR SEGURADOS DEVIDA	469,50	ENCARGOS FGTS	0,00	ENCARGOS FGTS	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	2.268,42	CONTRIB SOCIAL	0,00	CONTRIB SOCIAL	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	TOTAL TRABALHADORES	3

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858200000473 232001802209 907668200809 236438100011
 858000000003 113801802200 907668200000 236438100011

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA N° ARQUIVO: Dq3ev1Luiivs0000-7
 COMP: 08/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMELES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13
 TOMADOR/OBRA: CRECHE PROINFANCIA JAGUARIBE N° DE CONTROLE: EPP7L5KA0hk0000-4 FAP: 1.27 RAT AJUSTADO: 3.81
 LOGRADOURO: RUA CENTRAL 784 SALA 04 E 05 BAIRRO: CAJAZEIRAS INSCRIÇÃO: 512355506074
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864-205 CNAE PREFONDERANTE: 4120400
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	4.560,40	0,00	5.368,40	707,00
TOTALS:	4	4.560,40	0,00	5.368,40	707,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2022
HORA: 14:23:44
PÁG: 0009/0040

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA N° ARQUIVO: Dq3evlluiivs0000-7
COMP: 08/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPARS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13
TOMADOR/OBRA: CRECHE PROINFANCIA JAGUARIBE N° DE CONTROLE: EPP7L5ka0hk0000-4 FAP: 1.27 RAT AJUSTADO: 3.81
LOGRADOURO: RUA CENTRAL 784 SALA 04 E 05 UF: CE CEP: 60864-205 BAIRRO: CAJAZEIRAS CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: FORTALEZA TELEFONE: 0085 3497 0740 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.268.42 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 469.50
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: VALOR VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R1:	0	R2:	0	R3:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	T3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

MEDIÇÃO: 22º (VIGÉSIMO SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA.

Francisco José Galvão Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 209/2021 CPF 743.347.003-40

Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211978363-9

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

MEDIÇÃO: 22º (VIGÉSIMO SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA.

Francisco de Assis Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 097/2021 CPF 743.347.003-40

Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

MEDIÇÃO: 22º (VIGÉSIMO SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA.

Francisco de Assis Covalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA Nº 1021/2021 CPF 743.347.003-49

Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211578363-9

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

MEDIÇÃO: 22º (VIGÉSIMO SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA.

Francisco Elton Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARI Nº 1/2021 CPF 743.347.003-49

Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 21.1878363-9

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

MEDIÇÃO: 22º (VIGÉSIMO SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ESQUADRIAS.

Francisco Vitor Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 2697/2021 CPF 743.347.002-43

Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

MEDIÇÃO: 22º (VIGÉSIMO SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ESQUADRIAS.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ESQUADRIAS.

Francisco de Assis Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 2691/2021 CPF 743.347.002-43

Fernando Antonio Seira
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

MEDIÇÃO: 22º (VIGÉSIMO SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ESQUADRIAS.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ESQUADRIAS.

Francisco de Assis Cavalcante Barroso
Secretaria Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 269/2021 CPF 743.347.003-40

Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

MEDIÇÃO: 22º (VIGÉSIMO SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ESQUADRIAS.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA E ESQUADRIAS.

Francisco de Assis Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA Nº 720/11 CPF 743.347.005-40

Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 21.1878363-9

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

MEDIÇÃO: 22º (VIGÉSIMO SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ESQUADRIAS.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ESQUADRIAS.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE

CONTRATO: 06.08.01/2015


CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

MEDIÇÃO: 22º (VIGÉSIMO SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ESQUADRIAS.



SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ESQUADRIAS.

Francisco Filho Cavalcante Barroso
Secretaria Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 091/2021 CPF 743.347.002-40

Fernando Antonio Seira de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211578363-9

Rafael Pinheiro Figuerêdo
Engº Civil-CREA-CE48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA



TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 22ª MEDIÇÃO







OBRA: CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I			
ENDEREÇO: BAIRRO JOÃO PAULO II			MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE
DATA DA VISITA: 31/08/22	FISCAL: FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR	CÓDIGO DA OBRA:	
Nº DO CONTRATO: 06.08.01/2015		CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA	
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE		INÍCIO DA OBRA: 01/04/2016	PREVISÃO DE TÉRMINO: 15/02/2023
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		QUALIDADES DOS SERVIÇOS	
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	<input type="checkbox"/> ÓTIMO	<input checked="" type="checkbox"/> BOM
MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAMENTOS	100,00%	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
FUNDAMENTOS	100,00%	<input type="checkbox"/> MAU	
SUPERESTRUTURA	100,00%		
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	88,01%		
ESQUADRAS	60,60%	PREVISTO:	
SISTEMAS DE COBERTURA	100,00%	% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:	66,61%
IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%		
REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS	78,20%		
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS	73,42%		
PINTURA	0,00%		
INSTALAÇÃO HIDRAULICA	98,36%		
DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS	93,44%		
INSTALAÇÃO SANITARIA	86,41%		
LOUÇAS E METAIS	17,11%		
INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTIVEL	62,43%		
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	18,08%		
INSTALAÇÕES ELETRICAS - 220V	14,90%		
INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	100,00%		
INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA	0,00%		
SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	0,00%		
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)	94,90%		
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	47,13%		
SERVIÇOS FINAIS	0,00%		
OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.			
Jaguaribe - CE, 31 de AGOSTO de 2022.			




FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR
FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR
Rua do Comércio, 100-1
Estrada de São José
RNP: 21250000-9




1/1







Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior
Secretaria Municipal da
Educação e Cultura
RUA DO COMÉRCIO, 100-1
JAGUARIBE - CE







Rafael Pinheiro Figueiredo
Rafael Pinheiro Figueiredo
Rua Civil-Osvaldo
WM CONSTRUÇÕES LTDA







DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Segunda-feira, 01 de Agosto de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERAMICA			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figueiredo Engº CIVIL-ORCA-CE-50358 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 Fernando ... Engº CIVIL-ORCA-CE-50358 WM CONSTRUÇÕES LTDA	
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Terça-feira, 02 de Agosto de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERAMICA			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figueiredo Engº CIVIL-ORCA-CE-50358 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 Fernando ... Engº CIVIL-ORCA-CE-50358 WM CONSTRUÇÕES LTDA	




DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quarta-feira, 03 de Agosto de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERAMICA			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figueiredo Engº CIVIL-REGISTRO Nº WM CONSTRUÇÕES LTDA			




DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quinta-feira, 04 de Agosto de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERAMICA			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figueiredo Engº CIVIL-REGISTRO Nº WM CONSTRUÇÕES LTDA			




DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sexta-feira, 05 de Agosto de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERAMICA			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Pinheiro Engº CIVIL - CREA 120.000/00000 WM CONSTRUÇÕES LTDA			
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sábado, 06 de Agosto de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DESCANSO SEMANAL.			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Pinheiro Engº CIVIL - CREA 120.000/00000 WM CONSTRUÇÕES LTDA			




DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Domingo, 07 de Agosto de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DESCANSO SEMANAL.			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figueiredo Engº CIVIL-CRÉD. 0260738 WM CONSTRUÇÕES LTDA			
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Segunda-feira, 08 de Agosto de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERAMICA			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figueiredo Engº CIVIL-CRÉD. 0260738 WM CONSTRUÇÕES LTDA			




DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Terça-feira, 09 de Agosto de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERAMICA			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figueiredo Engº CIVIL-REG. Nº 15.753/03 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 _____ _____	
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quarta-feira, 10 de Agosto de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERAMICA			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figueiredo Engº CIVIL-REG. Nº 15.753/03 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 _____ _____	




DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quinta-feira, 11 de Agosto de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERAMICA			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Aguiar Engº Civil-CR24-026758 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 _____ _____	







DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sexta-feira, 12 de Agosto de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERAMICA			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Aguiar Engº Civil-CR24-026758 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 _____ _____	




DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sábado, 13 de Agosto de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DESCANSO SEMANAL.			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Eng.º CIVIL-CE-2449728 WM CONSTRUÇÕES LTDA			




DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Domingo, 14 de Agosto de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DESCANSO SEMANAL.			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Eng.º CIVIL-CE-2449728 WM CONSTRUÇÕES LTDA			







DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Segunda-feira, 15 de Agosto de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro - Engenheiro Engº CIVIL-OR-2016/032 WM CONSTRUÇÕES LTDA			




DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Terça-feira, 16 de Agosto de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro - Engenheiro Engº CIVIL-OR-2016/032 WM CONSTRUÇÕES LTDA			




DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quarta-feira, 17 de Agosto de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figueiredo Engr. Civil - CREA 0645738 WM CONSTRUÇÕES LTDA			
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quinta-feira, 18 de Agosto de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figueiredo Engr. Civil - CREA 0645738 WM CONSTRUÇÕES LTDA			




DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:	Sexta-feira, 19 de Agosto de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Engenheiro Eng. Civil - CR-15.545-5/2015 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 _____ _____ _____	




DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:	Sábado, 20 de Agosto de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:			
DESCANSO SEMANAL			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Engenheiro Eng. Civil - CR-15.545-5/2015 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 _____ _____ _____	







DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:	Domingo, 21 de Agosto de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DESCANSO SEMANAL			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro - Sócio do Emp. ADM. ORÇ. CONSTR. DE WM CONSTRUÇÕES LTDA		 _____ _____ _____	
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:	Segunda-feira, 22 de Agosto de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ESQUADRIAS			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro - Sócio do Emp. ADM. ORÇ. CONSTR. DE WM CONSTRUÇÕES LTDA		 _____ _____ _____	







DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:	Terça-feira, 23 de Agosto de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ESQUADRIAS			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Eng. CIVIL - R. 12.172 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 _____ _____ _____	




DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:	Quarta-feira, 24 de Agosto de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ESQUADRIAS			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Eng. CIVIL - R. 12.172 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 _____ _____ _____	

DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quinta-feira, 25 de Agosto de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ESQUADRIAS			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Pinheiro Engº Civil - CRB 030.020 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 _____ _____	

DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sexta-feira, 26 de Agosto de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ESQUADRIAS			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Pinheiro Engº Civil - CRB 030.020 WM CONSTRUÇÕES LTDA		 _____ _____	

DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sábado, 27 de Agosto de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DESCANSO SEMANAL			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro F. Pinheiro Engº CIVIL - CRP 10.113/2022 WM CONSTRUÇÕES LTDA			
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Domingo, 28 de Agosto de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DESCANSO SEMANAL			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro F. Pinheiro Engº CIVIL - CRP 10.113/2022 WM CONSTRUÇÕES LTDA			

DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Segunda-feira, 29 de Agosto de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ESQUADRIAS			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Engenheiro do Engº CIVIL - CREA 102.122 WM CONSTRUÇÕES LTDA			
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Terça-feira, 30 de Agosto de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ESQUADRIAS			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Engenheiro do Engº CIVIL - CREA 102.122 WM CONSTRUÇÕES LTDA			

DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quarta-feira, 31 de Agosto de 2022		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CERÂMICA SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ESQUADRIAS			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Antônio Espinosa Eng. Civil WM CONSTRUÇÕES LTDA		 Edmarino Augusto Seabra de Oliveira Junior Eng. Civil SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	