

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 13.02.0081

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO	LICITAÇÃO	CONTRATO
10.02.0003	10/02/2026	13/02/2026	1.317.911,22	21.02.01/2022	21.02.01/2022

CREDOR

W M CONSTRUCOES LTDA

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
U. ORCAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 1703 ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA URBANA
PROJETO: 1.027 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 17.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

HISTÓRICO

23ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. REFERENTE A NF 1008 E PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/01/2026.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 28.723-7 (FUNASA - 896490/2019)	OUTROS	5521990000	1.317.911,22

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 13.02.0081
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
10020003	10/02/2026	GLOBAL	1.317.911,22	21.02.01/2022	21.02.01/2022	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
U. ORÇAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 1703 ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA URBANA
PROJETO: 1.027 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUCOES LTDA
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE
C N P J: 02.364.381/0001-13 C G F: 069991650 INSC. MUN.: 141759 TELEFONE: 8534970740

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTE PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
13020081	1.317.911,22	1.317.911,22	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
13/02/2026	1.317.911,22	0,00	1.317.911,22

HISTÓRICO DO PAGAMENTO


23ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. REFERENTE A NF 1008 E PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/01/2026.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **DANIELA GOMES BARROS DANTAS**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **RAFAEL GOMES DIOGENES**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 28.723-7 (FUNASA - 896490/2019)	OUTROS	5521990000	1.317.911,22

Jaguaribe, 13 de Fevereiro de 2026



RAFAEL GOMES DIOGENES
ORDENADOR(A)

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

PROCESSO DE PAGAMENTO
Restos a Pagar Exercício 2025

Nº 13.02.0080

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO	LICITAÇÃO	CONTRATO
30.12.0045	30/12/2025	13/02/2026	2.000.000,00	21.02.01/2022	21.02.01/2022

CREDOR

W M CONSTRUCOES LTDA

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
U. ORCAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.087 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 17.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO:

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	127.739,58
1000.60.00.0.	ISS	99.537,34
1000.70.00.0.	IRRF	49.768,67
		Total da Retenção: (R\$) 277.045,59

HISTÓRICO

OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE JAGUARIBE CE. REFERENTE A NF 1008.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 28.723-7 (FUNASA - 896490/2019)	OUTROS	5521990000	1.722.954,41

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - BAIRRO: CENTRO - CEP: 63475000 - JAGUARIBE CE

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 13.02.0080

RESTOS A PAGAR

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO
30120045	30/12/2025	GLOBAL	2.000.000,00	CONCORRENCIA PUBLICA / 21.02.01/2022	21.02.01/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
U. ORCAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.087 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUCOES LTDA
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE
C N P J: 02.364.381/0001-13 C G F: 069991650 INSC.MUN.: 141759 TELEFONE: 8534970740

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
13020080	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
13/02/2026	2.000.000,00	277.045,59	1.722.954,41
COMPETÊNCIA	PRINCIPAL (R\$)	JUROS E MULTA (R\$)	
01/2026	2.000.000,00	0,00	-----

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	127.739,58
1000.60.00.0.	ISS	99.537,34
1000.70.00.0.	IRRF	49.768,67
Total da Retenção: (R\$)		277.045,59

HISTÓRICO DO PAGAMENTO


OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE JAGUARIBE CE. REFERENTE A NF 1008.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **DANIELA GOMES BARROS DANTAS**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **RAFAEL GOMES DIOGENES**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 28.723-7 (FUNASA - 896490/2019)	OUTROS	5521990000	1.722.954,41

Jaguaribe, 13 de Fevereiro de 2026



RAFAEL GOMES DIOGENES
ORDENADOR(A)



Extrato de Conta Corrente

G336020909371659054
02/03/2026 09:32:16

Ciente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 28723-7 CONVENIO896490-2019
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/02/2026		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	592.264.000.000	3.040.865,63 D	
13/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.040.865,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2026		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	623.782.000.000	49.768,67 D	
19/02/2026		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	623.809.000.000	99.537,34 D	
19/02/2026		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	623.861.000.000	127.739,58 D	
19/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	277.045,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI768345 RAFAEL GOMES DIOGENES.

fechar X

Loading Image...

Usuário:RAFAEL GOMES DIOGENES

CPF:600.313.083-09

13/02/2026 12:21 n/a Sair do Sistema

Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Consultar Instrumento](#)[Autorização de Movimentações Financeiras](#)

Autorização de Movimentações Financeiras

36211 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE

:Instrumento 896490

Movimentação(ões) financeira(s) 10169677 autorizada(s) com sucesso na data/hora 13/02/2026 15:21:51

fechar X



Tipo de Movimentação

Todos

Consultar

Nr.	Data	Valor Bruto	Valor Líquido	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Nome Favorecido	Tipo	Situação	<input type="checkbox"/>
-----	------	-------------	---------------	------------------------	-----------------	------	----------	--------------------------

Autorizar

Recusar

[Cancelar](#)

fechar X

Loading Image...

Usuário:RAFAEL GOMES DIOGENES

CPF:600.313.083-09

13/02/2026 12:18 n/a Sair do Sistema

Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Consultar Instrumento](#)[Listar Movimentações Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Instrumento 896490

[Instrumento](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados do Pagamento

Número	10169677	
Data	13/02/2026	
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente	
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 3.317.911,22	
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 3.317.911,22	
Total de Tributos Retidos	R\$ 277.045,59	
Total de Contribuições	R\$ 0,00	
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00	
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 3.040.865,63	

Observação *

PAGAMENTO

Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 3.317.911,22

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaguaribe	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	167.949,62	0,00	0,00
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaguaribe	CAPTAÇÃO	657.600,74	0,00	0,00
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaguaribe	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA	1.205.371,80	0,00	0,00
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaguaribe	RAP 01 - 1.100m³ e EEAT 03	159.844,74	0,00	0,00
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaguaribe	RAP 02 - 40m³ e EEAT 02	96.441,54	0,00	0,00
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaguaribe	RESERVATÓRIO ELEVADO 01 150 m³	117.481,40	0,00	0,00
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaguaribe	RAP(EXISTENTE) 500m³; EEAT 01 e AAT 01	67.173,57	0,00	0,00
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaguaribe	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 02 - DN200	37.432,50	0,00	0,00
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZP-02	600.216,42	0,00	0,00

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
Jaguaribe				
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaguaribe	LIGAÇÕES PREDIAIS	208.398,89	0,00	0,00

[Voltar](#)

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - Nº 0000046

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
30/12/2025	30.12.0045	2.000.000,00	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
U. ORÇAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.087 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO:

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUCOES LTDA
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE
C N P J: 02.364.381/0001-13 C G F: 069991650 INSC.MUN.: 141759 Telefone: 8534970740

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 10/02/2026	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 2.000.000,00	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 1008	Nº DOS FORMULÁRIOS: 0
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 10/02/2026	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO:	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: 100826020479718417		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

23ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
48276	REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE	SERV	1	.000.000,000	2.000.000,00	0

Jaguaribe, 10 de Fevereiro de 2026



RAFAEL GOMES DIOGENES
LIQUIDANTE

NOTA DE EMPENHO - Nº 30.12.0045

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
30/12/2025	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 21.02.01/2022	21.02.01/2022	103452025
CENTRO DE CUSTO				OBS

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
U. ORÇAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.087 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
SUBELEMENTO: 91 OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 2 ESPECIAL
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO
EMENDA:

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
982	2.040.000,00	2.000.000,00	40.000,00

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUCOES LTDA
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE
C N P J: 02.364.381/0001-13 C G F: 069991650 INSC.MUN.: 141759 Telefone: 8534970740

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE JAGUARIBE CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
48276	REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE	SERV	1	2.000.000,00	2.000.000,00
Total dos Itens: (R\$)					2.000.000,00

Eu, **RAFAEL GOMES DIOGENES**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **30120045**. A(os) **30 de Dezembro de 2025**

CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Responsável pelo Setor

RAFAEL GOMES DIOGENES

ORDENADOR(A)



Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Documento de Intenção de Despesa

DID: 103452025

Data: 30/12/2025

Fornecedor: W M CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 02.364.381/0001-13

Endereço: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784

Bairro: CAJAZEIRAS

Cidade: Fortaleza

UF: CE

CEP: 60000000

Telefone: 8534970740

E-Mail: tarciomaia77@yahoo.com.br

U. Orçamentária: 1601 - Secretaria de Obras Públicas

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 17 - Saneamento

Dotação: 982

Subfunção: 544 - Recursos Hídricos

Programa: 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana

Proj\Atividade: 1087 - Construção, ampliação e reforma da Rede de Abastecimento de Agua

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 21.02.01/2022 - Licitação: 21.02.01/2022

Modalidade: Global

Valor do DID: R\$2.000.000,00

Histórico

OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE JAGUARIBE CE.

Itens do DID

Código	Item	Lote	Qtde DID	Val. Unit	Total
48276	REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE	1	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Ordenador

RAFAEL GOMES DIOGENES

Responsável pelo preenchimento

CAROL NOGUEIRA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0000936

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
10/02/2026	10.02.0003	1.317.911,22	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
U. ORÇAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 1703 ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA URBANA
PROJETO: 1.027 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUÇOES LTDA
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE
C N P J: 02.364.381/0001-13 **C G F:** 069991650 **INSC. MUN.:** 141759 **Telefone:** 8534970740

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 10/02/2026	VALOR LIQUIDADADO: (R\$) 1.317.911,22	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 1008	Nº DOS FORMULÁRIOS: 1
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 10/02/2026	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 10/02/2026	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: 100826020479718417		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

23ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. REFERENTE A NF 1008 E PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/01/2026.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
48276	REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE	SERV	1	317.911,220	1.317.911,22	0

Jaguaribe, 10 de Fevereiro de 2026



RAFAEL GOMES DIOGENES
LIQUIDANTE

NOTA DE EMPENHO - Nº 10.02.0003

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
10/02/2026	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 21.02.01/2022	21.02.01/2022	8112026
CENTRO DE CUSTO				OBS
OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS				

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
U. ORÇAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 1703 ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA URBANA
PROJETO: 1.027 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
SUBELEMENTO: 91 OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO
EMENDA:

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
982	5.050.000,00	1.317.911,22	3.732.088,78

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUCOES LTDA
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE
C N P J: 02.364.381/0001-13 C G F: 069991650 INSC.MUN.: 141759 Telefone: 8534970740

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 23ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
48276	REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE	SERV	1	1.317.911,22	1.317.911,22
Total dos Itens: (R\$)					1.317.911,22

Eu, **RAFAEL GOMES DIOGENES**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **10020003**. A(os) **10 de Fevereiro de 2026**

CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Responsável pelo Setor

RAFAEL GOMES DIOGENES

ORDENADOR(A)

Chave de Acesso da NFS-e
23044001202364381000113000000000100826020479718417



Número da NFS-e 1008	Competência da NFS-e 01/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 10/02/2026 10:30:54
Número da DPS 1008	Série da DPS 1	Data e Hora da emissão da DPS 10/02/2026 10:30:54

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 02.364.381/0001-13	Inscrição Municipal 1417592	Telefone -
Nome / Nome Empresarial WM CONSTRUÇOES LTDA		E-mail -	
Endereço R DR FRANCISCO GADELHA, 1495, SALA G/SALA F, ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE		Município FORTALEZA - CE	CEP 60811-120
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 07.443.708/0001-66	Inscrição Municipal -	Telefone (88) 3522-1085
Nome / Nome Empresarial P.M. DE JAGUARIBE		E-mail prefeitura@jaguaribe.ce.gov.br	
Endereço RUA PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N, CENTRO		Município Jaguaribe - CE	CEP 63475-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.02 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE E...	Código de Tributação Municipal 008 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE E...	Local da Prestação JAGUARIBE - CE	País da Prestação -
Descrição do Serviço REF. AO PAGAMENTO DA 23ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 21.02.01/2022, CONVÊNIO Nº TC/PAC 1195/2019 FUNASA - CNO: 90.010.64486/75. VALOR TOTAL DA FATURA (100%): R\$ 3.317.911,22 BASE DE CÁLCULO PARA ISS (60%): R\$ 1.990.746,73 VALOR DO ISS (5%): R\$ 99.537,34 BASE DE CÁLCULO PARA INSS (35%): R\$ 1.161.268,93 VALOR DO INSS (11%): R\$ 127.739,58 VALOR DO IR (1,5%): R\$ 49.768,67			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN JAGUARIBE - CE	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.317.911,22	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções R\$ 1.327.164,49	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 1.990.746,73	Alíquota Aplicada 5,00%	Retenção do ISSQN Retido pelo Tomador	ISSQN Apurado R\$ 99.537,34

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF R\$ 49.768,67	Contribuição Previdenciária - Retida R\$ 127.739,58	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria R\$ 0,00	COFINS - Débito Apuração Própria R\$ 0,00		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 3.317.911,22	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido R\$ 99.537,34
Total das Retenções Federais R\$ 177.508,25	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.040.865,63

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais R\$ 177.508,25	Estaduais R\$ 0,00	Municipais R\$ 99.537,34
----------------------------	-----------------------	-----------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101025320

Vivian Oliveira
VIVIAN DANIELA COSTA OLIVEIRA
COORDENADORA DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
CPF: 610.821.073-79 / PORTARIA: 244/2025

Atesto o recebimento dos
|) Produtos (x) Serviços
Em 10 / 02 / 26

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CONVÊNIO
N.º 896490/2019-13375/2019
CEDENTE FUNASA



RECIBO

R\$ 3.317.911,22

Recebi (emos) do (a): **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

A importância de **TRÊS MILHÕES E TREZENTOS E DEZESSETE MIL E NOVECENTOS E ONZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS.**

Referente ao PAGAMENTO DA 23ª MEDIÇÃO CONFORME NFS-E 1008

Pelo que firmamos o presente recibo para os devidos fins.

Descrição:

Total da Fatura: R\$ 3.317.911,22

Base de Cálculo para ISS (60%): R\$ 1.990.746,73

Valor do Iss (5%): R\$ 99.537,34

Base de Cálculo para INSS (35%): R\$ 1.161.268,93

Valor do Inss (11%): R\$ 127.739,58

Valor IR 1,5%: R\$ 49.768,67

Líquido da Nota fiscal: R\$ 3.040.865,63

CNO: 90.010.64486/75

CONVÊNIO Nº TC/PAC 1195/2019 FUNASA

CONTRATO: 21.02.01/2022

Pelo que firmamos o presente recibo para os devidos fins.

Fortaleza-CE _____ de _____ de 20__.

DADOS P/ DEPÓSITO:

BANCO DO BRASIL

AG: 2937-8

C/C: 113232-6

WM CONSTRUCOES

LTDA:02364381000113

Assinado de forma digital por WM
CONSTRUCOES

LTDA:02364381000113

Dados: 2026.02.10 10:40:30 -03'00'



ORDEM DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO: 019/2025	MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência
--	---

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Nº DO CONTRATO: 210201/2022	
CONTRATADO: WM CONSTRUÇÕES LTDA	
ENDEREÇO DA OBRA: Sede do Município de Jaguaribe	
CNPJ: 02.364.381/0001-13	TELEFONE/E-MAIL: -
Autorizo a retomada da execução dos serviços abaixo discriminados	
Ampliação do Sistema de abastecimento de água da sede do município de Jaguaribe.	
VALOR DO ADITIVO: Não se Aplica	
	PRAZO DE EXECUÇÃO: Conforme cronograma

Jaguaribe/CE, 22 de dezembro de 2025

**RAFAEL
GOMES
DIÓGENES**

Assinado digitalmente por RAFAEL GOMES
DIÓGENES
ID: CN=RAFAEL GOMES DIÓGENES, E=
rafaelgdiogenes@gmail.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.12.22 10:11:06-03'00"
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.1

CONTRATANTE

**JOSE MARCIO
PINHEIRO**
LANDIM:38722470344

Assinado digitalmente por JOSE MARCIO PINHEIRO
LANDIM:38722470344
ID: C=BR, CN=JOSE MARCIO PINHEIRO
LANDIM:38722470344, OU=AC
Singularidade Múltipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.11 08:43:27 -03'00"
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.3.0

CONTRATADA

ORDEM DE PARALISAÇÃO



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

Ordem de Paralisação
Nº 008 / 2025

OBRA: Ampliação do Sistema de abastecimento de água da sede do município de Jaguaribe

Contratada: WM Construções Ltda

CONTRATO

210201/2022

Fiscal da obra

Gestor do Contrato

Titular: Absolon Cavalcante Mota Neto

Titular: Rafael Gomes Diógenes

A Secretaria de Obras Públicas, no uso de suas atribuições legais e contratuais, determina à Contratada supracitada a paralisação dos serviços objeto do Contrato nº 210201/2022, a partir de 01 de setembro de 2025.

A referida paralisação decorre da necessidade de replanejamento do projeto e da planilha orçamentária, os quais serão encaminhados à Fundação Nacional de Saúde – FUNASA para análise e aprovação.

Após a devida manifestação e autorização do órgão concedente, será formalizada a autorização para retomada da execução dos serviços.

A presente determinação não implica rescisão contratual, tratando-se de medida administrativa necessária à regular adequação técnica e orçamentária do objeto contratado.

O prazo de paralisação será de 30 (trinta) dias corridos (ou por tempo indeterminado até posterior determinação em contrário).

Fica o cronograma de execução prorrogado automaticamente por igual período.

Jaguaribe – CE 01 de setembro de 2025

RAFAEL
GOMES
DIOGENES:6
0031308309

Assinado digitalmente por RAFAEL GOMES
DIOGENES:60031308309
NO: CN=RAFAEL GOMES DIOGENES DE
SANTANA FERREIRA DE BRAGA, OU=JAGUARIBE
+CPF RAFAEL GOMES DIOGENES, OU=AC
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, CN=RAFAEL GOMES
DIOGENES:60031308309
Resolução: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.01 10:12:04 -03:00
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.1

Secretaria de Obras Públicas

De Acordo

JOSE MARCIO
PINHEIRO
LANDIM:3872247034

Assinado digitalmente por JOSE MARCIO
PINHEIRO LANDIM:38722470344
NO: CN=BR, CN=JOSE MARCIO PINHEIRO
LANDIM:38722470344, OU=ICP-Brasil, OU=AC
SINGULARID Múltipla
Resolução: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.11 09:44:07 -03:00
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

4

Construtora



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Receita Federal

Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.010.64486/75	Nome da obra WM CONSTRUÇOES LTDA	Data do cadastramento 11/05/2022 13:35	Origem do cadastramento e-CAC
--	-------------------------------------	---	----------------------------------

ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário
-----	-----	-----	----------------------

Data do início da obra
04/05/2022

CNAE

4212000 Construção de obras-de-arte especiais
4222701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4391600 Obras de fundações
4399103 Obras de alvenaria
4399199 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

Situação da obra

Situação	Data
Ativa	04/05/2022

Endereço

País	Município	UF	CEP
BRASIL	JAGUARIBE	CE	63.475-000

Bairro	Logradouro	Número
JOAO PAULO II	RUA PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA	SN


Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vínculo
WM CONSTRUÇOES LTDA	02.364.381/0001-13	Incorporador de Construção Civil

Data de início da responsabilidade	Data de término da responsabilidade
04/05/2022	

Obra por Contrato

Unidade de Medida	Medida	Número do Contrato	Valor do Contrato
Outra	0,01		



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.02.01/2022

SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21.02.01/2022 QUE FAZEM ENTRE SI DE UM LADO O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E DO OUTRO LADO A EMPRESA WM CONSTRUÇÕES LTDA, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Rafael Gomes Diógenes**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado a empresa **WM CONSTRUÇÕES LTDA**, com endereço na Rua Central, 784, Salas 04 e 05, Cajazeiras, Fortaleza -CE, inscrito no CNPJ sob o nº 02.364.381/0001-13, representada por **José Márcio Pinheiro Landim**, doravante denominado **CONTRATADO**, de acordo com o Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 21.02.01/2022** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE** e em conformidade com as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 O aditivo do contrato em questão encontra amparo nos artigos art 65, I, B, § 1º, da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.


CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO CONTRATUAL

2.1 O presente termo aditivo acresceu ao valor do objeto contratual **R\$ 823.171,95 (oitocentos e vinte e três mil, cento e setenta e um reais e noventa e cinco centavos)**. Sendo assim, o valor do total do contrato sai de **R\$ 19.819.592,34 (dezenove milhões, oitocentos e dezenove mil, quinhentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos)** para o valor de **R\$ 20.642.764,29 (Vinte milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos)**.

2.2 – A porcentagem de acréscimo é **4,15% (quatro inteiros e quinze centésimos por cento)**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 - Com fundamento no Princípio da Continuidade do Serviço Público fez-se necessário o presente aditivo contratual com o intuito de complementar a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, de modo que não ocorra a paralisação do objeto do



contrato, destarte que o presente aditivo é faculdade prevista em lei, cuja mesma autoriza o aumento de valor do contrato na ordem de **4,15% (quatro inteiros e quinze centésimos por cento)**.

Enfatizamos e invocamos ainda o princípio da economicidade para o caso em apreço, pois estaria por demais provado que um novo certame para regularização do presente acréscimo demandaria tempo e custo desnecessários e inviáveis ao município.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais anteriormente ajustadas.

E, por estarem justos e acordados, as partes firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que possa produzir os efeitos legais.

Jaguaribe - CE, 05 de janeiro de 2026.

RAFAEL
GOMES
DIÓGENES

Assinado digitalmente por RAFAEL GOMES DIÓGENES em 05/01/2026 às 16:30:42 -03'00'.

Rafael Gomes Diógenes
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

JOSE MARCIO
PINHEIRO
LANDIM:38722470
344

Assinado de forma digital por JOSE MARCIO PINHEIRO LANDIM:38722470344 Dados: 2026.01.05 16:30:42 -03'00'

José Márcio Pinheiro Landim
WM CONSTRUÇÕES LTDA

Testemunhas:

01.

Martelle Dingbinc

Nome:

CPF/MF:

02.

João Pinheiro B. Silva

Nome:

CPF/MF:

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº T/C/PAC01199/2019
 FUNASA



W/M CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 09/02/2016
 PERÍODO:
 01/07/2025 A 31/01/2026

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
VALOR ATUAL	823.111,95
VALOR ACUMULADO ANTERIORES	20.642.764,29
MEDIÇÃO ATUAL	15.095.665,75
MEDIÇÃO ACUMULADA	3.317.911,22
SAÍDO CONTRATUAL	18.433.576,47
	2.229.187,82

ITEM	CDD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONSTRUTIVAS		QUANTIDADE REALIZADA		SAÍDO	PERC %	PERÍODO	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/BID	PREÇO TOTAL	PERÍODO ANTERIOR	PERÍODO ATUAL				ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
1.0		INSTALAÇÃO DA OBRA				1.544.231,92							
1.1		CANTIERO DE OBRAS				144.651,76							
1.1.1	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	12,00	1.135,91	13.630,92	12,00	12,00	-	100,00%		13.630,92	13.630,92
1.1.2	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	60,00	1.033,46	62.007,60	60,00	60,00	-	100,00%		62.007,60	62.007,60
1.1.3	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	20,00	1.134,29	22.685,80	20,00	20,00	-	100,00%		22.685,80	22.685,80
1.1.4	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	60,00	662,27	39.736,20	60,00	60,00	-	100,00%		39.736,20	39.736,20
1.1.5	1997	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	36,00	183,09	6.591,24	36,00	36,00	-	100,00%		6.591,24	6.591,24
1.2		MANUTENÇÃO LOCAL				1.399.580,16							
1.2.1	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA LUMINOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	24,00	22.507,78	540.186,72	2,88	18,28	2,84	88,17%	64.822,41	411.442,21	476.264,62
1.2.2	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	48,00	6.011,01	288.528,48	5,76	36,56	5,68	88,17%	34.623,42	219.762,50	254.385,92
1.2.3	93553	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	48,00	3.929,64	188.622,72	5,76	36,56	5,68	88,17%	27.634,73	143.667,63	171.302,36
1.2.4	93554	APROVADOR OU APROVADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	48,00	4.068,15	195.271,20	5,76	36,56	5,68	88,17%	23.432,54	148.731,56	172.164,10
1.2.5	100321	FUNÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES		5.539,39					0,00%			
1.2.6	101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	48,00	3.895,23	186.971,04	5,76	36,56	5,68	88,17%	22.436,52	142.409,60	164.846,12
2.0		CAPITALE DE AGUÁ - SERTIÇOS				36.702,29							
2.1		DEMOÇÃO DE CONSTRUÇÃO EXISTENTE											
2.1.1	97666	DEMOÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REPROVETAMENTO. AF_12/2017	M3		596,82	0,00				0,00%			
2.1.2	97622	DEMOÇÃO DE ALVENARIA DE BICO CURVADO, DE FORMA MANUAL, SEM REPROVETAMENTO. AF_12/2017	M3		55,45	0,00				0,00%			
2.1.3	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REPROVETAMENTO. AF_12/2017	M2		3,64	0,00				0,00%			
2.1.4	97617	DEMOÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REPROVETAMENTO. AF_12/2017	M3		300,00	0,00				0,00%			
2.1.5	97645	REMOÇÃO DE ANEIS, DE FORMA MANUAL, SEM REPROVETAMENTO. AF_12/2017	M2		34,01	0,00				0,00%			
2.1.6	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (C/CAMBIA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3		7,99	0,00				0,00%			
2.1.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MAXKM). AF_07/2020	MAXKM		2,31	0,00				0,00%			
2.1.8	93462	DESMONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÓS ESPECIAIS, RESERVATÓRIO ELEVADO	UN		3.194,54	0,00				0,00%			
2.2		URBANIZAÇÃO				0,00							
2.2.1	92873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2		0,30	0,00				0,00%			
2.2.2	98575	LIVREZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERAS. AF_05/2018	M2		0,30	0,00				0,00%			
2.2.3	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 6CM. AF_12/2015	M2		33,17	0,00				0,00%			

THIAGO PINHEIRO
 Atestado digitalmente por THIAGO PINHEIRO
 CNPJ: 02.364.381/0001-13
 N.º de Certificação: 05919425342
 O=C=CP-Brazil, OU=Certificado PPA
 Razão: Eu sou o autor/assinador documental
 Localização: 11-14.033.03000
 Data de Emissão: 2025.3.0
 País: BR
 Versão: 2025.3.0

JOSE MARCIO PINHEIRO
 Atestado digitalmente por JOSE MARCIO PINHEIRO
 CNPJ: 02.364.381/0001-13
 N.º de Certificação: 38722470344
 O=C=CP-Brazil, OU=Certificado PPA
 Razão: Eu sou o autor/assinador documental
 Localização: 11-14.033.03000
 Data de Emissão: 2025.3.0
 País: BR
 Versão: 2025.3.0

RAFAEL GOMES DIOGENES
 Atestado digitalmente por RAFAEL GOMES DIOGENES
 CNPJ: 02.364.381/0001-13
 N.º de Certificação: NETO-0318
 O=C=CP-Brazil, OU=Certificado PPA
 Razão: Eu sou o autor/assinador documental
 Localização: 11-14.033.03000
 Data de Emissão: 2025.3.0
 País: BR
 Versão: 2025.3.0

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-0318
 Atestado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-0318
 CNPJ: 02.364.381/0001-13
 N.º de Certificação: NETO-0318
 O=C=CP-Brazil, OU=Certificado PPA
 Razão: Eu sou o autor/assinador documental
 Localização: 11-14.033.03000
 Data de Emissão: 2025.3.0
 País: BR
 Versão: 2025.3.0

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº 17/PAC01195/2019
 FUNASA



WIM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 09/02/2026
 PERÍODO:
 01/07/2025 A 31/01/2026

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	823.173,95
VALOR ATUAL	20.642.766,29
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	15.095.665,25
MEDIÇÃO ATUAL	3.317.911,22
MEDIÇÃO ACUMULADA	18.413.576,47
SALDO CONTRATUAL	2.229.187,82

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			PERC %	VALORES	
				QTD	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		SALDO	PERÍODO
2.2.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MÉIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF: 06/2016	M	4653	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	-	-
2.2.5	101197	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" - PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ABARE FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 05/2020	M	11931	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	-	-
2.2.6	C2904	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2' (642)mm, INCL.: PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	5.311,13	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	-	-
2.2.7	C2903	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2' (1X2)mm, INCL.: PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	1.756,71	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	-	-
2.3		MOVIMENTO DE TERRA			0,00							
2.3.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCL. UNDO ESC. VACAO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF: 06/2017	M3	98,05	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	-	-
2.3.2	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCALADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF: 06/2017	M3	102,13	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	-	-
2.3.3	93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF: 04/2016	M3	17,16	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	-	-
2.3.4	93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF: 04/2016	M3	17,16	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	-	-
2.3.5	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF: 07/2020	M3	7,99	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	-	-
2.3.6	96875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3KM). AF: 07/2020	M3KM	2,31	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	-	-
2.3.7	96875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3KM). AF: 07/2020	M3KM	2,31	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	-	-
2.3.8	101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³ - DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4KM/H. AF: 05/2020	M3	10,81	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	-	-
2.3.9	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF: 07/2020	M3	8,44	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	-	-
2.3.10	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3KM). AF: 07/2020	M3KM	2,10	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	-	-
2.3.11	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRÇO COM SOLO PREDOMINANTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF: 11/2019	M3	7,67	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	-	-
2.4		CONCRETO			0,00							
2.4.1	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, THACO 14,5x4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF: 05/2021	M3	182,68	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	-	-

THIAGO PINHEIRO
 NOME: THIAGO PINHEIRO
 NO. C-IBR: CN-THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA-05919425342
 Q-CP: BARRIL, QUI-CELESTICAO PE A3
 RAZÃO: EU SOU O AUTOR DESTA DOCUMENTO
 Localização: 102.11.14.02.33.0307
 Ficti PDF Reader Versão: 2025.3.3

2 de 48

JOSE MARCIO PINHEIRO
 NOME: JOSE MARCIO PINHEIRO
 NO. C-IBR: CN-JOSE MARCIO PINHEIRO S ANTONIO ZAVARZI Q-CP: BARRIL, QUI-CELESTICAO PE A3
 RAZÃO: EU SOU O AUTOR DESTA DOCUMENTO
 Localização: 102.11.14.03.96.9307
 Ficti PDF Reader Versão: 2025.3.3

RAFAEL GOMES DIOGENES
 NOME: RAFAEL GOMES DIOGENES
 NO. C-IBR: CN-RFAEL GOMES DIOGENES S ANTONIO ZAVARZI Q-CP: BARRIL, QUI-CELESTICAO PE A3
 RAZÃO: EU SOU O AUTOR DESTA DOCUMENTO
 Localização: 102.11.14.13.6.0307
 Ficti PDF Reader Versão: 2025.3.3

ABSOLON CAVALCANTE MOTA
 NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA
 NO. C-IBR: CN-ABSOLON CAVALCANTE MOTA S ANTONIO ZAVARZI Q-CP: BARRIL, QUI-CELESTICAO PE A3
 RAZÃO: EU SOU O AUTOR DESTA DOCUMENTO
 Localização: 102.11.14.13.6.0307
 Ficti PDF Reader Versão: 2025.3.3

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº 7C/PAC 01195/2019
 FUNASA



VIM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.564.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 09/02/2026
 PERÍODO:
 01/07/2025 A 31/01/2026

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO ADITIVO	19.819.592,34
VALOR ATUAL	823.171,95
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	20.642.764,29
MEDIÇÃO ATUAL	15.095.665,25
MEDIÇÃO ACUMULADA	3.317.911,22
SALDO CONTRATUAL	18.413.576,47
	2.229.187,82

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			PERC. %	VALORES	
				PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO		PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL
2.4.2	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	480,56	0,00	-	-	-	0,00%	-	-	
2.4.3	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP) LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	24,77	0,00	-	-	-	0,00%	-	-	
2.4.4	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	72,66	0,00	-	-	-	0,00%	-	-	
2.4.5	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	24,86	0,00	-	-	-	0,00%	-	-	
2.4.6	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	24,21	0,00	-	-	-	0,00%	-	-	
2.4.7	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22,89	0,00	-	-	-	0,00%	-	-	
2.4.8	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	20,47	0,00	-	-	-	0,00%	-	-	
2.4.9	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,30	0,00	-	-	-	0,00%	-	-	
2.4.10	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	16,09	0,00	-	-	-	0,00%	-	-	
2.4.11	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMACOS AF_06/2018	M2	41,02	0,00	-	-	-	0,00%	-	-	
2.5		ALVENARIA DE ELEVAÇÃO			175.575,60							
2.5.1	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO EM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	98,27	0,00	-	-	-	0,00%	-	-	
2.5.2	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) CALEGADOS ACOQUIMADOS	M3	487,71	175.575,60	-	-	360,00	0,00%	-	-	
2.5.3	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	74,63	0,00	-	-	-	0,00%	-	-	
2.5.4	94440	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	33,36	0,00	-	-	-	0,00%	-	-	
2.5.5	C0387	BEIRÃO E BICA EM TELHA COLONIAL	M	16,01	0,00	-	-	-	0,00%	-	-	
2.5.6	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	M	174,58	0,00	-	-	-	0,00%	-	-	
2.6		COBERTURA			0,00							
2.6.1	101750	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	49,75	0,00	-	-	-	0,00%	-	-	
2.7		REVESTIMENTO			0,00							

THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425
 342

JOSE MARCIO
 PINHEIRO
 LANDIM:38722470344

RAFAEL
 GOMES
 DIÓGENES

ABSOLON
 CAVALLAN
 TE MOTA
 NETO:0318
 3275384

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
 CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



MEDIÇÃO 23

WJM CONSTRUÇÕES LTDA		DADOS DA MEDIÇÃO	
CNPJ 02.364.381/0001-13	VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34	
DATA DE APRESENTAÇÃO: 09/01/2026	VALOR ADITIVO	823.171,95	
PERÍODO: 01/07/2025 A 31/01/2026	VALOR ATUAL	20.642.764,29	
	MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	15.095.665,25	
	MEDIÇÃO ATUAL	3.317.911,22	
	MEDIÇÃO ACUMULADA	18.413.576,47	
	SALDO CONTRATUAL	2.229.187,82	

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			PERC. %	VALORES	
				QTYDE	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		SALDO	ACUM. ANTERIOR
2.7.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERMEDIAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3:COM PREPARO EM BETONEIRA ADUL. AF. 06/2014	M2	4,19	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	446.966,32	86.645,00
2.7.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE PACHADA COM PRESENÇA DE VAOS, ESPESURA DE 25 MM. AF. 06/2014	M2	58,47	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	733.605,32	733.605,32
2.7.3	101790	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	M2	49,75	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	657.600,74	657.600,74
2.8.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE, COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF. 12/2019	M2	687,29	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	465.966,32	465.966,32
2.8.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE, COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF. 12/2019	M2	687,29	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	465.966,32	465.966,32
2.3.3	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRANTE) APLICADA A RÓLLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	M2	27,04	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	776.123,91	776.123,91
2.2.4	9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA ÁGUA FRIA (NBR-5648) PINTURA	M	18,09	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	14.141,77	14.141,77
2.9.1	88495	APLICAÇÃO ELÍKAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, JIMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	10,51	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	15.97	15.97
2.9.2	89486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	15,97	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	342,61	342,61
2.9.3	CS853	PINTURA LÁTIFOFO CARGEE - PROLETO PADRÃO	UN	1	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	14.141,77	14.141,77
2.10.1	CS464	DISPOSITIVO DE PROJETO E ACESSO	UN	1	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	14.141,77	14.141,77
2.10.2	99837	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MONOVIA: TRILHO TROLLEY / TALHA MANUAL, 2,0T	UN	1	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	805,79	805,79
2.11.1	CS421	GUARRA-CORRO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBAADOR MECÂNICO AF. 04/2019. P	M	805,79	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	81.128,69	81.128,69
2.11.2	CS488	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA	UN	1	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	19.607,42	19.607,42
3.0		INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 100 A 200 CV	UN	2,00	9.803,71	19.607,42	-	-	-	0,00%	61.519,27	61.519,27
3.1		MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, ELEVATÓRIA C/VAZÃO DE 90,01 A 200,0 L/S	UN	1,00	61.519,27	61.519,27	-	-	-	0,00%	744.245,74	744.245,74
3.1.1	CS1.1	CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA - MATERIAIS	UN	1,00	276.123,91	276.123,91	-	-	-	100,00%	446.966,32	446.966,32
		TUBOS, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS	UN	1,00	276.123,91	276.123,91	-	-	-	100,00%	86.645,00	86.645,00
		BOMBA CENTRÍFUGA MOTOM ELETROTRIC TRIFÁSICO, Potência = 1,25 CV, VAZÃO = 348,80 m³/h, HN = 52,35 mca, Modelo: BOMBA KING IRR 150X125X405 ME/1 ACPLIADA TRIFÁSICA 220V/380V/440V/660 60 HZ P=125CV 1750RPM ou SIMILAR.	UN	1,00	276.123,91	276.123,91	-	-	-	100,00%	733.605,32	733.605,32

THIAGO PINHEIRO
 Assinado eletronicamente por THIAGO PINHEIRO
 Nogueira-0591942542
 NOGUEIRA:05919425
 342

4 de 48

JOSE MARCIO PINHEIRO
 Assinado eletronicamente por JOSE MARCIO PINHEIRO
 LANDIM:38722470344
 4 de 48

RAFAEL GOMES
 Assinado eletronicamente por RAFAEL GOMES
 DIOGENES

ABSLON
 Assinado eletronicamente por ABSLON
 NETO318
 3275384

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
 CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUASA



MEDIDAÇÃO 23

WIM CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ: 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 09/02/2026
 PERÍODO:
 01/07/2025 A 31/01/2026

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	823.171,95
VALOR ATUAL	20.642.764,29
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	15.095.665,26
MEDIÇÃO ATUAL	3.317.911,22
MEDIÇÃO ACUMULADA	18.413.576,47
SALDO CONTRATUAL	2.229.187,82

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		PERC %	PERÍODO	VALORES			
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		
3.1.2	COT.7	CENTRO DE COMANDO DE MOTORES. COMPOSTO DE 2 CHAVES TIPO SOFT STARTER, PARA MOTORES DE 125CV Composto de: Quadro de comando 1,90 x 60 x 60 metílico; Disjuntor de entrada/alimentação termo magnético conforme potência do motor; Chave fusível Ultra rápida de acordo com a potência; fusíveis ultrarapidos de acordo com a potência do motor; Softstart S5W07WEG ou similar com amperagem de acordo com a potência do motor; Contatores WEG ou similar CMW com bobina de 220v com contato auxiliar de 220v; Transformador/Isolador de acordo com a potência 380v/220vca; Voltmetro digital de 0 a 500v; Botão de emergência com bloco de contato; Chaves seletora de comando 3P com 2 blocos de contato NA e 2 NF; Minicontatores auxiliares com 2 NA e 2NF bobina de 220v; Sinaliztas led vermelhas de 220v; Sinaliztas led verdes de 220v; Regas de borne síndea de 6mm; Botões de comando liga/desliga; e contato l.b os seguintes Acessórios: Trilhos / canaletas / respagueti; Cabo de cobre flexível 1,5mm2 preto (50 metros por quadro); Cabo de cobre flexível 2,5mm2 vermelho (50 metros por quadro); Terminais tipo pino 2,5 mm (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Terminais tipo garfo 2,5 mm (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Plaqueta Acrílica (manua) / automático);	UN	1,00	91.458,37	91.458,37	-	1,00	-	100,00%	91.458,37	91.458,37	-	91.458,37
3.1.3	I4072	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 250 X 150 PN10	UN	2,00	3.622,11	7.244,22	-	2,00	-	100,00%	7.244,22	7.244,22	-	7.244,22
3.1.4	I4077	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 400 X 250 PN10	UN	2,00	3.055,79	6.111,58	-	2,00	-	100,00%	6.111,58	6.111,58	-	6.111,58
3.1.5	I4528	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=3000	UN	2,00	9.651,43	19.302,86	-	2,00	-	100,00%	19.302,86	19.302,86	-	19.302,86
3.1.6	I4013	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE: PN16 DN400	UN	2,00	11.433,43	22.866,86	-	2,00	-	100,00%	22.866,86	22.866,86	-	22.866,86
3.1.7	I4708	VALVULA BORBOLETA FLANGEMADA DN 400 (ENTRE FLANGES)	UN	2,00	19.355,67	38.711,34	-	2,00	-	100,00%	38.711,34	38.711,34	-	38.711,34
3.1.8	I5754	VALVULA RETENÇÃO DN 400 PN16 FECH. RÁPIDO (CASSAR)	UN	2,00	22.095,43	44.198,86	-	2,00	-	100,00%	44.198,86	44.198,86	-	44.198,86
3.1.9	I3431	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 400 PN10 - L= 750	UN	2,00	5.093,60	10.187,20	-	2,00	-	100,00%	10.187,20	10.187,20	-	10.187,20
3.1.10	I3431	CURVA FOFÓ 90 FF PARA ÁGUA DN 400 PN10	UN	2,00	10.964,77	21.929,54	-	2,00	-	100,00%	21.929,54	21.929,54	-	21.929,54
3.1.11	I3431	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 400 PN10 - L= 700	UN	2,00	5.093,60	10.187,20	-	2,00	-	100,00%	10.187,20	10.187,20	-	10.187,20
3.1.12	I3670	TE FOFÓ FF DN 400 X 400 PN10	UN	2,00	8.988,53	17.977,06	-	2,00	-	100,00%	17.977,06	17.977,06	-	17.977,06
3.1.13	I4524	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=1000	UN	2,00	17.977,06	35.954,12	-	2,00	-	100,00%	35.954,12	35.954,12	-	35.954,12
3.1.14	I4526	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=2000	UN	2,00	6.228,14	12.456,28	-	2,00	-	100,00%	12.456,28	12.456,28	-	12.456,28
3.1.15	I4526	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=3000	UN	2,00	7.942,96	15.885,92	-	2,00	-	100,00%	15.885,92	15.885,92	-	15.885,92
3.1.16	I8706	VALVULA BORBOLETA FLANGEMADA DN 300 (ENTRE FLANGES)	UN	1,00	19.355,67	19.355,67	-	1,00	-	100,00%	19.355,67	19.355,67	-	19.355,67
3.1.17	I3669	TE FOFÓ FF DN 400 X 300 PN10	UN	1,00	15.620,36	15.620,36	-	1,00	-	100,00%	15.620,36	15.620,36	-	15.620,36
3.1.18	I3672	TE FOFÓ FF DN 400 X 300 PN10	UN	1,00	11.092,72	11.092,72	-	1,00	-	100,00%	11.092,72	11.092,72	-	11.092,72
3.1.19	I3482	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 400 PN10 - L= 250	UN	1,00	5.093,60	5.093,60	-	1,00	-	100,00%	5.093,60	5.093,60	-	5.093,60
3.1.20	I4097	REDUÇÃO FOFÓ FF DN 400 X 300 PN10	UN	2,00	11.432,30	22.864,60	-	2,00	-	100,00%	22.864,60	22.864,60	-	22.864,60
3.1.21	I4012	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN300	UN	2,00	6.225,51	12.451,02	-	2,00	-	100,00%	12.451,02	12.451,02	-	12.451,02
3.1.22	I4503	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=1500	UN	1,00	5.319,98	5.319,98	-	1,00	-	100,00%	5.319,98	5.319,98	-	5.319,98
3.1.23	I87631	VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO (VRR) DN 100 PN10 CÂMARA SIMPLES FLANGEMADA	UN	1,00	5.505,31	5.505,31	-	1,00	-	100,00%	5.505,31	5.505,31	-	5.505,31
3.1.24	COT.37	FILTRO EM Y FLANGEMADO COM TELA INOX PN 10 DN 150	UN	1,00	13.732,34	13.732,34	-	1,00	-	100,00%	13.732,34	13.732,34	-	13.732,34
3.1.25	I2957	MACROMEDIDOR TIPO WOLTRMAN PN 10/16 FLANGEMADO COM MEDIDOR TOTALIZADOR DN 150MM. COM VAZÃO ATÉ 500M3/H	UN	1,00	9.146,07	9.146,07	-	1,00	-	100,00%	9.146,07	9.146,07	-	9.146,07
3.1.26	I39721	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 400 PN10 - L= 200	UN	1,00	21.595,83	21.595,83	-	1,00	-	100,00%	21.595,83	21.595,83	-	21.595,83
3.1.27	I4697	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 400 PN10 - L= 3000	UN	1,00	2.391,34	2.391,34	-	1,00	-	100,00%	2.391,34	2.391,34	-	2.391,34
3.1.28	I4096	TUBO FOFÓ C/ FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L= 3000	UN	1,00	6.013,03	6.013,03	-	1,00	-	100,00%	6.013,03	6.013,03	-	6.013,03
3.1.29	I4088	REDUÇÃO FOFÓ FF DN 400 X 250 PN10	UN	1,00	2.728,92	2.728,92	-	1,00	-	100,00%	2.728,92	2.728,92	-	2.728,92
3.1.30	I5730	VENTOSAS TRÍPLICE FLANGEO/FLANGE DN 100 PN15	UN	1,00	1.583,23	1.583,23	-	1,00	-	100,00%	1.583,23	1.583,23	-	1.583,23
3.2	ACRÉSCIMOS		UN	1,00	3.734,80	3.734,80	-	1,00	-	100,00%	3.734,80	3.734,80	-	3.734,80
3.2.1	I6439	JARRELA BORRACHA P/ FLANGES DN 400 PN10 P/ ÁGUA	UN	17,00	174,00	2.958,00	-	17,00	-	100,00%	2.958,00	2.958,00	-	2.958,00

THIAGO PINHEIRO
 Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO
 Nº de Cert. CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA.05919425342
 NOGUEIRA.05919425342
 342

JOSE MARCIO PINHEIRO
 Assinado digitalmente por JOSE MARCIO PINHEIRO LANDIM.38722470344
 LANDIM.38722470344

RAFAEL GOMES DIÓGENES
 Assinado digitalmente por RAFAEL GOMES DIÓGENES NETO.00318
 NETO.00318
 3275384

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
FUNASA



MM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13
DATA DE APRESENTAÇÃO:
09/02/2026
PERÍODO:
01/07/2025 A 31/01/2026

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO ADITIVO	19.819.592,34
VALOR ATUAL	823.171,95
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	20.642.764,29
MEDIÇÃO ATUAL	15.095.665,25
MEDIÇÃO ACUMULADA	3.317.911,22
SALDO CONTRATUAL	18.413.576,47
	2.229.187,82

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	PERÍODO	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
4.0		ESTACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - SERVIÇOS				2.292.996,24					1.389.275,61	1.613.704,68
4.1		FERRAFLAVAGEM - SERVIÇOS				503.291,80					349.021,17	503.291,80
4.1.1	98325	JIMBEA MECANIZADA DE CAVANHA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERES AF. 05/2018	M2	1.600,00	0,30	480,00	1.600,00	1.600,00	100,00%		-	480,00
4.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM ALUM. E TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.600,00	0,30	480,00	1.600,00	1.600,00	100,00%		-	480,00
4.1.3	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SIBRERTO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO AF. 11/2019	M2	1.600,00	1,09	1.744,00	1.600,00	1.600,00	100,00%		-	1.744,00
4.1.4	101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (C/CAMB. 0,8 M² / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DM1 ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF. 05/2020	M3	6.230,16	10,81	67.348,03	1.463,68	6.230,16	100,00%	51.525,65	15.822,38	67.348,03
4.1.5	100975	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PA CARRIAGEM (C/CAMB. DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	6.702,07	8,44	56.565,47	5.702,07	6.702,07	100,00%	(0,01)	55.645,43	56.565,47
4.1.6	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIAL URBANA PAVIMENTADA, DM1 ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3/KM). AF. 07/2020	M3/KM	107.576,50	2,10	225.910,65	7.045,46	107.576,50	100,00%	14.795,44	211.115,21	225.910,65
4.1.7	95386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF. 11/2019	M3	6.702,07	7,67	51.404,88	4.702,07	6.702,07	100,00%	-	51.404,88	51.404,88
4.1.8	C3218	ESFURGO DE JAZIDA	M3	840,14	3,60	3.024,50	840,14	840,14	100,00%	-	3.024,50	3.024,50
4.1.9	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	6.702,07	1,47	9.852,04	998,18	6.702,07	100,00%	1.467,32	8.384,72	9.852,04
4.1.10	102355	MÁQUINAS, EM VIAL, COM MARTELITE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF. 03/2021	M3	471,91	183,26	86.482,23	471,91	471,91	100,00%	86.482,23	-	86.482,23
4.2		DRENAAGEM E URBANIZAÇÃO - SERVIÇOS				339.026,32					74.975,46	74.975,46
4.2.1	94566	CONCRETO FCK = 30MPa, FRACO 1:2:12,5, EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREENCHO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 05/2021	M3	106,16	480,56	51.016,25	35,26	35,26	33,21%	-	16.944,55	16.944,55
4.2.2	93378	BEATERO MECANIZADO DE VÁLVULA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	106,16	24,77	2.629,58	-	-	0,00%	-	-	-
4.2.3	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMAS DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	367,64	72,66	26.712,72	208,12	208,12	56,51%	-	15.122,00	15.122,00
4.2.4	92778	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 100 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	582,18	20,47	11.917,22	582,18	582,18	100,00%	-	11.917,22	11.917,22

THIAGO PINHEIRO
NOGUEIRA:05919425342

JOSE MARCIO PINHEIRO
LANDIM:38722470344

RAFAEL GOMES
DIOGENES

ABSOLON CAVALCANTE
TE MOTA
NETO:0318
3275384

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENÍO Nº TC/PAC 01395/2019
 FUNASA



WAF CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 09/02/2026
 PERÍODO:
 01/07/2025 A 31/01/2026

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	13.819.592,34
ADITIVO	823.113,95
VALOR ATUAL	20.642.706,29
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	15.095.665,25
MEDIÇÃO ATUAL	3.317.911,22
MEDIÇÃO ACUMULADA	18.413.576,47
SALDO CONTRATUAL	2.229.187,82

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATAIS			QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	VALORES		
				QTD	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL		SALDO	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL
4.2.5	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1.504,38	22,89	34.435,26	1.353,94	1.353,94	150,44	90,00%	30.991,69	30.991,69
4.2.6	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	55,74	24,21	1.349,47	-	-	55,74	0,00%	-	-
4.2.7	C3066	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U	M	42,40	177,34	7.519,22	-	-	42,40	0,00%	-	-
4.2.8	97950	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALUMINUM COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF 12/2020	UN	6,00	3.252,33	19.513,98	-	-	6,00	0,00%	-	-
4.2.9	97933	CAIXA COM GRELHA SIMPLRES RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1,0X1,0 M. AF 12/2020	UN	27,00	1.115,75	30.111,75	-	-	27,00	0,00%	-	-
4.2.10	C3.10	SALDA D'ÁGUA C/ DISIPADOR DE ENERGIA	UN	5,00	247,00	1.235,00	-	-	5,00	0,00%	-	-
4.2.11	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE: ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) RETROESCAV. CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	63,02	8,41	530,00	-	-	63,02	0,00%	-	-
4.2.12	102327	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	63,01	8,90	560,79	-	-	63,01	0,00%	-	-
4.2.13	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	567,13	6,47	3.669,33	-	-	567,13	0,00%	-	-
4.2.14	102255	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	567,13	11,16	6.329,17	-	-	567,13	0,00%	-	-
4.2.15	93378	REPAREIRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 1M3, CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³, POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	M3	1.223,23	24,77	30.299,41	-	-	1.223,23	0,00%	-	-
4.2.16	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF 07/2020	M3	37,05	8,90	329,75	-	-	37,05	0,00%	-	-
4.2.17	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	37,05	3,12	115,60	-	-	37,05	0,00%	-	-
4.2.18	97135	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRPV OU PRVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF 11/2017	M	114,18	4,91	560,62	-	-	114,18	0,00%	-	-
4.2.19	97136	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRPV OU PRVC PARA REDE LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF 11/2017	M	20,45	5,97	122,09	-	-	20,45	0,00%	-	-

THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342

7 de 48

JOSE MARCIO PINHEIRO
 LANDIM:38722470344

RAFAEL GOMES DIOGENES

ABSOLON CAVALCANTE TE MOTA NETO:0318 3273384

Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342
 Nº de Cert. CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342
 Objeto=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342
 Localizado em o dador deste documento
 Data: 2025.02.11 14:02:33-03:00
 Fonte PDF Reader Versão: 2025.3.0

Assinado digitalmente por JOSE MARCIO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342
 Nº de Cert. CN=JOSE MARCIO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342
 Objeto=JOSE MARCIO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342
 Localizado em o dador deste documento
 Data: 2025.02.11 14:09:39-03:00
 Fonte PDF Reader Versão: 2025.3.0

Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE TE MOTA NETO
 NOGUEIRA:05919425342
 Nº de Cert. CN=ABSOLON CAVALCANTE TE MOTA NETO
 Objeto=ABSOLON CAVALCANTE TE MOTA NETO:0318 3273384
 Localizado em o dador deste documento
 Data: 2025.02.11 14:51:03:00
 Fonte PDF Reader Versão: 2025.3.0

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE		MEDICÃO 23		W.M. CONSTRUÇÕES LTDA		DADOS DA MEDIÇÃO	
CE		CNPJ 02.364.381/0001-13		VALOR DO CONTRATO		VALORES ACUM.	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE		DATA DE APRESENTAÇÃO:		VALOR ATUAL		ACUM. ANTERIOR	
CONVÊNIO Nº TC/PAC 01199/2019		09/02/2026		MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES		ACUM. ATUAL	
FUNASA		PERÍODO:		MEDIÇÃO ATUAL		ACUM. ATUAL	
		01/07/2025 A 31/03/2026		MEDIÇÃO ACUMULADA		ACUM. ATUAL	
				SALDO CONTRATUAL		ACUM. ATUAL	
						2.229.187,82	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			PERC. %	PERÍODO	VALORES		
				QTD	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO			ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
4.2.20	97139	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRPV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	182,71	9,35	1.708,34	-	182,71	-	182,71	0,00%	-	-	
4.2.21	97140	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRPV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	47,97	11,78	555,09	-	47,97	-	47,97	0,00%	-	-	
4.2.22	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	126,46	18,25	2.307,90	-	126,46	-	126,46	0,00%	-	-	
4.2.23	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SERTADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1.102,50	53,17	59.302,93	-	1.002,50	-	1.002,50	0,00%	-	-	
4.2.21	94773	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COK) PRIMEIRO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	284,34	46,53	13.230,34	-	284,34	-	284,34	0,00%	-	-	
4.2.25	102075	ESCALADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCC 20 MPa, COM 2 LANÇAS EM "V" ELÁSE PLANA, FÓRMA EM CHAPA DE MADEIRA GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA.	M3	6,86	5.678,50	38.954,51	-	6,86	-	6,86	0,00%	-	-	
4.2.25	99839	MONTANTES TUBULARES DE 1,17 ESPALÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X 8MM, ENLADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 P	M	523,07	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00%	-	-	
4.3		TANQUE DE CONTATO E FILTROS - 21VIVOS				1.328.272,01						4.579,48	813.932,58	818.512,06
4.3.1	12872	LOCAÇÃO DE OBRA EM ALUGUELO DOBRO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	283,80	0,70	85,14	-	283,80	-	283,80	100,00%	-	85,14	85,14
4.3.2	96523	ESCALADA ANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA (INCLUINDO ESCALADA PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	3,25	98,05	318,66	-	3,25	-	3,25	100,00%	-	318,66	318,66
4.3.3	96520	ESCALADA ESCALADA PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (SEM ESCALADA PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	108,16	102,13	11.046,38	-	108,16	-	108,16	100,00%	-	11.046,38	11.046,38
4.3.4	303981	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	15,00	8,90	133,50	-	15,00	-	15,00	100,00%	-	133,50	133,50
4.3.5	93378	REATERNO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	9,02	24,77	223,43	-	9,02	-	9,02	100,00%	-	223,43	223,43
4.3.6	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3/KM). AF_07/2020	M3/KM	15,00	3,12	46,80	-	15,00	-	15,00	100,00%	-	46,80	46,80
4.3.7	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4:5,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	7,20	377,32	2.716,70	-	7,20	-	7,20	100,00%	-	2.716,70	2.716,70
4.3.8	94972	CONCRETO FCC = 30MPa, TRAÇO 1:2:1,35 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	175,86	478,88	84.215,84	-	175,86	-	175,86	100,00%	-	84.215,84	84.215,84
4.3.9	93378	REATERNO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	175,86	24,77	4.356,05	-	175,86	-	175,86	100,00%	-	4.356,05	4.356,05

THIAGO PINHEIRO
 Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO
 NOME: THIAGO PINHEIRO
 Nº de Certificação: 09919425342
 Nº de Registro: 09919425342
 Data: 2025.02.11 14:02:33-03:00
 Fonte PDF Reader Versão: 2025.3.0

8 de 48

JOSE MARCIO PINHEIRO
 Assinado digitalmente por JOSE MARCIO PINHEIRO
 NOME: JOSE MARCIO PINHEIRO
 Nº de Certificação: 09919425344
 Nº de Registro: 09919425344
 Data: 2025.02.11 14:00:30:23:00
 Fonte PDF Reader Versão: 2025.3.0

RAFAEL GOMES DIOGENES
 Assinado digitalmente por RAFAEL GOMES DIOGENES
 NOME: RAFAEL GOMES DIOGENES
 Nº de Certificação: 09919425344
 Nº de Registro: 09919425344
 Data: 2025.02.11 14:15:14:23:00
 Fonte PDF Reader Versão: 2025.3.0

ABSOLON CAVALCANTE MOTA
 Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA
 NOME: ABSOLON CAVALCANTE MOTA
 Nº de Certificação: 09919425344
 Nº de Registro: 09919425344
 Data: 2025.02.11 14:15:14:23:00
 Fonte PDF Reader Versão: 2025.3.0

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		MÉDICAÇÃO 23		DADOS DA MEDIÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01199/2019 FUNASA		WM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13 DATA DE APRESENTAÇÃO: 09/02/2026		VALOR DO CONTRATO ADITIVO VALOR ATUAL MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES MEDIÇÃO ATUAL SAUDO CONTRATUAL	
		PERÍODO: 01/07/2025 A 31/01/2026		VALORES	
				19.819.992,34	
				823.113,95	
				20.642.764,29	
				15.095.665,25	
				3.317.911,22	
				18.413.576,47	
				2.229.187,82	



ITEM	CÓD	DISCRICÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			SAUDO	PERC %	VALORES	
				QTDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
4.4.5	93378	REATERIO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DRETO: 0,26 M³ / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	9,21	24,77	228,13	9,21	9,21	-	100,00%	-	228,13	228,13
4.4.6	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: MKMM), AF_07/2020	M3MKM	295,02	3,12	920,46	295,02	295,02	-	100,00%	-	920,46	920,46
4.4.7	94969	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4,3, 5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	5,43	407,94	2.215,11	5,43	5,43	-	100,00%	-	2.215,11	2.215,11
4.4.8	90000	ARMADAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL: DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	443,66	19,61	8.700,17	438,23	5,43	443,66	-	100,00%	8.593,69	106,48
4.4.9	93423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E FUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, 1M CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	28,51	72,66	2.071,54	28,51	28,51	-	100,00%	-	2.071,54	2.071,54
4.4.10	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X19X13CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM Vãos E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	153,78	98,27	15.111,96	153,78	153,78	-	100,00%	-	15.111,96	15.111,96
4.4.11	87476	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM Vãos E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	36,72	103,09	3.785,46	36,72	36,72	-	100,00%	-	3.785,46	3.785,46
4.4.11	87879	CHÁRISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO HIGIENAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA, 400L. AF_06/2014	M2	381,00	4,19	1.596,39	381,00	381,00	-	100,00%	-	1.596,39	1.596,39
4.4.13	87775	EMBODO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAVOS DE FACHADA, COM PRESENÇA DE Vãos, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	381,00	58,47	22.277,07	381,00	381,00	-	100,00%	-	22.277,07	22.277,07
4.4.14	64752	MANTA GEOTÊXIL, TECIDA 100% POLIPROPILÉNO, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 25KN/M E DEFORMAÇÃO INFERIOR A 15% (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	0,00	32,00	0,00	-	-	-	0,00%	-	-	-
4.4.15	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	23,09	158,95	3.670,16	23,09	23,09	-	100,00%	-	3.670,16	3.670,16
4.4.16	00823	COMPORTELA EM FIBRA, CALHA EM ALUMÍNIO	M2	3,00	520,15	1.560,45	-	-	3,00	0,00%	-	-	-
4.4.17	64753	PEÇA EM MADEIRA MURACATIRÁ (2,50X5,00CM) PARA FIXAÇÃO DA MANTA GEOTÊXIL	M	0,00	21,96	0,00	-	-	-	0,00%	-	-	-
4.4.18	97136	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DE 110MM DIAMETRO, PARA REDE DE ÁGUA, DN 750MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	35,00	5,97	208,95	35,00	35,00	-	100,00%	-	208,95	208,95
4.4.19	64748	ESCALADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADROADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA-CORPO	M	1,50	2.513,69	3.770,54	-	-	1,50	0,00%	-	-	-
4.4.20	92396	RECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL, DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	210,80	66,41	13.999,23	210,80	210,80	-	100,00%	-	13.999,23	13.999,23
4.5.1	C2873	FEIG ESTATION ELEVATORIA DE RELETOS GERAOS) - SERVIÇOS LOCUÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	37,76	0,30	11,33	37,76	37,76	-	100,00%	-	56.470,66	56.470,66
						95.008,20					11,33		11,33

THIAGO PINHEIRO
 Atende digitalmente por THIAGO PINHEIRO
 N° C-Br: CHI-THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA-09819425342
 N° C-Br: CHI-THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA-09819425342
 O-CP-E-mail: OUCertificado PE A3
 Rdn:Eu sou o autor deste documento
 Data: 2025.02.11 14:02:33.0300
 Fpx:1 PDF Render Versão: 2025.3.0

10 de 48

JOSE MARCIO PINHEIRO
 Atende digitalmente por JOSE MARCIO PINHEIRO
 N° C-Br: CHI-JOSE MARCIO PINHEIRO LANDIM-38722470344
 N° C-Br: CHI-JOSE MARCIO PINHEIRO LANDIM-38722470344
 O-CP-E-mail: OUCertificado PE A3
 Rdn:Eu sou o autor deste documento
 Data: 2025.02.11 14:08:39.0300
 Fpx:1 PDF Render Versão: 2025.3.0

RAFAEL GOMES DIOGENES
 Atende digitalmente por RAFAEL GOMES DIOGENES
 N° C-Br: CHI-RFAEL GOMES DIOGENES NETO-0318
 N° C-Br: CHI-RFAEL GOMES DIOGENES NETO-0318
 O-CP-E-mail: OUCertificado PE A3
 Rdn:Eu sou o autor deste documento
 Data: 2025.02.11 14:53:03.0300
 Fpx:1 PDF Render Versão: 2025.3.0

ABSOLON CAVALCANTE MOTA
 Atende digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA
 N° C-Br: CHI-ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-0318
 N° C-Br: CHI-ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-0318
 O-CP-E-mail: OUCertificado PE A3
 Rdn:Eu sou o autor deste documento
 Data: 2025.02.11 14:53:03.0300
 Fpx:1 PDF Render Versão: 2025.3.0

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2015
 FUMASA



MEDICÃO 23

WMM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 09/02/2026
 PERÍODO:
 01/07/2025 A 31/01/2026

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	823.171,95
VALOR ATUAL	20.642.764,29
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	15.095.665,25
MEDIÇÃO ATUAL	3.317.911,22
MEDIÇÃO ACUMULADA	18.413.576,47
SALDO CONTRATUAL	2.229.187,82

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			PERC. %	VALORES	
				QTD	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		SALDO	ACUM. ANTERIOR
4.5.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS); AF_06/2017	M3	3,23	98,05	316,70		3,23		316,70	316,70	
4.5.3	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA COM RETROESCALVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS); AF_06/2017	M3	29,03	102,13	2.964,83		29,03		2.964,83	2.964,83	
4.5.4	93378	BEATERO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCALVADEIRA (CAPACIDADE DA ÇAGAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA; AF_04/2016	M3	20,74	24,77	513,73		20,74		513,73	513,73	
4.5.5	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAGAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3); AF_07/2020	M3	8,29	8,90	73,78		8,29		73,78	73,78	
4.5.6	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM ALENARIA DE EMBAZAMENTO DE TIPOLO COMUM; ÇARGAMASSA MISTA C/CL HIDRATADA	M3XKM	9,22	3,12	28,77		9,22		28,77	28,77	
4.5.7	0005	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L; AF_05/2021	M3	0,63	1.082,04	681,69		0,63		681,69	681,69	
4.5.8	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L; AF_05/2021	M3	18,25	480,56	8.770,22		18,25		8.770,22	8.770,22	
4.5.9	92873	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADRMSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS; AF_12/2015	M3	18,25	217,51	3.969,56		18,25		3.969,56	3.969,56	
4.5.10	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURE 45 SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLIS, EM CHAPA DE MADEIRA COMERSA-4, RESINADA, 6 UTILIZADORES; AF_09/2020	M2	134,36	72,66	9.762,60		134,36		9.762,60	9.762,60	
4.5.11	50300	ARMARÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÁMETRO DE 10,0 MM; AF_09/2021	KG	18,25	19,61	357,88		18,25		357,88	357,88	
4.5.12	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L; AF_05/2021	M3	0,86	382,68	329,10		0,86		329,10	329,10	
4.5.13	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM VANTIA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMEIRA ASFÁLTICO, E-3MM E E-ANIM; AF_06/2018	M2	115,24	211,33	24.353,67		-	115,24		-	
4.5.14	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMOS; AF_06/2018	M2	19,72	41,02	808,91		-	19,72		-	
4.5.15	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM; AF_07/2016	M2	17,40	30,43	529,48		17,40		529,48	529,48	
4.5.16	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA; AF_09/2020	M2	17,40	35,41	616,13		17,40		616,13	616,13	
4.5.17	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO; AF_07/2016	M2	10,64	111,96	1.191,25		10,64		1.191,25	1.191,25	
4.5.18	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA; AF_06/2014	M2	58,05	98,27	5.704,57		58,05		5.704,57	5.704,57	
4.5.19	101964	LJAE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAXIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LJAE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8x3); AF_11/2020	M2	20,16	177,63	3.581,02		20,16		3.581,02	3.581,02	

THIAGO PINHEIRO
 Avenida de implantação por THIAGO PINHEIRO
 Nº 100 - CARR. COM - THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA 05919425342
 O-ICP-BRASIL, DU-Certificado PF-A3
 RUA DE BRASÍLIA, 11 - 44.033-2307
 Localidade:
 CEP: 02023-11
 Fone: 02023-3307
 Fone/Fax: 02023-3300
 E-mail: thp@readers.com.br
 Versão: 2025.3.0

11 de 48

JOSE MARCIO PINHEIRO
 Avenida de implantação por JOSE MARCIO PINHEIRO
 Nº 100 - CARR. COM - JOSE MARCIO PINHEIRO
 LANCIM:38722470344
 O-ICP-BRASIL, DU-Certificado PF-A3
 RUA DE BRASÍLIA, 11 - 44.033-2307
 Localidade:
 CEP: 02023-11
 Fone: 02023-3307
 Fone/Fax: 02023-3300
 E-mail: jmp@readers.com.br
 Versão: 2025.3.0

RAFAEL GOMES DIOGENES
 Avenida de implantação por RAFAEL GOMES DIOGENES
 Nº 100 - CARR. COM - RAFAEL GOMES DIOGENES
 LANCIM:38722470344
 O-ICP-BRASIL, DU-Certificado PF-A3
 RUA DE BRASÍLIA, 11 - 44.033-2307
 Localidade:
 CEP: 02023-11
 Fone: 02023-3307
 Fone/Fax: 02023-3300
 E-mail: rgo@readers.com.br
 Versão: 2025.3.0

ABSOLON CAVALCANTE MOTA
 Avenida de implantação por ABSOLON CAVALCANTE MOTA
 Nº 100 - CARR. COM - ABSOLON CAVALCANTE MOTA
 LANCIM:38722470344
 O-ICP-BRASIL, DU-Certificado PF-A3
 RUA DE BRASÍLIA, 11 - 44.033-2307
 Localidade:
 CEP: 02023-11
 Fone: 02023-3307
 Fone/Fax: 02023-3300
 E-mail: am@readers.com.br
 Versão: 2025.3.0

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



WMI CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 09/02/2026
 PERÍODO:
 01/07/2025 A 31/01/2026

VALOR DO CONTRATO
 ADITIVO
 VALOR ATUAL
 19.819.592,34
 823.111,95
 20.642.704,29
 15.095.665,25
 3.317.911,22
 18.413.576,47

DADOS DA MEDIÇÃO
 VALOR DO CONTRATO
 ADITIVO
 VALOR ATUAL
 19.819.592,34
 823.111,95
 20.642.704,29
 15.095.665,25
 3.317.911,22
 18.413.576,47

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATAIS			QUANTIDADE REALIZADA			PERC. %	PERÍODO	VALORES	
				QTD	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO			ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
4.5.20	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA RAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	136,26	4,19	570,93	136,26	136,26	100,00%	-	570,93	570,93	
4.5.21	87775	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRENSÃO DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014	M2	136,26	58,47	7.967,12	136,26	136,26	100,00%	-	7.967,12	7.967,12	
4.5.22	92339	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TIEIÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	32,00	74,63	2.388,16	32,00	32,00	100,00%	-	2.388,16	2.388,16	
4.5.23	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	36,00	33,23	1.196,28	36,00	36,00	100,00%	-	1.196,28	1.196,28	
4.5.24	94387	BIRRA 1 BRICA EM TELHA COLONIAL	M	8,20	16,01	128,08	8,00	8,00	100,00%	-	128,08	128,08	
4.5.25	9875	TUBO P.V.C. SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	2,40	18,09	43,42	2,40	2,40	100,00%	-	43,42	43,42	
4.5.26	100701	PORTA LE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF. 12/2019	M2	3,78	687,29	2.597,96	3,78	3,78	100,00%	-	2.597,96	2.597,96	
4.5.27	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF. 06/2014	M2	136,26	15,97	2.176,07	136,26	136,26	100,00%	-	2.176,07	2.176,07	
4.5.28	100726	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMATE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO E PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	M2	7,56	27,04	204,42	-	-	0,00%	-	7,56	0,00%	
4.5.29	C2899	PINTURA LOGOTIPO GAGETE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	342,61	342,61	-	-	0,00%	-	1,00	0,00%	
4.5.30	C3418	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTOR-BOMBA DE 7,5 A 15 CV	UN	2,00	4.587,93	9.175,86	-	-	0,00%	-	2,00	0,00%	
4.5.31	C3497	MOIAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E P.V.C. ELEVATÓRIA C/ VAZÃO DE 5,01 A 101/5	UN	1,00	3.652,07	3.652,07	-	-	0,00%	-	1,00	0,00%	
4.6		INTERVENÇÕES - SANITÁRIOS				46.572,00					4.744,88	4.744,88	
4.6.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF. 10/2018	M	330,40	5,43	1.794,07	72,20	72,20	21,85%	-	392,05	392,05	
4.6.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO DO SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	M3	5,00	98,05	490,25	-	-	0,00%	-	5,00	0,00%	
4.6.3	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CONCRETO DO SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	M3	240,05	102,13	24.516,31	41,15	41,15	17,14%	-	4.202,65	4.202,65	
4.6.4	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 5 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	20,64	8,90	183,70	-	-	0,00%	-	20,64	0,00%	
4.6.5	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	20,64	3,12	64,40	-	-	0,00%	-	20,64	0,00%	
4.6.6	97134	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFORO OU PRPV OU PRVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2017	M	72,20	2,08	150,18	72,20	72,20	100,00%	-	150,18	150,18	
4.6.7	97136	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFORO OU PRPV OU PRVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2017	M	119,80	5,97	715,21	-	-	0,00%	-	119,80	0,00%	
4.6.8	97138	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFORO OU PRPV OU PRVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2017	M	100,80	8,30	836,64	-	-	0,00%	-	100,80	0,00%	

THIAGO PINHEIRO
 Acusado digitalmente por THIAGO PINHEIRO
 Nº 01-CP-001-THIAGO PINHEIRO/NOGUEIRA-05919425342.
 Nº 01-CP-001-THIAGO PINHEIRO/NOGUEIRA-05919425342.
 O-CP-Brasil, Ou-Certificado PF-A3
 Rastreio E seu e autor deste documento
 Localizador:
 Data: 2025-02-11 14:02:33-0309
 Data: 2025-02-11 14:02:33-0309
 País: BR - Rastrear Versão: 5.0.53.0

JOSE MARCIO PINHEIRO
 Acusado digitalmente por JOSE MARCIO PINHEIRO
 Nº 01-CP-001-JOSE MARCIO PINHEIRO/NOGUEIRA-38722470344.
 Nº 01-CP-001-JOSE MARCIO PINHEIRO/NOGUEIRA-38722470344.
 O-CP-Brasil, Ou-Certificado PF-A3
 Rastreio E seu e autor deste documento
 Localizador:
 Data: 2025-02-11 14:03:33-0307
 Data: 2025-02-11 14:03:33-0307
 País: BR - Rastrear Versão: 5.0.53.0

RAFAEL GOMES DIÓGENES
 Acusado digitalmente por RAFAEL GOMES DIÓGENES
 Nº 01-CP-001-RAFAEL GOMES DIÓGENES/NOGUEIRA-3275384.
 Nº 01-CP-001-RAFAEL GOMES DIÓGENES/NOGUEIRA-3275384.
 O-CP-Brasil, Ou-Certificado PF-A3
 Rastreio E seu e autor deste documento
 Localizador:
 Data: 2025-02-11 14:55:49-07
 Data: 2025-02-11 14:55:49-07
 País: BR - Rastrear Versão: 5.0.53.0

ABSOLON CAVALCANTE MOTA
 Acusado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA
 Nº 01-CP-001-ABSOLON CAVALCANTE MOTA/NOGUEIRA-3275384.
 Nº 01-CP-001-ABSOLON CAVALCANTE MOTA/NOGUEIRA-3275384.
 O-CP-Brasil, Ou-Certificado PF-A3
 Rastreio E seu e autor deste documento
 Localizador:
 Data: 2025-02-11 14:55:49-07
 Data: 2025-02-11 14:55:49-07
 País: BR - Rastrear Versão: 5.0.53.0

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
FINANSA



MEDICÃO 23

WIM CONSTRUÇÕES LTDA		CNPJ 02.364.381/0001-13		VALOR DO CONTRATO	
DATA DE APRESENTAÇÃO:		09/02/2026		ADITIVO	
PERÍODO:		01/07/2025 A 31/01/2026		VALOR ATUAL	
				MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	
				MEDIÇÃO ATUAL	
				MEDIÇÃO ACUMULADA	
				SALDO CONTRATUAL	
				19.819.592,36	
				823.111,55	
				20.642.704,29	
				15.095.665,25	
				3.317.911,22	
				18.413.576,47	
				2.229.187,82	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	VALORES		
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		SALDO	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL
4.6.9	97139	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO DO PRV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2017	M	40,60	9,35	379,61	-	-	40,60	0,00%	-	-
4.6.10	89355	TUBO, PVC, SODÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	101,00	20,20	2.040,20	-	-	101,00	0,00%	-	-
4.6.11	C2E73	LOCAÇÃO DA OBRA, COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO, ÁREA ATÉ 5000 M2/1	M2	10,66	0,30	3,20	-	-	10,66	0,00%	-	-
4.6.12	96573	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_05/2017	M3	4,60	98,05	451,03	-	-	4,60	0,00%	-	-
4.6.13	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_08/2017	M3	41,39	102,13	4.227,16	-	-	41,39	0,00%	-	-
4.6.14	100981	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF_07/2020	M3	16,76	8,90	149,16	-	-	16,76	0,00%	-	-
4.6.15	93378	REATERO MECANIZADO DE VÁLIA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	24,63	24,77	610,09	-	-	24,63	0,00%	-	-
4.6.16	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XMM). AF_07/2020	M3XMM	18,62	3,12	58,09	-	-	18,62	0,00%	-	-
4.6.17	94956	CONCRETO FCC = 30MPa, TRAÇO 1:2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,67	480,56	1.283,10	-	-	2,67	0,00%	-	-
4.6.18	93378	FEATERO MECANIZADO DE VÁLIA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	2,67	24,77	66,14	-	-	2,67	0,00%	-	-
4.6.19	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES, RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	6,78	72,66	492,63	-	-	6,78	0,00%	-	-
4.6.20	50000	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	2,67	19,61	52,36	-	-	2,67	0,00%	-	-
4.6.21	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	35,84	98,27	3.522,00	-	-	35,84	0,00%	-	-
4.6.22	87879	CHARGOS APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERMEDIAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	71,68	4,19	300,34	-	-	71,68	0,00%	-	-
4.6.23	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	71,68	58,47	4.191,13	-	-	71,68	0,00%	-	-
4.7.1	97626	REFORMA DE CALHA PÁSHALL, FLOCULADOR E DECONTADOR EXISTENTE DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	6,30	596,82	61.882,08	6,30	6,30	100,00%	36.106,93	39.106,93	

THIAGO PINHEIRO
Atestado digitalmente por THIAGO PINHEIRO
ND-CBIR, CNP: THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA/0931942342.
NOGUEIRA:05919425
Rua: Eu sou o autor desse documento
Localização:
Data: 2025-02-11 14:02:33-03:00
Ponto: Pnt: 46386 - 50253,0

13 de 48

JOSE MARCIO PINHEIRO
Atestado digitalmente por JOSE MARCIO PINHEIRO LANDIM/38722470344
LNDIM:38722470344
Rua: Eu sou o autor desse documento
Localização:
Data: 2025-02-11 14:03:09-03:00
Ponto: Pnt: 46386 - 50253,0

RAFAEL GOMES DIOGENES
Atestado digitalmente por RAFAEL GOMES DIOGENES
Rua: Eu sou o autor desse documento
Localização:
Data: 2025-02-11 14:51:07
Ponto: Pnt: 46386 - 50253,0

ABSOLON CAVALCANTE NETO
Atestado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE NETO
Rua: Eu sou o autor desse documento
Localização:
Data: 2025-02-11 14:51:07
Ponto: Pnt: 46386 - 50253,0

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01395/2019
 FUNASA



W.M. CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 09/02/2026
 PERÍODO:
 01/07/2025 A 31/01/2026

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	823.171,95
VALOR ATUAL	20.642.764,29
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	15.095.665,25
MEDIÇÃO ATUAL	3.317.911,22
MEDIÇÃO ACUMULADA	18.413.576,47
SALDO CONTRATUAL	2.229.187,82

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		PERC %	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		SALDO	PERÍODO
4.7.2	97639	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	360,00	19,82	7.135,20	360,00	360,00	100,00%	-	7.135,20
4.7.3	97628	DEMOIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	36,00	274,16	9.869,76	36,00	36,00	100,00%	-	9.869,76
4.7.4	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM, AF 06/2018	M2	360,00	50,95	18.342,00	360,00	360,00	100,00%	-	18.342,00
4.7.5	C4742	CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO PARA ÁGUA W-12" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00	15.386,03	15.386,03	-	-	0,00%	1,00	-
4.7.6	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2" GRADE FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO AF 04/2019 P	M	0,00	805,79	0,00	-	-	0,00%	-	-
4.7.7	C4751	TP PLATAFORMA EXECUTADA COM GRADE DE PISO DE ABERTURA 38x100mm, APOIADA EM PERFI "U" PULTRUDADO DE CHAPA PLANA ESP. 3MM, C/ ANTI-DEBRAPANTE	M2	0,00	2.714,84	0,00	-	-	0,00%	-	-
4.7.8	C3525	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS ESPECIAIS EM FLOCULADOR	UN	1,00	6.389,07	6.389,07	-	-	0,00%	1,00	-
5.0		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - MATERIAIS				1.986.854,51					1.874.718,13
5.1	14677	LETRO DRENAGEM/ ESTAÇÃO ELEVATORIA	UN	1,00	2.751,77	2.751,77	1,00	1,00	100,00%	-	2.751,77
5.1.1	13428	TUBO FOFÓ 90 FF PARA ÁGUA DN 250 PN10	UN	3,00	2.346,66	7.039,98	3,00	3,00	100,00%	-	7.039,98
5.1.2	9826	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	M	15,66	433,16	6.757,30	15,60	15,60	100,00%	-	6.757,30
5.2	9828	ESTAÇÃO ELEVATORIA/CALHA PARSHALL EXISTENTE	N.	17,20	167,90	33.938,52	56,00	117,20	100,00%	-	33.938,52
5.2.1	13331	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	UN	1,00	591,65	591,65	-	-	0,00%	-	-
5.2.2	13364	CURVA 22 30° FOFÓ BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150	UN	6,00	1.124,26	7.045,56	4,00	6,00	100,00%	-	7.045,56
5.2.4	13426	CURVA; fofó 90 FF PARA ÁGUA DN 150 PN10	UN	1,00	997,07	997,07	1,00	1,07	100,00%	-	997,07
5.2.5	14663	TUBO fofó C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=5000	UN	1,00	4.919,27	4.919,27	1,00	1,00	100,00%	-	4.919,27
5.2.6	13993	TOCCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10	UN	1,00	1.298,74	1.298,74	1,00	1,00	100,00%	-	1.298,74
5.3		ETA EXISTENTE / FILTRO PROJETADO				23.197,89					23.197,89
5.3.1	13998	TOCCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 400 PN10	UN	1,00	5.811,13	5.811,13	-	-	0,00%	-	-
5.3.2	13431	CURVA Fofó 90 FF PARA ÁGUA DN 400 PN10	UN	1,00	10.964,77	10.964,77	-	-	0,00%	-	-
5.3.3	14710	TUBO Fofó C/FLANGE E PONTA DN 400 PN10 - L=1000	UN	1,00	2.365,40	2.365,40	-	-	0,00%	-	-
5.3.4	13669	CURVA 90 Fofó BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 400	UN	1,00	7.258,89	7.258,89	-	-	0,00%	-	-
5.3.5	18552	TUBO PVC DEFOFO DUCTIL JEI 1MPA DN 400 (NBR-7665-01/03/99)	M	1,00	1.080,19	1.080,19	-	-	0,00%	-	-
5.3.6	13815	EXTREMIDADE PE C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	UN	1,00	1.369,77	1.369,77	1,00	1,00	100,00%	-	1.369,77
5.3.7	13428	CURVA Fofó 90 FF PARA ÁGUA DN 250 PN10	UN	1,00	1.301,86	1.301,86	1,00	1,00	100,00%	-	1.301,86
5.3.8	14682	TUBO Fofó C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=3500	UN	1,00	3.059,45	3.059,45	1,00	1,00	100,00%	-	3.059,45
5.3.9	13366	CURVA 90 Fofó BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250	UN	3,00	826,89	2.480,67	3,00	3,00	100,00%	-	2.480,67
5.3.10	14677	TUBO Fofó C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=1000	UN	1,00	1.526,59	1.526,59	1,00	1,00	100,00%	-	1.526,59
5.3.11	14491	TUBO Fofó C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=1000	UN	1,00	2.213,51	2.213,51	1,00	1,00	100,00%	-	2.213,51
5.3.12	9826	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	M	26,00	432,54	11.246,04	26,00	26,00	100,00%	-	11.246,04
5.4		RAP/LAVAGEM DOS FILTROS				14.655,84					14.655,84
5.4.1	13666	CURVA 90 Fofó BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250	UN	3,00	2.890,12	8.490,36	3,00	3,00	100,00%	-	8.490,36
5.4.2	9826	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	M	10,00	433,16	4.331,60	10,00	10,00	100,00%	-	4.331,60
5.4.3	14684	TUBO Fofó C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=4500	UN	1,00	3.677,20	3.677,20	-	-	0,00%	-	-
5.4.4	18763	VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO (VMP) DN 150 PN10 CÂMARA SIMPLES FLANGADA	UN	1,00	16.978,66	16.978,66	-	-	0,00%	-	-

THIAGO PINHEIRO
 Atendente de atendimento por THIAGO PINHEIRO
 N.O. C-IBR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA, O=9919425342
 NOGUEIRA:05919425
 Rdn=Eu sou o autor deste documento
 Localizador:
 0202.11.14103.34.0307
 Ponto CDF Reader Versão: 2025.3.0
 342

14 de 48

JOSE MARCIO PINHEIRO
 Assinante de atendimento por JOSE MARCIO PINHEIRO
 N.O. C-IBR, CN=JOSE MARCIO PINHEIRO LANSIDIM:38722470344
 LANSIDIM:38722470344
 Localizador:
 0202.11.14103.34.0307
 Ponto CDF Reader Versão: 2025.3.0

RAFAEL GOMES DIOGENES
 Assinante de atendimento por RAFAEL GOMES DIOGENES
 N.O. C-IBR, CN=RAFAEL GOMES DIOGENES NETO:0318
 NETO:0318
 Localizador:
 0202.11.14103.34.0307
 Ponto CDF Reader Versão: 2025.3.0
 327/5384

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
 CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PAC 01395/2019
 FUNASA



MEDICÃO 23

W.M. CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 09/02/2026
 PERÍODO:
 01/07/2025 A 31/01/2026

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ATIVO	823.171,95
VALOR ATUAL	20.642.764,29
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	15.095.665,25
MEDIÇÃO ATUAL	3.317.911,22
MEDIÇÃO ACUMULADA	18.413.576,47
SALDO CONTRATUAL	2.229.187,82

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	VALORES		
					PREÇO C/BDI	PREÇO TOTAL	ANTERIOR	ATUAL		PERÍODO	ANTERIOR	ATUAL
5.4.5	COI.37	FILTRO EM Y FLANGENDO COM TELA INOX PN 10 DN 150	UN		9.146,07	0,00	-	-	0,00%	-	-	
5.4.6	I2957	MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN PN 10/16 FLANGENDO COM MEDIDOR TOTALIZADOR DN 150MM, COM VAZÃO ATÉ 500M3/H	UN		21.595,83	0,00	-	-	0,00%	-	-	
5.4.7	I4678	TUBO FOFÔ C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=1500	UN	1,00	1.833,88	1.833,88	1,00	1,00	100,00%	1.833,88	1.833,88	
5.4.8	I7618	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN250	UN	0,00	5.088,42	0,00	-	-	0,00%	-	-	
5.4.9	I4686	TUBO FOFÔ C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=500	UN	0,00	4.292,68	0,00	-	-	0,00%	-	-	
5.5.1	LANQUE DE CONTAGEM 8AP											
5.5.1	I0184	TUBO PVC DE FOFÔ DUCTIL EI 11M4 DN 350 (NBR-7665-07/07)	M	32,10	1.131,92	36.334,63	32,10	32,10	100,00%	104.695,57	104.695,57	
5.5.2	I4708	TUBO FOFÔ C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=500	UN	2,00	10.898,42	21.796,84	2,00	2,00	100,00%	21.796,84	21.796,84	
5.5.3	I3666	TE FOFÔ FN DN 350 X 350 PN10	UN	1,00	8.149,76	8.149,76	1,00	1,00	100,00%	8.149,76	8.149,76	
5.5.4	I8707	VALVULA BORBOLETA FLANGENDA DN 350	UN	2,00	12.833,60	25.667,20	2,00	2,00	100,00%	25.667,20	25.667,20	
5.5.5	I4012	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN300	UN	0,00	5.319,98	0,00	-	-	0,00%	-	-	
5.5.6	I3158	CURVA 90 FOFÔ BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 350	UN	2,00	6.328,57	12.657,14	2,00	2,00	100,00%	12.657,14	12.657,14	
5.6	RAPIZONA DE DISTRIBUIÇÃO											
5.6.1	I0154	TUBO PVC DE FOFÔ DUCTIL EI 11M4 DN 350 (NBR-7665-07/07)	M	41,30	1.131,92	46.748,30	41,30	41,30	100,00%	165.173,64	165.173,64	
5.6.2	I4655	TUBO FOFÔ C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=1000	UN	2,00	3.894,74	7.789,48	2,00	2,00	100,00%	7.789,48	7.789,48	
5.6.3	I3368	CURVA 90 FOFÔ BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 350	UN	4,00	6.328,57	25.314,28	4,00	4,00	100,00%	25.314,28	25.314,28	
5.6.4	I3666	TE FOFÔ FN DN 350 X 350 PN10	UN	1,00	8.149,76	8.149,76	1,00	1,00	100,00%	8.149,76	8.149,76	
5.6.5	I4705	TUBO FOFÔ C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=4000	UN	1,00	8.560,56	8.560,56	1,00	1,00	100,00%	8.560,56	8.560,56	
5.6.6	I8753	VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO (VRP) DN 150 PN10 CAMARA SIMPLES FLANGENDA	UN	1,00	16.978,66	16.978,66	1,00	1,00	100,00%	16.978,66	16.978,66	
5.6.7	COI.37	FILTRO EM Y FLANGENDO COM TELA INOX PN 10 DN 150	UN	1,00	9.146,07	9.146,07	1,00	1,00	100,00%	9.146,07	9.146,07	
5.6.8	I2957	MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN PN 10/16 FLANGENDO COM MEDIDOR TOTALIZADOR DN 150MM, COM VAZÃO ATÉ 500M3/H	UN	1,00	21.595,83	21.595,83	1,00	1,00	100,00%	21.595,83	21.595,83	
5.6.9	I1700	TUBO FOFÔ C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=1500	UN	1,00	4.672,30	4.672,30	1,00	1,00	100,00%	4.672,30	4.672,30	
5.6.10	4.012	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN300	UN	1,00	5.319,98	5.319,98	1,00	1,00	100,00%	5.319,98	5.319,98	
5.6.11	I4708	TUBO FOFÔ C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=500	UN	1,00	10.898,42	10.898,42	1,00	1,00	100,00%	10.898,42	10.898,42	
5.7	DIVERSOS											
5.7.1	I6438	ARRIELA BORRACHA P/ FLANGES DN 350 PN10 P/ ÁGUA	UN	5,00	131,11	655,55	5,00	5,00	100,00%	655,55	655,55	
5.7.2	I6437	ARRIELA BORRACHA P/ FLANGES DN 300 PN10 P/ ÁGUA	UN	2,00	106,53	212,70	2,00	2,00	100,00%	212,70	212,70	
5.7.3	I6436	ARRIELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ÁGUA	UN	45,00	67,86	3.051,30	45,00	45,00	100,00%	3.051,30	3.051,30	
5.7.4	I6430	ARRIELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA	UN	9,00	3.121,56	28.094,04	9,00	9,00	100,00%	28.094,04	28.094,04	
5.7.5	I6429	ARRIELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ ÁGUA	UN	14,00	35,97	503,58	14,00	14,00	100,00%	503,58	503,58	
5.7.6	I6428	ARRIELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA	UN	15,00	24,06	360,90	15,00	15,00	100,00%	360,90	360,90	
5.7.7	I4243	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 24 X 100	UN	32,00	18,72	599,04	32,00	32,00	100,00%	599,04	599,04	
5.7.8	I4242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 X 90	UN	80,00	32,60	2.608,00	80,00	80,00	100,00%	2.608,00	2.608,00	
5.7.9	I4241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 15 X 80	UN	60,00	5,91	354,60	60,00	60,00	100,00%	354,60	354,60	
5.7.10	I4873	COMPORTE QUADROADA C/DIPOSENT. DE FLUXO DN 600	UN	2,00	23.571,60	47.143,20	2,00	2,00	100,00%	47.143,20	47.143,20	
5.7.11	8895	PLACA DE PVC DE 5,00MMX0,65M, ESP=10MM P/ TROCADOR C/ FUROS E FEMEA", FABRICADOS EM PVC RIGIDO, DIMENSÕES NOMINAIS, SO X 90 X 1200 MM, ESPESSURA MÍNIMA 1,50MM, CORTADOS NAS 2 EXTREMIDADES COM ÂNGULO DE 60º, PERFURADOS, GABARITADOS PARA FIXAÇÃO MECÂNICA, COM FIXADORES MECÂNICOS METÁLICOS EM ALUMÍNIO, SEM A UTILIZAÇÃO DE COLA, CONFORME PADRÃO E ESPECIFICAÇÕES SAAE - COM ÁREA DE 34,80M²	UN	95,00	2.073,66	199.071,36	90,00	90,00	93,75%	186.629,40	186.629,40	
5.7.12	COI.11	E FEMEA", FABRICADOS EM PVC RIGIDO, DIMENSÕES NOMINAIS, SO X 90 X 1200 MM, ESPESSURA MÍNIMA 1,50MM, CORTADOS NAS 2 EXTREMIDADES COM ÂNGULO DE 60º, PERFURADOS, GABARITADOS PARA FIXAÇÃO MECÂNICA, COM FIXADORES MECÂNICOS METÁLICOS EM ALUMÍNIO, SEM A UTILIZAÇÃO DE COLA, CONFORME PADRÃO E ESPECIFICAÇÕES SAAE - COM ÁREA DE 34,80M²	CJ	2,00	285.241,45	570.482,90	1,80	1,80	90,00%	513.434,61	513.434,61	
5.8	ENIG. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE REJITOS GERADOSI -MATERIAIS											
5.8.1	I3428	CURVA FOFÔ 90 F PARA ÁGUA DN 250 PN10	UN	1,00	2.346,66	2.346,66	1,00	1,00	100,00%	2.346,66	2.346,66	
5.8.2	I4949	TUBO FOFÔ C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=2500	UN	1,00	6.061,50	6.061,50	1,00	1,00	100,00%	6.061,50	6.061,50	
5.8.3	I3815	EXTREMIDADE PE C/ ÁREA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	UN	1,00	2.469,10	2.469,10	1,00	1,00	100,00%	2.469,10	2.469,10	
5.8.4	I4884	CRIVO COM FLANGE DN 200 PN10	UN	2,00	1.147,80	2.295,60	2,00	2,00	100,00%	2.295,60	2.295,60	

THIAGO PINHEIRO
 Assessor, departamento de TI
 NOME: THIAGO PINHEIRO
 Nº de identificação: 01919425342
 O-CP-BRasil, OU=CertificacaoPE-A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Data: 2025.02.11 14:02:33-0307
 Fonte: PDF Render Versão 2025.3.0

JOSE MARCIO PINHEIRO
 Analista de departamento de TI
 NOME: JOSE MARCIO PINHEIRO
 Nº de identificação: 01919425342
 O-CP-BRasil, OU=CertificacaoPE-A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Data: 2025.02.11 14:02:33-0307
 Fonte: PDF Render Versão 2025.3.0

RAFAEL GOMES DIOGENES
 Analista de departamento de TI
 NOME: RAFAEL GOMES DIOGENES
 Nº de identificação: 01919425342
 O-CP-BRasil, OU=CertificacaoPE-A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Data: 2025.02.11 14:02:33-0307
 Fonte: PDF Render Versão 2025.3.0

ABSOLON NETO
 Analista de departamento de TI
 NOME: ABSOLON NETO
 Nº de identificação: 01919425342
 O-CP-BRasil, OU=CertificacaoPE-A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Data: 2025.02.11 14:02:33-0307
 Fonte: PDF Render Versão 2025.3.0

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
 CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PAC 01199/2019
 FINANSA



MEIÇÃO 23

WMA CONSTRUÇÕES LTDA		PERÍODO:		DADOS DA MEDIÇÃO	
CNPJ 02.364.381/0001-13	DATA DE APRESENTAÇÃO:	ANTERIOR	ATUAL	VALOR DO CONTRATO	VALOR ATUAL
	09/02/2026			ADITIVO	10.819.582,34
				VALOR ATUAL	823.171,95
				MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	20.642.764,29
				MEDIÇÃO ATUAL	15.095.665,25
				MEDIÇÃO ACUMULADA	3.317.911,22
				SALDO CONTRATUAL	18.413.576,47
					2.229.187,82

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	ANTERIOR	ATUAL			ANTERIOR	ATUAL
5.8.5	13427	CURVA Fcfo 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	2,00	1.229,72	2.459,44	2,00	2.459,44	-	100,00%	2.459,44	2.459,44
5.8.6	13995	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	UN	2,00	2.426,72	4.853,44	2,00	4.853,44	-	100,00%	4.853,44	4.853,44
5.8.7	14011	JUNTA DE DISMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200	UN	2,00	3.453,92	6.907,84	2,00	6.907,84	-	100,00%	6.907,84	6.907,84
5.8.8	18704	VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 200 (ENTRE FLANGES)	UN	2,00	5.684,46	11.368,92	2,00	11.368,92	-	100,00%	11.368,92	11.368,92
5.8.9	14086	REDUÇÃO Fcfo DN 200 x 100 PN10	UN	2,00	1.406,40	2.812,80	2,00	2.812,80	-	100,00%	2.812,80	2.812,80
5.8.10	COT.13	CENTRO DE COMANDO DE MOTORES, COMPOSTO DE 2 CHAVES TIPO SOFT STARTER, PARA MOTORES DE SCV Composto de: Quadro de comando 70 x 60 x 35 metálico; Disjuntor de entrada/alimentação com magnético conforme potência do motor; Chaves fixível NH00; Físelvets ultrarrápidos de acordo com a potência do motor; Softstart SSMOTWEG ou similar com amperagem de acordo com a potência do motor; Contatores WEG ou similar; CMWV com bobina de 220V com contato auxiliar de 220V; Transformador/isolador de acordo com a potência 380Vx/220V; Voltmetro digital r/c 0 a 500V; Botão de emergência com bloco de contato; Chaves seletora de comando 3P com 2 blocos de contato NA e 2 NF; Minicontactores auxiliares com 2 NA e 2NF bobina de 220V; Sinalizetas led vermelhas de 220V; Sinalizetas led verdes de 220V; Reguas de borne sindau de 6mm; Botões de comando liga/desliga e contendo os seguintes Acessórios: Trilhos / canaletas / espaçador; Cabo de cobre flexível 1,5mm2 preto (50 metros por quadro); Cabo de cobre flexível 2,5mm2 vermelho (50 metros por quadro); Terminais tipo pino 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Terminais tipo garfo 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Plaqueta Acrílica (manual / automático);	UN	1,00	28.433,59	28.433,59	1,00	1,00	-	100,00%	28.433,59	28.433,59
5.8.11	COT.6	BOMBA CENTRÍFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, Potência = 5 cv, VAZÃO = 34,56 m³/h; HM = 16,76 mca; Modelo: BOMBA KING C8R8 CV II POLOS MONOFÁSICO ou SIMILAR.	UN	2,00	8.878,14	17.756,28	2,00	2,00	-	100,00%	17.756,28	17.756,28
5.8.12	17130	REDUÇÃO Fcfo FF DN 150 x 80 PN10	UN	2,00	584,18	1.168,36	2,00	1.168,36	-	100,00%	1.168,36	1.168,36
5.8.13	13962	TUBO Fcfo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 250	UN	1,00	1.872,01	1.872,01	1,00	1.872,01	-	100,00%	1.872,01	1.872,01
5.8.14	13409	CURVA Fcfo 45 FF PARA ÁGUA DN 150 PN10	UN	3,00	822,21	2.466,63	3,00	2.466,63	-	100,00%	2.466,63	2.466,63
5.8.15	15710	VALV RET.PORT. JUNICA SIMPLES EXTREM.FE DN 150 PN16	UN	2,00	4.126,69	8.253,38	2,00	8.253,38	-	100,00%	8.253,38	8.253,38
5.8.16	17617	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN150	UN	2,00	1.879,53	3.759,06	2,00	3.759,06	-	100,00%	3.759,06	3.759,06
5.8.17	15165	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 150 PN16	UN	2,00	2.944,00	5.888,00	2,00	5.888,00	-	100,00%	5.888,00	5.888,00
5.8.18	13646	TE Fcfo FF DN 150 x 50 PN10	UN	2,00	1.034,08	2.068,16	2,00	2.068,16	-	100,00%	2.068,16	2.068,16
5.8.19	19991	REGISTRO COM FLANGES CUNHA DE BORRACHA E VO. ANTE DN 150	UN	2,00	2.668,28	5.336,56	2,00	5.336,56	-	100,00%	5.336,56	5.336,56
5.8.20	15729	VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 50 PN25	UN	2,00	1.977,09	3.954,18	2,00	3.954,18	-	100,00%	3.954,18	3.954,18
5.8.21	13877	JUNTA 45 Fcfo FF DN 150 x 150 PN10	UN	1,00	1.555,16	1.555,16	1,00	1.555,16	-	100,00%	1.555,16	1.555,16
5.8.22	14469	TUBO Fcfo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=1000	UN	1,00	2.475,69	2.475,69	1,00	2.475,69	-	100,00%	2.475,69	2.475,69
5.8.23	13429	CURVA Fcfo 90 FF PARA ÁGUA DN 300 PN10	UN	1,00	3.599,48	3.599,48	1,00	3.599,48	-	100,00%	3.599,48	3.599,48
5.8.24	14473	TUBO Fcfo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=3000	UN	1,00	4.074,21	4.074,21	1,00	4.074,21	-	100,00%	4.074,21	4.074,21
5.8.25	13364	CURVA 90 Fcfo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150	UN	1,00	1.174,26	1.174,26	1,00	1.174,26	-	100,00%	1.174,26	1.174,26
5.8.26	13815	EXTREMIDADE PE C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	UN	1,00	2.469,10	2.469,10	1,00	2.469,10	-	100,00%	2.469,10	2.469,10
5.8.27	13428	CURVA Fcfo 90 FF PARA ÁGUA DN 250 PN10	UN	1,00	2.346,66	2.346,66	1,00	2.346,66	-	100,00%	2.346,66	2.346,66
5.8.28	14470	TUBO Fcfo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=1500	UN	1,00	2.847,20	2.847,20	1,00	2.847,20	-	100,00%	2.847,20	2.847,20
5.8.29	13813	REGISTRO GAVETA PE C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10	UN	1,00	1.245,10	1.245,10	1,00	1.245,10	-	100,00%	1.245,10	1.245,10
5.8.30	18042	TUBO Fcfo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 250, L = 5800mm	UN	1,00	2.677,24	2.677,24	1,00	2.677,24	-	100,00%	2.677,24	2.677,24
5.8.31	13812	EXTREMIDADE PE C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10	UN	1,00	673,60	673,60	1,00	673,60	-	100,00%	673,60	673,60
5.8.32	13425	CURVA Fcfo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10	UN	4,00	600,45	2.401,80	4,00	2.401,80	-	100,00%	2.401,80	2.401,80
5.8.33	18219	ANEL BORRACHA P/ Fcfo JUNTA ELÁSTICA DN 150 P/ ÁGUA	UN	2,00	77,88	155,76	2,00	155,76	-	100,00%	155,76	155,76
5.8.34	18219	ANEL BORRACHA P/ Fcfo JUNTA ELÁSTICA DN 150 P/ ÁGUA	UN	2,00	75,04	150,08	2,00	150,08	-	100,00%	150,08	150,08

THIAGO PINHEIRO
 Acreditado digitalmente por THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342
 NOGUEIRA:05919425342
 O-CP-Brazil, O-U-Certificado PE A3
 R-CP-Brazil, O-U-Certificado PE A3
 Data: 2026.02.11 14:02:33-0300P
 FontePDF Reader Versão: 2025.3.0

16 de Abril

JOSE MARCIO PINHEIRO
 Acreditado digitalmente por JOSE MARCIO PINHEIRO
 LAMDIM:38722470344
 LAMDIM:38722470344
 O-CP-Brazil, O-U-Certificado PE A3
 R-CP-Brazil, O-U-Certificado PE A3
 Data: 2026.02.11 14:09:39-0300P
 FontePDF Reader Versão: 2025.3.0

RAFAEL GOMES DIOGENES
 Acreditado digitalmente por RAFAEL GOMES DIOGENES
 NETO:0818
 NETO:0818
 O-CP-Brazil, O-U-Certificado PE A3
 R-CP-Brazil, O-U-Certificado PE A3
 Data: 2026.02.11 14:53:43-0300P
 FontePDF Reader Versão: 2025.3.0

32/75384

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
FUNASA



MEÇÃO 23

WM CONSTRUCOES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13
DATA DE APRESENTAÇÃO:
09/02/2026

PERÍODO:
01/07/2025 A 31/01/2026

DADOS DA MEDIÇÃO
VALOR DO CONTRATO
ADITIVO
VALOR ATUAL
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES
MEDIÇÃO ATUAL
MEDIÇÃO ACUMULADA
SAÍDO CONTRATUAL

18.819.992,24
823.171,95
20.642.764,29
15.095.665,25
3.317.911,22
18.413.576,47
2.229.187,82

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	PREÇO UNIT. C/ RIBI	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		PERC %	VALORES		
						PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		SAÍDO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
5.8.36	1636	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ AGUA	UN	13,00	67,86	882,18	13,00	-	13,00	100,00%	882,18	882,18	
5.8.37	16428	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ AGUA	UN	20,00	35,97	719,40	20,00	-	20,00	100,00%	719,40	719,40	
5.8.38	16428	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ AGUA	UN	7,00	24,06	168,42	7,00	-	7,00	100,00%	168,42	168,42	
5.8.39	16420	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 80 PN10 P/ AGUA	UN	1,00	16,98	16,98	1,00	-	1,00	100,00%	16,98	16,98	
5.8.40	14241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 X 90	UN	292,00	32,60	9.519,20	292,00	-	292,00	100,00%	9.519,20	9.519,20	
5.8.41	14241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 X 80	UN	72,00	9,91	4.295,52	72,00	-	72,00	100,00%	4.295,52	4.295,52	
5.8.42	13967	TUBO FOFO C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=500	UN	1,00	1.045,71	1.045,71	1,00	-	1,00	100,00%	1.045,71	1.045,71	
5.8.43	14491	TUBO FOFO C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=1000	UN	2,00	2.213,51	4.427,02	2,00	-	2,00	100,00%	4.427,02	4.427,02	
5.8.44	16430	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ AGUA	UN	12,00	67,02	804,24	12,00	-	12,00	100,00%	804,24	804,24	
5.8.45	16418	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 50 PN10 P/ AGUA	UN	4,00	21,54	86,16	4,00	-	4,00	100,00%	86,16	86,16	
5.9		REFORMA (ITA EXISTENTE)				43.425,70					0,00	43.425,70	43.425,70
5.9.1	15344	REGISTRO GAVETA OVAL CABEOTE E FLANGE DN 150 PN16	UN	8,00	1.485,25	11.882,00	8,00	-	8,00	100,00%	11.882,00	11.882,00	
5.9.2	15330	REGISTRO GAVETA OVAL CABEOTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	7,00	1.813,24	12.692,68	7,00	-	7,00	100,00%	12.692,68	12.692,68	
5.9.3	15331	REGISTRO GAVETA OVAL CABEOTE E FLANGE DN 250 PN10	UN	4,00	2.988,11	11.952,44	4,00	-	4,00	100,00%	11.952,44	11.952,44	
5.9.4	13814	EXTREMIDADE PE C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10	UN	7,00	889,92	6.201,44	7,00	-	7,00	100,00%	6.201,44	6.201,44	
5.9.5	16430	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ AGUA	UN	469,14	67,02	31.461,14	469,14	-	469,14	100,00%	31.461,14	31.461,14	
5.9.6	14242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 X 90	UN	84,00	7,00	588,00	84,00	-	84,00	100,00%	588,00	588,00	
5.10		TANQUE DE CONTATO E ENTRADA - MATERIAIS				502.189,40					0,00	489.593,27	489.593,27
5.10.1	13659	TE FOFO FF DN 250 X 250 PN10	UN	3,00	1.427,61	4.282,83	3,00	-	3,00	100,00%	4.282,83	4.282,83	
5.10.2	14491	TUBO FOFO C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=1000	UN	2,00	2.213,51	4.427,02	2,00	-	2,00	100,00%	4.427,02	4.427,02	
5.10.3	14494	TUBO FOFO C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=2500	UN	2,00	3.133,90	6.267,80	2,00	-	2,00	100,00%	6.267,80	6.267,80	
5.10.4	13428	CURVA FOFO 90 FF PARA AGUA DN 250 PN10	UN	6,00	1.301,86	7.811,16	6,00	-	6,00	100,00%	7.811,16	7.811,16	
5.10.5	13815	EXTREMIDADE PE C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN16	UN	4,00	1.369,77	5.479,08	4,00	-	4,00	100,00%	5.479,08	5.479,08	
5.10.6	15152	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 250 PN10	UN	4,00	3.071,11	12.284,44	4,00	-	4,00	100,00%	12.284,44	12.284,44	
5.10.7	17616	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AKALMENTE PN10 DN250	UN	2,00	2.688,49	5.376,98	2,00	-	2,00	100,00%	5.376,98	5.376,98	
5.10.8	19634	COMPORTA C/SENTRIDO DUPLIO DE FLUXO C/PASSAGEM QUADRADA EM AÇO INOX 316 DN 300	UN	4,00	13.550,67	54.202,68	4,00	-	4,00	100,00%	54.202,68	54.202,68	
5.10.9	15026	PEDESTAL SUSPENSÃO SIMPLES DN 01	UN	4,00	1.164,87	4.659,48	4,00	-	4,00	100,00%	4.659,48	4.659,48	
5.10.10	13815	EXTREMIDADE PE C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	UN	4,00	1.369,77	5.479,08	4,00	-	4,00	100,00%	5.479,08	5.479,08	
5.10.11	15152	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 250 PN10	UN	1,00	3.071,11	3.071,11	1,00	-	1,00	100,00%	3.071,11	3.071,11	
5.10.12	13428	CURVA FOFO 90 FF PARA AGUA DN 250 PN10	UN	1,00	1.301,86	1.301,86	1,00	-	1,00	100,00%	1.301,86	1.301,86	
5.10.13	14496	TUBO FOFO C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=3500	UN	1,00	3.749,49	3.749,49	1,00	-	1,00	100,00%	3.749,49	3.749,49	
5.10.14	14987	PEDESTAL MANOBRAS SIMPLES DN 1	UN	1,00	7.399,38	7.399,38	1,00	-	1,00	100,00%	7.399,38	7.399,38	
5.10.15	13966	TUBO FOFO C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=250	UN	2,00	1.655,74	3.311,48	2,00	-	2,00	100,00%	3.311,48	3.311,48	
5.10.16	14491	TUBO FOFO C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=1000	UN	1,00	2.213,51	2.213,51	1,00	-	1,00	100,00%	2.213,51	2.213,51	
5.10.17	17616	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AKALMENTE PN10 DN250	UN	2,00	2.688,49	5.376,98	2,00	-	2,00	100,00%	5.376,98	5.376,98	
5.10.18		LABAGEM DOS FILTROS											
5.10.19	13815	EXTREMIDADE PE C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	UN	4,00	1.369,77	5.479,08	4,00	-	4,00	100,00%	5.479,08	5.479,08	
5.10.20	15152	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 250 PN10	UN	4,00	2.688,49	10.753,96	4,00	-	4,00	100,00%	10.753,96	10.753,96	
5.10.21	14491	TUBO FOFO C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=1000	UN	4,00	3.071,11	12.284,44	4,00	-	4,00	100,00%	12.284,44	12.284,44	
5.10.22	13428	CURVA FOFO 90 FF PARA AGUA DN 250 PN10	UN	4,00	8.854,04	35.416,16	4,00	-	4,00	100,00%	35.416,16	35.416,16	
5.10.23	13659	TE FOFO FF DN 250 X 250 PN10	UN	9,00	1.301,86	11.716,74	9,00	-	9,00	100,00%	11.716,74	11.716,74	
5.10.24	14492	TUBO FOFO C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=1500	UN	3,00	1.427,61	4.282,83	3,00	-	3,00	100,00%	4.282,83	4.282,83	
5.10.25	14495	TUBO FOFO C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=3000	UN	3,00	2.521,31	7.563,93	3,00	-	3,00	100,00%	7.563,93	7.563,93	
5.10.26	14874	COMPORTA QUADROADA C/DUPLIO SENT. DE FLUXO DN 700	UN	1,00	3.441,68	3.441,68	1,00	-	1,00	100,00%	3.441,68	3.441,68	
5.10.27	15026	PEDESTAL SUSPENSÃO SIMPLES DN 01	UN	4,00	137.923,64	545.694,56	4,00	-	4,00	100,00%	545.694,56	545.694,56	
5.10.28	13816	EXTREMIDADE PE C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 300 PN10	UN	4,00	11.614,87	46.459,48	4,00	-	4,00	100,00%	46.459,48	46.459,48	
5.10.29	13429	CURVA FOFO 90 FF PARA AGUA DN 300 PN10	UN	2,00	4.474,04	8.948,08	2,00	-	2,00	100,00%	8.948,08	8.948,08	
5.10.30	14692	TUBO FOFO C/ FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=3000	UN	2,00	1.595,65	3.191,30	2,00	-	2,00	100,00%	3.191,30	3.191,30	
		EXTRAVASOR DOS FILTROS				6.671,68					100,00%	6.671,68	6.671,68

THIAGO PINHEIRO

NOGUEIRA:05919425

342

17 de 48

JOSE MARCIO PINHEIRO

LANDIM:38722470344

DIÓGENES

3275384

ABSOLON

NETO0818

3275384

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
 CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01399/2019
 FUNASA



MEDICÃO 23

WM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 09/07/2026
 PERÍODO:
 01/07/2025 A 31/01/2026

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	823.171,95
VALOR ATUAL	20.642.764,29
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	15.095.665,25
MEDIÇÃO ATUAL	3.317.911,22
MEDIÇÃO ACUMULADA	18.413.576,47
SALDO CONTRATUAL	2.229.187,82

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		PERC %	VALORES		
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		SALDO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
5.10.31	18314	EXTREMIDADE PE C/ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10	UN	2,00	3.335,84	6.671,68	-	2,00	-	100,00%	6.671,68	6.671,68
5.10.32	13427	CURVA FOFÓ 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	2,00	885,92	1.771,84	-	2,00	-	100,00%	1.771,84	1.771,84
5.10.33	14670	TUBO FOFÓ C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=3000	UN	2,00	682,21	1.364,42	-	2,00	-	100,00%	1.364,42	1.364,42
CÂMARA DE NÍVEL E TANQUE DE CONTATO												
5.10.34	15166	REGISTRO GAVEITA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 200 PN16	UN	1,00	2.091,99	2.091,99	-	1,00	-	100,00%	2.091,99	2.091,99
5.10.35	13817	EXTREMIDADE PE C/ABA DE VEDAÇÃO DN 350 PN10	UN	3,00	2.567,61	7.702,83	-	3,00	-	100,00%	7.702,83	7.702,83
5.10.36	15154	REGISTRO GAVEITA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 350 PN10	UN	1,00	22.450,75	22.450,75	-	1,00	-	100,00%	22.450,75	22.450,75
5.10.37	13814	EXTREMIDADE PE C/ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10	UN	1,00	885,92	885,92	-	1,00	-	100,00%	885,92	885,92
5.10.38	13812	EXTREMIDADE PE C/ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10	UN	2,00	967,98	1.935,96	-	2,00	-	100,00%	1.935,96	1.935,96
5.10.39	13425	CURVA FOFÓ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10	UN	4,00	333,12	1.332,48	-	4,00	-	100,00%	1.332,48	1.332,48
DIVERSOS												
5.10.40	16438	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 350 PN10 P/ ÁGUA	UN	3,00	162,45	487,35	-	3,00	-	100,00%	487,35	487,35
5.10.41	16437	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 300 PN10 P/ ÁGUA	UN	4,00	151,99	607,96	-	4,00	-	100,00%	607,96	607,96
5.10.42	16436	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ÁGUA	UN	66,00	121,23	8.001,18	-	66,00	-	100,00%	8.001,18	8.001,18
5.10.43	16430	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA	UN	6,00	67,02	402,12	-	6,00	-	100,00%	402,12	402,12
5.10.44	16728	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA	UN	4,00	39,81	159,24	-	4,00	-	100,00%	159,24	159,24
5.10.45	14242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 X 90	UN	4,00	7,00	28,00	-	4,00	-	100,00%	28,00	28,00
5.10.46	14241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 X 80	UN	15,00	3,27	49,05	-	15,00	-	100,00%	49,05	49,05
5.10.47	14241	FORNECIMENTO DE MATERIAL FILTRANTE (ÁREA QUARTZOSA TRADA) PARA 4 FILTROS ASCENDENTES		3,77	3.357,01	12.656,13	-	-	-	0,00%	3,77	-
6.0		RAP 01 - 1.100 m² E TRAT 03 - SERVIÇOS			2.343.622,98	2.343.622,98	-	-	-	-	2.343.622,98	2.343.622,98
6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES			110.501,03	110.501,03	-	-	-	-	110.501,03	110.501,03
6.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM FAMILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	373,45	112,04	41.786,04	-	373,45	-	100,00%	41.786,04	41.786,04
6.1.2	96533	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COBORTAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ES. AVANÇO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	43,66	98,05	4.280,86	-	43,66	-	100,00%	4.280,86	4.280,86
6.1.3	96540	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COBORTAMENTO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (SEM ESCAVADORA PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	392,97	102,13	40.134,03	-	392,97	-	100,00%	40.134,03	40.134,03
6.1.4	102355	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVAMENTE PARA RETROSCAVADEIRA (SEM ESCAVADORA PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	143,13	183,26	26.230,00	-	143,13	-	100,00%	26.230,00	26.230,00
6.1.5	CS177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADORA HIDRÁULICA	M3	143,13	205,98	29.481,91	-	143,13	-	100,00%	29.481,91	29.481,91
6.1.6	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO-0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	137,81	24,77	3.413,55	-	137,81	-	100,00%	3.413,55	3.413,55
6.1.7	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	569,77	8,90	5.070,95	-	569,77	-	100,00%	5.070,95	5.070,95
6.1.8	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	569,77	3,12	1.777,68	-	569,77	-	100,00%	1.777,68	1.777,68
6.2		FUNDÇÕES E ESTRUTURA			1.771.982,28	1.771.982,28	-	-	-	-	1.771.982,28	1.771.982,28
6.2.1	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	394,88	480,56	189.763,53	-	394,88	-	100,00%	189.763,53	189.763,53
6.2.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	394,88	217,51	85.890,35	-	394,88	-	100,00%	85.890,35	85.890,35

THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425
 342

JOSE MARCIO PINHEIRO
 LANDIM:38722470344

RAFAEL GOMES DIOGENES
 ABSOLON CAVALDAN TE MORA NETO:0318 3275394

Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342
 ND, C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342
 O=C=CPBrasil, OU=Certificado PE-A3
 Data: 2026.02.11 14:02:33-0300
 Perfil PDF Reader Versão: 2025.3.0

Assinado digitalmente por JOSE MARCIO PINHEIRO
 LANDIM:38722470344
 ND, C=BR, CN=JOSE MARCIO PINHEIRO LANDIM:38722470344, OU=CPBrasil, OU=C=CPBrasil, OU=Certificado PE-A3
 Data: 2026.02.11 14:03:30-0300
 Perfil PDF Reader Versão: 2025.3.0

Assinado digitalmente por RAFAEL GOMES DIOGENES
 ABSOLON CAVALDAN TE MORA NETO:0318 3275394
 ND, C=BR, CN=RAFAEL GOMES DIOGENES ABSOLON CAVALDAN TE MORA NETO:0318 3275394, OU=CPBrasil, OU=C=CPBrasil, OU=Certificado PE-A3
 Data: 2026.02.11 14:53:02-0300
 Perfil PDF Reader Versão: 2025.3.0

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



MEDICÃO 23

WM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 09/02/2026
 PERÍODO:
 01/07/2025 A 31/01/2026

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
VALOR ADITIVO	823.171,95
VALOR ATUAL	20.642.764,29
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	15.095.665,25
MEDIÇÃO ATUAL	3.317.911,22
MEDIÇÃO ACUMULADA	18.413.576,47
SALDO CONTRATUAL	2.229.187,82

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	VALORES		
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		SALDO	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL
6.2.3	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	1.381,01	72,66	100.344,19	1.381,01	1.381,01	100,00%	-	100.344,18	100.344,18
6.2.4	92777	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	276,00	22,89	6.317,64	276,00	276,00	100,00%	-	6.317,63	6.317,63
6.2.5	92778	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	9.756,00	20,47	199.705,32	9.756,00	9.756,00	100,00%	-	199.705,32	199.705,32
6.2.6	92780	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	71.381,54	16,09	1.148.528,98	71.381,54	71.381,54	100,00%	-	1.148.528,97	1.148.528,97
6.2.7	92781	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1.875,00	18,45	34.593,75	1.875,00	1.875,00	100,00%	-	34.593,75	34.593,75
6.2.8	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU RISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	M2	61,08	111,96	6.838,52	-	-	0,00%	61,08	-	-
6.3		ALVENARIA										
6.3.1	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONIERA. AF 06/2014	M2	18,62	98,27	1.829,79	18,62	18,62	100,00%	-	1.829,79	1.829,79
6.4		REVESTIMENTO										
6.4.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INFERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONIERA. AF 06/2014	M2	37,24	4,19	156,04	37,24	37,24	100,00%	-	156,04	156,04
6.4.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAVOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	37,24	58,47	2.177,42	37,24	37,24	100,00%	-	2.177,42	2.177,42
6.5		PINTURA										
6.5.1	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	342,61	342,61	-	-	0,00%	1,00	-	-
6.5.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	769,39	15,97	12.287,16	-	-	0,00%	769,39	-	-
6.6		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO										
6.6.1	C4748	ESCALA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA-CORRO	M	10,00	2.513,69	25.136,90	-	-	0,00%	10,00	-	-
6.6.2	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPACIADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBEADOR MECÂNICO. AF 04/2019 P	M	68,30	805,79	55.035,46	68,30	68,30	100,00%	-	55.035,46	55.035,46
6.6.3	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	6,48	204,36	1.324,25	-	-	0,00%	6,48	-	-
6.7		MONTAGEM										
6.7.1	C3495	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E P.S. RESERVATÓRIO ELEVADO CAP DE 300,01 A 600 M3	UN	1,00	9.732,21	9.732,21	-	-	0,00%	1,00	-	-
6.8	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	105,59	0,30	31,68	105,59	105,59	100,00%	-	31,68	31,68
6.9		MOVIMENTO DE TERRA										
6.9.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORMAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMA) AF 06/2017	M3	5,26	98,05	515,74	5,26	5,26	100,00%	-	515,74	515,74

THIAGO PINHEIRO
 NOME: THIAGO PINHEIRO
 Nº: 05919425342
 Nº: C-BR: CN: THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA: 05919425342
 O-CP: B-rail, OU: Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Data: 2025/02/11 14:02:33-0300
 FPDF: Reader Versão: 2025.3.0

19 de 48

JOSE MARCIO PINHEIRO
 NOME: JOSE MARCIO PINHEIRO
 Nº: 38722470344
 Nº: C-BR: CN: JOSE MARCIO PINHEIRO
 Nº: 38722470344
 O-CP: B-rail, OU: Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Data: 2025/02/11 14:05:36-0300
 FPDF: Reader Versão: 2025.3.0

RAFAEL GOMES DIOGENES
 NOME: RAFAEL GOMES DIOGENES
 Nº: 0318
 Nº: C-BR: CN: RAFAEL GOMES DIOGENES
 Nº: 0318
 O-CP: B-rail, OU: Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Data: 2025/02/11 14:51:03-0300
 FPDF: Reader Versão: 2025.3.0

ABSOLON CAVALLANI TE MOTA NETO-0318
 NOME: ABSOLON CAVALLANI TE MOTA NETO-0318
 Nº: 3275384
 Nº: C-BR: CN: ABSOLON CAVALLANI TE MOTA NETO-0318
 Nº: 3275384
 O-CP: B-rail, OU: Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Data: 2025/02/11 14:51:03-0300
 FPDF: Reader Versão: 2025.3.0

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 01199/2019
FUNASA



Medição 23

WM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13
DATA DE APRESENTAÇÃO:
09/02/2026
PERÍODO:
01/07/2025 A 31/01/2026

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATADO	19.819.592,24
ADITIVO	823.113,95
VALOR ATUAL	20.642.706,19
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	15.095.665,75
MEDIÇÃO ATUAL	3.317.911,22
MEDIÇÃO ACUMULADA	18.413.576,97
SALDO CONTRATUAL	2.229.129,22

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA			SALDO	PERC. %	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
6.9.2	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE F-ORMAS). AF_06/2017	M3	47,34	102,13	4.834,83	47,34	47,34	-	100,00%	4.834,83	4.834,83	
6.9.3	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP) LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	23,28	24,77	576,65	23,28	23,28	-	100,00%	576,65	576,65	
6.9.4	100973	CARGA, MANOBRÁ E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2,67	8,56	22,86	2,67	2,67	-	100,00%	22,86	22,86	
6.9.5	100981	CARGA, MANOBRÁ E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADORA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	24,06	8,90	214,13	24,06	24,06	-	100,00%	214,13	214,13	
6.9.6	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO. UNIDADE: MAXKM). AF_07/2020	MAXKM	25,74	3,12	83,43	25,74	26,74	-	100,00%	83,43	83,43	
6.10		FUNDAÇÕES E ESTRUTURA				16.105,68						16.105,68	
6.10.1	102487	CONCRETO CICLOPICO FCC = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021	M3	5,23	565,50	2.957,57	5,23	5,23	-	100,00%	2.957,57	2.957,57	
6.10.2	C0055	ALVENARIA DE EMBRASAMENTO DE TÍJULO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL. HIDRATADA	M3	1,31	1.082,04	1.417,47	1,31	1,31	-	100,00%	1.417,47	1.417,47	
6.10.3	94966	CONCRETO FCC = 30MPA, TRAÇO 1:2:1,2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM B. TONHEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	12,03	480,56	5.781,14	12,03	12,03	-	100,00%	5.781,14	5.781,14	
6.10.4	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	12,03	217,51	2.616,65	12,03	12,03	-	100,00%	2.616,65	2.616,65	
6.10.5	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA, COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	42,48	72,66	3.086,60	42,48	42,48	-	100,00%	3.086,60	3.086,60	
6.10.6	92778	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENÇIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRENA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,03	20,47	246,25	12,03	12,03	-	100,00%	246,25	246,25	
6.11		LAJE				16.253,15						16.253,15	
6.11.1	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	91,50	177,63	16.253,15	91,50	91,50	-	100,00%	16.253,15	16.253,15	
6.12		ALVENARIA				16.947,64						16.947,64	
6.12.1	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X13CM (ESPESSURA 9CM) DE PARIEDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	172,46	98,27	16.947,64	172,46	172,46	-	100,00%	16.947,64	16.947,64	
6.13.1	87879	REVESTIMENTO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	436,41	4,19	1.828,56	436,41	436,41	-	100,00%	1.828,56	1.828,56	
6.13.2	87775	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAVOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	436,41	58,47	25.516,89	436,41	436,41	-	100,00%	25.516,89	25.516,89	
6.14		PINTURA				7.312,08						7.312,08	

THIAGO PINHEIRO
Atend. telefônico por THIAGO PINHEIRO
NOGUEIRA:059194255
Nº. C-GR. CN-THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:08919425342
O-CP-Boleil Out-Certificado PE AS
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025-07-11 14:23:33-0307
Fonte:PDF Render Versão: 2025.3.0
342

JOSE MARCIO PINHEIRO
Atend. telefônico por JOSE MARCIO
NOGUEIRA:38722470344
Nº. C-GR. CN-JOSE MARCIO PINHEIRO
O-CP-Boleil Out-Certificado PE AS
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025-07-11 14:09:05-0337
Fonte:PDF Render Versão: 2025.3.0
20 de 48

RAFAEL GOMES DIOGENES
Atend. telefônico por
NOGUEIRA:3275384
Nº. C-GR. CN-RAFAEL GOMES
O-CP-Boleil Out-Certificado PE AS
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025-07-11 14:13:43-0337
Fonte:PDF Render Versão: 2025.3.0
ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO
Atend. telefônico por
NOGUEIRA:3275384
Nº. C-GR. CN-ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO
O-CP-Boleil Out-Certificado PE AS
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025-07-11 14:13:43-0337
Fonte:PDF Render Versão: 2025.3.0

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 01199/2019
FUNASA



MEDICÃO 23

WIM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 09/02/2026

PERÍODO:
 01/07/2025 A 31/01/2026

DADOS DA MEDIÇÃO		VALOR DO CONTRATO	
VALOR DO CONTRATO ADITIVO	19.819.592,34	VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
VALOR ATUAL	823.313,95	VALOR ATUAL	823.313,95
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	20.642.764,29	MEDIÇÃO ATUAL	15.095.665,75
MEDIÇÃO ACUMULADA	3.317.914,22	MEDIÇÃO ACUMULADA	18.413.576,47
SALDO CONTRATUAL	2.229.187,92	SALDO CONTRATUAL	2.229.187,92

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	PERÍODO	VALORES
				QTD	PREÇO UNIT. C/BDI	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR			
6.14.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMASOS. AF_06/2014	M2	436,41	15,97	-	436,41	100,00%		
6.14.2	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETOPADRÃO	UN	1,00	342,61	-	1,00	100,00%		
6.15.1	92539	TRABO DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHAOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	131,34	74,63	131,34	131,34	100,00%		
6.15.2	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	19,80	16,01	19,80	19,80	100,00%		
6.16.1	9875	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, PARA ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	4,80	18,09	-	4,80	0,00%		
6.16.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	3,78	687,29	-	3,78	100,00%		
6.16.3	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEWAÑO). AF_01/2020	M2	7,56	27,04	-	7,56	0,00%		
6.17		PISO /CALÇADA								
6.17.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RABEIRS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	71,88	30,43	-	71,88	0,00%		
6.17.2	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO DE AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 20 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	71,88	35,41	-	71,88	0,00%		
6.17.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	17,70	111,96	-	17,70	0,00%		
6.18		MONTAGEM								
6.18.1	C3500	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E FCS, ELEVATÓRIA C/ VAZÃO DE 40,01 A 60,15	UN	1,00	36,373,66	-	1,00	0,00%		
6.19		INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA								
6.19.1	C3419	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTOR-BOMBA DE 15 A 50 CV	UN	2,00	5,147,85	-	2,00	0,00%		
6.20		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E-3MM E E-4MM. AF_08/2018	M2	941,44	206,58	-	941,44	0,00%		
7.0		RAP 01 - 1.100 m² e E&AT 03 - MATERIAIS								
7.1		SUCÇÃO								
7.1.1	I4887	CHIVO COM FLANGE DN 350 PN10	UN	2,00	2.363,27	2,00	2,00	100,00%		
7.1.2	I3971	TUBO Fôfo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=500	UN	2,00	6.251,20	2,00	2,00	100,00%		
7.1.3	I3430	CURVA Fôfo 90 FF PARA ÁGUA DN. 350 PN10	UN	6,00	4.549,78	6,00	6,00	100,00%		
7.1.4	I3817	EXTREMIDADE PE C/ ABA DE VEEDAÇÃO DN. 350 PN10	UN	2,00	3.893,54	2,00	2,00	100,00%		
7.1.5	I4513	TUBO Fôfo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=1000	UN	2,00	5.817,04	2,00	2,00	100,00%		
7.1.6	I4513	TUBO Fôfo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=1000	UN	1,00	5.817,04	1,00	1,00	100,00%		
7.1.7	I3666	TE Fôfo FF DN. 350 x 350 PN10	UN	2,00	8.149,76	2,00	2,00	100,00%		
7.1.8	I4515	TUBO Fôfo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=2000	UN	1,00	7.372,11	1,00	1,00	100,00%		
7.1.9	I4514	TUBO Fôfo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=1500	UN	1,00	8.085,01	1,00	1,00	100,00%		
7.1.10	I4013	JUNTA DE DESMONTAGEM, TRAVAÇA AKALMENTE PNI-6 DN400	UN	2,00	11.433,43	2,00	2,00	100,00%		
7.1.11	I5300	REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 350 PN10	UN	2,00	9.538,41	2,00	2,00	100,00%		
7.1.12	I4075	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 300 x 200 PN10	UN	2,00	1.864,59	2,00	2,00	100,00%		
7.1.13	I4070	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 x 100 PN10	UN	2,00	1.318,66	2,00	2,00	100,00%		

THIAGO PINHEIRO
 Atendente de atendimento ao cliente
 NOME: THIAGO PINHEIRO
 Nº de identificação: 05919425342
 O-CP-B-RAL, O-CP-Certificado PE A3
 R-CP-E, seu o autor deste documento
 Lançamento: 11/14/2025 11:43:50:037
 F-CP-PDF Reader Versão: 2025.3.0

JOSE MARCIO PINHEIRO
 Assistente administrativo
 NOME: JOSE MARCIO PINHEIRO
 Nº de identificação: 38722470344
 O-CP-B-RAL, O-CP-Certificado PE A3
 R-CP-E, seu o autor deste documento
 Lançamento: 11/14/2025 11:43:50:037
 F-CP-PDF Reader Versão: 2025.3.0

RAFAEL GOMES DIOGENES
 Assistente administrativo
 NOME: RAFAEL GOMES DIOGENES
 Nº de identificação: 3275384
 O-CP-B-RAL, O-CP-Certificado PE A3
 R-CP-E, seu o autor deste documento
 Lançamento: 11/14/2025 11:43:50:037
 F-CP-PDF Reader Versão: 2025.3.0

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



MEDICÃO 23

WM CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ 02.364.381/0001-13
DATA DE APRESENTAÇÃO:	09/02/2026
PERÍODO:	01/07/2025 A 31/01/2026

DADOS DA MEDIÇÃO		VALORES	
VALOR DO CONTRATO	ATIVO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
19.819.592,34	823.171,95	-	-
20.642.764,29	15.095.665,25	-	-
3.317.911,22	18.415.576,47	-	-
MEDIÇÃO ACUMULADA	2.229.187,82	-	-
SALDO CONTRATUAL	-	-	-

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		PERC %	PERÍODO	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			SALDO	ACUM. ANTERIOR
7.1.15	COT.3	BOMBA CENTRÍFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, Potência = 25 cv, VAZÃO = 300,38 m³/h; HM = 12,46 mca. Modelo: BOMBA KING IRR 200-150-218 8X68P 25HP IV POLDS ou SIMILAR.	UN	2,00	65.462,92	130.925,84	2,00	2,00	100,00%	-	130.925,84	130.925,84
7.2		RECALQUE SAÍDA	UN		550,55	54.219,77			0,00%	12.785,16	82.434,63	95.219,77
7.2.1	14084	REDUÇÃO 90º FF DN 150 X 100 PN10	UN	2,00	1.583,23	3.166,46	2,00	2,00	100,00%	-	3.166,46	3.166,46
7.2.2	15167	REGISTRO GAVEIA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 250 PN16	UN	2,00	6.060,72	12.121,44	2,00	2,00	100,00%	-	12.121,44	12.121,44
7.2.3	13428	CURVA 90º FF PARA ÁGUA DN 250 PN10	UN	2,00	2.346,66	4.693,32	2,00	2,00	100,00%	-	4.693,32	4.693,32
7.2.5	15700	VALV RET PORT UNICA SIMPLIS EXTRIM.FF DN 250 PN10	UN	2,00	9.677,83	19.355,66	2,00	2,00	100,00%	-	19.355,66	19.355,66
7.2.6	17618	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA ALIMENTE PN16 DN250	UN	2,00	5.088,42	10.176,84	2,00	2,00	100,00%	-	10.176,84	10.176,84
7.2.7	13655	TE FOFÓ FF DN 250 X 50 PN10	UN	2,00	2.388,41	4.776,82	2,00	2,00	100,00%	-	4.776,82	4.776,82
7.2.8	15344	REGISTRO GAVEIA OVAL CABECOTE E FLANGE DN 150 PN16	UN	2,00	2.577,24	5.154,48	2,00	2,00	100,00%	-	5.154,48	5.154,48
7.2.9	15729	VENIOSA TRÍPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 50 PN25	UN	2,00	1.977,09	3.954,18	2,00	2,00	100,00%	-	3.954,18	3.954,18
7.2.10	13659	TE FOFÓ FF DN 250 X 250 PN10	UN	2,00	2.573,34	5.146,68	2,00	2,00	100,00%	-	5.146,68	5.146,68
7.2.11	14494	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=2500	UN	1,00	6.061,50	6.061,50	1,00	1,00	100,00%	-	6.061,50	6.061,50
7.2.12	13366	CURVA 90º FOFÓ BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250	UN	2,00	5.660,24	11.320,48	2,00	2,00	100,00%	-	11.320,48	11.320,48
7.2.13	13817	EXTREMIDADE PE C/ABA DE VEDAÇÃO DN 350 PN10	UN	2,00	3.893,54	7.787,08	2,00	2,00	100,00%	-	7.787,08	7.787,08
7.2.14	15300	REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 350 PN10	UN	1,00	9.538,41	9.538,41	1,00	1,00	100,00%	-	9.538,41	9.538,41
7.3		ENTRADA	UN		41.998,94	41.998,94			0,00%	0,00	41.998,94	41.998,94
7.3.1	13817	EXTREMIDADE PE C/ABA DE VEDAÇÃO DN 350 PN10	UN	2,00	3.893,54	7.787,08	2,00	2,00	100,00%	-	7.787,08	7.787,08
7.3.2	13430	CURVA FOFÓ 90 FF PARA ÁGUA DN 350 PN10	UN	2,00	4.549,78	9.099,56	2,00	2,00	100,00%	-	9.099,56	9.099,56
7.3.3	14702	TUBO FOFÓ C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=2500	UN	2,00	6.227,58	12.455,16	2,00	2,00	100,00%	-	12.455,16	12.455,16
7.3.4	13368	CURVA 90 FOFÓ BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 350	UN	2,00	6.328,57	12.657,14	2,00	2,00	100,00%	-	12.657,14	12.657,14
7.4		EXTRAVASOR / LIMPEZA / INTERFERIÇÕES	UN		188.237,45	188.237,45			0,00%	90.884,62	57.392,83	188.237,45
7.4.1	13815	EXTREMIDADE PE C/ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	UN	4,00	2.469,10	9.876,40	2,00	4,00	100,00%	-	4.938,20	4.938,20
7.4.2	13428	CURVA FOFÓ 90 FF PARA ÁGUA DN 250 PN10	UN	2,00	2.346,66	4.693,32	2,00	2,00	100,00%	-	4.693,32	4.693,32
7.4.3	13817	EXTREMIDADE PE C/ABA DE VEDAÇÃO DN 350 PN10	UN	4,00	15.574,16	62.305,84	2,00	4,00	100,00%	-	7.787,08	7.787,08
7.4.4	13430	CURVA FOFÓ 90 FF PARA ÁGUA DN 350 PN10	UN	4,00	4.549,78	18.199,12	2,00	4,00	100,00%	-	9.099,56	9.099,56
7.4.5	15169	REGISTRO GAVEIA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 350 PN16	UN	3,00	21.530,07	64.590,21	1,00	3,00	100,00%	-	21.530,07	21.530,07
7.4.6	14700	TUBO FOFÓ C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=1500	UN	3,00	4.672,30	13.916,90	2,00	3,00	100,00%	-	13.916,90	13.916,90
7.4.7	15167	REGISTRO GAVEIA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 250 PN16	UN	2,00	3.362,30	6.724,60	2,00	2,00	100,00%	-	6.724,60	6.724,60
7.4.8	14513	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=1000	UN	2,00	3.227,11	6.454,22	2,00	2,00	100,00%	-	6.454,22	6.454,22

THIAGO PINHEIRO
 ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PROJETO
 NDC-CEIR, CN-THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA, 059119425342.
 NOGUEIRA:059119425342
 342
 Local: Rua...
 Fone: (011) 14.02.33.0307
 E-mail: thiago.pinheiro@nuc.com.br
 Versão: 2025.3.0

22 de 48

JOSE MARCIO PINHEIRO
 ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PROJETO
 NDC-CEIR, CN-JOSE MARCIO PINHEIRO
 SINGAPORE MULTISERVIÇOS LTDA
 Rua...
 Fone: (011) 14.09.36.0330
 E-mail: jose.marcio.pinheiro@nuc.com.br
 Versão: 2025.3.0

RAFAEL GOMES DIOGENES
 ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PROJETO
 NDC-CEIR, CN-JOSÉ RAFAEL GOMES DIOGENES
 SINGAPORE MULTISERVIÇOS LTDA
 Rua...
 Fone: (011) 14.09.36.0330
 E-mail: rafael.gomes.diozenes@nuc.com.br
 Versão: 2025.3.0

ABSOLION
 ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PROJETO
 NDC-CEIR, CN-ABSOLION
 SINGAPORE MULTISERVIÇOS LTDA
 Rua...
 Fone: (011) 14.09.36.0330
 E-mail: absolion@nuc.com.br
 Versão: 2025.3.0

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01199/2019
 FUNASA



MEDICÃO 23

WIM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 09/02/2026
 PERÍODO:
 01/07/2025 A 31/01/2026

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	823.171,95
VALOR ATUAL	20.642.764,29
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	15.095.665,25
MEDIÇÃO ATUAL	3.317.911,22
MEDIÇÃO ACUMULADA	18.413.576,47
SALDO CONTRATUAL	2.229.187,82

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	VALORES		
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR			ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
7.4.9	18970	TUBO FOFO C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=250	UN	2,00	1.248,05	2.496,10	2,00	2,00	2,00	0,00%	2.496,10	-	2.496,10
7.4.10	14334	TUBO FOFO C/ FLANGE E BOISA JE DN 350 PN10 - L=4500	UN	1,00	5.242,10	5.242,10	1,00	1,00	1,00	0,00%	5.242,10	-	5.242,10
7.4.11	14492	TUBO FOFO C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=1500	UN	2,00	2.521,31	5.042,62	2,00	2,00	2,00	0,00%	5.042,62	-	5.042,62
7.5		VENTILAÇÃO				7.498,00							7.498,00
7.5.1	18812	EXTREMIDADE PE C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10	UN	4,00	673,60	2.694,40	4,00	4,00	4,00	100,00%	2.694,40	-	2.694,40
7.5.2	18425	CURVA FOFO 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10	UN	8,00	600,45	4.803,60	8,00	8,00	8,00	100,00%	4.803,60	-	4.803,60
7.6		DRENAÇÃO				1.648,38							1.648,38
7.6.1	18812	EXTREMIDADE PE C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10	UN	1,00	673,60	673,60	1,00	1,00	1,00	100,00%	673,60	-	673,60
7.6.2	18425	CURVA FOFO 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10	UN	1,00	600,45	600,45	1,00	1,00	1,00	100,00%	600,45	-	600,45
7.6.3	9825	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	M	6,00	62,39	374,34	6,00	6,00	6,00	100,00%	374,34	-	374,34
7.7		ACESSÓRIOS				41.156,17							41.156,17
7.7.1	18221	ANEL BORRACHA P/ FOFOS JUNTA ELÁSTICA DN 350 P/ ÁGUA	UN	2,00	207,57	405,14	2,00	2,00	2,00	100,00%	405,14	-	405,14
7.7.2	18219	ANEL BORRACHA P/ FOFOS JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ÁGUA	UN	2,00	77,88	155,76	2,00	2,00	2,00	100,00%	155,76	-	155,76
7.7.3	16438	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 350 PN10 P/ ÁGUA	UN	43,00	131,11	5.637,73	43,00	43,00	43,00	100,00%	5.637,73	-	5.637,73
7.7.4	16436	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ÁGUA	UN	23,00	67,86	1.560,78	23,00	23,00	23,00	100,00%	1.560,78	-	1.560,78
7.7.5	16430	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA	UN	51,89	103,78	5.367,78	51,89	51,89	51,89	100,00%	5.367,78	-	5.367,78
7.7.6	16429	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ ÁGUA	UN	2,00	35,97	71,94	2,00	2,00	2,00	100,00%	71,94	-	71,94
7.7.7	16428	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA	UN	8,00	24,06	192,48	8,00	8,00	8,00	100,00%	192,48	-	192,48
7.7.8	14242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 X 90	UN	996,00	32,60	32.469,60	996,00	996,00	996,00	100,00%	32.469,60	-	32.469,60
7.7.9	14241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 X 80	UN	80,00	5,91	472,80	80,00	80,00	80,00	100,00%	472,80	-	472,80
7.7.10	16418	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 50 PN10 P/ ÁGUA	UN	4,00	21,54	86,16	4,00	4,00	4,00	100,00%	86,16	-	86,16
8.0		RAPOZ 40 m² E FERRAZ - SERVIÇOS				325.929,72							325.929,72
8.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				108,30							108,30
8.1.1	98535	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEDREGULHAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERAS, AF 05/2018	M2	361,00	0,30	108,30	361,00	361,00	361,00	100,00%	108,30	-	108,30
8.2		URBANIZAÇÃO				61.564,78							61.564,78
8.2.1	C1804	MURO DIVISÓRIO C/ BLOCOS DE CONCRETO 14X19X38 CM, H=1,80M, SOBRE SAPATA CORRIDA DE CONCRETO FCK = 13,5 Mpa E PILARES DE CONCRETO	M	71,00	342,45	24.313,95	71,00	71,00	71,00	100,00%	24.313,95	-	24.313,95
8.2.2	C2904	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (Ø2")m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	1,00	5.311,13	5.311,13	1,00	1,00	1,00	100,00%	5.311,13	-	5.311,13
8.2.3	C2903	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (Ø2")m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	1,00	1.756,71	1.756,71	1,00	1,00	1,00	100,00%	1.756,71	-	1.756,71
8.2.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUMS DEMÓS, AF 06/2014	M2	154,95	15,97	2.474,55	154,95	154,95	154,95	100,00%	2.474,55	-	2.474,55
8.2.5	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TREGCHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	M	35,00	46,53	1.628,55	35,00	35,00	35,00	100,00%	1.628,55	-	1.628,55
8.2.6	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 05/2020	M2	108,00	83,69	9.038,52	108,00	108,00	108,00	100,00%	9.038,52	-	9.038,52
8.2.7	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM* - AF 08/2017	M3	15,00	155,56	2.333,40	15,00	15,00	15,00	100,00%	2.333,40	-	2.333,40
8.2.8	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	23,82	489,37	11.656,79	23,82	23,82	23,82	100,00%	11.656,79	-	11.656,79
8.2.9	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIV. SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	M3	69,10	7,47	516,18	69,10	69,10	69,10	100,00%	516,18	-	516,18


THIAGO PINHEIRO
 Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO
 Nº de Cert. CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA/05919425342
 O=C=Brasil, OU=Certificado P/As
 Cidade: Fortaleza, Estado: Ceará, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA/05919425342
 Data de Emissão: 11/14/2023 09:09
 Localizador: 342
 Perfil do Assinador: Versão: 2025.3.0

JOSE MARCIO PINHEIRO
 Assinado digitalmente por JOSE MARCIO PINHEIRO
 Nº de Cert. CN=JOSE MARCIO PINHEIRO LNDIM/38722470344
 O=C=Brasil, OU=Certificado P/As
 Cidade: Fortaleza, Estado: Ceará, CN=JOSE MARCIO PINHEIRO LNDIM/38722470344
 Data de Emissão: 11/14/2023 09:09
 Localizador: 342
 Perfil do Assinador: Versão: 2025.3.0

RAFAEL GOMES DIÓGENES
 Assinado digitalmente por RAFAEL GOMES DIÓGENES
 Nº de Cert. CN=RAFAEL GOMES DIÓGENES NETO/0318
 O=C=Brasil, OU=Certificado P/As
 Cidade: Fortaleza, Estado: Ceará, CN=RAFAEL GOMES DIÓGENES NETO/0318
 Data de Emissão: 11/14/2023 09:09
 Localizador: 3275384
 Perfil do Assinador: Versão: 2025.3.0

ABSOLON CAVALGAN TE MOTTA NETO/0318
 Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALGAN TE MOTTA NETO/0318
 Nº de Cert. CN=ABSOLON CAVALGAN TE MOTTA NETO/0318
 O=C=Brasil, OU=Certificado P/As
 Cidade: Fortaleza, Estado: Ceará, CN=ABSOLON CAVALGAN TE MOTTA NETO/0318
 Data de Emissão: 11/14/2023 09:09
 Localizador: 3275384
 Perfil do Assinador: Versão: 2025.3.0

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVENIO Nº TC/PAC 01395/2019
FUNASA



WMI CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13
DATA DE APRESENTAÇÃO:
09/02/2026
PERÍODO:
01/07/2025 A 31/01/2026

Medição 23

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	13.619.592,34
ADITIVO	823.111,95
VALOR ATUAL	20.642.764,29
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	15.095.665,25
MEDIÇÃO ATUAL	3.317.911,22
MEDIÇÃO ACUMULADA	18.413.576,47
SALDO CONTRATUAL	2.229.187,82

ITEM	COD	DISCRICAO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA				PERC. %	VALORES	
					PREÇO UNID. C/BI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERÍODO		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
8.2.10	91796	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIMACOES, PARA PREFIOS. AF_10/2015	M	30,00	84,50	2.535,00	-	30,00	-	100,00%	2.535,00	-	2.535,00
8.3	8.3.1	LOCACAO	M2	46,62	0,30	13,99	-	46,62	46,62	100,00%	0,00	-	13,99
8.4	C2873	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATÉ 5000 M2)	M2	46,62	0,30	13,99	-	46,62	46,62	100,00%	0,00	-	13,99
8.4.1	96523	MOVIMENTO DE TERRA	M3	2,89	98,05	283,36	-	2,89	2,89	100,00%	0,00	-	8.572,82
8.4.2	96520	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	26,00	102,13	2.655,38	-	26,00	26,00	100,00%	-	-	2.655,38
8.4.3	102355	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	12,52	183,26	2.294,42	-	12,52	12,52	100,00%	-	-	2.294,42
8.4.4	CS177	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VAIA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL	M3	12,52	205,98	2.578,87	-	12,52	12,52	100,00%	-	-	2.578,87
8.4.5	93378	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	7,19	24,77	178,10	-	7,19	7,19	100,00%	-	-	178,10
8.4.6	94338	ATERRO MECANIZADO DE VAIA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO-0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LICALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	1,96	143,73	281,71	-	1,96	1,96	100,00%	-	-	281,71
8.4.7	102981	ATERRO MECANIZADO DE VAIA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO-0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	25,04	8,90	222,86	-	25,04	25,04	100,00%	-	-	222,86
8.4.8	97913	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 2,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3KM	25,04	3,12	78,12	-	25,04	25,04	100,00%	-	-	78,12
8.5	102487	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3KM). AF_07/2020	M3	2,46	565,50	1.391,13	-	2,46	2,46	100,00%	0,00	-	1.391,13
8.5.1	CO055	CONCRETO CÍCLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	1,23	1.082,04	1.330,91	-	1,23	1,23	100,00%	-	-	1.330,91
8.5.2	95241	ALVENARIA DE EMBAZAMENTO DE TIPO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/CAL. HIDRATADA	M3	17,40	30,43	529,48	-	17,40	17,40	100,00%	0,00	-	529,48
8.6	96679	PISO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAFES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	17,40	616,13	616,13	-	17,40	17,40	100,00%	-	-	616,13
8.6.1	92873	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	25,07	480,56	12.047,64	-	25,07	25,07	100,00%	0,00	-	12.047,64
8.7	92873	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1,25 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	25,07	217,51	5.452,98	-	25,07	25,07	100,00%	-	-	5.452,98
8.7.1	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020	M3	187,41	72,66	13.617,21	-	187,41	187,41	100,00%	-	-	13.617,21
8.7.2	92423	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	M3	25,07	217,51	5.452,98	-	25,07	25,07	100,00%	-	-	5.452,98
8.7.3	92423	LANÇAMENTO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MADEIRA	M2	187,41	72,66	13.617,21	-	187,41	187,41	100,00%	-	-	13.617,21

THIAGO PINHEIRO
Atividade: Engenharia por THIAGO PINHEIRO
NOGUEIRA:0591942542
ND - C-BR - CN - THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:0591942542
NO - C-CP - BR - OU - Certificado PE - A3
Razão: Eu sou o autor desse documento
Data: 2025.02.11 14:02:34.0300
Formato: PDF - Reader - Versão: 2025.3.0
342

JOSE MARCIO PINHEIRO
Atividade: Engenharia por JOSE MARCIO PINHEIRO
LANDIM:38722470344
ND - C-BR - CN - JOSE MARCIO PINHEIRO LANDIM:38722470344
NO - C-CP - BR - OU - Certificado PE - A3
Razão: Eu sou o autor desse documento
Data: 2025.02.11 14:02:34.0300
Formato: PDF - Reader - Versão: 2025.3.0
24 de 48

RAFAEL GOMES DIOGENES
Atividade: Engenharia por RAFAEL GOMES DIOGENES
NETO:0318
327/5384

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
 CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01199/2019
 FUNASA



MEDICÃO 23

WMI CONSTRUÇÕES LTDA		DADOS DA MEDIÇÃO	
CNPJ 02.364.381/0001-13	VALOR DO CONTRATO	19.819.992,34	
DATA DE APRESENTAÇÃO: 09/02/2026	ADITIVO	823.171,95	
PERÍODO: 01/07/2025 A 31/01/2026	VALOR ATUAL	20.642.764,19	
	MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	15.095.665,25	
	MEDIÇÃO ATUAL	3.317.911,22	
	MEDIÇÃO ACUMULADA	18.413.576,47	
	SALDO CONTRATUAL	2.229.187,42	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		PERC %	PERÍODO	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/BID	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			ANTERIOR	ATUAL
8.7.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	8,00	24,86	198,88	8,00	8,00	100,00%		198,88	198,88
8.7.5	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	65,00	22,89	1.487,85	65,00	65,00	100,00%		1.487,85	1.487,85
8.7.6	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	1.893,00	20,47	38.749,71	1.893,00	1.893,00	100,00%		38.749,71	38.749,71
8.7.7	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	3.574,00	17,30	61.830,20	3.574,00	3.574,00	100,00%		61.830,20	61.830,20
8.7.8	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	79,00	16,09	1.271,11	79,00	79,00	100,00%		1.271,11	1.271,11
8.7.9	94962	CONCRETO MAGNO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, AF. 05/2021	M3	1,26	382,68	482,18	1,26	1,26	100,00%		482,18	482,18
8.7.10	94992	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLADO IN LOCO, FITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO, AF. 07/2016	M2	11,08	111,96	1.240,52	11,08	11,08	100,00%		1.240,52	1.240,52
8.8		LAJE				3.581,02			0,00%		3.581,02	3.581,02
8.8.1	101964	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ATURA TOTAL DA LAJE (ENCLAVAMENTO+CAPA) = (8+3), AF. 11/2020	M2	20,16	177,63	3.581,02	20,16	20,16	100,00%		3.581,02	3.581,02
8.9		ALVENARIA				6.731,50			0,00%		6.731,50	6.731,50
8.9.1	87495	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X13X13CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÁZIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014	M2	68,50	99,27	6.731,50	68,50	68,50	100,00%		6.731,50	6.731,50
8.10		REVESTIMENTO				9.847,02			0,00%		9.847,02	9.847,02
8.10.1	87879	CHARISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 06/2014	M2	157,15	4,19	658,46	157,15	157,15	100,00%		658,46	658,46
8.10.2	87775	EMBOÇO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁZIOS, ESPESURA DE 25 MM, AF. 06/2014	M2	157,15	58,47	9.188,56	157,15	157,15	100,00%		9.188,56	9.188,56
8.11		PINTURA				2.517,12			0,00%		2.517,12	2.517,12
8.11.1	88499	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, AF. 06/2014	M2	136,20	15,97	2.175,11	136,20	136,20	100,00%		2.175,11	2.175,11
8.11.2	C2899	PINTURA LOGOTIPO CADETE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	342,61	4.785,08	-	-	0,00%		4.785,08	4.785,08
8.12		COBERTURA				4.785,08			0,00%		4.785,08	4.785,08
8.12.1	92359	TRAMPA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M2	31,20	74,63	2.328,46	31,20	31,20	100,00%		2.328,46	2.328,46
8.12.2	92359	TRAMPA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M2	31,20	74,63	2.328,46	31,20	31,20	100,00%		2.328,46	2.328,46
8.12.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	8,00	16,01	128,08	8,00	8,00	100,00%		128,08	128,08
8.13		ESQUADRIAS				4.501,79			0,00%		4.501,79	4.501,79
8.13.1	9875	TUBO PVC SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	2,40	18,09	43,42	-	-	0,00%		43,42	43,42

THIAGO PINHEIRO
 NOME: THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA: 05919425
 342

Atestado de habilitação por THIAGO PINHEIRO
 NOME: THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA: 05919425342
 25 de 48

Atestado de habilitação por JOSE MARCIO PINHEIRO
 NOME: JOSE MARCIO PINHEIRO
 NOGUEIRA: 38722470344
 3275384

Atestado de habilitação por RAFAEL GOMES DIOGENES
 NOME: RAFAEL GOMES DIOGENES
 NOGUEIRA: 3275384
 3275384

Atestado de habilitação por ABSOLON CAVALCANTE NETO
 NOME: ABSOLON CAVALCANTE NETO
 NOGUEIRA: 3275384
 3275384

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 01199/2019
FUNASA



WMI CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13
DATA DE APRESENTAÇÃO:
09/07/2026
PERÍODO:
01/07/2025 A 31/01/2026

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO ADITIVO	19.819.592,34
VALOR ATUAL	823.371,95
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	20.642.764,29
MEDIÇÃO ATUAL	15.095.665,25
MEDIÇÃO ACUMULADA	3.317.911,22
SALDO CONTRATUAL	18.413.576,87
	2.229.187,82

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL			PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL
8.132	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES; AF_12/2019	M2	4,20	687,29	2.886,62	4,20	4,20	-	100,00%	-	2.886,62
8.133	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESVALTE SINTÉTICO GRANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFI) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	8,40	27,04	227,14	8,40	8,40	-	100,00%	-	227,14
8.134	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	940,76	940,76	1,00	1,00	-	100,00%	940,76	940,76
8.135	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDRO, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERROS, EXCLUSIVO ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,70	447,27	447,27	-	1,70	-	100,00%	447,27	447,27
8.141	C3419	MONTAGEM / INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA	UN	2,00	5.147,85	10.295,70	2,00	2,00	-	100,00%	0,00	31.551,03
8.142	C3499	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 15 A 50 CV	UN	1,00	20.820,17	20.820,17	1,00	1,00	-	100,00%	-	10.295,70
8.143	C3490	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP ATÉ 100 M3	UN	1,00	1.435,16	1.435,16	1,00	1,00	-	100,00%	-	20.820,17
8.151	C4748	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO	M	2,50	2.513,69	6.284,23	-	-	2,50	0,00%	-	1.435,16
8.157	C1236	ESCALA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFL QUADRADO, PINTURA PROTETORA, CONTRARROS LIV, COM GUARDA COURO	M2	0,77	204,36	157,36	-	-	0,77	0,00%	-	11.059,07
8.153	C3465	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MONOVIA, TRILHO, TROLLEY / TALHA MANUAL 0,5 T	UN	1,00	11.059,07	11.059,07	1,00	1,00	-	100,00%	-	11.059,07
8.161	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E-3MM E E-4MM. AF_06/2018	M2	161,51	206,58	33.364,74	161,51	-	-	100,00%	-	0,00
9.0		RAP 02 - 40 m³ E FEAT 02 - MATERIAIS				273.659,91					31.505,78	242.154,13
9.1		PRIVADA				24.631,23					12.848,27	11.783,46
9.1.1	15156	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 200 PN16	UN	1,00	3.770,91	3.770,91	1,00	1,00	-	100,00%	-	3.770,91
9.1.2	14656	TUBO Fôfo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1000	UN	4,00	2.006,73	8.026,92	1,00	4,00	-	100,00%	6.020,19	8.026,92
9.1.3	13365	CURVA 90 Fôfo B3 JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	1,00	1.923,69	1.923,69	1,00	1,00	-	100,00%	-	1.923,69
9.1.4	13427	CURVA 90 Fôfo 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	1,00	1.229,72	1.229,72	1,00	1,00	-	100,00%	-	1.229,72
9.1.5	13994	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VERDAÇÃO DN 200 PN10	UN	1,00	2.852,41	2.852,41	1,00	1,00	-	100,00%	-	2.852,41
9.1.6	15608	VALVULA BORBOLETA COM BOIA DN 200	UN	1,00	5.480,71	5.480,71	1,00	1,00	-	100,00%	-	5.480,71
9.1.7	14294	TUBO Fôfo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN10 - L=1000	UN	1,00	1.347,37	1.347,37	-	1,00	-	100,00%	1.347,37	1.347,37
9.2		SUCÇÃO				153.307,99					0,00	153.307,99
9.2.1	14884	GRUVO COM FLANGE DN 200 PN10	UN	2,00	1.147,80	2.295,60	2,00	2,00	-	100,00%	-	2.295,60
9.2.2	14666	TUBO Fôfo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1000	UN	2,00	2.006,73	4.013,46	2,00	2,00	-	100,00%	-	4.013,46
9.2.3	13427	CURVA 90 Fôfo 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	2,00	1.229,72	2.459,44	2,00	2,00	-	100,00%	-	2.459,44
9.2.4	13994	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VERDAÇÃO DN 200 PN10	UN	2,00	2.852,41	5.704,82	2,00	2,00	-	100,00%	-	5.704,82
9.2.5	14011	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN200	UN	2,00	3.453,92	6.907,84	2,00	2,00	-	100,00%	-	6.907,84
9.2.6	15094	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	2,00	2.861,68	5.723,36	2,00	2,00	-	100,00%	-	5.723,36
9.2.7	14070	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 x 100 PN10	UN	2,00	1.318,66	2.637,32	2,00	2,00	-	100,00%	-	2.637,32

THIAGO PINHEIRO
Atendente de atendimento ao cliente
NOGUEIRA:05919425
NOGUEIRA:05919425
Rua: 2069, 02, 11-14, 102-3-4307
Folha PDF Reader Versão: 2005.3.0

JOSE MARCIO PINHEIRO
Assistente de atendimento ao cliente
LADMIM:38722470344
Rua: 2069, 02, 11-14, 102-3-4307
Folha PDF Reader Versão: 2005.3.0

RAFAEL GOMES DIOGENES
Assistente de atendimento ao cliente
NETO:0318
Rua: 2069, 02, 11-14, 102-3-4307
Folha PDF Reader Versão: 2005.3.0

ABSOLOM CAVALCANTE MOTA
Assistente de atendimento ao cliente
NETO:0318
Rua: 2069, 02, 11-14, 102-3-4307
Folha PDF Reader Versão: 2005.3.0

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 01199/2019
FINANSA



MEDICÃO 23

W.M. CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13
DATA DE APRESENTAÇÃO:
09/02/2026
PERÍODO:
01/07/2025 A 31/01/2026

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	823.171,95
VALOR ATUAL	20.642.764,29
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	15.095.665,25
MEDIÇÃO ATUAL	3.317.911,22
MEDIÇÃO ACUMULADA	18.413.576,47
VALOR DO CONTRATO	2.229.187,82

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	PERÍODO	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/BID	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
9.2.8	COT.8	CENTRO DE COMANDO DE MOTORES, COMPOSTO DE 2 CHAVES TIPO SOFT STARTER, PARA MOTORES DE 25CV Composto de: Quadro de comando 70 x 60 x 35 metálico. Disjuntor de entrada/alimentação termo magnético conforme potência do motor; Chaves fusiveis NH00; Fusíveis ultrarrápidos de acordo com a potência do motor; Softstart S5W07WEG ou similar com amperagem de acordo com a potência do motor; Contatores WEG ou similar CIMW com bobina de 220v com contato auxiliar de 220v; Transformador/isolador de acordo com a potência 380v/220vca; Voltmetro digital de 0 a 500v; Bateria de emergência com bloco de contato; Chaves seletora de comando 3P com 2 blocos de contato NA e 2 NF; Minicontatores auxiliares com 2 NA e 2NF Bobina de 220v; Sinalizetas led vermelhas de 220v; Sinalizetas led verdes de 220v; Régulas de borne sindau de 6mm; Botões de comando liga/desliga; e conteúdo os seguintes Acessórios: Trilhos / canaletas / espaçador; Cabo de cobre flexível 1,5mm2 preto (50 metros por quadro); Cabo de cobre flexível 2,5mm2 vermelho (50 metros por quadro); Terminais tipo garfo 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Terminais tipo garfo 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Plaquea Acrilica (manual / automático);	UN	1,00	54.558,09	54.558,09	1,00	1,00	100,00%	-	54.558,09	54.558,09
9.3.1.9	COT.4	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, Potência = 25 cv, VAZÃO = 93,49 m³/h; HM = 37,70 mca; Modelo: Modulo: C/ ELÉTRICOBOMBA DANCOR 63-90 25HP II POLOS MONOFÁSICO ou SIMILAR.	UN	2,00	34.504,03	69.008,06	2,00	2,00	100,00%	-	69.008,06	69.008,06
9.3.1	RECALQUE / SAÍDA				60.035,17	54.806,41				5.228,53	54.806,41	60.035,17
9.3.1.1	I7138	REDUÇÃO FOFÓ FF DN 100 x 80 PN10	UN	2,00	710,44	1.420,88	2,00	2,00	100,00%	-	1.420,88	1.420,88
9.3.1.2	I4086	REDUÇÃO FOFÓ FF DN 200 x 100 PN10	UN	2,00	1.406,40	2.812,80	2,00	2,00	100,00%	-	2.812,80	2.812,80
9.3.3	I6688	TUBO FOFÓ C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L= 500	UN	3,00	1.484,11	4.452,33	3,00	3,00	100,00%	-	4.452,33	4.452,33
9.3.4	I3410	CURVA FOFÓ 45 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	3,00	1.099,75	3.299,25	3,00	3,00	100,00%	-	3.299,25	3.299,25
9.3.5	I5711	VALV. RET. PORT. ÚNICA SÍMPLES EXTREM. FF DN 200 PN16	UN	2,00	6.180,90	12.361,80	2,00	2,00	100,00%	-	12.361,80	12.361,80
9.3.6	I4011	JUNTA DE DESMONTAGEM TAVADA AXIALMENTE PN16 DN200	UN	2,00	3.453,92	6.907,84	2,00	2,00	100,00%	-	6.907,84	6.907,84
9.3.7	I5094	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	2,00	2.861,68	5.723,36	2,00	2,00	100,00%	-	5.723,36	5.723,36
9.3.8	I3650	TE FOFÓ FF DN 200 x 50 PN10	UN	2,00	1.247,68	2.495,36	2,00	2,00	100,00%	-	2.495,36	2.495,36
9.3.9	I10005	REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 150 PN10	UN	2,00	2.603,39	5.206,78	2,00	2,00	100,00%	-	5.206,78	5.206,78
9.3.10	I5729	VENTOSA TRIPLEX FUNÇÃO/FLANGE DN 50 PN25	UN	2,00	1.977,09	3.954,18	2,00	2,00	100,00%	-	3.954,18	3.954,18
9.3.11	I3880	JUNÇÃO 45 FOFÓ FF DN 200 x 200 PN10	UN	1,00	1.950,85	1.950,85	1,00	1,00	100,00%	-	1.950,85	1.950,85
9.3.12	I3427	CURVA FOFÓ 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	1,00	1.229,72	1.229,72	1,00	1,00	100,00%	-	1.229,72	1.229,72
9.3.13	I4670	TUBO FOFÓ C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=3000	UN	1,00	4.036,04	4.036,04	1,00	1,00	100,00%	-	4.036,04	4.036,04
9.3.14	I3365	CURVA 90 FOFÓ BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	1,00	1.923,69	1.923,69	1,00	1,00	100,00%	-	1.923,69	1.923,69
9.3.15	I10001	REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 50 PN10	UN	2,00	473,17	946,34	2,00	2,00	100,00%	-	946,34	946,34
9.3.16	I4666	TUBO FOFÓ C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1000	UN	1,00	1.313,95	1.313,95	1,00	1,00	100,00%	-	1.313,95	1.313,95
9.4		TANQUE HIBRONEUMÁTICO C/FAO 500L			9.661,40	9.661,40					9.661,40	9.661,40
9.4.1	9829	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPa, DN 200 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7659)	M	5,00	284,53	1.422,65	5,00	5,00	100,00%	-	1.422,65	1.422,65
9.4.2	I3547	TE FOFÓ BBB JUNTA ELÁSTICA DN 200 x 100	UN	1,00	1.361,62	1.361,62	1,00	1,00	100,00%	-	1.361,62	1.361,62
9.4.3	I4644	TUBO FOFÓ C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L=1000	UN	1,00	1.192,67	1.192,67	1,00	1,00	100,00%	-	1.192,67	1.192,67
9.4.4	I8711	VALVULA BORBOLETA FLAGGADA C VOLANTE DN 200	UN	1,00	5.684,46	5.684,46	1,00	1,00	100,00%	-	5.684,46	5.684,46
9.4.5	I8902	TANQUE HIBRONEUMÁTICO C/CAP. 500L	UN	1,00	102.109,65	102.109,65	1,00	1,00	100,00%	-	102.109,65	102.109,65
9.5		EXTRAISSOR / LIMPEZA			8.071,22	8.071,22					8.071,22	8.071,22
9.5.1	I3813	EXTREMIDADE PE C/ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10	UN	2,00	1.245,10	2.490,20	2,00	2,00	100,00%	-	2.490,20	2.490,20
9.5.2	I3426	CURVA FOFÓ 90 FF PARA ÁGUA DN 150 PN10	UN	1,00	997,07	997,07	1,00	1,00	100,00%	-	997,07	997,07
9.5.3	I4646	TUBO FOFÓ C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L=2000	UN	1,00	1.906,71	1.906,71	1,00	1,00	100,00%	-	1.906,71	1.906,71
9.5.4	I5344	REGISTRO GAVEIA OVAL CABECOTE E FLANGE DN 150 PN16	UN	1,00	2.677,24	2.677,24	1,00	1,00	100,00%	-	2.677,24	2.677,24

THIAGO PINHEIRO
Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO
ND-C&BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA, OU=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA, O=991925342
NOGUEIRA,05919425
342
Ecodocsign 02/11/14:02:33:0230P
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

27 de 48

JOSE MARCIO PINHEIRO
Assinado digitalmente por JOSE MARCIO PINHEIRO
LNDIM,38722470344
LNDIM,38722470344
Ecodocsign 02/11/14:02:33:0230P
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

RAFAEL GOMES DIOGENES
Assinado digitalmente por RAFAEL GOMES DIOGENES
NETO,0318
NETO,0318
Ecodocsign 02/11/14:02:33:0230P
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ABSOLON CAVALCAN
Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCAN
NETO,0318
NETO,0318
Ecodocsign 02/11/14:02:33:0230P
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
 CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº 1/C/PAC 01199/2019
 FUNASA



MEDICÃO 23

WM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 09/02/2026
 PERÍODO:
 01/07/2025 A 31/01/2026

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	15.819.592,14
VALOR ADITIVO	823.171,95
VALOR ATUAL	20.642.764,29
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	15.095.665,25
MEDIÇÃO ATUAL	3.317.911,22
MEDIÇÃO ACUMULADA	18.413.576,47
SALDO CONTRATUAL	2.229.187,82

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC %	VALORES		
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
9.6	13812	EXTINTIVADOR / LIMPEZA	UN	2,00	673,60	3.749,00	-	2,00	2,00	100,00%	0,00	3.749,00	
9.6.1	13812	EXTINTIVADOR PE C/ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10	UN	1.347,20	1.347,20	1.347,20	-	1.347,20	1.347,20	100,00%	1.347,20	1.347,20	
9.6.2	13425	CURVA FOFÓ 50 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10	UN	4,00	600,45	2.401,80	4,00	4,00	4,00	100,00%	2.401,80	2.401,80	
9.7	18218	ANEL BORRACHA P/ FOFÓ JUNTA ELÁSTICA DN 200P/ ÁGUA	UN	8,00	28,92	231,36	-	8,00	8,00	100,00%	6.322,89	7.881,51	
9.7.1	18218	ANEL BORRACHA P/ FOFÓ JUNTA ELÁSTICA DN 200P/ ÁGUA	UN	1,00	53,53	53,53	-	1,00	1,00	100,00%	231,36	231,36	
9.7.2	18216	ANEL BORRACHA P/ FOFÓ JUNTA ELÁSTICA DN 100P/ ÁGUA	UN	1,00	53,53	53,53	-	1,00	1,00	100,00%	53,53	53,53	
9.7.3	16430	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA	UN	27,00	51,89	1.401,03	25,00	25,00	27,00	100,00%	1.037,78	1.297,25	
9.7.4	16429	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ ÁGUA	UN	4,00	35,97	143,88	-	4,00	4,00	100,00%	143,88	143,88	
9.7.5	16428	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA	UN	7,00	24,06	168,42	-	7,00	7,00	100,00%	168,42	168,42	
9.7.6	16420	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 80 PN10 P/ ÁGUA	UN	1,00	16,98	16,98	-	1,00	1,00	100,00%	16,98	16,98	
9.7.7	14242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90	UN	356,00	32,60	11.605,60	156,00	200,00	356,00	100,00%	5.085,60	6.520,00	
9.7.8	14241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80	UN	84,00	5,91	496,44	76,00	8,00	84,00	100,00%	449,16	47,28	
9.7.9	16418	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 50 PN10 P/ ÁGUA	UN	4,00	21,54	86,16	4,00	-	-	0,00%	86,16	-	
10.0		RT. 01.150m³. SERVIÇOS				510.824,07					95.526,87	404.636,33	500.163,20
10.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				16,88					16,88	16,88	16,88
10.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	56,25	0,30	16,88	56,25	56,25	56,25	100,00%	24.539,38	15.815,63	40.354,01
10.2		MOVIMENTO DE TERRA				40.354,02							
10.2.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS), AF. 06/2017	M3	0,84	98,05	82,36	0,84	0,84	-	100,00%	82,36	82,36	82,36
10.2.2	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS), AF. 06/2017	M3	7,52	102,13	768,02	7,52	7,52	-	100,00%	768,02	768,02	768,02
10.2.3	102555	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATOS), EM VAIA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL	M3	43,95	183,26	8.054,28	20,00	23,95	43,95	100,00%	3.665,20	4.389,07	8.054,27
10.2.4	C5177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIJO COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	43,95	205,98	9.052,82	20,00	23,95	43,95	100,00%	4.119,60	4.933,22	9.052,82
10.2.5	93378	REATERRO MECANIZADO DE VAIA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO. 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF. 04/2016	M3	8,38	24,77	207,57	8,38	8,38	-	100,00%	207,57	207,57	207,57
10.2.6	94338	ATERRO MECANIZADO DE VAIA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO. 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM ÁREA PARA ATERRO AF. 05/2016	M3	138,00	143,73	19.834,74	104,19	33,81	138,00	100,00%	14.975,23	4.859,51	19.834,74
10.2.7	100981	CARGA, MANGRUA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF. 07/2020	M3	195,86	8,30	1.743,15	147,95	47,91	195,86	100,00%	1.316,75	426,40	1.743,15
10.2.8	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	195,86	3,12	611,08	147,95	47,91	195,86	100,00%	461,60	149,48	611,08
10.3		ESTRUTURA				294.850,15						294.850,15	294.850,15
10.3.1	94956	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:1,25 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	70,83	480,56	34.038,06	70,83	70,83	-	100,00%	34.038,06	34.038,06	34.038,06
10.3.2	92873	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADRANSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	70,83	21,751	15.406,23	70,83	70,83	-	100,00%	15.406,23	15.406,23	15.406,23
10.3.3	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMENSADA RESINADA, 6 UTILIZANDO: AF. 09/2020	M2	517,26	72,66	37.584,11	517,26	517,26	-	100,00%	37.584,11	37.584,11	37.584,11

THIAGO PINHEIRO
 NOME DO EMPREENHEIRO
 NO. CNPJ: CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA/0919423942
 NOME DO EMPREENHEIRO
 NO. CNPJ: CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA/0919423942
 NOME DO EMPREENHEIRO
 NO. CNPJ: CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA/0919423942

28 de 48

JOSE MARCIO PINHEIRO
 NOME DO EMPREENHEIRO
 NO. CNPJ: CN=JOSE MARCIO PINHEIRO/0919423942
 NOME DO EMPREENHEIRO
 NO. CNPJ: CN=JOSE MARCIO PINHEIRO/0919423942
 NOME DO EMPREENHEIRO
 NO. CNPJ: CN=JOSE MARCIO PINHEIRO/0919423942

RAFAEL GOMES DIOGENES
 NOME DO EMPREENHEIRO
 NO. CNPJ: CN=RAFAEL GOMES DIOGENES/0919423942
 NOME DO EMPREENHEIRO
 NO. CNPJ: CN=RAFAEL GOMES DIOGENES/0919423942
 NOME DO EMPREENHEIRO
 NO. CNPJ: CN=RAFAEL GOMES DIOGENES/0919423942

3275384

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 013/95/2019
 FUNASA



W.M CONSTRUTORES LTDA
 CNPJ 02.354.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 09/01/2026
 PERÍODO:
 01/07/2025 A 31/01/2026

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	13.819.592,34
ADITIVO	823.171,95
VALOR ATUAL	20.642.764,29
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	15.095.665,95
MEDIÇÃO ATUAL	3.317.911,22
MEDIÇÃO ACUMULADA	18.413.576,47
SALDO CONTRATUAL	2.229.187,82

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA				VALORES		
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR
10.3.4	92775	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	270,00	24,86	6.712,20	270,00	270,00	270,00	-	100,00%	6.712,20	6.712,20
10.3.5	92776	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	3,00	24,21	72,63	3,00	3,00	3,00	-	100,00%	72,63	72,63
10.3.6	92777	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	890,00	22,89	20.372,10	890,00	890,00	890,00	-	100,00%	20.372,10	20.372,10
10.3.7	92778	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	3.607,00	20,47	73.835,29	3.607,00	3.607,00	3.607,00	-	100,00%	73.835,29	73.835,29
10.3.8	92779	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	3.491,00	17,30	60.394,30	3.491,00	3.491,00	3.491,00	-	100,00%	60.394,30	60.394,30
10.3.9	92780	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	318,00	16,09	5.116,62	318,00	318,00	318,00	-	100,00%	5.116,62	5.116,62
10.3.10	94952	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, AF 05/2021	M3	1,19	382,58	455,39	1,19	1,19	1,19	-	100,00%	455,39	455,39
10.3.11	93320	CIMBRAMENTO DE MADEIRA	M3	987,75	41,37	40.863,22	987,75	987,75	987,75	-	100,00%	40.863,22	40.863,22
10.4		IMPERMEABILIZAÇÃO				61.661,87						61.661,87	61.661,87
10.4.1	58547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE, APLICAÇÃO DE PRIMEIRA ASFÁLTICO, E-3MM E E-3MM, AF 08/2018	M2	291,78	211,93	61.661,87	291,78	291,78	291,78	-	100,00%	61.661,87	61.661,87
10.5		ALVENARIA				1.109,47						1.109,47	1.109,47
10.5.1	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÁZIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 06/2014	M2	11,29	98,27	1.109,47	11,29	11,29	11,29	-	100,00%	1.109,47	1.109,47
10.6		REVESTIMENTO E PINTURA				7.671,16						7.671,16	7.671,16
10.6.1	87879	REVESTIMENTO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTENAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA, 400L, AF 06/2014	M2	22,58	4,19	94,61	22,58	22,58	22,58	-	100,00%	94,61	94,61
10.6.2	87775	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁZIOS, ESPESURA DE 25 MM, AF 05/2014	M2	22,58	58,47	1.320,25	22,58	22,58	22,58	-	100,00%	1.320,25	1.320,25
10.6.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAS, AF 06/2014	M2	370,30	15,97	5.913,69	370,30	370,30	370,30	-	100,00%	5.913,69	5.913,69
10.6.4	82889	PINTURA LOGOTIPO CAGEE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	342,61	342,61	1,00	1,00	1,00	-	100,00%	342,61	342,61
10.7		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO				71.069,17						71.069,17	71.069,17
10.7.1	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2" - GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, AF 04/2019 P ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA-CORRO	M	28,60	805,79	23.045,59	28,60	28,60	28,60	-	100,00%	23.045,59	23.045,59
10.7.2	94748		M	15,10	2.513,69	37.956,72	15,10	15,10	15,10	-	100,00%	37.956,72	37.956,72

THIAGO PINHEIRO
 Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO
 Nº do Certificado: 05919425392
 NOGUEIRA:05919425392
 O=C=Brasil, OU=Certificado PF, CN=Nogueira, OU=Certificado PF, CN=342

29 de 48

JOSE MARCIO PINHEIRO
 Assinado digitalmente por JOSE MARCIO PINHEIRO
 Nº do Certificado: 38722470344
 LANDIM:38722470344
 O=C=Brasil, OU=Certificado PF, CN=Landim, OU=Certificado PF, CN=342

RAFAEL GOMES DIOGENESS
 Assinado digitalmente por RAFAEL GOMES DIOGENESS
 Nº do Certificado: 3275384
 NETO:0918
 O=C=Brasil, OU=Certificado PF, CN=Neto, OU=Certificado PF, CN=3275384

ABSOLON CAVALLCAN TE MOTA
 Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALLCAN TE MOTA
 Nº do Certificado: 3275384
 NETO:0918
 O=C=Brasil, OU=Certificado PF, CN=Neto, OU=Certificado PF, CN=3275384

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 01395/2019
FUNASA



MEDICÃO 23

WMI CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13
DATA DE APRESENTAÇÃO:
09/07/2026
PERÍODO:
01/07/2025 A 31/01/2026

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	823.111,95
VALOR ATUAL	20.642.704,29
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	15.095.665,25
MEDIÇÃO ATUAL	3.317.911,22
MEDIÇÃO ACUMULADA	18.413.576,47
SALDO CONTRATUAL	2.229.127,82

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	PERÍODO	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/BID	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL				ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
10.7.3	C4748	ESGADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA-CORPO	M	3,60	2.513,69	9.049,28	-	-	3,60	0,03%	-	-	-
10.7.4	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONITANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2" GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE "E" VERTICAIS DE 3/4" FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/2019 P	M	2,00	805,79	1.611,58	-	-	2,00	0,03%	-	-	-
10.8		MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP DE 100,01 A 300 M3	UN	1,00	6.216,24	6.216,24	1,00	1,00	-	100,00%	-	6.216,24	6.216,24
10.8.1	C3494	URBANIZAÇÃO											
10.9		CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, GRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ABAVE FARBADO Nº 14-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 05/2020	M	130,00	119,31	15.510,30	130,00	130,00	-	100,00%	-	15.510,30	15.510,30
10.9.1	101197	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (442)mm, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	1,00	5.311,13	5.311,13	1,00	1,00	-	100,00%	-	5.311,13	5.311,13
10.9.2	C2904	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M		46,53	0,00	-	-	-	0,03%	-	-	-
10.9.3	94273	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) CA/REGRADOS ADQUIRIDOS	M3	13,20	489,37	6.459,68	-	13,20	-	0,03%	-	6.459,68	6.459,68

REL. 01 - 150m² - MATERIAS ENTREGAS														
ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT. C/BID	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
11.0						113.290,20								
11.1						34.969,64								
11.1.1	14666	TUBO Ff/c/ FLANGE E PONTA DN. 200 PN10 - L=1003	UN	1,00	2.006,73	2.006,73	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	2.006,73	2.006,73	
11.1.2	14006	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200	UN	1,00	3.477,96	3.477,96	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	3.477,96	3.477,96	
11.1.3	5094	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN.200 PN10	UN	1,00	2.861,68	2.861,68	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	2.861,68	2.861,68	
11.1.4	14667	TUBO Ff/c/ FLANGE E PONTA DN. 200 PN10 - L=1500	UN	1,00	2.518,27	2.518,27	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	2.518,27	2.518,27	
11.1.5	3365	CURVA 90 Ff/c/ B8 JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	1,00	1.923,69	1.923,69	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	1.923,69	1.923,69	
11.1.6	14674	TUBO Ff/c/ FLANGE E PONTA DN. 200 PN10 - L=5000	UN	1,00	6.137,53	6.137,53	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	6.137,53	6.137,53	
11.1.7	14490	TUBO Ff/c/ FLANGES DN. 200 PN10 - L=5800	UN	2,00	6.608,57	13.217,14	2,00	2,00	2,00	100,00%	-	13.217,14	13.217,14	
11.1.8	13427	CURVA Ff/c/ 90 Ff PARA ÁGUA DN. 200 PN10	UN	1,00	1.229,72	1.229,72	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	1.229,72	1.229,72	
11.1.9	13814	EXTREMIDADE PE/C/ ABA DE VEDAÇÃO DN. 200 PN10	UN	1,00	1.596,92	1.596,92	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	1.596,92	1.596,92	
11.2		LIMPEZA / EXTRAVASOR				34.790,50								
11.2.1	13813	EXTREMIDADE PE/C/ ABA DE VEDAÇÃO DN. 150 PN10	UN	1,00	1.245,10	1.245,10	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	1.245,10	1.245,10	
11.2.2	14479	TUBO Ff/c/ FLANGES DN. 150 PN10 - L=3500	UN	3,00	6.237,10	18.711,30	3,00	3,00	3,00	100,00%	-	18.711,30	18.711,30	
11.2.3	14660	TUBO Ff/c/ FLANGE E PONTA DN. 150 PN10 - L=3500	UN	1,00	3.590,86	3.590,86	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	3.590,86	3.590,86	
11.2.4	13426	CURVA Ff/c/ 90 Ff PARA ÁGUA DN. 150 PN10	UN	2,00	997,07	1.994,14	2,00	2,00	2,00	100,00%	-	1.994,14	1.994,14	
11.2.5	15328	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN.150 PN16	UN	1,00	1.907,88	1.907,88	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	1.907,88	1.907,88	
11.2.6	14667	TUBO Ff/c/ FLANGE E PONTA DN. 150 PN10 - L=500	UN	1,00	1.229,34	1.229,34	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	1.229,34	1.229,34	
11.2.7	13649	TE Ff/c/ FF DN. 150 X 150 PN10	UN	1,00	1.153,42	1.153,42	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	1.153,42	1.153,42	
11.2.8	14665	TUBO Ff/c/ FLANGE E PONTA DN. 150 PN10 - L=1300	UN	1,00	1.657,52	1.657,52	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	1.657,52	1.657,52	
11.2.9	14656	TUBO Ff/c/ FLANGE E PONTA DN. 150 PN10 - L=1500	UN	1,00	2.015,84	2.015,84	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	2.015,84	2.015,84	
11.2.10	13813	EXTREMIDADE PE/C/ ABA DE VEDAÇÃO DN. 150 PN10	UN	1,00	1.245,10	1.245,10	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	1.245,10	1.245,10	
11.3		SALDA				31.803,66								
11.3.1	13815	EXTREMIDADE PE/C/ ABA DE VEDAÇÃO DN. 250 PN10	UN	1,00	2.469,10	2.469,10	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	2.469,10	2.469,10	
11.3.2	14667	TUBO Ff/c/ FLANGE E PONTA DN. 150 PN10 - L=500	UN	1,00	1.229,34	1.229,34	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	1.229,34	1.229,34	
11.3.3	14501	TUBO Ff/c/ FLANGES DN. 250 PN10 - L=5800	UN	1,00	9.057,85	9.057,85	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	9.057,85	9.057,85	
11.3.4	14687	TUBO Ff/c/ FLANGE E PONTA DN. 250 PN10 - L=5800	UN	1,00	7.814,03	7.814,03	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	7.814,03	7.814,03	
11.3.5	13366	CURVA 90 Ff/c/ B8 JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN. 250	UN	1,00	2.830,12	2.830,12	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	2.830,12	2.830,12	
11.3.6	18042	TUBO Ff/c/ CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN. 250 - L= 5900mm	UN	1,00	8.403,22	8.403,22	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	8.403,22	8.403,22	

THIAGO PINHEIRO
NOGUEIRA:05919425
342

JOSE MARCIO
PINHEIRO
LANDIM:38722470344

RAFAEL
GOMES
DIOGENES

Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO
CPF: 05919425342
Data: 2026/02/11 14:03:33.0300
Localizador: R. Padre El. Sou. o autor desse documento
PKI: PDI/Resolvidor Versão: 5253.3.0

30 de 48

Assinado digitalmente por JOSE MARCIO
PINHEIRO
CPF: 38722470344
Data: 2026/02/11 14:03:38.0200
Localizador: R. Padre El. Sou. o autor desse documento
PKI: PDI/Resolvidor Versão: 5253.3.0

Assinado digitalmente por RAFAEL GOMES
DIOGENES
CPF: 3275384
Data: 2026/02/11 14:03:00.0000
Localizador: R. Padre El. Sou. o autor desse documento
PKI: PDI/Resolvidor Versão: 5253.3.0

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
FUNASA



MEDICÇÃO 23

W.M. CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13
DATA DE REPRESENTAÇÃO:
09/02/2026
PERÍODO:
01/07/2025 A 31/01/2026

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
VALOR ADITIVO	823.113,55
VALOR ATUAL	20.642.705,89
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	15.095.665,25
MEDIÇÃO ATUAL	3.317.911,22
MEDIÇÃO ACUMULADA	18.413.576,47
SALDO CONTRATUAL	2.229.187,82

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	PERÍODO	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			ANTERIOR	ACUM. ATUAL
11.4		VENTILAÇÃO										
11.4.1	18212	EXTREMIDADE PE C/ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10	UN	2,00	673,60	1.347,20	2,00	2,00	100,00%		3.749,00	3.749,00
11.4.2	13425	CURVA FOFÓ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10	UN	4,00	600,45	2.401,80	4,00	4,00	100,00%		1.347,20	1.347,20
11.5		AUTOMATAÇÃO										
11.5.1	18953	RELE DE NÍVEL COM 2 ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE 10A - 250V	UN	3,00	115,33	345,99	-	-	0,00%		2.401,80	2.401,80
11.5.2	11075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	M	6,00	10,19	61,14	-	-	0,00%		-	-
11.5.3	10957	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	2,00	12,22	24,44	-	-	0,00%		-	-
11.5.4	11409	LUBA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	5,00	6,11	30,55	-	-	0,00%		-	-
11.5.5	16700	ARRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS	UN	5,00	28,30	141,50	-	-	0,00%		-	-
11.6		ACESSÓRIOS										
11.6.1	18219	ANEL BORRACHA P/ FOFÓ JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ÁGUA	UN	2,00	77,88	155,76	-	-	0,00%		7.413,78	7.413,78
11.6.2	18218	ANEL BORRACHA P/ FOFÓ JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ÁGUA	UN	3,00	28,92	86,76	-	-	0,00%		155,76	155,76
11.6.3	16436	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ÁGUA	UN	3,00	67,86	203,58	-	-	0,00%		86,76	86,76
11.6.4	16430	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ÁGUA	UN	6,00	51,89	311,34	-	-	0,00%		203,58	203,58
11.6.5	16429	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ÁGUA	UN	12,00	35,97	431,64	-	-	0,00%		311,34	311,34
11.6.6	16428	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ÁGUA	UN	5,00	24,06	120,30	-	-	0,00%		431,64	431,64
11.6.7	14242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 X 90	UN	180,00	32,60	5.868,00	-	-	0,00%		120,30	120,30
11.6.8	14241	PARAFUSO P/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 X 80	UN	40,00	5,91	236,40	-	-	0,00%		5.868,00	5.868,00
12.0		RAPI EXISTENTES 500 M² - FEAT 01 E MAT 01 - SERVIÇOS										
12.1		LOCÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	21,59	0,30	6,48	-	-	0,00%		82.933,74	82.933,74
12.1.1	C873	LOCÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	21,59	0,30	6,48	-	-	0,00%		6,48	6,48
12.2		ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SARAIA INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS. AF 09/2017	M3	5,28	98,05	517,70	-	-	0,00%		579,37	579,37
12.2.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SARAIA INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS. AF 09/2017	M3	5,28	98,05	517,70	-	-	0,00%		517,70	517,70
12.2.2	104373	CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (C/CAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	5,28	8,56	45,20	-	-	0,00%		45,20	45,20
12.2.3	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	5,28	3,12	16,47	-	-	0,00%		16,47	16,47
12.3		FUNDAÇÃO										
12.3.1	102487	CONCRETO CÍCLICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF 05/2021	M3	5,28	565,50	2.985,84	-	-	0,00%		3.938,04	3.938,04
12.3.2	C0055	ALVENARIA DE EMBAZAMENTO DE TIPO COMUM, CARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,88	1.082,04	952,20	-	-	0,00%		2.985,84	2.985,84
12.4		PISO / CALÇADA										
12.4.1	95241	PISO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF 07/2016	M2	18,29	30,43	556,56	-	-	0,00%		2.248,80	2.248,80
12.4.2	98679	PISO GOMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	M2	18,29	35,41	647,65	-	-	0,00%		556,56	556,56
12.4.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO AF 07/2016	M2	9,33	111,96	1.044,59	-	-	0,00%		647,65	647,65
12.5		ALVENARIA										
12.5.1	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA. AF 06/2014	M2	80,25	98,27	7.886,17	-	-	100,00%		1.044,59	1.044,59
12.6		LAJE										
						3.835,03					3.835,03	3.835,03

THIAGO PINHEIRO
Nogueira, 059194255
342

31 de 48

JOSE MARCIO PINHEIRO
LANDIM:38722470344

RAFAEL GOMES
DIOGENES

ABSOLON CAVALCANTE
NETO:0318
3275384

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC01295/2019
FINANSA



W.M. CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13
DATA DE APRESENTAÇÃO:
09/02/2026
PERÍODO:
01/07/2025 A 31/01/2026

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO ADITIVO	15.819.592,34
VALOR ATUAL	823.111,55
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	20.642.784,29
MEDIÇÃO ATUAL	15.095.665,25
MEDIÇÃO ACUMULADA	3.317.911,22
SALDO CONTRATUAL	18.413.576,47
	2.229.187,82

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	PERÍODO	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL				ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
12.6.1	101964	LATÉ PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOLADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8x3). AF: 11/2020	M2	21,59	177,63	3.835,03	21,59	182,10	-	100,00%	-	3.835,03	3.835,03
12.7		REVESTIMENTO E PINTURA				14.661,16						14.318,53	14.318,53
12.7.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDEREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF: 06/2014	M2	182,10	4,19	763,00	182,10	182,10	-	100,00%	-	763,00	763,00
12.7.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESURA DE 25 MM. AF: 06/2014	M2	182,10	58,47	10.647,39	182,10	182,10	-	100,00%	-	10.647,39	10.647,39
12.7.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF: 06/2014	M2	182,10	15,97	2.908,14	182,10	182,10	-	100,00%	-	2.908,14	2.908,14
12.7.4	C7899	PINTURA LOGOTIPO CAGEFE - PRODUTO PAARÃO	UN	1,00	342,61	342,61	-	1,00	-	0,00%	-	342,61	342,61
12.8		COBERTA				5.641,09						5.641,09	5.641,09
12.8.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF: 07/2019	M2	37,00	74,63	2.761,31	37,00	37,00	-	100,00%	-	2.761,31	2.761,31
12.8.2	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF: 07/2019	M2	37,00	74,63	2.761,31	37,00	37,00	-	100,00%	-	2.761,31	2.761,31
12.8.3	C0387	BERLA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	7,40	16,01	118,47	7,40	7,40	-	100,00%	-	118,47	118,47
12.9		ESQUADRIA / COMBOÇO				4.953,65						4.953,65	4.953,65
12.9.1	9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA ÁGUA FRIA. (NBR-5648)	M	5,04	18,09	91,17	-	5,04	-	0,00%	-	91,17	91,17
12.9.2	100701	PORTA TC FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF: 12/2019	M2	4,62	687,29	3.175,28	4,62	4,62	-	100,00%	-	3.175,28	3.175,28
12.9.3	100726	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRATE) APLICADA A ROLÔ OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEBÃO). AF: 01/2020	M2	9,24	27,04	249,85	9,24	9,24	-	100,00%	-	249,85	249,85
12.9.4	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF: 12/2019	M2	2,10	684,45	1.437,35	2,10	2,10	-	0,00%	-	1.437,35	1.437,35
12.10		MONTAGEM / INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA				29.996,03						29.996,03	29.996,03
12.10.1	C3499	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS. ELAVATÓRIA C/VAZÃO DE 20,01 A 40,01/5	UN	1,00	20.820,17	20.820,17	1,00	1,00	-	100,00%	-	20.820,17	20.820,17
12.10.2	C3418	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 7,5 X 15 CV	UN	2,00	4.587,93	9.175,86	2,00	2,00	-	100,00%	-	9.175,86	9.175,86
12.11		DIVERSOS				11.059,07						11.059,07	11.059,07
12.11.1	C3465	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MONOVIA: TRILHO, TROLLEY / TALHA MANUAL 0,5 T	UN	1,00	11.059,07	11.059,07	1,00	1,00	-	100,00%	-	11.059,07	11.059,07
12.12		CAIXA DO MACROMEDIDOR / BV PASS				12.278,43						12.278,43	12.278,43
12.12.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	10,45	0,30	3,14	-	10,45	-	100,00%	-	3,14	3,14
12.12.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF: 06/2017	M3	3,58	98,05	351,02	-	3,58	-	100,00%	-	351,02	351,02
12.12.3	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF: 06/2017	M3	32,20	102,13	3.288,59	-	32,20	-	100,00%	-	3.288,59	3.288,59
12.12.4	100973	CARGA, MANDRINA E DESCARGA DE SOLUÇÕES E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (C/CAMBRA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF: 07/2020	M3	1,92	8,56	16,44	-	1,92	-	100,00%	-	16,44	16,44

THIAGO PINHEIRO
Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO
NO-CERIF. CNPJ: 01.114.023.30/001
Rafael, El sou o autor deste documento
Localização: 2025.11.14.09.38.0307
Data: 2025.11.14.09.38.0307
Fórmula: PPK-Rafael_Versão: 2025.3.0

342

32 de 48

JOSE MARCIO PINHEIRO
Assinado digitalmente por JOSE MARCIO PINHEIRO
NO-CERIF. CNPJ: 01.114.023.30/001
Rafael, El sou o autor deste documento
Localização: 2025.11.14.09.38.0307
Data: 2025.11.14.09.38.0307
Fórmula: PPK-Rafael_Versão: 2025.3.0

RAFAEL GOMES DIOGENESS
Assinado digitalmente por RAFAEL GOMES DIOGENESS
NO-CERIF. CNPJ: 01.114.023.30/001
Rafael, El sou o autor deste documento
Localização: 2025.11.14.09.38.0307
Data: 2025.11.14.09.38.0307
Fórmula: PPK-Rafael_Versão: 2025.3.0

ABSOLON CAVALLANA TE MOTA NETO-0318
Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALLANA TE MOTA NETO-0318
NO-CERIF. CNPJ: 01.114.023.30/001
Rafael, El sou o autor deste documento
Localização: 2025.11.14.09.38.0307
Data: 2025.11.14.09.38.0307
Fórmula: PPK-Rafael_Versão: 2025.3.0

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
FUNASA



W.M. CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13
DATA DE APRESENTAÇÃO:
09/02/2026
PERÍODO:
01/07/2025 à 31/01/2026

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
VALOR ATUAL ADITIVO	823.117,95
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	20.642.764,29
MEDIÇÃO ATUAL	15.095.665,25
MEDIÇÃO ACUMULADA	3.317.911,22
SALDO CONTRATUAL	18.413.576,47
	2.229.187,82

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES						
				QTDE	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		
12.12.5	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	M3	17,30	8,90	153,97	17,30	-	17,30	-	153,97	-	100,00%		-	153,97
12.12.6	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2015	M3	14,90	24,77	369,07	14,90	-	14,90	-	369,07	-	100,00%		-	369,07
12.12.7	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVISLAMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: MAXKM). AF_07/2020	MAXKM	19,22	3,12	59,97	19,22	-	19,22	-	59,97	-	100,00%		-	59,97
12.12.8	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_15/2021	M3	2,61	480,56	1.254,26	2,61	-	2,61	-	1.254,26	-	100,00%		-	1.254,26
12.12.9	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	2,61	24,77	64,65	2,61	-	2,61	-	64,65	-	100,00%		-	64,65
12.12.10	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLÉS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	12,85	72,66	933,68	12,85	-	12,85	-	933,68	-	100,00%		-	933,68
12.12.11	92777	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRRELA OU SOBRA DO LITULAZADO ACOADO DE 8,0 CM. - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2,61	22,89	59,74	2,61	-	2,61	-	59,74	-	100,00%		-	59,74
12.12.12	67495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FORADOS NA HORIZONTAL DE 6X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM Vãos E ARGAMASSA DE ASSIMTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	25,60	98,27	2.515,71	25,60	-	25,60	-	2.515,71	-	100,00%		-	2.515,71
12.12.13	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	51,20	4,19	214,53	51,20	-	51,20	-	214,53	-	100,00%		-	214,53
12.12.14	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE Vãos, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	51,20	58,47	2.993,66	51,20	-	51,20	-	2.993,66	-	100,00%		-	2.993,66
12.13		CAXA DO EXTRAVASOR - SUBCARGA (AMPLIADO)				2.910,00										2.910,00
12.13.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AJUIZAMENTO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1,90	0,30	0,57	1,90	-	1,90	-	0,57	-	100,00%		-	0,57
12.13.2	96573	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONJUNTO DO SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_06/2017	M3	1,04	98,05	101,97	1,04	-	1,04	-	101,97	-	100,00%		-	101,97
12.13.3	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CONJUNTO DO SAPATA COM RETROSCAVADORA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	9,40	102,13	960,02	9,40	-	9,40	-	960,02	-	100,00%		-	960,02
12.13.4	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,34	8,56	2,91	0,34	-	0,34	-	2,91	-	100,00%		-	2,91
12.13.5	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	3,08	8,90	27,41	3,08	-	3,08	-	27,41	-	100,00%		-	27,41

THIAGO PINHEIRO
Assistente de Planejamento por THIAGO PINHEIRO
Nº 02.000.000-00000000
Nº 02.000.000-00000000
Nº 02.000.000-00000000
Rua: E. seu o autor desta documento
Localização:
Cidade: Jaguaribe - CE
CEP: 63200-000
Fone: (85) 3322-4700
E-mail: thiago.pinheiro@ce.gov.br

33 de 48

JOSE MARCIO PINHEIRO
Assistente de Planejamento por JOSE MARCIO
Nº 02.000.000-00000000
Nº 02.000.000-00000000
Nº 02.000.000-00000000
Rua: E. seu o autor desta documento
Localização:
Cidade: Jaguaribe - CE
CEP: 63200-000
Fone: (85) 3322-4700
E-mail: jose.marcio.pinheiro@ce.gov.br

RAFAEL GOMES DIOGENESS
Assistente de Planejamento por RAFAEL GOMES DIOGENESS
Nº 02.000.000-00000000
Nº 02.000.000-00000000
Nº 02.000.000-00000000
Rua: E. seu o autor desta documento
Localização:
Cidade: Jaguaribe - CE
CEP: 63200-000
Fone: (85) 3322-4700
E-mail: rafael.gomes.diogeness@ce.gov.br

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-0318 3275384
Assistente de Planejamento por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO-0318 3275384
Nº 02.000.000-00000000
Nº 02.000.000-00000000
Nº 02.000.000-00000000
Rua: E. seu o autor desta documento
Localização:
Cidade: Jaguaribe - CE
CEP: 63200-000
Fone: (85) 3322-4700
E-mail: absolon.cavalcante.mota@ce.gov.br

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 01199/2019
FUNASA



MEDICÃO 23

WM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13
DATA DE APRESENTAÇÃO:
09/02/2026
PERÍODO:
01/07/2025 A 31/01/2026

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	823.171,55
VALOR ATUAL	20.642.764,29
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	15.095.665,25
MEDIÇÃO ATUAL	3.317.911,22
MEDIÇÃO ACUMULADA	18.413.576,47
SALDO CONTRATUAL	2.229.187,82

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	PERÍODO	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/801	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL				ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
12.13.6	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	6,32	24,77	156,55	-	6,32	-	100,00%	10,67	10,67	156,55
12.13.7	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: MAXIM). AF_07/2020	M3KM	3,42	3,12	10,67	-	3,42	-	100,00%	10,67	10,67	10,67
12.13.8	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:1,25 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,25	480,56	600,70	-	1,25	-	100,00%	600,70	600,70	600,70
12.13.9	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	1,25	24,77	30,96	-	1,25	-	100,00%	30,96	30,96	30,96
12.13.10	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES, RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIRETO, SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACÕES. AF_09/2020	M2	13,62	72,66	989,63	-	13,62	-	100,00%	989,63	989,63	989,63
12.13.11	92777	ARMADILHAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,25	22,89	28,61	-	1,25	-	100,00%	28,61	28,61	28,61
23.0		MATERIALS											
13.1.1	14884	WAP EXISTENTE 500 mm², FEAT 01 E AAT 01. MATERIALS SUCCÃO	UN	1,00	1.147,80	1.147,80	1,00	1,00	-	100,00%	1.147,80	1.147,80	291.097,66
13.1.2	14847	CURVA 90º DE 200 PN10	UN	4,00	1.229,72	4.918,88	4,00	4,00	-	100,00%	4.918,88	4.918,88	1.147,80
13.1.3	14847	TE-FO-FE DN 200 X 200 PN10	UN	1,00	1.474,78	1.474,78	1,00	1,00	-	100,00%	1.474,78	1.474,78	4.918,88
13.1.4	14480	TUBO FOFO C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1000	UN	5,00	3.239,02	16.195,10	5,00	5,00	-	100,00%	16.195,10	16.195,10	1.474,78
13.1.5	15094	REGISTRO C/VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	2,00	2.861,68	5.723,36	2,00	2,00	-	100,00%	5.723,36	5.723,36	3.239,02
13.1.6	14006	JUNTA DE DESMONTAGEM - RAVADA AKMILMENTE PN10 DN100	UN	2,00	3.477,96	6.955,92	2,00	2,00	-	100,00%	6.955,92	6.955,92	5.723,36
13.1.7	14070	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 X 100 PN10	UN	2,00	1.318,66	2.637,32	2,00	2,00	-	100,00%	2.637,32	2.637,32	6.955,92
13.1.8	COT.9	CENTRO DE COMANDO DE MOTORES, COMPOSTO DE 2 CHAVES TIPO SOFT STARTER, PARA MOTORES DE 12,5CV. Composto de: Quadro de comando 70 x 80 x 35 metálico; Disjuntor de entrada/alimentação ferro magnético conforme potência do motor; Chaves fusível NH00; Fusíveis ultrarrápidos de acordo com a potência do motor; Softstart SSW07WEG ou similar com amperagem de acordo com a potência do motor; Contatores WEG ou similar CMW com bobina de 220V com contato auxiliar de 220V; Transformador/isolador de acordo com a potência 380V/220V; Voltímetro digital de 0 a 500V; Botão de emergência com bloco de contato; Chaves seletora de comando 3P com 2 blocos de contato NA e 2 NF; Multiconatores auxiliares com 2 NA e 2NF bobina de 220V; Sinalizadores led vermelhas de 220V; Sinalizadores led verdes de 220V; Regras de borne sindex de 6mm; Bordes de comando liga/desliga; e contendo os seguintes Acessórios: Trilhos / canaletas / espaçadores; Cabo de cobre flexível 1,5mm² pretc (50 metros por quadro); Cabo de cobre flexível 2,5mm² vermelho (50 metros por quadro); Terminais tipo pino 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Terminais tipo garfo 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Piqueta Acrílica (manual / automático) ;	UN	1,00	35.315,61	35.315,61	1,00	1,00	-	100,00%	35.315,61	35.315,61	2.637,32

THIAGO PINHEIRO
Atividade desempenhada por THIAGO PINHEIRO
NOGUEIRA:05919425
NO: CABR, CN:THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA 05919425312,
O=C:Brasil, OU=Certificado PF_A3
R=de: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025.01.21 14:00:33-0307
Fonte PDF: Reader Versão: 2025.3.0

34 de 48

JOSE MARCIO PINHEIRO
LANDIM:38722470344
Atividade desempenhada por JOSE MARCIO PINHEIRO LANDIM:38722470344
LANDIM:38722470344
O=C:Brasil, OU=Certificado PF_A3
R=de: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025.01.21 14:00:33-0307
Fonte PDF: Reader Versão: 2025.3.0

RAFAEL GOMES DIOGENES
Atividade desempenhada por RAFAEL GOMES DIOGENES
RAFAEL GOMES DIOGENES
O=C:Brasil, OU=Certificado PF_A3
R=de: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025.01.21 14:00:33-0307
Fonte PDF: Reader Versão: 2025.3.0

ABSOLON CAVALCANTE NETO:0318 3275384
Atividade desempenhada por ABSOLON CAVALCANTE NETO:0318 3275384
ABSOLON CAVALCANTE NETO:0318 3275384
O=C:Brasil, OU=Certificado PF_A3
R=de: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025.01.21 14:00:33-0307
Fonte PDF: Reader Versão: 2025.3.0

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



MEDICÃO 23

W.M. CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ 02.364.391/0001-13
DATA DE APRESENTAÇÃO:	09/03/2026
PERÍODO:	01/07/2025 A 31/01/2026

DADOS DA MEDIÇÃO		
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34	
ADITIVO	823.171,95	
VALOR ATUAL	20.642.764,29	
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	15.095.665,26	
MEDIÇÃO ATUAL	3.317.911,22	
MEDIÇÃO ACUMULADA	18.413.576,47	
SALDO CONTRATUAL	2.229.187,82	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	PERÍODO	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL				ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
13.1.9	COT 5	BOMBA CENTRÍFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, Potência = 10 cv; VAZÃO = 93,38 m³/h; HM = 17,10 mca. Modelo: Bombar King KN 65-200 12 5HP IV POLIS MONOBLOCO ou SIMILAR.	UN	2,00	30.225,41	60.450,82		2,00	2,00	-	100,00%		60.450,82	60.450,82
13.2		RECALQUE / SAÍDA				47.903,60						2.501,05	45.402,55	47.903,60
13.2.1	17136	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 100 x 80 PN10	UN	2,00	741,28	1.482,56		2,00	2,00	-	100,00%		1.482,56	1.482,56
13.2.2	14070	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 x 100 PN10	UN	2,00	1.318,66	2.637,32		2,00	2,00	-	100,00%		2.637,32	2.637,32
13.2.3	13410	CURVA Fôfo 45 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	7,00	1.099,75	7.698,25		7,00	7,00	-	100,00%		7.698,25	7.698,25
13.2.4	15654	VALVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 200 PN16	UN	2,00	3.056,16	6.112,32		2,00	2,00	-	100,00%		6.112,32	6.112,32
13.2.5	14006	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200	UN	2,00	3.477,96	6.955,92		2,00	2,00	-	100,00%		6.955,92	6.955,92
13.2.6	15094	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	2,00	2.861,68	5.723,36		2,00	2,00	-	100,00%		5.723,36	5.723,36
13.2.7	13650	TE Fôfo FF DN 200 x 50 PN10	UN	2,00	1.247,68	2.495,36		2,00	2,00	-	100,00%		2.495,36	2.495,36
13.2.8	14480	TUBO Fôfo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1000	UN	2,00	3.239,02	6.478,04		2,00	2,00	-	100,00%		6.478,04	6.478,04
13.2.9	15729	VENIOSA TRIPLE FUNÇÃO/F.LANGE DN. 50 PN25	UN	2,00	1.977,09	3.954,18		2,00	2,00	-	100,00%		3.954,18	3.954,18
13.2.10	13880	JUNÇÃO 45 Fôfo FF DN 200 x 200 PN10	UN	2,00	1.950,85	3.901,70		2,00	2,00	-	100,00%		3.901,70	3.901,70
13.2.11	13427	CURVA Fôfo 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	1,00	1.923,69	1.923,69		1,00	1,00	-	100,00%		1.923,69	1.923,69
13.2.12	13365	CURVA 50 Fôfo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	1,00	1.923,69	1.923,69		1,00	1,00	-	100,00%		1.923,69	1.923,69
13.2.13	9829	TUBO PVC DEFOHO, JEI, 1 MPa, DN 200 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	M	5,00	284,53	1.422,65		5,00	5,00	-	100,00%		1.422,65	1.422,65
13.2.14	13349	CURVA 45 Fôfo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	1,00	793,87	793,87		1,00	1,00	-	100,00%		793,87	793,87
13.3		ENTRADA DO RAP				13.396,08						4.838,94	8.564,94	13.396,08
13.3.1	14480	TUBO Fôfo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1000	UN	2,00	3.239,02	6.478,04		2,00	2,00	-	100,00%		6.478,04	6.478,04
13.3.2	15094	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	1,00	2.861,68	2.861,68		1,00	1,00	-	100,00%		2.861,68	2.861,68
13.3.3	13427	CURVA Fôfo 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	2,00	2.459,44	4.918,88		2,00	2,00	-	100,00%		4.918,88	4.918,88
13.3.4	13814	EXTREMIDADE PE C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10	UN	1,00	1.596,92	1.596,92		1,00	1,00	-	100,00%		1.596,92	1.596,92
13.4		BY - PASS				0,00						23.513,48	23.513,48	23.513,48
13.4.1	16527	TUBO PVC DEFOHO DUCTIL JEI LMPA DN 250 (NBR-7665-07/03/07)	M	1,00	141,69	141,69		1,00	1,00	-	0,00%		141,69	141,69
13.4.2	13350	CURVA 45 Fôfo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250	UN	1,00	2.037,44	2.037,44		1,00	1,00	-	0,00%		2.037,44	2.037,44
13.4.3	13333	TUBO Fôfo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=5000	UN	1,00	1.358,29	1.358,29		1,00	1,00	-	0,00%		1.358,29	1.358,29
13.4.4	14499	TUBO Fôfo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=5000	UN	1,00	8.825,32	8.825,32		1,00	1,00	-	0,00%		8.825,32	8.825,32
13.4.5	15095	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 250 PN10	UN	1,00	6.565,08	6.565,08		1,00	1,00	-	0,00%		6.565,08	6.565,08
13.4.6	13659	TE Fôfo FF DN 250 x 250 PN10	UN	1,00	2.573,34	2.573,34		1,00	1,00	-	0,00%		2.573,34	2.573,34
13.4.7	14089	REDUÇÃO Fôfo FF DN 250 x 200 PN10	UN	1,00	1.476,08	1.476,08		1,00	1,00	-	0,00%		1.476,08	1.476,08
13.4.8	13654	TE Fôfo FF DN 200 x 200 PN10	UN	1,00	1.474,78	1.474,78		1,00	1,00	-	0,00%		1.474,78	1.474,78
13.4.9	15094	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	1,00	2.861,68	2.861,68		1,00	1,00	-	0,00%		2.861,68	2.861,68
13.5		MACROMEDIDOR				64.593,75						28.550,46	38.043,29	64.593,75
13.5.1	17616	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN250	UN	1,00	5.857,06	5.857,06		1,00	1,00	-	100,00%		5.857,06	5.857,06
13.5.2	14994	TUBO Fôfo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=2500	UN	1,00	6.061,50	6.061,50		1,00	1,00	-	100,00%		6.061,50	6.061,50
13.5.3	8763	VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO (VRP) DN 150 PN10 CÂMARA SIMPLES FLANGADA	UN	1,00	16.978,66	16.978,66		1,00	1,00	-	100,00%		16.978,66	16.978,66
13.5.4	COT 37	FILTRO FM Y FLANGENDO COM TELA INOX PN 10 DN 150	UN	1,00	9.146,07	9.146,07		1,00	1,00	-	100,00%		9.146,07	9.146,07
13.5.5	12957	MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN PN 10/16 FLANGENDO COM MEDIDOR TOTALIZADOR DN 150MM COM VAZÃO ATÉ 50M³/H	UN	1,00	21.595,83	21.595,83		1,00	1,00	-	100,00%		21.595,83	21.595,83
13.5.6	14492	TUBO Fôfo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=1500	UN	1,00	4.954,63	4.954,63		1,00	1,00	-	100,00%		4.954,63	4.954,63
13.6		ACESSÓRIOS				30.384,64						27.257,74	3.126,90	30.384,64
13.6.1	8219	ANEL BORRACHA 2/ Fôfo JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ÁGUA	UN	5,00	77,88	389,40		5,00	5,00	-	100,00%		389,40	389,40
13.6.2	8218	ANEL BORRACHA 2/ Fôfo JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	4,00	28,92	115,68		4,00	4,00	-	100,00%		115,68	115,68
13.6.3	6436	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ÁGUA	UN	55,00	67,86	3.732,30		55,00	55,00	-	100,00%		3.732,30	3.732,30
13.6.4	6430	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA	UN	10,00	51,89	518,90		10,00	10,00	-	100,00%		518,90	518,90
13.6.5	6428	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA	UN	96,24	24,06	2.318,70		96,24	96,24	-	100,00%		2.318,70	2.318,70
13.6.6	6420	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 80 PN10 P/ ÁGUA	UN	2,00	16,98	33,96		2,00	2,00	-	100,00%		33,96	33,96
13.6.7	14242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90	UN	772,00	32,60	25.167,20		772,00	772,00	-	100,00%		25.167,20	25.167,20
13.6.8	14241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 90	UN	56,00	5,91	330,96		56,00	56,00	-	100,00%		330,96	330,96

THIAGO PINHEIRO
 NOME: THIAGO PINHEIRO
 Nº: 01-CP-Brasil, ou Certificado PE-3
 Fornecedor: THIAGO PINHEIRO
 Endereço: Rua ...
 Cidade: ...
 UF: ...
 CEP: ...
 Telefone: ...
 E-mail: ...
 Assinado eletronicamente por THIAGO PINHEIRO
 Assinatura: ...
 Data: 2025.11.14 02:34:03

JOSE MARCIO PINHEIRO
 Assinado eletronicamente por JOSE MARCIO PINHEIRO
 Assinatura: ...
 Data: 2025.11.14 02:34:03

RAFAEL GOMES DIOGENES
 Assinado eletronicamente por RAFAEL GOMES DIOGENES
 Assinatura: ...
 Data: 2025.11.14 02:34:03

ABSOLOON CAVALCANTE NETO
 Assinado eletronicamente por ABSOLOON CAVALCANTE NETO
 Assinatura: ...
 Data: 2025.11.14 02:34:03

327/5384

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
 CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PAC 01399/2019
 FUNASA



MEDICÃO 23

W.M. CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 09/02/2026

PERÍODO:
 01/07/2025 A 31/01/2026

VALOR DO CONTRATO
 ADITIVO
 VALOR ATUAL
 MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES
 MEDICÃO ATUAL
 MEDICÃO ACUMULADA
 SALDO CONTRATUAL

19.819.592,34
 823.111,95
 20.642.704,29
 15.095.665,25
 3.317.911,22
 18.413.576,47
 2.229.187,82

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			PERC. %	PERÍODO	VALORES		
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO			PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
14.0		AUDITORIA DE ÁGUA TRATADA 02 - DIV20- SERVIÇOS PRELIMINARES				359.803,62									
14.1.1	99063	LOCALIZAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	1.656,00	5,43	18.343,40									
14.1.2	C0580	CADASTRO DE AUDITORIA	M	1.656,00	1,26	8.992,08									
14.1.3	C2892	PASSADIOS COM PRANCIAS DE MADEIRA	M2	34,00	57,08	1.940,72									
14.1.4	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARREIRAS	M	828,00	6,43	5.324,04									
14.2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				216.729,54									
14.2.1	90099	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	301,39	15,06	4.538,93									
14.2.2	103222	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	269,10	18,84	5.069,84									
14.2.3	C5177	ESCOVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM MARILETELE PNEUMÁTICO MÂNUA E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	505,91	205,98	104.207,34									
14.2.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	570,49	6,38	3.639,73									
14.2.5	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA. LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	50,59	213,48	10.799,95									
14.2.6	93376	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACÁMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). COM PAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	489,76	24,77	12.131,36									
14.2.7	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACÁMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	484,03	143,73	69.569,63									
14.2.8	100973	CARGA MANDRINA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ - CARGA COM PA CARRIGADEIRA (CACÁMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	586,64	8,56	5.021,64									
14.2.9	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LITO NATURAL (UNIDADE: TKKM). AF_07/2020	TKKM	879,96	1,99	1.751,12									
14.3		REBAIXAMENTO / ESGOTAMENTO				738,68									
14.3.1	C2923	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS	M		22,47	0,00									
14.3.2	C2807	ESGOTAMENTO COM CUIUNUTO MOTO-BOMBA DE 20m³/h, H=10m, c.a	H	118,00	6,26	738,68									
14.4		BLOCO DE ANCORAGEM				810,06									
14.4.1	C3403	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES (Ck=10Mpa	M3	1,12	723,27	810,06									
14.5		POÇOS E CAIXAS				2.560,63									
14.5.1	C3411	CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TÍPOLO MACIÇO DN ATÉ 200mm	UN	1,00	886,05	886,05									
14.5.2	C0653	CAIXA P/ REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TÍPOLO MACIÇO DN ATÉ 200mm	UN	2,00	337,29	1.674,58									
14.6		PAVIMENTAÇÃO				104.207,15									
14.6.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	651,76	12,67	8.257,80									

THIAGO PINHEIRO
 Assinado eletronicamente por THIAGO PINHEIRO
 ND_C8B8_CN=THIAGO PINHEIRO MODULO:05919425342.
 NOGUEIRA:05919425342
 Rádio: Eu sou o autor deste documento
 342

JOSE MARCIO PINHEIRO
 Assinado eletronicamente por JOSE MARCIO PINHEIRO LANDIM:38722470344
 ND_C8B8_CN=JOSE MARCIO PINHEIRO MODULO:05919425342.
 NOGUEIRA:05919425342
 Rádio: Eu sou o autor deste documento
 36 de 48

RAFAEL GOMES DIOGENESS
 Assinado eletronicamente por RAFAEL GOMES DIOGENESS NETO:0318
 ND_C8B8_CN=RAFAEL GOMES DIOGENESS NETO:0318 MODULO:05919425342.
 NOGUEIRA:05919425342
 Rádio: Eu sou o autor deste documento
 3275384

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 01199/2019
FUNASA



WM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13
DATA DE APRESENTAÇÃO:
09/02/2026
PERÍODO:
01/07/2025 A 31/01/2026

DADOS DA MEDIÇÃO		VALORES	
VALOR DO CONTRATO ADITIVO	VALOR ATUAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
19.619.592,34	20.642.764,29	15.095.665,25	3.317.911,22
623.171,95	15.095.665,25	3.317.911,22	18.413.576,47
			2.229.187,82

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	PERÍODO	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL				ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
14.6.2	101819	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VAÍAS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF. 12/2020	M2	811,88	65,48	53.161,90	811,88	100,00%	-	0,00%		53.161,90	53.161,90
14.6.3	C2938	RETRABALHAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO COM BASE EM PEDRA	M2	422,22	32,60	13.764,37	422,22	100,00%	-	0,00%	13.764,37	-	13.764,37
14.6.4	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFALTICO (CBUQ), ESP. = 5cm	M2	506,66	58,27	29.523,08	506,66	100,00%	-	0,00%	29.523,08	-	29.523,08
14.7		ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES				15.914,16						15.914,16	15.914,16
14.7.1	97128	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFORO OU PRPV OU RPPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO EM FORNECIMENTO). AF. 11/2017	M	1.656,00	9,61	15.914,16	1.656,00	100,00%	-	0,00%		15.914,16	15.914,16
14.8		TRAVESSIA SOBRE BUERO				0,00							
14.8.1	C0653	CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIPOLO MACIÇO DN ATÉ 200mm	UN		€ 37,29	0,00				0,00%			
14.8.2	97160	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2017	M		8,10	0,00				0,00%			
14.8.3	C3403	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCC-IOM/Pa	M3		723,27	0,00				0,00%			
15.0		ADUTORIA DE ÁGUA TRATADA AAT-02 - DN200 - MATERIAL TUBOS E CONEXÕES - ADUTORIA				521.936,01						521.936,01	521.936,01
15.1	9829	TUBO PVC DEFORO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE ÁGUA (IBR 7665)	M	1.692,00	284,53	481.424,76	1.692,00	100,00%	-	0,00%	481.424,76	-	481.424,76
15.1.1	13665	CURVA 90 FOFÔ BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	9,00	1.923,69	17.313,21	9,00	100,00%	-	0,00%	17.313,21	-	17.313,21
15.1.2	13332	CURVA 22 30° FOFÔ BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	3,00	713,76	2.141,28	3,00	100,00%	-	0,00%	2.141,28	-	2.141,28
15.1.4	13449	CURVA 45 FOFÔ BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	1,00	793,87	793,87	1,00	100,00%	-	0,00%	793,87	-	793,87
15.1.5	18218	ANEL BORRACHA P/ FOFÔ JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	22,00	28,92	636,24	18,00	81,82%	4,00	0,00%	520,56	115,68	636,24
15.2.1	13581	TE FOFÔ BB DN 200 X 100 PN 10	UN	1,00	1.027,44	1.027,44	1,00	100,00%	-	0,00%	1.027,44	-	1.027,44
15.2.2	15307	REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 100 PN16	UN	1,00	1.231,78	1.231,78	1,00	100,00%	-	0,00%	1.231,78	-	1.231,78
15.2.3	14272	TUBO FOFÔ C/FLANGE E BOLA JE DN 100 PN10 - L=1000	UN	1,00	1.302,23	1.302,23	1,00	100,00%	-	0,00%	1.302,23	-	1.302,23
15.2.4	18218	ANEL BORRACHA P/ FOFÔ JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	2,00	28,92	57,84	2,00	100,00%	-	0,00%	57,84	-	57,84
15.2.5	16428	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA	UN	2,00	24,06	48,12	2,00	100,00%	-	0,00%	48,12	-	48,12
15.2.6	14241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 X 80	UN	16,00	5,91	94,56	16,00	100,00%	-	0,00%	94,56	-	94,56
15.3		TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - CAIXAS DE VENTOSA				8.484,66						8.484,66	8.484,66
15.3.1	13579	TE FOFÔ BB DN 200 X 50 PN10	UN	2,00	1.277,70	2.555,40	2,00	100,00%	-	0,00%	2.555,40	-	2.555,40
15.3.2	15305	REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 50 PN16	UN	2,00	852,92	1.705,84	2,00	100,00%	-	0,00%	1.705,84	-	1.705,84
15.3.3	15729	VENTOSA TRIPLE FUNÇÃO/FLANGE DN 50 PN25	UN	2,00	1.977,09	3.954,18	2,00	100,00%	-	0,00%	3.954,18	-	3.954,18
15.3.4	18218	ANEL BORRACHA P/ FOFÔ JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	4,00	28,92	115,68	4,00	100,00%	-	0,00%	115,68	-	115,68
15.3.5	16418	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 50 PN10 P/ ÁGUA	UN	4,00	14,75	59,00	4,00	100,00%	-	0,00%	59,00	-	59,00
15.3.6	14241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 X 80	UN	16,00	5,91	94,56	16,00	100,00%	-	0,00%	94,56	-	94,56
15.4		TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - TRAVESSIA				7.380,02						7.380,02	7.380,02
15.4.1	14480	TUBO FOFÔ C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1000	UN		3.239,02	0,00				0,00%			
15.4.2	15297	REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 200 PN10	UN	2,00	3.690,01	7.380,02	2,00	100,00%	-	0,00%	7.380,02	-	7.380,02
15.4.3	14486	TUBO FOFÔ C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=4000	UN		5.844,11	0,00				0,00%			
15.4.4	13365	CURVA 90 FOFÔ BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	0,00	1.923,69	0,00				0,00%			
15.4.5	13427	CURVA FOFÔ 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	1,229,72	1.229,72	0,00				0,00%			
15.4.6	13964	TUBO FOFÔ C/ FLANGES DN 200 PN10 - L= 250	UN	1.032,45	1.032,45	0,00				0,00%			
15.4.7	18218	ANEL BORRACHA P/ FOFÔ JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	28,92	28,92	0,00				0,00%			
15.4.8	16430	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA	UN	51,89	51,89	0,00				0,00%			
15.4.9	14242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 X 90	UN	32,60	32,60	0,00				0,00%			

THIAGO PINHEIRO
Atestado de assinatura por THIAGO PINHEIRO
Nº. CNIBR. CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342.
NOGUEIRA:05919425342
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 102.11.14.0234.0307
Font: PDF Reader Versão: 2025.3.0

37 de 48

JOSE MARCIO PINHEIRO
Atestado de assinatura por JOSE MARCIO PINHEIRO
Nº. CNIBR. CN=JOSE MARCIO PINHEIRO LANSIM:38722470344
LANSIM:38722470344
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 102.11.14.0234.0307
Font: PDF Reader Versão: 2025.3.0

RAFAEL GOMES DIOGENES
Atestado de assinatura por RAFAEL GOMES DIOGENES
Nº. CNIBR. CN=RAFAEL GOMES DIOGENES NETO:0318
NETO:0318
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 102.11.14.0234.0307
Font: PDF Reader Versão: 2025.3.0

ABSOLON CAVALCANTE MOTA
Atestado de assinatura por ABSOLON CAVALCANTE MOTA
Nº. CNIBR. CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:0318
NETO:0318
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 102.11.14.0234.0307
Font: PDF Reader Versão: 2025.3.0



MEDICÃO 23

WMI CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 02.564.381/0001-13	DATA DE APRESENTAÇÃO: 09/02/2026
PERÍODO: 01/07/2025 A 31/01/2026	

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATADO	19.819.592,34
ADITIVO	823.117,95
VALOR ATUAL	20.642.764,29
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	15.095.665,25
MEDIÇÃO ATUAL	3.317.911,22
MEDIÇÃO ACUMULADA	18.413.576,47
SAÍDO CONTRATUAL	2.229.187,82

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UIN	QTD	DADOS CONTRATAIS		QUANTIDADE REALIZADA		SAÍDO	PERC %	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
16.0		REDE DE DISTRIBUIÇÃO 28-02 - SERVIÇOS				4.910.927,84						
16.1	99063	SERVIÇOS PRELIMINARES (dts0)	M	20.487,56	5,43	266.173,92					308.996,52	4.248.420,62
16.1.1	C0580	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	20.487,56	1,26	25.814,33					681,25	238.628,38
16.1.2	C2892	CAPASTRO DE ADUTORA	M	408,00	125,46	20.362,10	20.487,56	20.487,56	100,00%			110.566,20
16.1.3	C2948	PASSADIOS COM PRAÇAS DE MADEIRA	M2	408,00	-	-	408,00	408,00	100,00%			-
16.1.4	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARREIRAS	M	16.450,00	6,43	105.773,50	16.450,00	16.450,00	100,00%			105.773,50
16.2		MOVIMENTO DE TERRA (dts0)				1.684.260,67					10.014,56	1.625.690,27
16.2.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 MAJ, LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	2.259,30	15,06	34.025,06		65,08	97,12%	202,41	32.842,54	33.044,95
16.2.2	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 MAJ, LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	2.036,77	18,84	38.372,76		77,64	96,19%	226,08	36.683,93	36.910,01
16.2.3	C5177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM MARTLETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADORA HIDRÁULICA	M3	3.792,41	205,98	781.160,51		109,27	97,12%	4.644,85	754.008,35	788.653,20
16.2.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	5.031,23	6,38	32.099,25		144,95	97,12%	130,89	30.983,57	31.174,46
16.2.5	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA. LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	438,87	213,48	93.689,97		5,56	98,73%	565,72	91.937,30	92.503,07
16.2.6	S3378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP). LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	3.671,37	24,77	90.559,89		105,76	97,12%	540,98	87.779,18	88.320,16
16.2.7	94388	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP). LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	3.918,48	143,73	563.203,13		121,14	96,91%	3.341,72	542.449,95	545.791,67
16.2.8	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	4.397,58	8,56	37.643,28		126,70	97,12%	223,84	36.334,90	36.558,74
16.2.9	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LITRO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6.596,37	1,99	13.126,78		190,03	97,12%	78,07	12.670,55	12.748,62
16.3		SERVIÇOS AUXILIARES				0,00						
16.3.1	C2923	REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS FREÁTICOS EM VALAS	M	0,00	22,47	0,00			0,00%			
16.4		ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES				37.082,48					227,08	36.855,40
16.4.1	97121	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	20.487,56	1,81	37.082,48			100,00%	227,08	36.855,40	37.082,48
16.5		PAVIMENTAÇÃO				1.234.612,41					37.319,54	1.197.292,87
16.5.1	C2940	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA	M2	6.303,98	12,67	79.871,43			100,00%	4.180,09	75.691,34	79.871,43
16.5.2	101819	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	11.325,45	65,48	741.590,47			100,00%	21.603,16	719.987,29	741.590,45
16.5.3	C2938	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	3.280,48	29,81	97.791,11			100,00%	2.730,60	95.060,51	97.791,11
16.5.4	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CAVA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ). ESP = 5cm	M2	3.936,58	80,11	315.359,42			100,00%	8.805,69	306.553,73	315.359,42

THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425
 342

JOSE MARCIO
 PINHEIRO
 LANDIM:38722470344

RAFAEL
 GOMES
 DIOGENES

ABSOLON
 CAVALCANTE
 TE MOTA
 NETO:0338
 3275384

Atestado de aprovação por THIAGO PINHEIRO
 Nº 01/2025
 Nº 02/2025
 Nº 03/2025
 Nº 04/2025
 Nº 05/2025
 Nº 06/2025
 Nº 07/2025
 Nº 08/2025
 Nº 09/2025
 Nº 10/2025
 Nº 11/2025
 Nº 12/2025
 Nº 13/2025
 Nº 14/2025
 Nº 15/2025
 Nº 16/2025
 Nº 17/2025
 Nº 18/2025
 Nº 19/2025
 Nº 20/2025
 Nº 21/2025
 Nº 22/2025
 Nº 23/2025
 Nº 24/2025
 Nº 25/2025
 Nº 26/2025
 Nº 27/2025
 Nº 28/2025
 Nº 29/2025
 Nº 30/2025
 Nº 31/2025
 Nº 32/2025
 Nº 33/2025
 Nº 34/2025
 Nº 35/2025
 Nº 36/2025
 Nº 37/2025
 Nº 38/2025
 Nº 39/2025
 Nº 40/2025
 Nº 41/2025
 Nº 42/2025
 Nº 43/2025
 Nº 44/2025
 Nº 45/2025
 Nº 46/2025
 Nº 47/2025
 Nº 48/2025
 Nº 49/2025
 Nº 50/2025
 Nº 51/2025
 Nº 52/2025
 Nº 53/2025
 Nº 54/2025
 Nº 55/2025
 Nº 56/2025
 Nº 57/2025
 Nº 58/2025
 Nº 59/2025
 Nº 60/2025
 Nº 61/2025
 Nº 62/2025
 Nº 63/2025
 Nº 64/2025
 Nº 65/2025
 Nº 66/2025
 Nº 67/2025
 Nº 68/2025
 Nº 69/2025
 Nº 70/2025
 Nº 71/2025
 Nº 72/2025
 Nº 73/2025
 Nº 74/2025
 Nº 75/2025
 Nº 76/2025
 Nº 77/2025
 Nº 78/2025
 Nº 79/2025
 Nº 80/2025
 Nº 81/2025
 Nº 82/2025
 Nº 83/2025
 Nº 84/2025
 Nº 85/2025
 Nº 86/2025
 Nº 87/2025
 Nº 88/2025
 Nº 89/2025
 Nº 90/2025
 Nº 91/2025
 Nº 92/2025
 Nº 93/2025
 Nº 94/2025
 Nº 95/2025
 Nº 96/2025
 Nº 97/2025
 Nº 98/2025
 Nº 99/2025
 Nº 100/2025

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FINANSA



MEDICÃO 23

MM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 09/02/2026

PERÍODO:
 01/07/2025 A 31/01/2026

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
VALOR ADITIVO	823.171,95
VALOR ATUAL	20.642.764,29
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	15.095.665,25
MEDIÇÃO ATUAL	3.317.911,22
MEDIÇÃO ACUMULADA	18.413.576,47
SALDO CONTRATUAL	2.229.187,82

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	PERÍODO ANTERIOR	VALORES ANTERIOR	PERÍODO ATUAL	VALORES ATUAL
							PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL						
16.6		SERVIÇOS PRELIMINARES (dn75)				9.417,97								
16.6.1	9063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	847,10	5,43	4.599,75	847,10	847,10	-	100,00%	8.350,82	8.350,82	8.350,82	
16.6.2	C0580	CADASTRO DE ADUTORIA	M	847,10	1,26	1.067,35	-	847,10	847,10	0,00%	-	-	4.599,75	
16.6.3	C2892	PASSADICOS COM PRAÇAS DE MADEIRA	M2	18,00	57,08	1.027,44	18,00	18,00	-	100,00%	1.027,44	1.027,44	1.027,44	
16.6.4	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARRERAS	M	423,55	6,43	2.723,43	423,55	423,55	-	100,00%	2.723,43	2.723,43	2.723,43	
16.7		MOVIMENTO DE TERRA (dn75)				79.442,99							79.442,99	
16.7.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	106,73	15,06	1.607,35	106,73	106,73	-	100,00%	-	-	1.607,35	
16.7.2	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	95,30	18,84	1.795,45	95,30	95,30	-	100,00%	1.795,45	1.795,45	1.795,45	
16.7.3	CS177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIC COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADERA HIDRÁULICA	M3	129,16	205,98	36.903,38	129,16	129,16	-	100,00%	36.903,38	36.903,38	36.903,38	
16.7.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	224,48	6,38	1.432,18	224,48	224,48	-	100,00%	1.432,18	1.432,18	1.432,18	
16.7.5	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA. LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	19,91	213,48	4.250,39	19,91	19,91	-	100,00%	4.250,39	4.250,39	4.250,39	
16.7.6	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	173,44	24,77	4.296,11	173,44	173,44	-	100,00%	4.296,11	4.296,11	4.296,11	
16.7.7	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	186,18	143,73	26.759,65	186,18	186,18	-	100,00%	26.759,65	26.759,65	26.759,65	
16.7.8	100973	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	207,75	8,56	1.778,34	207,75	207,75	-	100,00%	1.778,34	1.778,34	1.778,34	
16.7.9	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LETO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	311,63	1,99	620,14	311,63	311,63	-	100,00%	620,14	620,14	620,14	
16.8		SERVIÇOS ADJUVIARES				0,00								
16.8.1	C2923	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VAJAS	M	0,00	22,47	2.126,22	-	-	-	0,00%	2.126,22	2.126,22	2.126,22	
16.9		ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES				2.126,22								
16.9.1	97122	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	847,10	2,51	2.126,22	847,10	847,10	-	100,00%	2.126,22	2.126,22	2.126,22	
16.10		PAVIMENTAÇÃO				63.403,36								
16.10.1	C2940	RETIHADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	356,33	12,67	4.514,70	170,50	185,83	356,33	100,00%	2.160,23	63.243,13	63.403,36	
16.10.2	101819	COMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VAJAS - INCLUSO RETIHADE E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	482,85	65,48	31.617,02	482,85	482,85	-	100,00%	-	31.617,02	31.617,02	
16.10.3	C2938	RETIHADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	216,54	29,81	6.455,06	216,54	216,54	-	100,00%	6.455,06	6.455,06		
16.10.4	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ). ESP = 5cm	M2	259,85	80,11	20.816,58	259,85	259,85	-	100,00%	20.816,58	20.816,58		
16.11		SERVIÇOS PRELIMINARES (dn10)				749,07							749,07	

THIAGO PINHEIRO
 Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO
 CN=CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA/05919425342
 NOGUEIRA:05919425342
 342

JOSE MARCIO PINHEIRO
 Assinado digitalmente por JOSE MARCIO PINHEIRO
 CN=CN=JOSE MARCIO PINHEIRO LINDIM/38722470344
 LINDIM:38722470344
 39 de 48

RAFAEL GOMES DIÓGENES
 Assinado digitalmente por RAFAEL GOMES DIÓGENES
 CN=CN=RAFAEL GOMES DIÓGENES NETO/0318
 NETO:0318
 3275384

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
 CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



WAV CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 09/02/2026
 PERÍODO:
 01/07/2025 A 31/01/2026

MEDIÇÃO 23

DADOS DA MEDIÇÃO

ADITIVO	VALOR DO CONTRATO	VALOR ATUAL	VALOR ATUAL	VALORES ANTERIORES	VALORES ATUAL
	19.819.592,34	823.111,95	20.642.704,29	15.095.665,25	3.317.911,22
				16.413.576,47	
				2.229.187,82	


ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			PERC %	PERÍODO	VALORES	
				QTDE	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO			PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
16.11.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	64,10	5,43	348,06	64,10	64,10	100,00%		348,06	348,06	
16.11.2	C0580	CASTRHO DE ADULTORA	M	64,10	1,26	80,77	-	64,10	0,00%		-	-	
16.11.3	C2892	PASSADICOS COM PRANCHAS DE MADEIRA	M2	2,00	57,08	114,16	-	114,16	100,00%		114,16	114,16	
16.11.4	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARREIRAS	M	32,05	6,43	206,08	32,05	32,05	100,00%		206,08	206,08	
16.12		MOVIMENTO DE TERRA (m300)				6.011,72					6.011,77	6.011,77	
16.12.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	8,08	15,06	121,68	8,08	8,08	100,00%		121,68	121,68	
16.12.2	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	7,21	18,84	135,84	7,21	7,21	100,00%		135,83	135,83	
16.12.3	CS177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADORA HIDRÁULICA	M3	13,56	205,98	2.793,09	13,56	13,56	100,00%		2.793,09	2.793,09	
16.12.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (CENTRO DO SOLO NATURAL). AF_09/2020	M2	16,99	6,38	108,40	16,99	16,99	100,00%		108,39	108,39	
16.12.5	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	1,51	213,48	322,35	1,51	1,51	100,00%		322,35	322,35	
16.12.6	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	13,13	24,77	325,23	13,13	13,13	100,00%		325,23	325,23	
16.12.7	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	14,08	143,73	2.023,72	14,08	14,08	100,00%		2.023,72	2.023,72	
16.12.8	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	15,72	8,56	134,56	15,72	15,72	100,00%		134,56	134,56	
16.12.9	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LITO NATURAL. (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	23,58	1,99	46,92	23,58	23,58	100,00%		46,92	46,92	
16.13		SERVIÇOS AUXILIARES				0,00							
16.13.1	C2923	REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS FREÁTICO EM VALAS	M	0,00	22,47	0,00	-	-	HDIV/01		-	-	
16.14		ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES				204,48					204,48	204,48	
16.14.1	97123	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	64,10	3,19	204,48	64,10	64,10	100,00%		204,48	204,48	
16.15		PAVIMENTAÇÃO				6.582,78					6.032,78	6.582,78	
16.15.1	C2940	RETIPODA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA ROSCA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REARROTEJAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VAJAS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	48,02	12,67	608,41	43,41	48,02	100,00%		550,00	608,41	
16.15.3	C2938	RETIPODA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM BASE EM PEDRA RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFALTICO (CBUC). ESP = 5cm	M2	27,44	29,81	817,99	27,44	27,44	100,00%		817,99	817,99	
16.15.4	C2926	SERVIÇOS PRELIMINARES (incluindo)	M2	32,93	80,11	2.638,02	32,93	32,93	100,00%		2.638,02	2.638,02	
16.16.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	261,50	5,43	1.419,95	261,50	261,50	100,00%		1.419,95	1.419,95	

THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425
 342

JOSE MARCIO PINHEIRO
 LANDIM:38722470344

RAFAEL GOMES DIOGENES
 ABSOLON CAVALCANTE NETO:0918
 3275384

Assinado eletronicamente por THIAGO PINHEIRO
 Assinado eletronicamente por JOSE MARCIO PINHEIRO
 Assinado eletronicamente por RAFAEL GOMES DIOGENES
 Assinado eletronicamente por ABSOLON CAVALCANTE NETO

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE		CONVÊNIO Nº TC/PAC 01199/2019		FUNASA	
							
MEDICÃO 23							
				WM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13 DATA DE APRESENTAÇÃO: 09/02/2026		DADOS DA MEDICÃO VALOR DO CONTRATO ADITIVO VALOR ATUAL MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES MEDICÃO ATUAL MEDICÃO ACUMULADA SALDO CONTRATUAL	
				PERÍODO: 01/07/2025 A 31/01/2026		19.819.592,34 823.171,95 20.642.764,29 15.095.665,25 3.317.911,22 18.413.576,47 2.229.187,82	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTOE	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES			
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
16.16.2	C0580	CADASTRO DE ADUTORIA	M	261,50	1,26	329,49	-	-	261,50	-	0,00%	-	-	-
16.16.3	C2892	PASSADIOS COM PRANCHAS DE MADEIRA	M2	6,00	57,08	342,48	6,00	6,00	-	100,00%	-	-	342,48	
16.16.4	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO COM BARREIRAS	M	130,75	6,43	840,72	130,75	130,75	-	100,00%	-	-	840,72	
16.17		MOVIMENTO DE TERRA (M3)				31.027,29							31.027,29	
16.17.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021	M3	41,74	13,06	628,60	41,74	41,74	-	100,00%	-	-	628,60	
16.17.2	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021	M3	37,26	18,84	701,98	37,26	37,26	-	100,00%	-	-	701,98	
16.17.3	C5177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIJO COM MARTILETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADORA HIDRÁULICA	M3	70,06	205,98	14.430,96	70,06	70,06	-	100,00%	-	-	14.430,96	
16.17.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (CERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020	M2	83,16	6,38	530,56	83,16	83,16	-	100,00%	-	-	530,56	
16.17.5	101622	CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO, AF_08/2020	M3	7,37	213,48	1.573,35	7,37	7,37	-	100,00%	-	-	1.573,35	
16.17.5	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_04/2016	M3	67,82	24,77	1.679,90	67,82	67,82	-	100,00%	-	-	1.679,90	
16.17.7	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO, AF_05/2016	M3	73,36	143,73	10.544,03	73,36	73,36	-	100,00%	-	-	10.544,03	
16.17.8	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	81,24	8,56	695,41	81,24	81,24	-	100,00%	-	-	695,41	
16.17.9	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LITO NATURAL (UNIDADE: TXMM), AF_07/2020	TXMM	121,86	1,99	242,50	121,86	121,86	-	100,00%	-	-	242,50	
16.18		SERVIÇOS AUXILIARES				0,00							0,00	
16.18.1	C2923	REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS FREÁTICO EM VALAS	M	0,00	22,47	0,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	
16.19		ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES				1.202,90							1.202,90	
16.19.1	97127	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DE 110 MM OU PEPELOU OU PRVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_11/2017	M	261,50	4,60	1.202,90	261,50	261,50	-	100,00%	-	-	1.202,90	
16.20		PAVIMENTAÇÃO				16.195,39							16.195,39	
16.20.1	C2940	RETRABADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VAIS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL, AF_12/2020	M2	235,44	12,67	2.983,02	101,12	235,44	-	100,00%	-	-	1.281,19	
16.20.2	101819	RETRABADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM BASE EM PEDRA	M2	188,28	65,48	12.328,57	188,28	188,28	-	100,00%	-	-	12.328,57	
16.20.3	C2938	RETRABADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM BASE EM PEDRA	M2	7,02	29,81	209,27	55,78	7,02	-	100,00%	-	-	1.662,80	
16.20.4	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CABA EM CONCRETO ASFALTICO (CBUQ), ESP = 5cm	M2	8,42	80,11	674,53	66,94	8,42	-	100,00%	-	-	5.362,56	
16.21		SERVIÇOS PRELIMINARES (GR200)				20.526,25							17.846,63	

THIAGO PINHEIRO
 Adm.º responsável por THIAGO PINHEIRO
 N.O. C-Br. CN-THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342.
 O-ICP-Brasil. OU-Certificado PE- A3
 Roteiro. Eu sou o autor deste documento
 Localizador:
 02.02.1114.03.33.0300*
 Fonte Pdf: Reader Versão: 2025.3.0

JOSE MARCIO PINHEIRO
 Adm.º responsável por JOSE MARCIO PINHEIRO LANDIM:38722470344
 N.O. C-Br. CN-JOSE MARCIO PINHEIRO LANDIM:38722470344.
 O-ICP-Brasil. OU-Certificado PE- A3
 Roteiro. Eu sou o autor deste documento
 Localizador:
 02.02.1114.03.33.0300*
 Fonte Pdf: Reader Versão: 2025.3.0

RAFAEL GOMES DIÓGENES
 Adm.º responsável por RAFAEL GOMES DIÓGENES
 N.O. C-Br. CN-RAFAEL GOMES DIÓGENES
 O-ICP-Brasil. OU-Certificado PE- A3
 Roteiro. Eu sou o autor deste documento
 Localizador:
 02.02.1114.03.33.0300*
 Fonte Pdf: Reader Versão: 2025.3.0

ABSOLON CAVALCANTE NETO
 Adm.º responsável por ABSOLON CAVALCANTE NETO
 N.O. C-Br. CN-ABSOLON CAVALCANTE NETO
 O-ICP-Brasil. OU-Certificado PE- A3
 Roteiro. Eu sou o autor deste documento
 Localizador:
 02.02.1114.03.33.0300*
 Fonte Pdf: Reader Versão: 2025.3.0

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01199/2019
 FUNASA



MEDICÃO 23

WM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ/02.364.381/0001.13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 09/07/2026
 PERÍODO:
 01/07/2025 A 31/01/2026

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO ADITIVO	13.819.592,34
VALOR ATUAL	823.121,95
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	20.642.764,29
MEDIÇÃO ATUAL	15.095.665,25
MEDIÇÃO ACUMULADA	3.317.911,22
SALDO CONTRATUAL	18.413.576,47
	2.229.187,82

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	PERÍODO	VALORES			
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		
16.21.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF. 10/2018	M	2.126,68	5,43	11.547,87	104,18	2.022,50	2.126,68	100,00%	565,69	10.982,18	10.982,18	11.547,87
16.21.2	C0580	CADASTRO DE ADUTORIA	M	2.126,68	1,26	2.679,62	-	-	2.126,68	0,00%	-	-	-	-
16.21.3	C2892	PASSADIOS COM PRANCHAS DE MADEIRA	M2	42,00	57,08	2.397,36	42,00	42,00	42,00	100,00%	-	2.397,36	2.397,36	2.397,36
16.21.4	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARRERAS	M	606,75	6,43	3.901,40	606,75	606,75	606,75	100,00%	-	3.901,40	3.901,40	3.901,40
16.22		MOVIMENTO DE TERRA (m2/200)				290.051,11					18.794,44	273.254,79	273.254,79	290.049,23
16.22.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	387,06	15,06	5.829,12	18,96	388,10	387,06	100,00%	285,54	5.543,58	5.543,58	5.829,12
16.22.2	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	345,59	18,84	6.510,92	16,93	328,65	345,58	0,01	318,96	6.191,77	6.191,77	6.510,73
16.22.3	CS177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM MARTLETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	649,70	205,98	133.825,21	31,83	617,87	649,70	100,00%	6.556,34	127.268,86	127.268,86	133.825,20
16.22.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NA TURAL). AF. 08/2020	M2	732,64	6,38	4.674,24	35,89	696,75	732,64	100,00%	228,97	4.445,27	4.445,27	4.674,24
16.22.5	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF. 08/2020	M3	64,98	213,48	13.871,93	3,19	61,75	64,98	100,00%	681,00	13.190,93	13.190,93	13.871,93
16.22.6	93378	REATORO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	628,97	24,77	15.579,59	30,81	598,15	628,96	0,01	763,16	14.816,18	14.816,18	15.579,34
16.22.7	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF. 05/2016	M3	703,14	143,73	101.062,31	52,42	650,71	703,13	0,01	7.534,33	93.526,55	93.526,55	101.060,88
16.22.8	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA /CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	753,38	8,56	6.448,93	36,91	716,47	753,38	100,00%	315,95	6.132,98	6.132,98	6.448,93
16.22.9	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LITO NATURAL. (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	1.130,08	1,99	2.248,86	55,37	1.074,71	1.130,08	100,00%	110,19	2.138,67	2.138,67	2.248,86
16.23		SERVIÇOS ADJUNTARES				0,00								
16.23.1	C2973	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS	M	0,00	22,47	26.609,90	-	-	-	#DIV/0!	1.001,17	18.436,23	18.436,23	20.437,40
16.24		ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES				26.609,90								
16.24.1	97128	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PEVY OU PVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2017	M	2.768,98	9,61	26.609,90	104,18	2.022,50	2.126,68	76,80%	1.001,17	19.436,23	19.436,23	20.437,40
16.25		PAVIMENTAÇÃO				421.760,40								
16.25.1	C2940	RETRABADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA COM COMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPOVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIA. AF. 12/2020	M2	1.116,14	12,67	14.141,49	971,29	144,85	1.116,14	100,00%	96.222,93	208.164,87	208.164,87	298.387,88
16.25.2	101819	RETRABADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM BASE EM PEDRA RECROMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFALTICO (CQUO). ESP = 5cm	M2	1.859,79	65,48	121.779,05	403,59	1.456,20	1.859,79	100,00%	26.427,07	95.351,98	95.351,98	121.779,05
16.25.3	C2938	RETRABADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM BASE EM PEDRA RECROMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFALTICO (CQUO). ESP = 5cm	M2	2.269,61	29,81	67.657,07	1.727,26	542,35	2.269,61	100,00%	5.489,62	16.167,45	16.167,45	67.657,07
16.25.4	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFALTICO (CQUO). ESP = 5cm	M2	2.723,54	80,11	218.182,79	1.183,50	1.183,50	1.183,50	43,45%	-	94.810,19	94.810,19	94.810,19
16.26		SERVIÇOS PRELIMINARES (m2/250)				25.691,77								

THIAGO PINHEIRO
 NOME DO EMPREENHEIRO
 NO C-BIR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA/0919425342
 O=CIF=Brasil, OU=Certificado PF A3
 R=Brasilia, E=thiagopinheiro@pf.gov.br
 C=BR, OU=Brasilia, OU=Certificado PF A3
 CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA/0919425342
 342
 Perfil PDF Reader Versão: 2025.3.0

JOSE MARCIO PINHEIRO
 NOME DO EMPREENHEIRO
 NO C-BIR, CN=JOSE MARCIO PINHEIRO
 O=CIF=Brasil, OU=Certificado PF A3
 R=Brasilia, E=jmarciopinheiro@pf.gov.br
 C=BR, OU=Brasilia, OU=Certificado PF A3
 CN=JOSE MARCIO PINHEIRO
 42 de 48
 Perfil PDF Reader Versão: 2025.3.0

RAFAEL GOMES DIOGENES
 NOME DO EMPREENHEIRO
 NO C-BIR, CN=RAFAEL GOMES DIOGENES
 O=CIF=Brasil, OU=Certificado PF A3
 R=Brasilia, E=rafaelgomesdio@pf.gov.br
 C=BR, OU=Brasilia, OU=Certificado PF A3
 CN=RAFAEL GOMES DIOGENES
 3275398
 Perfil PDF Reader Versão: 2025.3.0

ABSOLON NETO
 NOME DO EMPREENHEIRO
 NO C-BIR, CN=ABSOLON NETO
 O=CIF=Brasil, OU=Certificado PF A3
 R=Brasilia, E=absolonneto@pf.gov.br
 C=BR, OU=Brasilia, OU=Certificado PF A3
 CN=ABSOLON NETO
 3275398
 Perfil PDF Reader Versão: 2025.3.0

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº 7C/PAC 01195/2019
 FUMASA



MEDICÃO 23

WIM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 03.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 09/02/2025

PERÍODO:
 01/01/2025 A 31/01/2025

DADOS DA MEDICÃO

VALOR DO CONTRATO	VALOR DO CONTRATO ADITIVO	VALOR ATUAL	VALORES ACUMULADOS ANTERIORES	VALORES ACUMULADOS ANTERIORES	VALORES ACUMULADOS ANTERIORES	VALORES ACUMULADOS ANTERIORES	VALORES ACUMULADOS ANTERIORES	VALORES ACUMULADOS ANTERIORES
19.819.593,34	823.171,95	20.642.765,29	15.095.665,25	3.317.911,22	18.413.576,47	2.229.187,82		

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATAIS			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES			
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
16.26.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	1.966,91	5,43	10.680,22		1.496,00	1.496,00	470,91	76,03%		8.123,28	8.123,28	
16.26.2	C0580	CADASTRO DE ADUTORA	M	1.966,91	1,26	2.478,31		30,00	30,00	1.966,91	0,00%		1.712,40	1.712,40	
16.26.3	C2892	PASSADISOS COM PRANCHAS DE MADEIRA	M2	40,00	57,08	2.283,20		448,34	448,34	149,44	75,00%		2.882,83	2.882,83	
16.26.4	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO COM BARRERAS	M	597,28	6,43	3.843,73		747,23	747,23	249,07	75,00%		4.804,69	4.804,69	
16.26.5	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO COM BARRERAS	M	996,30	6,43	6.406,21							278.158,09	278.158,09	
16.27		MONUMENTO DE TERRA (di=20)				337.935,38								228.259,09	
16.27.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	455,04	15,06	6.852,90		307,88	307,88	147,16	67,66%		4.536,67	4.636,67	
16.27.2	107322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	406,28	18,84	7.654,32		274,89	274,89	131,39	67,66%		5.178,93	5.178,93	
16.27.3	C3177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADERA HIDRÁULICA	M3	763,81	205,98	157.329,58		516,79	516,79	247,02	67,66%		106.448,40	106.448,40	
16.27.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (AGENTE DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	837,40	6,38	5.342,61		555,02	555,02	282,38	66,28%		3.541,03	3.541,03	
16.27.5	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	75,92	213,48	16.207,40		49,22	49,22	26,70	64,83%		10.507,49	10.507,49	
16.27.6	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADERA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	739,44	24,77	18.315,93		500,30	500,30	239,14	67,66%		12.392,43	12.392,43	
16.27.7	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADERA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	807,12	143,73	116.007,36		547,10	547,10	250,02	67,78%		78.634,68	78.634,68	
16.27.8	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADERA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	885,69	8,56	7.581,51		599,26	599,26	286,43	67,66%		5.129,67	5.129,67	
16.27.9	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - EM VIA URBANA EM LITO NATURAL (UNIDADE: TKM). AF_07/2020	TKM	1.328,53	1,99	2.643,77		898,89	898,89	429,64	67,66%		1.788,79	1.788,79	
16.28		SERVIÇOS ADJUNTARES				0,00									
16.28.1	C2923	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS	M	0,00	22,47	0,00					0,00%		17.667,76	17.667,76	
16.29		ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES				23.229,21									
16.29.1	97129	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRPV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	1.966,91	11,81	23.229,21		1.495,00	1.495,00	470,91	76,03%		17.667,76	17.667,76	
16.30		PAVIMENTAÇÃO				312.519,71									
16.30.1	C2940	RETISSA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	325,24	12,67	4.120,79		325,24	325,24	-	100,00%		4.120,79	4.120,79	
16.30.2	101819	COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	1.890,21	65,48	123.770,95		1.890,21	1.890,21	-	100,00%		123.770,95	123.770,95	
16.30.3	C2938	RETISSA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	1.465,98	29,81	43.700,86		861,90	1.465,98	-	100,00%		18.007,62	25.693,24	
16.30.4	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (GRUO). ESP = 5cm	M2	1.755,17	80,11	140.927,11		1.536,96	1.536,96	222,21	87,37%		123.125,87	123.125,87	

THIAGO PINHEIRO
 N° - C-BR, CN-THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:08919425342
 NOGUEIRA:05919425
 O-CP-Brazil, OU-Certificado PF-A3
 Relevo: Eu sou o autor desse documento
 Data: 2025.02.11 14:02:33-03:00
 Fone: PDF Reader Versão: 2025.3.0

43 de 48

JOSE MARCIO PINHEIRO
 N° - C-BR, CN-JOSE MARCIO PINHEIRO
 PINHEIRO:08919425342
 O-CP-Brazil, OU-Certificado PF-A3
 Relevo: Eu sou o autor desse documento
 Data: 2025.02.11 14:08:30-03:00
 Fone: PDF Reader Versão: 2025.3.0

RAFAEL GOMES DIOGENES
 N° - C-BR, CN-RAFAEL GOMES DIOGENES
 DIOGENES:08919425342
 O-CP-Brazil, OU-Certificado PF-A3
 Relevo: Eu sou o autor desse documento
 Data: 2025.02.11 14:13:57-03:00
 Fone: PDF Reader Versão: 2025.3.0

ABSOLON CAVALCANTE
 N° - C-BR, CN-ABSOLON CAVALCANTE
 CAVALCANTE:08919425342
 O-CP-Brazil, OU-Certificado PF-A3
 Relevo: Eu sou o autor desse documento
 Data: 2025.02.11 14:15:37-03:00
 Fone: PDF Reader Versão: 2025.3.0

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



WM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 09/07/2026
 PERÍODO:
 01/07/2025 A 31/01/2026

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO ADITIVO	19.819.592,34
VALOR ATUAL	823.171,95
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	20.642.764,29
MEDIÇÃO ATUAL	15.095.655,25
MEDIÇÃO ACUMULADA	3.317.911,22
SALDO CONTRATUAL	16.413.576,47
	2.229.187,82

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	PERÍODO	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/ EDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			SALDO	ACUM. ANTERIOR
16.31		SERVIÇOS PRELIMINARES (IM350)				622,29						
16.31.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO AF_10/2018	M	51,30	5,43	278,56	-	51,30	0,00%	-	-	-
16.31.2	C0580	CADASTRO DE ADUTORIA	M	51,30	1,26	64,64	-	51,30	0,00%	-	-	-
16.31.3	C2922	PASSADICOS.COM PRANCHAS DE MADEIRA	M2	2,00	57,08	114,16	-	2,00	0,00%	-	-	-
16.31.4	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARREIRAS	M1	25,65	6,43	164,93	-	25,65	0,00%	-	-	-
16.32		MOVIMENTO DE TERRA (IM350)				9.274,36						
16.32.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,25 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	13,21	15,06	198,94	-	13,21	0,00%	-	-	-
16.32.2	102222	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,25 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	11,80	18,84	222,31	-	11,80	0,00%	-	-	-
16.32.3	CS:177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADORA HIDRÁULICA	M3	22,18	205,98	4.568,64	-	22,18	0,00%	-	-	-
16.32.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_09/2020	M2	21,75	6,38	138,77	-	21,75	0,00%	-	-	-
16.32.5	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA. LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	1,93	213,48	412,02	-	1,93	0,00%	-	-	-
16.32.6	93378	REATERO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	21,47	24,77	531,81	-	21,47	0,00%	-	-	-
16.32.7	94388	ATERO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	23,69	143,73	3.404,96	-	23,69	0,00%	-	-	-
16.32.8	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ CARGA COM PÁ CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 x 2,8 M² / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	25,72	8,56	220,16	-	25,72	0,00%	-	-	-
16.32.9	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LITO NATURAL (UNIDADE: TPKM). AF_07/2020	TKM	38,58	1,99	76,77	-	38,58	0,00%	-	-	-
16.33		SERVIÇOS AUXILIARES				0,00						
16.33.1	C2923	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VAJAS	M	0,00	22,47	0,00	-	-	0,00%	-	-	-
16.34		ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONDIÇÕES				831,06						
16.34.1	97131	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DI-FORO OU PRV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	51,30	16,20	831,06	-	51,30	0,00%	-	-	-
16.35		TRAVESSIA Nº7 - DN 50				0,00						
16.35.1	C0653	CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIPOLO MACIÇO, DN ATÉ 100mm	UN	0,00	837,29	0,00	-	-	0,00%	-	-	-
16.35.2	97157	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO-FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	0,00	4,83	0,00	-	-	0,00%	-	-	-
16.35.3	C3403	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLIS FCC-10MPa	M3	0,00	723,27	0,00	-	-	0,00%	-	-	-
16.36		TRAVESSIA Nº8 - SOBRE RIO JAGUARIBE - DN 200				0,00						

THIAGO PINHEIRO
 NOME: THIAGO PINHEIRO
 Nº de identificação: 05919425342
 Nº de inscrição estadual: 05919425342
 Nº de inscrição municipal: 05919425342
 Razão: EUI ou o auto deste documento
 Local: 2025/07/11 14:02:33-03007
 Fonte PDF Reader Versão: 2025.3.0

44 de 48

JOSE MARCIO PINHEIRO
 Nº de identificação: 38722470344
 Nº de inscrição estadual: 38722470344
 Nº de inscrição municipal: 38722470344
 Razão: EUI ou o auto deste documento
 Local: 2025/07/11 14:09:06-03007
 Fonte PDF Reader Versão: 2025.3.0

RAFAEL GOMES DIOGENES
 Nº de identificação: 32175384
 Nº de inscrição estadual: 32175384
 Nº de inscrição municipal: 32175384
 Razão: EUI ou o auto deste documento
 Local: 2025/07/11 14:53:42
 Fonte PDF Reader Versão: 2025.3.0

ABSOLON CAVALCANTE NETO: 8318 32175384

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



MEDICÃO 23

WIM CONSTRUÇÕES LTDA		VALOR DO CONTRATO	
CNPJ 02.364.381/0001-13	VALOR DO CONTRATO	ADITIVO	19.819.592,34
DATA DE APRESENTAÇÃO: 09/02/2026	VALOR ATUAL	VALOR ATUAL	823.171,95
PERÍODO: 01/07/2025 A 31/01/2026	MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES	MEDICÃO ACUMULADA	20.642.764,29
	MEDICÃO ATUAL	SALDO CONTRATUAL	15.095.655,25
			3.317.911,22
			18.413.576,47
			2.229.187,82

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			PERC %	PERÍODO	VALORES		
				QTD	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO			PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
16.361	C1804	MURO DIVISÓRIO C/BLLOCOS DE CONCRETO 14x19x93 CM, H=1,80M, SOBRE SAPATA CORRIDA DE CONCRETO FCK = 13,5 MPa E PILARES DE CONCRETO	M	0,00	342,45	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
16.362	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIU). FCK = 25 MPa. AE: 01/2017	M3	0,00	2.811,10	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
16.363	C0653	CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIPOLO MACIÇO. DN ATÉ 200mm	UN	0,00	837,29	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
16.364	97160	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AE: 11/2017	M	0,00	8,10	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
16.365	C3403	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa	M3	0,00	723,27	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
16.371	C3475	TRAVESSIA Nº9 (COMPLETO)	M	0,00	2.291,82	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
16.372	C0653	CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIPOLO MACIÇO. DN ATÉ 200mm	UN	0,00	837,29	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
16.373	97160	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AE: 11/2017	M	0,00	8,10	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
16.374	C3403	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa	M3	0,00	723,27	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
17.0		REDE DE DISTRIBUIÇÃO 2" DE MATERIAL				2.757.370,52								
17.1	36084	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	20.999,46	22,15	465.136,04	9.081,26	11.081,36	20.999,46	100,00%	299.219,90	2.155.728,92	2.054.957,92	
17.1.1	30999	CP PBA DN 50	UN	22,00	32,03	704,66	9,00	22,00	22,00	100,00%	17,78	462.329,10	465.138,04	
17.1.2	13142	TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 50	UN	72,00	12,28	884,16	72,00	72,00	27,00	0,00%	416,39	288,27	884,16	
17.1.3	13107	CURVA 22 30° PBA COM PONTA E BOLSADA DN 50	UN	27,00	89,85	2.425,95	-	-	-	0,00%	-	-	-	
17.1.4	13110	CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSADA DN 50	UN	4,00	97,80	391,20	-	-	-	0,00%	-	-	-	
17.1.5	13113	CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSADA DN 50	UN	17,00	16,38	278,46	17,00	17,00	4,00	0,00%	278,46	278,46	278,46	
17.1.6	13083	ADAPTADOR PBA/BOLSA DE 50	UN	19,00	95,33	1.811,27	8,00	19,00	19,00	100,00%	1.048,63	762,54	1.811,27	
17.1.7	13102	GRUETA PBA COM BOLSAS DN 50	UN	40,00	30,91	1.236,40	4,00	40,00	40,00	100,00%	123,64	1.112,76	1.236,40	
17.1.8	13089	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 50	UN	457,00	3,10	1.416,70	397,00	426,00	31,00	93,22%	89,90	1.230,70	1.320,60	
17.1.9	13089	REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 50 PN10	UN	18,00	437,52	7.875,36	-	-	18,00	0,00%	7.875,36	-	7.875,36	
17.2		REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 75mm - MATERIAL				47.858,10								
17.2.1	36373	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	870,00	46,00	40.020,00	870,00	870,00	870,00	100,00%	1.794,42	46.083,88	47.858,10	
17.2.2	13103	GRUETA PBA COM BOLSAS DN 75	UN	3,00	228,91	686,73	3,00	3,00	-	0,00%	-	686,73	686,73	
17.2.3	13145	TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 75 X 50	UN	5,00	220,30	1.101,50	5,00	5,00	-	100,00%	1.101,50	1.101,50	1.101,50	
17.2.4	13084	ADAPTADOR PBA/BOLSA DE 75 X 50	UN	4,00	178,50	714,00	4,00	4,00	-	100,00%	714,00	714,00	714,00	
17.2.5	13105	GRUETA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 75 X 50	UN	4,00	277,71	1.110,84	4,00	4,00	-	100,00%	1.110,84	1.110,84	1.110,84	
17.2.6	13138	REDUÇÃO PVC PBA BOLSA/ BOLSA DN 75 X 50	UN	13,00	110,47	1.436,11	13,00	13,00	-	100,00%	1.436,11	1.436,11	1.436,11	
17.2.7	13108	CURVA 22 30° PBA COM PONTA E BOLSADA DN 75	UN	4,00	132,43	529,72	4,00	4,00	-	100,00%	529,72	529,72	529,72	
17.2.8	13090	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 75	UN	38,00	10,11	384,18	38,00	38,00	-	100,00%	384,18	384,18	384,18	
17.2.9	13089	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 50	UN	26,00	3,10	80,60	26,00	26,00	-	100,00%	80,60	80,60	80,60	
17.2.10	15056	REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 75 PN10	UN	3,00	598,14	1.794,42	-	-	3,00	0,00%	1.794,42	-	1.794,42	
17.3		REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 100mm - MATERIAL				12.372,51								
17.3.1	36374	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	66,00	74,77	4.934,82	66,00	66,00	66,00	100,00%	9.222,97	9.222,97	12.372,51	
17.3.2	13146	TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 100 X 50	UN	4,00	357,46	1.429,84	4,00	4,00	-	100,00%	1.429,84	1.429,84	1.429,84	
17.3.3	13141	REDUÇÃO PVC PBA PONTA/ BOLSA DN 100 X 75	UN	4,00	163,97	655,88	3,00	4,00	-	100,00%	163,97	491,91	655,88	

THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425
 342

45 de 48

JOSE MARCIO PINHEIRO
 LANDIM:38722470344

RAFAEL GOMES DIOGENES
 ABSOLON CAVALCAN
 TE MOTA NETO:0318
 3275384

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



WIM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 09/02/2026
 PERÍODO:
 01/07/2025 A 31/01/2026

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,24
ADITIVO	623.171,95
VALOR ATUAL	20.642.764,29
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	15.095.665,25
MEDIÇÃO ATUAL	3.317.911,22
MEDIÇÃO ACUMULADA	18.413.576,47
SALDO CONTRATUAL	2.229.187,82

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			PERC %	DADOS DA MEDIÇÃO		VALORES	
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO		PERÍODO	ADITIVO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
17.3.4	13140	REDUÇÃO PVC PBA PONTA / BOLSAS DN 100 X 50	UN	11,00	202,26	2.224,98	7,00	4,00	11,00	-	11,00	1.415,82	809,04	438,07	2.224,86
17.3.5	13104	GRUZEIRA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 100 X 50	UN	1,00	438,07	438,07	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	438,07	438,07
17.3.6	13106	GRUZEIRA PBA COM BOLSAS DN 100	UN	2,00	424,68	849,36	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	849,36	849,36
17.3.7	18026	GRUZEIRA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 100 X 75	UN	1,00	613,77	613,77	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	613,77	613,77
17.3.8	13091	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 100	UN	18,00	26,85	483,30	-	8,00	18,00	-	18,00	-	-	268,50	214,80
17.3.9	13090	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 75	UN	6,00	10,11	60,66	-	3,00	6,00	-	6,00	-	-	30,33	30,33
17.3.10	13089	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 50	UN	17,00	3,10	52,70	-	8,00	17,00	-	17,00	-	-	27,90	24,80
17.3.11	15057	REGISTRO GAVETA P/ PVC/C/ CABECOTE DN 100 PN10	UN	1,00	634,25	634,25	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	634,25	634,25
17.4		REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 150mm - MATERIAL			54.831,39	54.831,39								54.831,39	54.831,39
17.4.1	9828	TUBO PVC DEFOFO, JE, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	M	270,00	167,90	45.333,00	-	270,00	270,00	-	270,00	-	-	45.333,00	45.333,00
17.4.2	14061	REDUÇÃO PB JE FOFO/PVC DN 150 X 75	UN	2,00	605,54	1.211,08	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	1.211,08	1.211,08
17.4.3	17141	REDUÇÃO PB JE FOFO/PVC DN 150 X 50	UN	5,00	213,06	1.065,30	-	5,00	5,00	-	5,00	-	-	1.065,30	1.065,30
17.4.4	13526	GRUZEIRA JE FOFO/PVC B888 DN 150 X 50	UN	1,00	1.186,03	1.186,03	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	1.186,03	1.186,03
17.4.5	13631	TE JE FOFO/ PVC B888 DN 150 X 50	UN	1,00	966,83	966,83	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	966,83	966,83
17.4.6	13495	GRUZEIRA FOFO JUNTA ELÁSTICA DN 150 X 150	UN	2,00	1.319,20	2.638,40	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	2.638,40	2.638,40
17.4.7	18217	ANEL BORRACHA P/ FOFO JUNTA ELÁSTICA DN 150 P/ AGUA	UN	12,00	75,04	900,48	-	12,00	12,00	-	12,00	-	-	900,48	900,48
17.4.8	13090	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 75	UN	2,00	10,11	20,22	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	20,22	20,22
17.4.9	13089	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 50	UN	8,00	3,10	24,80	-	8,00	8,00	-	8,00	-	-	24,80	24,80
17.4.10	15344	REGISTRO GAVETA OVAL CABECOTE E FLANGE DN 150 PN16	UN	1,00	1.485,25	1.485,25	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	1.485,25	1.485,25
17.5		REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 200mm - MATERIAL			836.198,87	836.198,87								836.198,87	836.198,87
17.5.1	9829	TUBO PVC DEFOFO, JE, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	M	2.822,48	284,53	803.080,23	-	746,48	2.076,00	-	2.822,48	-	-	590.684,28	803.080,23
17.5.2	13365	CURVA 90 FOFO BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	7,00	1.923,69	13.465,83	-	3,00	7,00	-	7,00	-	-	5.771,07	13.465,83
17.5.3	13349	CURVA 45 FOFO BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	1,00	793,87	793,87	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	793,87	793,87
17.5.4	13332	CURVA 22 30 FOFO BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	2,00	713,76	1.427,52	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	1.427,52	1.427,52
17.5.5	14042	REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FOFO DN 200 X 150	UN	2,00	1.235,45	2.470,90	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	2.470,90	2.470,90
17.5.6	13530	GRUZEIRA JE FOFO/PVC B888 DN 200 X 75	UN	1,00	1.689,13	1.689,13	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	1.689,13	1.689,13
17.5.7	13529	GRUZEIRA JE FOFO/PVC B888 DN 200 X 50	UN	3,00	1.411,95	4.235,85	-	3,00	3,00	-	3,00	-	-	4.235,85	4.235,85
17.5.8	13499	GRUZEIRA FOFO JUNTA ELÁSTICA DN 200 X 200	UN	3,00	2.566,38	7.699,14	-	2,00	3,00	-	3,00	-	-	5.132,76	7.699,14
17.5.9	18218	ANEL BORRACHA P/ FOFO JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ AGUA	UN	40,00	28,92	1.156,80	-	12,00	40,00	-	40,00	-	-	347,04	983,28
17.5.10	18217	ANEL BORRACHA P/ FOFO JUNTA ELÁSTICA DN 150 P/ AGUA	UN	2,00	75,04	150,08	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	150,08	150,08
17.5.11	13090	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 75	UN	2,00	10,11	20,22	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	20,22	20,22
17.5.12	13089	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 50	UN	3,00	3,10	9,30	-	3,00	3,00	-	3,00	-	-	9,30	9,30
17.6		REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 250mm - MATERIAL			1.224.594,98	1.224.594,98								1.224.594,98	1.224.594,98
17.6.1	9826	TUBO PVC DEFOFO, JE, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	M	2.731,90	433,16	1.183.349,80	-	2.046,00	2.046,00	-	2.046,00	-	-	886.245,36	886.245,36
17.6.2	13534	GRUZEIRA JE FOFO/PVC B888 DN 250 X 100	UN	6,00	2.727,46	16.364,76	-	6,00	6,00	-	6,00	-	-	16.364,76	16.364,76
17.6.3	13637	TE JE FOFO/ PVC B888 DN 250 X 50	UN	4,00	2.176,44	8.705,76	-	2,00	4,00	-	4,00	-	-	4.352,88	8.705,76
17.6.4	14045	REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FOFO DN 250 X 200	UN	2,00	1.151,58	2.303,16	-	1,00	2,00	-	2,00	-	-	1.151,58	2.303,16
17.6.5	13350	CURVA 45 FOFO BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250	UN	2,00	2.037,44	4.074,88	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	4.074,88	4.074,88
17.6.6	13333	CURVA 22 30 FOFO BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250	UN	1,00	1.358,29	1.358,29	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	1.358,29	1.358,29
17.6.7	18219	ANEL BORRACHA P/ FOFO JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ AGUA	UN	32,00	77,88	2.492,16	-	8,00	32,00	-	32,00	-	-	623,04	2.492,16
17.6.8	18218	ANEL BORRACHA P/ FOFO JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ AGUA	UN	2,00	28,92	57,84	-	1,00	2,00	-	2,00	-	-	28,92	57,84
17.6.9	13091	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 100	UN	12,00	26,85	322,20	-	12,00	12,00	-	12,00	-	-	322,20	322,20
17.6.10	13089	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 50	UN	4,00	3,10	12,40	-	2,00	4,00	-	4,00	-	-	6,20	6,20
17.6.11	13366	CURVA 90 FOFO BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250	UN	3,00	826,89	2.480,67	-	3,00	3,00	-	3,00	-	-	2.480,67	2.480,67
17.6.12	15060	REGISTRO GAVETA C/ BOLSAS E CABECOTE DN 250 PN10	UN	1,00	3.073,06	3.073,06	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	3.073,06	3.073,06
17.7		REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 350mm - MATERIAL			83.010,13	83.010,13								83.010,13	83.010,13
17.7.1	110184	TUBO PVC DEFOFO DUCTIL JE 1 MPA DN 350 (NBR-7665-07/03/07)	M	54,00	1.131,92	61.123,68	-	54,00	54,00	-	54,00	-	-	61.123,68	61.123,68
17.7.2	13368	CURVA 90 FOFO BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 350	UN	3,00	6.328,57	18.985,71	-	3,00	3,00	-	3,00	-	-	18.985,71	18.985,71
17.7.3	14050	REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FOFO DN 350 X 250	UN	1,00	1.607,44	1.607,44	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	1.607,44	1.607,44
17.7.4	18221	ANEL BORRACHA P/ FOFO JUNTA ELÁSTICA DN 350 P/ AGUA	UN	6,00	202,57	1.215,42	-	6,00	6,00	-	6,00	-	-	1.215,42	1.215,42

THIAGO PINHEIRO
 Assessoramento e Engenharia por THIAGO PINHEIRO
 N.O. - CARR. GEN - THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA, 05919425342
 Rua: Euclides de Almeida, 3275384 - JAGUARIBE - CE
 CEP: 62200-000
 Contato: (33) 3373-384
 Email: thiaغو.pinheiro@thiagopinheiro.com.br
 Data: 2025.02.11 14:02:33-03:00
 Local: Jaguaribe - Ceará
 Font: PDF Reader, Versão: 2025.3.0

JOSE MARCIO PINHEIRO
 Assessoramento e Engenharia por JOSE MARCIO PINHEIRO
 N.O. - CARR. GEN - JOSE MARCIO PINHEIRO
 Rua: Euclides de Almeida, 3275384 - JAGUARIBE - CE
 CEP: 62200-000
 Contato: (33) 3373-384
 Email: josemarcio.pinheiro@thiagopinheiro.com.br
 Data: 2025.02.11 14:02:33-03:00
 Local: Jaguaribe - Ceará
 Font: PDF Reader, Versão: 2025.3.0

RAFAEL GOMES DIÓGENES
 Assessoramento e Engenharia por RAFAEL GOMES DIÓGENES
 N.O. - CARR. GEN - RAFAEL GOMES DIÓGENES
 Rua: Euclides de Almeida, 3275384 - JAGUARIBE - CE
 CEP: 62200-000
 Contato: (33) 3373-384
 Email: rafael.gomes@thiagopinheiro.com.br
 Data: 2025.02.11 14:02:33-03:00
 Local: Jaguaribe - Ceará
 Font: PDF Reader, Versão: 2025.3.0

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
FUNASA



MEDICÃO 23

WM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13
DATA DE APRESENTAÇÃO:
09/02/2026
PERÍODO:
01/07/2025 A 31/01/2026

DADOS DA MEDICÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	823.117,95
VALOR ATUAL	20.642.764,29
MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES	15.095.665,25
MEDICÃO ATUAL	3.317.911,22
MEDICÃO ACUMULADA	18.413.576,47
SALDO CONTRATUAL	2.229.187,82

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES					
				QTD	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO ATUAL	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. #DIV/0!	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO ATUAL
19.1.7	12934	COLAR DE TOMADA Falso P/TUBOS PVC / DEFOFO DN 300 x 3/4"	UN	0,00	292,33	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.1.8	12899	ADAPTADOR PARA POULETELHO 20 x 3/4"	UN	1.937,00	2,43	4.706,91	537,00	1.400,00	1.937,00	-	100,00%	1.304,91	3.402,00	4.706,91	
19.1.9	9813	TUBO DE POULETELHO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA PREDIAL (NBR 15561)	M	12.590,50	6,23	78.438,82	3.490,50	9.100,00	12.590,50	-	100,00%	21.745,82	56.693,00	78.438,82	
19.1.10	3729	KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO	UN	100,00	100,91	10.091,00	-	-	-	100,00	0,00%	-	-	-	
19.1.11	12769	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE ÁGUA, DN 1/2", VAZÃO MÁXIMA DE 1,5 M3/H, PARA ÁGUA POTÁVEL FRIA, RELOJARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXÕES)	UN	100,00	105,79	10.979,00	-	-	-	100,00	0,00%	-	-	-	
TOTAL						20.642.764,29	3.317.911,22	15.095.665,25	18.413.576,47						

THIAGO PINHEIRO
Atividade desempenhada por THIAGO PINHEIRO
NO CBRN, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA 05919425342.
NOGUEIRA:05919425342
Rádido: Eij sou o autor deste documento
Data: 2025/02/11 14:02:33-0300*
Front: PDF-Rádido Versão: 2025.3.0

48 de 48

JOSE MARCIO PINHEIRO
LNDIM:38722470344
Atividade desempenhada por JOSE MARCIO PINHEIRO
LNDIM:38722470344
Rádido: Eij sou o autor deste documento
Data: 2025/02/11 14:09:39-03100*
Front: PDF-Rádido Versão: 2025.3.0

RAFAEL GOMES DIOGENES
Atividade desempenhada por RAFAEL GOMES DIOGENES
LNDIM:38722470344
Rádido: Eij sou o autor deste documento
Data: 2025/02/11 14:53:43-03700*
Front: PDF-Rádido Versão: 2025.3.0

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO 0318
Atividade desempenhada por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO 0318
LNDIM:38722470344
Rádido: Eij sou o autor deste documento
Data: 2025/02/11 14:53:43-03700*
Front: PDF-Rádido Versão: 2025.3.0

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS



OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
MEDICÃO: 23
PERÍODO: 01/07/2025 A 31/01/2026

ITEM	SERVIÇOS			
1.0	INSTALAÇÃO DA OBRA			
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		2,88	MES
	Quantidade orçamentário previsto =		24,00	MES
	Percentual executado no período =		12,00%	
	Volume orçamentário da medição =		2,88	MES
1.2.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		5,76	MES
	Quantidade orçamentário previsto =		48,00	MES
	Percentual executado no período =		12,00%	
	Volume orçamentário da medição =		5,76	MES
1.2.3	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		5,76	MES
	Quantidade orçamentário previsto =		48,00	MES
	Percentual executado no período =		12,00%	
	Volume orçamentário da medição =		5,76	MES
1.2.4	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		5,76	MES
	Quantidade orçamentário previsto =		48,00	MES
	Percentual executado no período =		12,00%	
	Volume orçamentário da medição =		5,76	MES
1.2.6	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		5,76	MES
	Quantidade orçamentário previsto =		48,00	MES
	Percentual executado no período =		12,00%	
	Volume orçamentário da medição =		5,76	MES
3.0	CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA - MATERIAIS			
3.1	TUBOS; CONEXÕES E EQUIPAMENTOS			
3.1.1	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO, Potência = 125 cv; VAZÃO = 348,80 m3/h; HM = 52,35 mca. Mode		1,00	UN
3.1.2	CENTRO DE COMANDO DE MOTORES, COMPOSTO DE 2 CHAVES TIPO SOFT STARTER, PARA MOTORES DE 125CV Comp		1,00	UN
3.1.3	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 250 x 150 PN10		2,00	UN
3.1.4	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 400 x 250 PN10		2,00	UN
3.1.5	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=3000		2,00	UN
3.1.6	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN400		2,00	UN
3.1.7	VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 400		-	UN
3.1.8	VALVULA RETENÇÃO DN 400 PN16 FECH. RÁPIDO (CLASAR)		-	UN
3.1.9	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L= 250		2,00	UN
3.1.10	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 400 PN10		2,00	UN
3.1.11	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L= 250		1,00	UN
3.1.12	TE FoFo FF DN 400 x 400 PN10		2,00	UN
3.1.13	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=1000		1,00	UN
3.1.14	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=2000		1,00	UN
3.1.15	VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 400		1,00	UN
3.1.16	VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 300		1,00	UN
3.1.17	TE FoFo FF DN 400 x 300 PN10		1,00	UN
3.1.18	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L= 250		1,00	UN
3.1.19	CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 400 PN10		2,00	UN
3.1.20	REDUÇÃO FoFo FF DN 400 x 300 PN10		2,00	UN
3.1.21	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN300		1,00	UN
3.1.22	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=1500		1,00	UN
3.1.23	VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO (VRP) DN 100 PN10 CÂMARA SIMPLES FLANGEADA		1,00	UN
3.1.24	FILTRO EM Y FLANGEADO COM TELA INOX PN 10 DN 150		1,00	UN
3.1.25	MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO DN 150 C/ CONV./ TOTALIZAD		1,00	UN
3.1.26	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L= 200		1,00	UN
3.1.27	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=3000		1,00	UN
3.1.28	REDUÇÃO FoFo FF DN 400 x 250 PN10		1,00	UN
3.1.29	REDUÇÃO FoFo FF DN 250 x 150 PN10		1,00	UN
3.1.30	VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 100 PN25		-	UN
3.2	ACESSÓRIOS			
3.2.1	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 400 PN10 P/ ÁGUA		17,00	UN
3.2.2	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 300 PN10 P/ ÁGUA		6,00	UN
3.2.3	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ÁGUA		4,00	UN
3.2.4	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ ÁGUA		2,00	UN
3.2.5	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA		1,00	UN
3.2.6	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 24 x 100		180,00	UN
3.2.7	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90		100,00	UN
3.2.8	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80		8,00	UN
4.0	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - SERVIÇOS			
4.1	TERRAPLENAGEM - SERVIÇOS			
4.1.4	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020		4.766,48	M3
	Volume orçamentário previsto =		4.766,48	M3
	Percentual executado no período =		1,02%	
	Volume orçamentário da medição =		48,85	M3
4.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		7.045,46	M3XKM
4.1.9	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA		998,18	M3
4.1.10	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021		471,91	M3
4.3	TANQUE DE CONTATO E FILTROS - SERVIÇOS			
4.3.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 m³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016		9,02	M3
4.3.9	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 m³ / POTEN		175,86	M3
4.4	LEITO DRENANTE - SERVIÇOS			
4.4.8	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015		438,23	KG

RAFAEL GOMES DIÓGENES
Anexo digitalmente por RAFAEL GOMES DIÓGENES, E-MAIL: rafael.gomes@prefeitura.jaguaribe.ce.gov.br
 Razão: Foi feito a autor de acordo com o documento.
 Data: 2025/02/11
 08:25:06
 2025/02/11
 Assinatura: Rafael Vazquez
 2025/2/11

RAFAEL GOMES DIÓGENES
ORDENADOR DE DESPESAS
SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 690.313.083-09 PORTARIA: 322/2025

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO
 NETO:03183275384
Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO, E-MAIL: absolon.mota@prefeitura.jaguaribe.ce.gov.br
 Razão: Foi feito a autor de acordo com o documento.
 Data: 2025/02/11
 08:25:06
 2025/02/11
 Assinatura: Rafael Vazquez
 2025/2/11

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS



OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
MEDIDAÇÃO: 23
PERÍODO: 01/07/2025 A 31/01/2026

ITEM	SERVIÇOS		
4.4.15	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	23,09	M3
4.4.18	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	35,00	M
4.4.20	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	210,80	M2
4.7	REFORMA DE CALHA PASHALL, FLOCULADOR E DECANTADOR EXISTENTE		
4.7.1	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	6,30	M3
4.7.2	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	360,00	M2
4.7.3	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	36,00	M3
4.7.4	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2	360,00	M2
5.0	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - MATERIAIS		
5.1	LEITO DRENAGEM/ ESTAÇÃO ELEVATORIA		
5.1.1	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=1000	1,00	UN
5.1.2	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 250 PN10	3,00	UN
5.1.3	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	15,60	M
5.2	ESTAÇÃO ELEVATORIA/CALHA PARSHALL EXISTENTE		
5.2.1	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	56,00	M
5.2.3	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150	4,00	UN
5.2.4	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 150 PN10	1,00	UN
5.2.5	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=5000	1,00	UN
5.2.6	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10	1,00	UN
5.3	ETA EXISTENTE / FILTRO PROJETADO		
5.3.6	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	1,00	UN
5.3.7	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 250 PN10	1,00	UN
5.3.8	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=3500	1,00	UN
5.3.9	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250	3,00	UN
5.3.10	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=1000	1,00	UN
5.3.11	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=1000	1,00	UN
5.3.12	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	26,00	M
5.4	RAP/LAVAGEM DOS FILTROS		
5.4.1	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250	3,00	UN
5.4.2	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	10,00	M
5.4.7	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=1500	1,00	UN
5.5.1	TUBO PVC DEFOFO DÚCTIL JEI 1MPa DN 350 (NBR-7665-07/03/07)	32,10	M
5.5.2	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=5500	2,00	UN
5.5.3	TE FoFo FF DN 350 x 350 PN10	1,00	UN
5.5.4	VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 350	2,00	UN
5.5.6	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 350	2,00	UN
5.6	RAP/ZONA DE DISTRIBUIÇÃO		
5.6.1	TUBO PVC DEFOFO DÚCTIL JEI 1MPa DN 350 (NBR-7665-07/03/07)	41,30	M
5.6.2	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=1000	2,00	UN
5.6.3	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 350	4,00	UN
5.6.4	TE FoFo FF DN 350 x 350 PN10	1,00	UN
5.6.5	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=4000	1,00	UN
5.6.6	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO (VRP) DN 150 PN10 CÂMARA SIMPLES FLANGEADA	1,00	UN
5.6.7	FILTRO EM Y FLANGEADO COM TELA INOX PN 10 DN 150	1,00	UN
5.6.8	MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN PN 10/16 FLANGEADO COM MEDIDOR TOTALIZADOR DN 150MM COM VAZÃO ATÉ 500	1,00	UN
5.6.9	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=1500	1,00	UN
5.6.10	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN300	1,00	UN
5.6.11	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=5500	1,00	UN
5.7	DIVERSOS		
5.7.1	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 350 PN10 P/ ÁGUA	5,00	UN
5.7.2	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 300 PN10 P/ ÁGUA	2,00	UN
5.7.3	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ÁGUA	46,00	UN
5.7.4	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA	9,00	UN
5.7.5	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ ÁGUA	14,00	UN
5.7.6	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA	15,00	UN
5.7.7	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 24 x 100	32,00	UN
5.7.8	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90	80,00	UN
5.7.9	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80	60,00	UN
5.7.10	COMPORTA QUADRADA C/DUPLA SENT. DE FLUXO DN 600	2,00	UN
5.8	ETRG (ESTAÇÃO ELEVATORIA DE REJEITOS GERADOS) - MATERIAIS		
5.8.2	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=2500	1,00	UN
5.8.4	CRIVO COM FLANGE DN 200 PN10	2,00	UN
5.8.6	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	2,00	UN
5.8.23	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 300 PN10	1,00	UN
5.8.28	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=1500	1,00	UN
5.8.31	TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 250, L = 5800mm	1,00	UN
5.8.34	ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ÁGUA	2,00	UN
5.8.35	ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 150 P/ ÁGUA	2,00	UN
5.8.36	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ÁGUA	13,00	UN
5.8.37	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ ÁGUA	20,00	UN
5.8.38	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA	7,00	UN
5.8.39	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 80 PN10 P/ ÁGUA	1,00	UN
5.8.40	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90	292,00	UN
5.8.41	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80	72,00	UN
5.8.42	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L= 500	1,00	UN
5.8.43	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=1000	2,00	UN
5.8.44	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA	12,00	UN
5.8.45	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 50 PN10 P/ ÁGUA	4,00	UN
5.9	REFORMA (ETA EXISTENTE)		
5.9.1	REGISTRO GAVETA OVAL CABECOTE E FLANGE DN 150 PN16	8,00	UN
5.9.2	REGISTRO GAVETA OVAL CABECOTE E FLANGE DN 200 PN10	7,00	UN
5.9.3	REGISTRO GAVETA OVAL CABECOTE E FLANGE DN 250 PN10	4,00	UN
5.9.4	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDACAO DN 200 PN10	7,00	UN
5.9.5	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA	7,00	UN
5.9.6	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90	84,00	UN

RAFAEL GOMES DIOGENES
ORDENADOR DE DESPESAS
SEC. DE OBRAS PUBLICAS
 CPF: 600.313.083-09 PORTARIA: 322/2025

RAFAEL GOMES DIOGENES
 Assinatura digitalizada por: RAFAEL GOMES DIOGENES
 Nº: 02/2025
 CPF: 600.313.083-09
 Assinatura digitalizada por: RAFAEL GOMES DIOGENES
 Nº: 02/2025
 CPF: 600.313.083-09
 Assinatura digitalizada por: RAFAEL GOMES DIOGENES
 Nº: 02/2025
 CPF: 600.313.083-09

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 MEDIÇÃO: 23
 PERÍODO: 01/07/2025 A 31/01/2026



ITEM	SERVIÇOS			
5.10	TANQUE DE CONTATO E FILTROS - MATERIAIS			
	ENTRADA			
5.10.1	TE FoFo FF DN 250 x 250 PN10		3,00	UN
5.10.2	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=1000		2,00	UN
5.10.3	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=2500		2,00	UN
5.10.4	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 250 PN10		6,00	UN
5.10.5	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10		4,00	UN
5.10.6	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 250 PN10		4,00	UN
5.10.7	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN250 SAÍDA		2,00	UN
5.10.8	COMPORTA C/SENTIDO DUPLO DE FLUXO C/PASSAGEM QUADRADA EM AÇO INOX 316 DN 300		4,00	UN
5.10.9	PEDESTAL SUSPENSÃO SIMPLES DN 01		4,00	UN
5.10.10	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10		4,00	UN
5.10.11	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 250 PN10		1,00	UN
5.10.12	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 250 PN10		1,00	UN
5.10.13	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=3500		1,00	UN
5.10.14	PEDESTAL MANOBRA SIMPLES DN 1		1,00	UN
5.10.15	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L= 250		2,00	UN
5.10.16	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=1000		1,00	UN
5.10.17	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN250 LAVAGEM DOS FILTROS		2,00	UN
5.10.18	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10		4,00	UN
5.10.19	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN250		2,00	UN
5.10.20	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 250 PN10		4,00	UN
5.10.21	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=1000		4,00	UN
5.10.22	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 250 PN10		9,00	UN
5.10.23	TE FoFo FF DN 250 x 250 PN10		3,00	UN
5.10.24	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=1500		3,00	UN
5.10.25	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=3000		1,00	UN
5.10.26	COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 700		4,00	UN
5.10.27	PEDESTAL SUSPENSÃO SIMPLES DN 01		4,00	UN
5.10.28	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 300 PN10		2,00	UN
5.10.29	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 300 PN10		2,00	UN
5.10.30	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=3000 EXTRAVASOR DOS FILTROS		2,00	UN
5.10.31	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10		2,00	UN
5.10.32	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10		2,00	UN
5.10.33	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=3000 CÂMARA DE NÍVEL E TANQUE DE CONTATO		2,00	UN
5.10.34	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 200 PN16		1,00	UN
5.10.35	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 350 PN10		3,00	UN
5.10.36	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 350 PN10		1,00	UN
5.10.37	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10		1,00	UN
5.10.38	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10		2,00	UN
5.10.39	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10 DIVERSOS		4,00	UN
5.10.40	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 350 PN10 P/ ÁGUA		3,00	UN
5.10.41	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 300 PN10 P/ ÁGUA		4,00	UN
5.10.42	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ÁGUA		66,00	UN
5.10.43	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA		6,00	UN
5.10.44	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA		4,00	UN
5.10.45	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90		4,00	UN
5.10.46	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80		15,00	UN
6.0	RAP 01 - 1.100 m³ E EEAT 03 - SERVIÇOS			
6.1	SERVICIOS PRELIMINARES			
6.1.6	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊN: 137,81 M3			
6.1.7	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020		56,97	M3
	Volume orçamentário previsto =		569,77	M3
	Percentual executado no período =		10,00%	
	Volume orçamentário da medição =		56,97	M3
6.1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		56,97	M3XKM
	Volume orçamentário previsto =		569,77	M3XKM
	Percentual executado no período =		10,00%	
	Volume orçamentário da medição =		56,97	M3XKM
6.9	MOVIMENTO DE TERRA			
6.9.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊN: 23,28 M3			
6.9.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 2,67 M3			
6.9.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL 24,06 M3			
6.9.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XK 26,74 M3XKM			
6.16	ESQUADRIAS/COMBOGÓ			
6.16.2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019		3,78	M2
7.0	RAP 01 - 1.100 m³ E EEAT 03 - MATERIAIS			
7.1	SUCÇÃO			
7.1.5	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=1000		1,00	UN
7.2	RECALQUE SAÍDA			
7.2.11	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=2500		1,00	UN
7.2.12	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250		1,00	UN
7.2.13	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 350 PN10		1,00	UN
7.4	EXTRAVASOR / LIMPEZA / INTERLIGAÇÕES			
7.4.1	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10		2,00	UN
7.4.3	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 350 PN10		2,00	UN
7.4.4	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 350 PN10		2,00	UN
7.4.5	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 350 PN16		2,00	UN
7.4.7	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 250 PN16		2,00	UN
7.4.8	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=1000		2,00	UN
7.4.9	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L= 250		2,00	UN

RAFAEL GOMES DIOGENES
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 600.313.083-09 PORTARIA: 322/2025

RAFAEL GOMES DIOGENES
 Analise digitalizada por RAFAEL GOMES DIOGENES
 Nº: 00000000000000000000000000000000
 DIOGENES, E.
 rafaelgomes@gmail.com
 Razão: Eu sou o autor desta obra.
 Localidade:
 Data: 2025.02.11
 09:20:06
 00000000000000000000000000000000
 CPF: 600.313.083-09
 Razão: Eu sou o autor desta obra.
 2025.2

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS



OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 MEDIÇÃO: 23
 PERÍODO: 01/07/2025 A 31/01/2026

ITEM	SERVIÇOS		
11.1.6	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=5000	1,00	UN
11.3	SAÍDA		
11.3.6	TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 250, L = 5800mm	1,00	UN
11.6	ACESSÓRIOS		
11.6.1	ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ÁGUA	2,00	UN
11.6.2	ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	3,00	UN
11.6.3	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ÁGUA	3,00	UN
11.6.4	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA	6,00	UN
11.6.5	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ ÁGUA	12,00	UN
11.6.6	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA	5,00	UN
11.6.7	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90	180,00	UN
11.6.8	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80	40,00	UN
12.0	RAP (EXISTENTE) 500 m³ ; EEAT 01 E AAT 01 - SERVIÇOS		
12.9	ESQUADRIA / COMBOGÓ		
12.9.4	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	2,10	M2
12.12	CAIXA DO MACROMEDIDOR / BY PASS		
12.12.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	10,45	M2
12.12.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	3,58	M3
12.12.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVA	32,20	M3
12.12.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM	1,92	M3
12.12.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL	17,30	M3
12.12.6	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊN	14,90	M3
12.12.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XK	19,22	M3XKM
12.12.8	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIF	2,61	M3
12.12.9	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊN	2,61	M3
12.12.10	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLE	12,85	M2
12.12.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRR	2,61	KG
12.12.12	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE P/	25,60	M2
12.12.13	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAM	51,20	M2
12.12.14	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MAN	51,20	M2
12.13	CAIXA DO EXTRAVASOR / SUCCÃO (AMPLIAÇÃO)		
12.13.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	1,90	M2
12.13.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	1,04	M3
12.13.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVA	9,40	M3
12.13.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM	0,34	M3
12.13.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL	3,08	M3
12.13.6	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊN	6,32	M3
12.13.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XK	3,42	M3XKM
12.13.8	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIF	1,25	M3
12.13.9	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊN	1,25	M3
12.13.10	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLE	13,62	M2
12.13.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRR	1,25	KG
13.0	RAP (EXISTENTE) 500 m³ ; EEAT 01 E AAT 01 - MATERIAIS		
13.1	SUCCÃO		
13.1.4	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1000	4,00	UN
13.2	RECALQUE / SAÍDA		
13.2.13	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	6,00	M
13.2.14	CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	1,00	UN
13.3	ENTRADA DO RAP		
13.3.1	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1000	1,00	UN
13.3.4	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10	1,00	UN
13.4.2	CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250	(1,00)	UN
13.4.5	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 250 PN10	(2,00)	UN
13.4.6	TE FoFo FF DN 250 x 250 PN10	(1,00)	UN
13.4.7	REDUÇÃO FoFo FF DN 250 x 200 PN10	(1,00)	UN
13.4.8	TE FoFo FF DN 200 x 200 PN10	(1,00)	UN
13.4.9	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	(1,00)	UN
13.5.5	MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO DN 150 C/ CONV./ TOTALIZAD	1,00	UN
13.5.6	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=1500	1,00	UN
13.6	ACESSÓRIOS		
13.6.1	ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ÁGUA	5,00	UN
13.6.2	ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	4,00	UN
13.6.3	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ÁGUA	55,00	UN
13.6.5	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA	4,00	UN
13.6.6	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 80 PN10 P/ ÁGUA	2,00	UN
13.6.7	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90	692,00	UN
13.6.8	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80	56,00	UN
14.0	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 02 - DN200- SERVIÇOS		
14.6	PAVIMENTAÇÃO		
14.6.1	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	(24,81)	M2
14.6.3	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	422,22	M2
15.0	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA AAT-02 - DN200 - MATERIAL		
15.1	TUBOS E CONEXÕES - ADUTORA		
15.1.2	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	9,00	UN
15.1.4	CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	1,00	UN
15.1.5	ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	18,00	UN
15.2	TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - CAIXAS DE DESCARGA		
15.2.1	TE FoFo BBF DN 200 x 100 PN 10	1,00	UN
15.2.3	TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN10 - L=1000	1,00	UN
15.2.4	ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	2,00	UN
15.2.5	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA	2,00	UN
15.2.6	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80	16,00	UN
15.3	TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - CAIXAS DE VENTOSA		
15.3.1	TE FoFo BBF DN 200 x 50 PN10	2,00	UN
15.3.4	ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	4,00	UN

RAFAEL GOMES DIÓGENES

RAFAEL GOMES DIÓGENES
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 600.313.083-09 PORTARIA: 322/2025

ABSOLON
 CAVALCANTE MOTA
 NETO:03183275384

Assinado eletronicamente por:
 RAFAEL GOMES DIÓGENES
 CPF: 600.313.083-09
 Assinado eletronicamente por:
 ABSOLON
 CAVALCANTE MOTA
 NETO:03183275384

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
MEDICÃO: 23
PERÍODO: 01/07/2025 A 31/01/2026



ITEM	SERVIÇOS		
16.5.3	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	91,60	M2
16.5.4	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5cm	109,92	M2
16.10	PAVIMENTAÇÃO		
16.10.1	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	170,50	M2
16.15	PAVIMENTAÇÃO		
16.15.1	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	43,41	M2
16.20	PAVIMENTAÇÃO		
16.20.1	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	134,32	M2
16.20.3	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	(48,76)	M2
16.20.4	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5cm	(58,52)	M2
16.21	SERVIÇOS PRELIMINARES (dn200)		
16.21.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	104,18	M
16.22	MOVIMENTO DE TERRA (dn200)		

16.22.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

Comprimento	x	Largura	x	Altura	x	Percentual Mat. 1ª Cat	=	Total		
104,18		0,65		1,00	x	28,00%	=	18,96	M3	
								Total	18,96	M3

16.22.2 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

Comprimento	x	Largura	x	Altura	x	Percentual Mat. 2ª Cat	=	Volume		
104,18	x	0,65	x	1,00	x	25,00%	=	16,93	M3	
								Total	16,93	M3

16.22.3 ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACOPLADO

Comprimento	x	Largura	x	Altura	x	Percentual Mat. 3ª Cat	=	Volume		
104,18	x	0,65	x	1,00	x	47,00%	=	31,83	M3	
								Total	31,83	M3

16.22.4 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

Extensão proporcional a 1ª e 2ª CAT	x	Largura	=	Área	
55,22	x	0,65	=	35,89	M2
				Total	35,89

16.22.5 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

Extensão proporcional a 3ª CAT	x	Largura	x	Altura	=	Volume	
48,96	x	0,65	x	0,10	=	3,19	M3
						Total	3,19

16.22.6 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

100% do Vol Escavado de 1ª Categoria	+	70% do Vol Escavado de 2ª Cat	=	Volume	
18,96	+	11,85	=	30,81	M3
				Total	30,81

16.22.7 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

30% do Vol Escavado de 2ª Categoria	+	100% do Vol Escavado de	-	Volume do Lastro	-	Volume do Tubo	=	Volume	
5,08	+	31,83	-	3,19	-	0,20	=	52,42	M3
							Total	52,42	M3

16.22.8 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

30% do Vol Escavado de 2ª Categoria	+	100% do Vol Escavado de 3ª Categoria	=	Volume	
5,08	+	31,83	=	36,91	M3
				Total	36,91

16.22.9 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

RAFAEL GOMES DIÓGENES
Assinado digitalmente por RAFAEL GOMES DIÓGENES
 TIPO: DANIEL MARCEL GOMES DIÓGENES, E-
 www.rafaelgomes.com.br
 Rastreie: Eu sou o autor deste documento
 Localizado:
 Data: 2025.02.11
 09:50:30
 QD507
 Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.1

RAFAEL GOMES DIÓGENES
ORDENADOR DE DESPESAS
SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 600.313.083-09 PORTARIA: 322/2025

ABSOLON
CAVALCANTE MOTA
 NETO:03183275384
Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO
 TIPO: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO
 Rastreie: Eu sou o autor deste documento
 Localizado:
 Data: 2025.02.11
 09:50:30
 QD507
 Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.1

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
MEDIÇÃO: 23
PERÍODO: 01/07/2025 A 31/01/2026



ITEM	SERVIÇOS	Volume	x	Densidade	x	Distância (km)	=	Momento	
		36,91	x	1,50	x	1,00	=	55,37	TXKM
						Total	=	55,37	TXKM
16.24	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES								
	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).							104,18	M
	AF_11/2017								
16.25	PAVIMENTAÇÃO								
16.25.1	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA							971,29	M2
16.25.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO							403,59	M2
16.25.3	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA							1.727,26	M2
16.30	PAVIMENTAÇÃO								
16.30.1	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA							325,24	M2
16.30.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO							1.890,21	M2
16.30.3	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA							604,08	M2
17.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZP-02 - MATERIAL								
17.1	REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 50mm - MATERIAL								
17.1.1	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)								
				Extensão	x	Fator devido a perda (x%)	=	Comprimento	M
				122,38	x	102,514%	=	125,46	M
						Total	=	125,46	M
17.1.2	CAP PBA DN 50							13,00	UN
17.1.7	ADAPTADOR PBA/BOLSA DEFOFO JE DN 50							11,00	UN
17.1.8	CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 50							4,00	UN
17.1.9	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 50							29,00	UN
17.1.10	REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 75 PN10							18,00	UN
17.2	REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 75mm - MATERIAL								
17.2.10	REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 75 PN10							3,00	UN
17.3	REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 100mm - MATERIAL								
17.3.3	REDUÇÃO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 100 x 75							1,00	UN
17.3.4	REDUÇÃO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 100 x 50							7,00	UN
17.3.7	CRUZETA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 100 x 75							1,00	UN
17.3.8	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 100							10,00	UN
17.3.9	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 75							3,00	UN
17.3.10	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 50							9,00	UN
17.4	REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 150mm - MATERIAL								
17.4.10	REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 150 PN16							1,00	UN
17.5	REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 200mm - MATERIAL								
17.5.1	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)								
				Extensão	x	Fator devido a perda (x%)	=	Volume	M
				727,24	x	102,645%	=	746,48	M
						Total	=	746,48	M
17.5.2	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200							4,00	UN
17.5.5	REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 200 x 150							-	UN
17.5.7	CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 200 x 50							3,00	UN
17.5.8	CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 200 x 200							1,00	UN
17.5.9	ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA							22,00	UN
17.5.11	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 75							2,00	UN
17.5.12	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 50							3,00	UN
17.6	REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 250mm - MATERIAL								
17.6.2	CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 250 x 100							6,00	UN
17.6.3	TE JE FoFo/ PVC BBB DN 250 x 50							2,00	UN
17.6.4	REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 250 x 200							1,00	UN
17.6.6	CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250							1,00	UN
17.6.7	ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ÁGUA							24,00	UN
17.6.8	ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA							1,00	UN
17.6.9	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 100							12,00	UN
17.6.10	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 50							2,00	UN
17.6.11	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250							3,00	UN
17.6.12	REGISTRO GAVETA C/ BOLSA E CABEÇOTE DN 250 PN10							1,00	UN
17.7	REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 350mm - MATERIAL								
17.7.2	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 350							3,00	UN
17.7.3	REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 350 x 250							1,00	UN
17.7.4	ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 350 P/ ÁGUA							6,00	UN
17.7.5	ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ÁGUA							1,00	UN
18.0	LIGAÇÕES PREDIAIS - SERVIÇOS								
18.1	RAMAL PREDIAL								
18.1.1	LIGAÇÃO PREDIAL D'ÁGUA PADRÃO CAGECE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -							831,00	UN
18.1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014							540,15	M
18.1.3	RAMAL PREDIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA OU PARALELO							2.700,75	M
18.2	RECUPERAÇÃO DE CALÇADA								
18.2.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020							537,00	M2
19.0	LIGAÇÕES PREDIAIS - MATERIAL								
19.1	TUBOS CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS								

RAFAEL GOMES DIÓGENES
Assinado digitalmente por RAFAEL GOMES DIÓGENES em 01/07/2025 às 14:02:11. Para mais detalhes, consulte o certificado digital em: https://www.gov.br/brasil/pt-br/assassinado-digital

RAFAEL GOMES DIÓGENES
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 600.313.083-09 PORTARIA: 322/2025

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO
Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO em 01/07/2025 às 14:02:11. Para mais detalhes, consulte o certificado digital em: https://www.gov.br/brasil/pt-br/assassinado-digital

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
MEDICÃO: 23
PERÍODO: 01/07/2025 A 31/01/2026



ITEM	SERVIÇOS		
19.1.1	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	776,00	UN
19.1.4	COLAR DE TOMADA FOFÓ P/TUBOS PVC / DEFÓFO DN 150 x 3/4"	1,00	UN
19.1.5	COLAR DE TOMADA FOFÓ P/TUBOS PVC / DEFÓFO DN 200 x 3/4"	2,00	UN
19.1.6	COLAR DE TOMADA FOFÓ P/TUBOS PVC / DEFÓFO DN 250 x 3/4"	3,00	UN
19.1.8	ADAPTADOR PARA POLIETILENO 20 x 3/4"	537,00	UN
19.1.9	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA PREDIAL (NBR 15561)	3.490,50	M

W.M CONSTRUÇÕES LTDA.

José Márcio Pinheiro Landim
Sócio - Administrador

Thiago Pinheiro Nogueira

WM CONSTRUÇÕES LTDA
Thiago Pinheiro Nogueira
RNP: 061668091-1
CREA-CE: 329941

RAFAEL GOMES DIOGENES
ORDENADOR DE DESPESAS
SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
CPF: 600.313.083-09 PORTARIA: 322/2025



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
LICENÇA DE OBRAS

Nº DA LICENÇA

312

DATA APROVAÇÃO

06/05/2022

PROCESSO

VALIDADE

31/12/2026

ENDEREÇO

AV HIDELEBERTO SABOIA RIBEIRO, Nº 355

COORDENADAS

LONGITUDE:

LATITUDE:

BAIRRO

CELSO BARREIRA FILHO

NATUREZA DA OBRA

AMPLIAÇÃO

USO

SERVIÇOS

CATEGORIA DE USO

ZONEAMENTO

TRIBUTÁVEL

ISENTO

DADOS DA OBRA

NOME / PROPRIETÁRIO

MUNICIPIO DE JAGUARIBE

CNPJ / CPF

07443708000166

OBRA PÚBLICA?

NÃO

PROJETO (AUTOR)

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO

CREA/CAU

06157276611

ART

CE20220983719

CPF:

CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL)

RAFAEL PINHEIRO FIGUERÊDO

CREA/CAU

0610465660

ART

CE20221039288

CPF:

COD. OBRA

312

ÁREA DO TERRENO

25.601,20 m²

OUTRAS ÁREAS

25601,20 m²

TAXA OCUPAÇÃO

0,00 %

TAXA PERMEAB.

0,00 %

IND. DE APROV.

0,00

LOTEAMENTO

QUADRA(S)

LOTE(S)

CÓD DO IMÓVEL

0000000000

VALOR DA OBRA

19.819.592,34

DATA DO INÍCIO DA OBRA

06/05/2022

DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO

/ /

DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO

/ /

DATA DO FINAL DA OBR

25/04/2024

DESCRIÇÃO DO PROJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.


IMPRESSÃO

JAGUARIBE, 10 DE Fevereiro DE 2026

CÓD DE VALIDAÇÃO: 01102122C45890000312



Scanei para validar este documento


Joana Lara Barreira Guedes
Sec(a) Municipal de Habitação e
Urbanismo
PORTARIA 012/2025 CPF 049.685.113-61

ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO

1

MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261818982

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20261817899
CO-RESPONSÁVEL à CE20220983286

1. Responsável Técnico

THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

RNP: **0616688911**

Registro: **329941CE**

Empresa contratada: **WM CONSTRUÇÕES LTDA**

Registro : **0000290830-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **JOÃO PAULO II**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **21.02.01/2022**

Celebrado em: **06/05/2022**

Valor: **R\$ 19.819.592,34**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **JOÃO PAULO II**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de Início: **06/05/2022**

Previsão de término: **30/04/2026**

Coordenadas Geográficas: **-589707, -38.625155**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.3 - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA	1,00	un
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4,00	un
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	3,00	un
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	1,00	un
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.4 - ADUÇÃO DE ÁGUA	1.691,10	m
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	25.601,20	m
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	1.400,00	m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

Aditivo: 6º, REF. AO PRAZO CONTRATUAL.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4wyaB
Impresso em: 09/02/2026 às 09:25:14 por: , ip: 177.22.38.97

www.crea.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea.org.br
Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261818982

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20261817899
CO-RESPONSÁVEL à CE20220983286

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
data



Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha

THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA
RNP: 0616688911

Data: 09/02/2026 09:25:14

THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA - CPF: 059.194.253-42

RAFAEL GOMES
DIÓGENES

Assinado eletronicamente por RAFAEL GOMES DIÓGENES
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
Data: 09/02/2026 09:25:14
RNP: 0616688911

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência em obra.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **09/02/2026**

RAFAEL GOMES DIÓGENES
ORDENADOR DE DESPESAS
SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
CPF: 600.313.083-09 PORTARIA: 322/2025

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4wyaB
Impresso em: 09/02/2026 às 09:25:14 por: , ip: 177.22.38.97



DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SÓCIO ADMINISTRADOR SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 21.02.01/2022

A empresa **WM CONSTRUÇÕES** pessoa jurídica de direito privado, cuja razão social é **WM CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **02.364.381/0001-13**, com sede na Rua Dr. Francisco Gadelha, 1495 – Salas F e G, bairro Engº Luciano Cavalcante, CEP 60.811-120, Fortaleza/CE, Brasil, neste ato representado pelo seu representante legal **JOSÉ MARCIO PINHEIRO LANDIM**, brasileiro, com CPF nº 387.224.703-44, residente e domiciliado na Rua Dr. Batista de Oliveira, 1000, Ap. 2201, CEP 60.192-140, Fortaleza/CE, Brasil, **DECLARA**, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao **Município de Jaguaribe** Estado do Ceará, sob as penalidades cabíveis, que inexistente e não possui em seu quadro societário, sócio administrador servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Fortaleza-CE, 09 de Fevereiro de 2026.

WM
CONSTRUCOES
LTDA:0236438100
0113

Assinado de forma digital
por WM CONSTRUCOES
LTDA:02364381000113
Dados: 2026.02.09
09:42:23 -03'00'

WM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13
José Marcio Pinheiro Landim
Representante Legal
CPF 387.224.703-44

WM CONSTRUÇÕES



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: WM CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 02.364.381/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:36:53 do dia 30/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/06/2026.

Código de controle da certidão: **46C1.8C19.2C7F.B7E4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

12/02/2026



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202601062546

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069991650
CNPJ / CPF: 02364381000113
RAZÃO SOCIAL: WM CONSTRUCOES LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/01/2026 ÀS 14:32:03

VÁLIDA ATÉ 21/03/2026

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br


12/02/26



**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Certidão Nº 2026/43006

CPF/CNPJ: 02.364.381/0001-13

Nome ou Razão Social: WM CONSTRUCOES LTDA

Endereço: R DR FRANCISCO GADELHA 1495 SALA G/SALA F ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE CEP 60811-120

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

1. Obrigação(ões) Tributária(s) Não vencida(s)

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 - CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

Fortaleza, 20 de Janeiro de 2026 (14:36:18)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 20/04/2026

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten signature and date: 21/02/26

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.364.381/0001-13
Razão Social: WM CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço: R DOUTOR FRANCISCO GADELHA 1495 SALA F / ENGENHEIRO LUCIANO / FORTALEZA / CE / 60811-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/01/2026 a 24/02/2026

Certificação Número: 2026012621320621894900

Informação obtida em 29/01/2026 16:44:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Handwritten signature and date:
12/02/26



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WM CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.364.381/0001-13

Certidão n°: 65751852/2025

Expedição: 02/11/2025, às 23:05:22

Validade: 01/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WM CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **02.364.381/0001-13**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Empresa: 94 - WM CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 02.364.381/0001-13
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 06/2025

Página: 11/22
Emissão: 01/07/2025
Horas: 11:41:58

EXTRATO MENSAL

Serviço: 74 - SAA SEDE - JAGUARIBE 128 - CNO: 900106448675 - Outro PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA, JOAO PAULO II, JAGUARIBE/CE, CEP 63.475-000
Departamento: 74 - SAA SEDE - JAGUARIBE

Empr.: 2882 ANTONIO ELIRANDO FIGUEIREDO LETTE Situação: Trabalhando CPF: 769.701.833-00 Adm: 11/02/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00
Cargo: 310 SUPERVISOR DE OBRAS C.B.O: 710205 Filial: 1 Salário: 5.586,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 5.586,50 P 998 I.N.S.S. 10,59 591,69 D
999 IMPOSTO DE RENDA1 27,50 464,84 D
ND: 0 Proventos: 5.586,50 Descontos: 1.056,53 Informativa: 446,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.529,97
NF: 0 Base INSS: 5.586,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.586,50 Valor FGTS: 446,92 Base IRRF: 4.994,81

Data de pagamento: / /

Assinatura
Antonio Elirando F.

Empr.: 3094 FRANCISCO NILDO LUIZ DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 458.530.023-68 Adm: 01/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00
Cargo: 193 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.565,20

19 DIFERENCA DE SALARIOS 1 356,40 356,40 P 994 CONTRIBUICAO SINDICAL 1,50 38,48 D
8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.565,20 P 998 I.N.S.S. 8,17 224,78 D
8792 DIAS FALTAS 1,00 85,51 D
8794 DIAS FALTAS DSR 1,00 85,51 D
ND: 0 Proventos: 2.921,60 Descontos: 434,28 Informativa: 220,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.487,32
NF: 0 Base INSS: 2.750,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.750,58 Valor FGTS: 220,04 Base IRRF: 2.143,38

Data de pagamento: / /

Assinatura
Francisco Nildo L. Silva

Empr.: 3088 FRANCISCO WILLAME MACIEL DE LIMA Situação: Demitido CPF: 360.662.813-72 Adm: 03/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00
Cargo: 308 ENCANADOR C.B.O: 724110 Filial: 1 Salário: 2.565,20

19 DIFERENCA DE SALARIOS 1 356,40 356,40 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 7.912,14 D
28 FERIAS VENCIDAS 1,00 2.565,20 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,80 147,82 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS 2,00 427,53 P 999 INSS 13 SAL.RESCISAO 7,50 96,19 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO 33,33 855,07 P 994 CONTRIBUICAO SINDICAL 1,50 38,48 D
873 PARTICIPACAO LUCROS 1.026,20 1.026,20 P
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESC: 33,33 142,51 P
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 6,00 1.282,60 P
9180 SALDO DE SALARIO DIAS 18,00 1.539,12 P
ND: 0 Proventos: 8.194,63 Descontos: 8.194,63 Informativa: 355,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 3.178,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.178,12 Valor FGTS: 355,94 Base IRRF: 3.960,31

DEMITIDO EM 18/06/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Data de pagamento: / /

Assinatura

Empresa: 94 - WM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 02.364.381/0001-13
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 06/2025

Página: 12/22
 Emissão: 01/07/2025
 Horas: 11:41:58

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3022 JOSE LUCIANO BENEDITO Situação: Demitido CPF: 052.030.579-58 Adm: 04/10/2022
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 352 FERREIRO01 C.B.O: 715315 Filial: 1 Salário: 2.565,20

19 DIFERENÇA DE SALÁRIOS 1	356,40	356,40 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	9.139,99 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	1.282,60 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,12	209,39 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	6,00	1.282,62 P	989	INSS 13 SAL, RESCISAO	8,11	208,09 D
873 PARTICIPACAO LUCROS	1.026,08	1.026,08 P	994	CONTRIBUICAO SINDICAL	1,50	38,48 D
8115 MULTA ESTABILIDADE	197,00	16.844,81 P	8467	ADIANTAMENTO ANTECIP SALARIAL	16.840,00	16.840,00 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	427,54 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	33,33	427,53 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	1.282,60 P				
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	26,00	2.223,17 P				
9592 13º 1/12 INDENIZADO	6,00	1.282,60 P				

ND: 2 Proventos: 26.435,95 Descontos: 26.435,95 Informativa: 576,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
 NF: 2 Base INSS: 5.144,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.144,77 Valor FGTS: 576,18 Base IRRF: 0,00
 DEMITIDO EM 26/06/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Data de pagamento: ___/___/___

Assinatura

INSS

Salário contribuição empregados: 16.659,97
 Salário contribuição contribuintes: 0,00
 Excedente: 0,00
 Base total: 16.659,97
 Segurados: 1.477,96
 Empresa: 3.331,99
 RAT: 499,79
 Contribuintes: 0,00
 Terceiros: 966,26
 Total INSS: 6.276,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS: 8.337,08
 Valor do FGTS: 666,96
 Base do FGTS Aprendiz: 0,00
 Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
 Base FGTS Rescisório: 8.322,89
 Valor FGTS Rescisório: 932,12
 Base FGTS Resc. mês ant.: 0,00
 Valor FGTS Resc. mês ant.: 0,00
 Base PIS: 0,00
 Valor PIS: 0,00
 Base ISS: 0,00
 Valor ISS: 0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal: -6.043,31
 Valor IRRF Mensal: 464,84
 Base IRRF Férias: 0,00
 Valor IRRF Férias: 0,00
 Base IRRF Partic. Lucros: 2.052,28
 Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
 Base IRRF Exterior: 0,00
 Valor IRRF Exterior: 0,00
 Base IRRF 13º Salário: 2.633,40
 Valor IRRF 13º Salário: 0,00
 Valor Total do IRRF: 464,84
 IRRF Aluguéis: 0,00
 IRRF contribuintes: 0,00

No. Empregados: 4
 No. Estagiários: 0
 Trabalhando: 2
 Afastado direitos integrais: 0
 Afastado acidente de trabalho: 0
 Afastado serviço militar: 0
 Salário maternidade: 0
 Salário maternidade INSS: 0
 Doença: 0
 Doença Profissional: 0
 Licença sem vencimento: 0

Situações

Demitido: 2
 Transferido: 0
 Férias: 0
 Mandato sindical: 0
 Aposentadoria: 0
 Partic. curs. / programa de qualificação: 0
 Ausência justificada: 0
 Outros afastamentos: 0
 Admissões: 0
 No. Contribuintes: 0

Pagar este documento até

25/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.353,44

CPF/CNPJ do Empregador
02.364.381

Nome/Razão Social do Empregador
WM CONSTRUÇOES LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125072482394094-7

Tag
24/07/2025 15:21

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	25	6.967,64	0,00	0,00	385,80	7.353,44
Total FGTS:		6.967,64	0,00	0,00	385,80	7.353,44

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 7.353,44

Observações

Data de geração da Guia: 24/07/2025 às 15:21:39 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

25/07/2025

às 21:50:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.353,44

CPF/CNPJ do Empregador

02.364.381

Nome/Razão Social do Empregador

WM CONSTRUCOES LTDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125072482394094-7

Tag

24/07/2025 15:21

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	25	6.967,64	0,00	0,00	385,80	7.353,44
Total FGTS:		6.967,64	0,00	0,00	385,80	7.353,44

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

7.353,44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.22
2917302917 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: WM CONST RES N S ESPECTAC
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 113.231-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250725124500645516509
CNPJ DO PAGADOR: 2.364.381/0001-13
VALOR: R\$7.353,44
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/07/2025 - 09:45:10
COD PRODUTO: e30a0f0e66764a95b847e35d2242aa28
DEVEDOR: WM CONSTRUCOES LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 2.***.***/*-13

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/07/2025 - 09:45:12

DOCUMENTO: 072501
AUTENTICACAO SISBB: 8.2FE.EC2.6F1.EB7.2EA

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos

04

Ref. pagto FGTS comp junho/2025

OK

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.364.381 **Nome Empregador:** WM CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 25/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.353,44
Número da Guia: 0125072482394094-7 **Data Emissão:** 24/07/2025 15:21:39 (Brasília) **Emitida por:** 02.364.381/0001-13 - WM CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
90.010.64486/75		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
06/2025		ANTONIO ELIRANDO FIGUEIREDO LEITE	76670183300101110220190101	769.701.833-00	101	18/07/2025	Mensal	5.586,50	446,92	2,23	0,17	22,35	471,67	
06/2025		FRANCISCO NILDO LUIZ DA SILVA	3084	456.530.023-68	101	18/07/2025	Mensal	2.750,58	220,04	1,10	0,08	11,00	232,22	
		Total do Tomador						8.337,08	666,96	3,33	0,25	33,35	703,89	
		Total do Estabelecimento						90.010.64486/75	8.337,08	666,96	3,33	0,25	33,35	703,89
								Total FGTS	87.097,12	6.967,64	34,72	2,65	346,43	7.353,44

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	02.364.381/0001-13
Nome	WM CONSTRUÇOES LTDA
Período de apuração	06/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	114956962 / Reinf CP 33375845276 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 9.928,45	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 26.585,97	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 5.864,65	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 5.637,92	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 48.016,99	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JOSE MARCIO PINHEIRO LANDIM
CPF	387.224.703-44
Telefone	-

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	24/07/2025 16:07:47
Nº do recibo de entrega	0000050000365948669
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	21.515.550/0001-13

Empresa: 94 - WM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 02.364.381/0001-13
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2025

Página: 14/23
Emissão: 31/07/2025
Horas: 15:17:27

EXTRATO MENSAL

Serviço: 74 - SAA SEDE - JAGUARIBE 128 - CNO: 900106448675 - Outro PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA, JOAO PAULO II, JAGUARIBE/CE, CEP 63.475-000

Empr.: 2882 ANTONIO ELIRANDO FIGUEIREDO LEITE **Situação:** Trabalhando **CPF:** 769.701.833-00 **Adm:** 11/02/2019
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 74 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 310 SUPERVISOR DE OBRAS **C.B.O.:** 710205 **Filial:** 1 **Salário:** 5.586,50

242 ESTORNO CONTRIB SINDICAL	1,50	83,80 P	998 I.N.S.S.	10,59	591,69 D
8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	5.586,50 P	999 IMPOSTO DE RENDA1	27,50	464,84 D

ND: 0 Proventos: 5.670,30 **Descontos:** 1.056,53 **Informativa:** 446,92 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 4.613,77
NF: 0 Base INSS: 5.586,50 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 5.586,50 **Valor FGTS:** 446,92 **Base IRRF:** 4.994,81

Data de pagamento : ____/____/____

[Assinatura]
Assinatura

Empr.: 3094 FRANCISCO NILDO LUIZ DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 458.530.023-68 **Adm:** 01/04/2025
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 74 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 193 PEDREIRO **C.B.O.:** 715210 **Filial:** 1 **Salário:** 2.565,20

242 ESTORNO CONTRIB SINDICAL	1,50	38,48 P	998 I.N.S.S.	8,05	192,70 D
8781 DIAS NORMAIS 1	30,00	2.565,20 P	8792 DIAS FALTAS	1,00	85,51 D
			8794 DIAS FALTAS DSR	1,00	85,51 D

ND: 0 Proventos: 2.603,68 **Descontos:** 363,72 **Informativa:** 191,53 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.239,96
NF: 0 Base INSS: 2.394,18 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.394,18 **Valor FGTS:** 191,53 **Base IRRF:** 1.786,98

Data de pagamento : ____/____/____

[Assinatura]
Assinatura

Resumo por Rubricas do Serviço

242 ESTORNO CONTRIB SINDICAL	3,00	122,28 P	998 I.N.S.S.	18,64	784,39 D
8781 DIAS NORMAIS 1	60,00	8.151,70 P	999 IMPOSTO DE RENDA1	27,50	464,84 D
			8792 DIAS FALTAS	1,00	85,51 D
			8794 DIAS FALTAS DSR	1,00	85,51 D

Líquido Serviço: 6.853,73

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	7.980,68	Base do FGTS:	7.980,68	Base IRRF Mensal:	6.781,79
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	638,45	Valor IRRF Mensal:	464,84
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	7.980,68	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	784,39	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	1.596,13	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	239,42	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros (5,8%):	462,87	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	3.082,81	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	464,84
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Empresa: 94 - WM CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 02.364.381/0001-13
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2025

Página: 15/23
Emissão: 31/07/2025
Horas: 15:17:27

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	2	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

CPF/CNPJ do Empregador 02.364.381	Nome/Razão Social do Empregador WM CONSTRUCOES LTDA	Pagar este documento até 21/08/2025 as 21:59:59 (Brasília)	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125082187552552-7	Tag 02364381 07/2025 MENSAL	Valor a recolher 6.474,99

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	24	6.137,26	0,00	0,00	337,73	6.474,99
Total FGTS:		6.137,26	0,00	0,00	337,73	6.474,99

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **6.474,99**

Observações

Data de geração da Guia: 21/08/2025 às 10:02:41 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



31906 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.00
2917302917 0001

Comprovante Pix

01

CLIENTE: WM CONST RES N S ESPECTAC
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 113.231-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250821183954933775525
CNPJ DO PAGADOR: 2.364.381/0001-13
VALOR: R\$6.474,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/08/2025 - 15:48:09
COD PRODUTO: 3311f635077de128126d29dc84fe677
DEVEDOR: WM CONSTRUcoes LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 2.443.888/0001-13

Ref. pagto FGTS comp. julho/2025

PAGO PARA: Cef Matris
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUCAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDDP.

Notificacao enviada em: 21/08/2025 - 15:40:10

DOCUMENTO: 082104

AUTENTICACAO S1588: E.AFG.F20.489.C73.381

Central de Atendimento BB

4084 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.364.381 Nome Empregador: WM CONSTRUCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 24 Origem: Gestão de Guias 6.474,99
Vencimento da Guia: 21/08/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.474,99
Número da Guia: 0125082187552552-7 Data Emissão: 21/08/2025 10:02:41 (Brasília) Emitida por: 02.364.381/0001-13 - WM CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2025		ANTONIO ELIRANDO FIGUEIREDO LEITE	76970183300101110220190101	Sem Tomador	769.701.833-00	101	20/08/2025	Mensal	5.566,50	446,92	2,23	0,03	22,34	471,52	
07/2025		FRANCISCO NILDO LUIZ DA SILVA	3094	Sem Tomador	458.530.023-68	101	20/08/2025	Mensal	2.394,18	191,53	0,95	0,01	9,57	202,06	
									Total do Tomador	7.980,68	638,45	3,18	0,04	31,91	673,58
									Total do Estabelecimento	90.010.64486/75	638,45	3,18	0,04	31,91	673,58
									Total FGTS	6.137,26	30,55	0,38	306,80	6.474,99	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	02.364.381/0001-13
Nome	WM CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	07/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	119051999 / Reinf CP 34047115637 / eSocial 9642247 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 7.920,76	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 20.934,37	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 4.533,32	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 3.331,31	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 36.719,76	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JOSE MARCIO PINHEIRO LANDIM
CPF	387.224.703-44
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	10/09/2025 11:28:25
Nº do recibo de entrega	0000050000382118474
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	21.515.550/0001-13

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	WM CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	02.364.381/0001-13
Período de Apuração	07/2025	Número do Recibo	0000050000382118474
Data/Hora da Transmissão	10/09/2025 11:28:25	Identificação da Apuração de Débitos	119051999 / Reinf CP 34047115637 / eSocial 9642247 / MIT

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	07/2025	7.023,45	7.023,45	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	07/2025	897,31	897,31	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	1.550,31	1.550,31	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	07/2025	1.631,48	1.631,48	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	366,44	366,44	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	46,50	46,50	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	116,27	116,27	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	77,51	77,51	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	15,50	15,50	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	193,78	193,78	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	07/2025	3.331,31	3.331,31	0,00

Obra: 90.010.64486/75

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	1.596,13	1.596,13	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	377,27	377,27	0,00

Obra: 90.010.64486/75

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	199,51	199,51	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	15,96	15,96	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	79,80	79,80	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	119,71	119,71	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	47,88	47,88	0,00

Obra: 90.022.30380/79

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	297,96	297,96	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	1.260,60	1.260,60	0,00

Obra: 90.022.30380/79

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	157,57	157,57	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	12,60	12,60	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	37,81	37,81	0,00
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP	07/2025	157,57	157,57	0,00

Obra: 51.226.32327/75**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	984,89	984,89	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	232,79	232,79	0,00

Obra: 51.226.32327/75**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	29,54	29,54	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	73,86	73,86	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	49,24	49,24	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	9,84	9,84	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	123,11	123,11	0,00

Obra: 90.002.21553/71**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	80,49	80,49	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	340,56	340,56	0,00

Obra: 90.002.21553/71**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	10,21	10,21	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	25,54	25,54	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	17,02	17,02	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	3,40	3,40	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	42,57	42,57	0,00

Obra: 51.246.15952/77**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	3.052,19	3.052,19	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	721,44	721,44	0,00

Obra: 51.246.15952/77**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	91,56	91,56	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	228,91	228,91	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	152,60	152,60	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	30,52	30,52	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	381,52	381,52	0,00

Obra: 90.017.85382/78**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
--------	-----------	-----------	----------------	---------------------	---------------

1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	121,26	121,26	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	513,04	513,04	0,00

Obra: 90.017.85382/78
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	64,13	64,13	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	5,13	5,13	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	25,65	25,65	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	38,47	38,47	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	15,39	15,39	0,00

Obra: 90.011.15078/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	369,60	369,60	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	87,36	87,36	0,00

Obra: 90.011.15078/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	46,20	46,20	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	3,69	3,69	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	18,48	18,48	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	27,72	27,72	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	11,08	11,08	0,00

Obra: 90.002.11285/78
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	176,70	176,70	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	747,56	747,56	0,00

Obra: 90.002.11285/78
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	22,42	22,42	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	56,06	56,06	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	37,37	37,37	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	7,47	7,47	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	93,44	93,44	0,00

Obra: 90.001.48542/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	747,56	747,56	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	151,38	151,38	0,00

Obra: 90.001.48542/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	22,42	22,42	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	56,06	56,06	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	37,37	37,37	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	7,47	7,47	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	93,44	93,44	0,00

Obra: 90.012.45668/75					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	703,32	703,32	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	2.975,52	2.975,52	0,00

Obra: 90.012.45668/75					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	371,94	371,94	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	29,75	29,75	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	148,77	148,77	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	223,16	223,16	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	89,26	89,26	0,00

Obra: 90.002.11216/73					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	1.495,12	1.495,12	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	353,40	353,40	0,00

Obra: 90.002.11216/73					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	44,85	44,85	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	112,13	112,13	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	74,75	74,75	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	14,95	14,95	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	186,89	186,89	0,00

Empresa: 94 - WM CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 02.364.381/0001-13
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2025

Página: 15/25
Emissão: 05/09/2025
Horas: 11:50:25

EXTRATO MENSAL

Serviço: 74 - SAA SEDE - JAGUARIBE 128 - CNO: 900106448675 - Outro PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA, JOAO PAULO II, JAGUARIBE/CE, CEP 63.475-000

Empr.: 2882 ANTONIO ELIRANDO FIGUEIREDO LEITE **Situação:** Trabalhando **CPF:** 769.701.833-00 **Adm:** 11/02/2019
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 74 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 310 SUPERVISOR DE OBRAS **C.B.O:** 710205 **Filial:** 1 **Salário:** 5.586,50

8781 DIAS NORMAIS 1 30,00 5.586,50 P 998 I.N.S.S. 10,59 591,69 D
 999 IMPOSTO DE RENDA1 27,50 464,84 D

ND: 0 Proventos: 5.586,50 **Descontos:** 1.056,53 **Informativa:** 446,92 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 4.529,97
NF: 0 Base INSS: 5.586,50 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 5.586,50 **Valor FGTS:** 446,92 **Base IRRF:** 4.994,81

Data de pagamento : ____/____/____.

[Assinatura]
Assinatura

Empr.: 3094 FRANCISCO NILDO LUIZ DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 458.530.023-68 **Adm:** 01/04/2025
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 74 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 193 PEDREIRO **C.B.O:** 715210 **Filial:** 1 **Salário:** 2.565,20

8781 DIAS NORMAIS 1 30,00 2.565,20 P 998 I.N.S.S. 7,67 131,14 D
 8792 DIAS FALTAS 8,00 684,05 D
 8794 DIAS FALTAS DSR 2,00 171,01 D

ND: 0 Proventos: 2.565,20 **Descontos:** 986,20 **Informativa:** 136,81 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.579,00
NF: 0 Base INSS: 1.710,14 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.710,14 **Valor FGTS:** 136,81 **Base IRRF:** 1.102,94

Data de pagamento : ____/____/____.

[Assinatura]
Assinatura

Resumo por Rubricas do Serviço

8781 DIAS NORMAIS 1 60,00 8.151,70 P 998 I.N.S.S. 18,26 722,83 D
 999 IMPOSTO DE RENDA1 27,50 464,84 D
 8792 DIAS FALTAS 8,00 684,05 D
 8794 DIAS FALTAS DSR 2,00 171,01 D

Líquido Serviço: 6.108,97

INSS

Salário contribuição empregados: 7.296,64
 Salário contribuição contribuintes: 0,00
 Excedente: 0,00
 Base total: 7.296,64
 Segurados: 722,83
 Empresa: 1.459,32
 RAT: 218,89
 Contribuintes: 0,00
 Terceiros (5,8%): 423,19
 Total INSS: 2.824,23

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS: 7.296,64
 Valor do FGTS: 583,73
 Base do FGTS Aprendiz: 0,00
 Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
 Base FGTS Rescisório: 0,00
 Valor FGTS Rescisório: 0,00
 Base FGTS Resc. mês ant.: 0,00
 Valor FGTS Resc. mês ant.: 0,00
 Base PIS: 0,00
 Valor PIS: 0,00
 Base ISS: 0,00
 Valor ISS: 0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal: 6.097,75
 Valor IRRF Mensal: 464,84
 Base IRRF Férias: 0,00
 Valor IRRF Férias: 0,00
 Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
 Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
 Base IRRF Exterior: 0,00
 Valor IRRF Exterior: 0,00
 Base IRRF 13º Salário: 0,00
 Valor IRRF 13º Salário: 0,00
 Valor Total do IRRF: 464,84
 IRRF Aluguéis: 0,00
 IRRF contribuintes: 0,00

Empresa: 94 - WM CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 02.364.381/0001-13
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2025

Página: 16/25
Emissão: 05/09/2025
Horas: 11:50:25

EXTRATO MENSAL

		Situações	
No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	2	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

CPF/CNPJ do Empregador: 02.364.381
 Nome/Razão Social do Empregador: WM CONSTRUÇOES LTDA

Pagar este documento até
19/09/2025
 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.: 1
 Identificador: 0125091091381793-4
 Tag: 02364381 08/2025 MENSAL

Valor a recolher
6.994,11

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	24	5.868,70	0,00	0,00	0,00	5.868,70
Total FGTS:		5.868,70	0,00	0,00	0,00	5.868,70

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	1.125,41	1.125,41
Total Consignado:	1.125,41	1.125,41

Total da Guia: 6.994,11

Observações

Data de geração da Guia: 10/09/2025 às 08:21:53 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Comprovante de Transação Bancária

Pagar

Data da operação: 19/09/2025 - 17h22

Nº de controle: 841.638.624.199.968.200

Conta de débito: **Agência: 3456 | Conta: 0088760-9**

Empresa: **VACINI CLINICA MEDICA AMBULATORIAL LTDA | CNPJ: 032.020.900/0001-97**

Dados de quem
recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

CNPJ/CPF: **000.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **19/09/2025**

Valor: **R\$ 6.994,11**

Mídia: **BRDESCO NET EMPRESA**

Valor original **R\$ 6.994,11**

Juros **R\$ 0,00**

Multa **R\$ 0,00**

Abatimento **R\$ 0,00**

Desconto **R\$ 0,00**

Valor final **R\$ 6.994,11**

Tarifa: **R\$ 0,00**

Identificação: **E60746948202509192020I3456HfLh0M**

Descrição:

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	02.364.381/0001-13
Nome	WM CONSTRUÇOES LTDA
Período de apuração	08/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	34561005311 / eSocial 122693209 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 8.073,97	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 21.230,42	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 4.604,53	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 6.068,35	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 39.977,27	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JOSE MARCIO PINHEIRO LANDIM
CPF	387.224.703-44
Telefone	-

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	17/09/2025 11:24:03
Nº do recibo de entrega	0000050000384612270
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	668.263.903-10

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	WM CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	02.364.381/0001-13
Período de Apuração	08/2025	Número do Recibo	0000050000384612270
Data/Hora da Transmissão	17/09/2025 11:24:03	Identificação da Apuração de Débitos	34561005311 / eSocial 122693209 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	08/2025	7.176,66	7.176,66	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	08/2025	897,31	897,31	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2025	747,56	747,56	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	08/2025	1.631,48	1.631,48	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2025	176,70	176,70	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2025	22,42	22,42	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2025	56,06	56,06	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2025	37,37	37,37	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2025	7,47	7,47	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2025	93,44	93,44	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
3562-01	IRRF - PARTICIPAÇÃO LUCROS OU RESULTADOS -PLR	08/2025	50,07	50,07	0,00
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	08/2025	6.018,28	6.018,28	0,00

Obra: 90.025.05966/74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2025	511,06	511,06	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2025	2.162,16	2.162,16	0,00

Obra: 90.025.05966/74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2025	270,27	270,27	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2025	21,62	21,62	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2025	64,86	64,86	0,00
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP	08/2025	270,27	270,27	0,00

Obra: 90.022.30380/79

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2025	121,26	121,26	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2025	513,04	513,04	0,00

Obra: 90.022.30380/79

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2025	64,13	64,13	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2025	5,13	5,13	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2025	15,39	15,39	0,00
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP	08/2025	64,13	64,13	0,00

Obra: 90.017.85382/78
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2025	158,99	158,99	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2025	672,65	672,65	0,00

Obra: 90.017.85382/78
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2025	84,08	84,08	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2025	6,72	6,72	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2025	33,63	33,63	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2025	50,44	50,44	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2025	20,17	20,17	0,00

Obra: 90.012.45668/75
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2025	759,49	759,49	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2025	3.213,15	3.213,15	0,00

Obra: 90.012.45668/75
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2025	401,64	401,64	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2025	32,13	32,13	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2025	160,65	160,65	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2025	240,98	240,98	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2025	96,39	96,39	0,00

Obra: 90.011.15078/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2025	87,36	87,36	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2025	369,60	369,60	0,00

Obra: 90.011.15078/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2025	46,20	46,20	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2025	3,69	3,69	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2025	18,48	18,48	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2025	27,72	27,72	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2025	11,08	11,08	0,00

Obra: 90.010.64486/75
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2025	344,94	344,94	0,00

1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2025	1.459,32	1.459,32	0,00
---------	----------------------------------	---------	----------	----------	------

Obra: 90.010.64486/75					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2025	182,41	182,41	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2025	14,59	14,59	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2025	72,96	72,96	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2025	109,44	109,44	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2025	43,77	43,77	0,00

Obra: 90.002.21553/71					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2025	105,54	105,54	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2025	446,51	446,51	0,00

Obra: 90.002.21553/71					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2025	13,39	13,39	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2025	55,81	55,81	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2025	4,46	4,46	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2025	22,32	22,32	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2025	33,48	33,48	0,00

Obra: 90.002.11285/78					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2025	176,70	176,70	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2025	747,56	747,56	0,00

Obra: 90.002.11285/78					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2025	93,44	93,44	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2025	7,47	7,47	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2025	37,37	37,37	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2025	56,06	56,06	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2025	22,42	22,42	0,00

Obra: 90.002.11216/73					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2025	176,70	176,70	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2025	747,56	747,56	0,00

Obra: 90.002.11216/73					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2025	93,44	93,44	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2025	7,47	7,47	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2025	37,37	37,37	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2025	56,06	56,06	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2025	22,42	22,42	0,00

Obra: 90.001.48542/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2025	198,47	198,47	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2025	980,13	980,13	0,00

Obra: 90.001.48542/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2025	122,51	122,51	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2025	9,80	9,80	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2025	49,00	49,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2025	73,51	73,51	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2025	29,40	29,40	0,00

Obra: 90.000.95824/75
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2025	208,62	208,62	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2025	882,64	882,64	0,00

Obra: 90.000.95824/75
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2025	110,33	110,33	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2025	8,82	8,82	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2025	44,13	44,13	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2025	66,19	66,19	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2025	26,47	26,47	0,00

Obra: 51.246.15952/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2025	536,13	536,13	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2025	2.268,20	2.268,20	0,00

Obra: 51.246.15952/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2025	283,52	283,52	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2025	22,68	22,68	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2025	113,41	113,41	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2025	170,11	170,11	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2025	68,04	68,04	0,00

Obra: 51.226.32327/75
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2025	105,54	105,54	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2025	446,51	446,51	0,00

Obra: 51.226.32327/75
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2025	13,39	13,39	0,00

1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2025	33,48	33,48	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2025	22,32	22,32	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2025	4,46	4,46	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2025	55,81	55,81	0,00

Obra: 51.243.60645/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2025	52,54	52,54	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2025	222,31	222,31	0,00

Obra: 51.243.60645/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SERRAE	08/2025	6,66	6,66	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2025	16,67	16,67	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2025	11,11	11,11	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2025	2,22	2,22	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2025	27,78	27,78	0,00



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.364.381 Nome Empregador: WM CONSTRUCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 24 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.994,11
Número da Guia: 0125091091381793-4 Data Emissão: 10/09/2025 08:21:53 (Brasília) Emitida por: 02.364.381/0001-13 - WM CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		ANTONIO ELIRANDO FIGUEIREDO LEITE	76970183300101110220190101	Sem Tomador	769.701.833-00	101	19/09/2025	Mensal	5.586,50	446,92	0,00	0,00	0,00	446,92
08/2025		FRANCISCO NILDO LUIZ DA SILVA	3094		458.530.023-68	101	19/09/2025	Mensal	1.710,14	136,81	0,00	0,00	0,00	136,81
Total do Tomador									7.296,64	583,73	0,00	0,00	0,00	583,73
Total do Estabelecimento									7.296,64	583,73	0,00	0,00	0,00	583,73
Total FGTS									73.359,95	5.868,70	0,00	0,00	0,00	5.868,70

Empresa: 94 - WM CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 02.364.381/0001-13
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2026

Página: 9/18
Emissão: 12/02/2026
Horas: 10:13:56

EXTRATO MENSAL

Serviço: 74 - SAA SEDE - JAGUARIBE 128 - CNO: 900106448675 - Outro PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA, JOAO PAULO II, JAGUARIBE/CE, CEP 63.475-000

Empr.: 2882 ANTONIO ELIRANDO FIGUEIREDO LEITE Situação: Trabalhando CPF: 769.701.833-00 Adm: 11/02/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00
Cargo: 310 SUPERVISOR DE OBRAS C.B.O: 710205 Filial: 1 Salário: 5.586,50

8781 DIAS NORMAIS 1 30,00 5.586,50 P 998 I.N.S.S. 10,45 583,61 D
999 IMPOSTO DE RENDA1 27,50 232,25 D

ND: 0 Proventos: 5.586,50 Descontos: 815,86 Informativa: 446,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.770,64
NF: 0 Base INSS: 5.586,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.586,50 Valor FGTS: 446,92 Base IRRF: 5.002,89

Data de pagamento: ____/____/____.

ANT. ELIRANDO F. LEITE

Assinatura

Empr.: 3096 ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 163.845.758-17 Adm: 19/08/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 63 Horas Mês: 220,00
Cargo: 338 OPERADOR DE TRATOR DE PNEU C.B.O: 711245 Filial: 1 Salário: 2.565,20

8781 DIAS NORMAIS 1 30,00 2.565,20 P 998 I.N.S.S. 8,05 206,54 D

ND: 1 Proventos: 2.565,20 Descontos: 206,54 Informativa: 205,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.358,66
NF: 1 Base INSS: 2.565,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.565,20 Valor FGTS: 205,21 Base IRRF: 1.958,00

Data de pagamento: ____/____/____.

Antonio José do Nascimento

Assinatura

Empr.: 2938 FRANCISCO AMILTON RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 560.817.403-82 Adm: 10/10/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 63 Horas Mês: 220,00
Cargo: 102 MECANICO C.B.O: 911305 Filial: 1 Salário: 3.737,80

8781 DIAS NORMAIS 1 30,00 3.737,80 P 998 I.N.S.S. 9,02 337,12 D

ND: 0 Proventos: 3.737,80 Descontos: 337,12 Informativa: 299,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.400,68
NF: 0 Base INSS: 3.737,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.737,80 Valor FGTS: 299,02 Base IRRF: 3.130,60

Data de pagamento: ____/____/____.

FRANCISCO AMILTON R.

Assinatura

Empr.: 2994 FRANCISCO NILDENOR VITORINO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 881.364.933-91 Adm: 06/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 68 Horas Mês: 220,00
Cargo: 301 OPER DE RETRO-ESCAVADEIRA C.B.O: 715115 Filial: 1 Salário: 3.335,20

8781 DIAS NORMAIS 1 30,00 3.335,20 P 998 I.N.S.S. 8,66 288,81 D

ND: 0 Proventos: 3.335,20 Descontos: 288,81 Informativa: 266,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.046,39
NF: 0 Base INSS: 3.335,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.335,20 Valor FGTS: 266,81 Base IRRF: 2.728,00

Data de pagamento: ____/____/____.

Assinatura

Empr.: 3078 HENRIQUE ANDRE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 135.109.874-89 Adm: 13/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 65 Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.565,20

8781 DIAS NORMAIS 1 30,00 2.565,20 P 998 I.N.S.S. 8,05 206,54 D

ND: 0 Proventos: 2.565,20 Descontos: 206,54 Informativa: 205,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.358,66
NF: 0 Base INSS: 2.565,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.565,20 Valor FGTS: 205,21 Base IRRF: 1.958,00

Data de pagamento: ____/____/____.

Henrique André da Silva

Assinatura

Empresa: 94 - WM CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 02.364.381/0001-13
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2026

Página: 10/18
Emissão: 12/02/2026
Horas: 10:13:56

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2937 JOAO BATISTA ALVES RODRIGUES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 115.737.753-04 **Adm:** 10/10/2019
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 69 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 339 OP TRATOR DE ESTEIRA **C.B.O:** 711245 **Filial:** 1 **Salário:** 3.737,80

8781 DIAS NORMAIS 1 30,00 3.737,80 P 998 I.N.S.S. 9,02 337,12 D

ND: 0 Proventos: 3.737,80 **Descontos:** 337,12 **Informativa:** 299,02 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.400,68
NF: 0 Base INSS: 3.737,80 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.737,80 **Valor FGTS:** 299,02 **Base IRRF:** 3.130,60

Data de pagamento : ____/____/____.

João Batista
Assinatura

Empr.: 3082 JOAO VITOR COSTA CHAGAS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 093.319.073-54 **Adm:** 16/02/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 76 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 77 SERVENTE DE OBRAS **C.B.O:** 717020 **Filial:** 1 **Salário:** 1.702,80

8781 DIAS NORMAIS 1 30,00 1.702,80 P 8794 DIAS FALTAS DSR 1,00 56,76 D
998 I.N.S.S. 7,50 119,19 D
8792 DIAS FALTAS 1,00 56,76 D

ND: 0 Proventos: 1.702,80 **Descontos:** 232,71 **Informativa:** 127,14 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.470,09
NF: 0 Base INSS: 1.589,28 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.589,28 **Valor FGTS:** 127,14 **Base IRRF:** 982,08

Data de pagamento : ____/____/____.

João Vitor Costa Chagas
Assinatura

Resumo por Rubricas do Serviço

8781 DIAS NORMAIS 1 210,00 23.230,50 P 998 I.N.S.S. 60,75 2.078,93 D
999 IMPOSTO DE RENDA1 27,50 232,25 D
8792 DIAS FALTAS 1,00 56,76 D
8794 DIAS FALTAS DSR 1,00 56,76 D

Líquido Serviço: 20.805,80

INSS

Salário contribuição empregados: 23.116,98
 Salário contribuição contribuintes: 0,00
 Excedente: 0,00
 Base total: 23.116,98
 Segurados: 2.078,93
 Empresa: 4.623,39
 RAT: 1.092,83
 Contribuintes: 0,00
 Terceiros (5,8%): 1.340,76
 Total INSS: 9.135,91

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS: 23.116,98
 Valor do FGTS: 1.849,33
 Base do FGTS Aprendiz: 0,00
 Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
 Base FGTS Rescisório: 0,00
 Valor FGTS Rescisório: 0,00
 Base FGTS Resc. mês ant.: 0,00
 Valor FGTS Resc. mês ant.: 0,00
 Base PIS: 0,00
 Valor PIS: 0,00
 Base ISS: 0,00
 Valor ISS: 0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal: 18.890,17
 Valor IRRF Mensal: 232,25
 Base IRRF Férias: 0,00
 Valor IRRF Férias: 0,00
 Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
 Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
 Base IRRF Exterior: 0,00
 Valor IRRF Exterior: 0,00
 Base IRRF 13º Salário: 0,00
 Valor IRRF 13º Salário: 0,00
 Valor Total do IRRF: 232,25
 IRRF Aluguéis: 0,00
 IRRF contribuintes: 0,00

Situações

No. Empregados:	7	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	7	Férias:	0
Afastado direitos Integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.643.810 Nome Empregador: WM CONSTRUCOES LTDA
Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total Parcelado: 0,00 Qtd. Trabalhadores FGTS: 20 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 5.140,07

Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	ANTONIO ELIRANDO FIGUEIREDO LEITE	76970183300101110220190101	769.701.833-00	101	20/02/2026	Mensal	5.586,50	446,92	0,00	0,00	0,00	446,92
01/2026	ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO	3096	163.945.758-17	101	20/02/2026	Mensal	2.565,20	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
01/2026	FRANCISCO AMILTON RIBEIRO	56081740382101101020190101	560.817.403-82	101	20/02/2026	Mensal	3.737,80	299,02	0,00	0,00	0,00	299,02
01/2026	FRANCISCO NILDENOR VITORINO DE OLIVEI	88138483391101080820210101	881.384.833-91	101	20/02/2026	Mensal	3.335,20	268,81	0,00	0,00	0,00	268,81
01/2026	HENRIQUE ANDRE DA SILVA	13510987489101130920230101	135.109.874-89	101	20/02/2026	Mensal	2.565,20	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
01/2026	JOAO BATISTA ALVES RODRIGUES	11573775304101101020190101	115.737.753-04	101	20/02/2026	Mensal	3.737,80	299,02	0,00	0,00	0,00	299,02
01/2026	JOAO VITOR COSTA CHAGAS	3092	093.319.073-54	101	20/02/2026	Mensal	1.589,28	127,14	0,00	0,00	0,00	127,14
Total do Tomador							23.116,98	1.849,33	0,00	0,00	0,00	1.849,33
Total do Estabelecimento							90.010.64486/75	23.116,98	1.849,33	0,00	0,00	1.849,33
Total FGTS							64.252,04	5.140,07	0,00	0,00	0,00	5.140,07



WM CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MEDIÇÃO 23

PERÍODO = 01/07/2025 A 31/01/2026

**OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

JAGUARIBE-CE

2026

1 – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.





	
<p>FOTO 1.1 – EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO.</p>	<p>FOTO 1.2 – PANORÂMICA DA EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO</p>
	
<p>FOTO 1.3 – REATERRO DOS FILTROS E TANQUE DE CONTATO.</p>	<p>FOTO 1.4 – PANORÂMICA DO REATERRO DOS FILTROS.</p>
	
<p>FOTO 1.5 –EXECUÇÃO DE MATERI GRANULAR DO LEITO DRENANTE.</p>	<p>FOTO 1.6 – PANORÂMICA DA EXECUÇÃO DE PISO DO LEITO DRENANTE.</p>

RAFAEL GOMES DIOGENES
ORDENADOR DE DESPESAS
SEC. DE OBRAS PUBLICAS
CPF: 600.313.083-09 PORTARIA: 322/2025

Rua Dr. Francisco Gadelha, 1495 - Salas F e G
Bairro Eng. Luciano Cavalcante, Fortaleza-CE, CEP: 60.811-120
Telefone: 3497-0740/ Fax: 3295-0550



2 – RAP 01 - 1.100 m³ E EEAT 03

 <p>22/01/2026</p>	 <p>22/01/2026</p>
<p>FOTO 2.1 – REATERRO DO RAP 1100 m³.</p>	<p>FOTO 2.2 – DETALAMENTO DO REATERRO DO RAP 1100 m³.</p>
 <p>22/01/2026</p>	 <p>22/01/2026</p>
<p>FOTO 2.3 – REATERRO EXECUTADO RAP 1100m³</p>	<p>FOTO 2.4 – DETALHES DO REATERRO RAP 1100m³</p>

RAFAEL GOMES DIOGENES
ORDENADOR DE DESPESAS
SEC. DE OBRAS PUBLICAS
CPF: 600.313.083-09 PORTARIA: 322/2025

Rua Dr. Francisco Gadelha, 1495 - Salas F e G
Bairro Eng. Luciano Cavalcante, Fortaleza-CE, CEP: 60.811-120
Telefone: 3497-0740/ Fax: 3295-0550









3 – RAP 02 - 40 m³ E EEAT 02

 <p>28/08/2025</p>	 <p>28/08/2025</p>
<p>FOTO 3.1 – EXECUÇÃO DO ACESSO E PINTURA RAP EEAT 02</p>	<p>FOTO 3.2 – DETALHES DA EXECUÇÃO DO ACESSO RAP EEAT 02</p>
 <p>28/08/2025</p>	 <p>28/08/2025</p>
<p>FOTO 3.3 – DETALHES DA EXECUÇÃO DA ENTRADA DO ACESSO RAP EEAT 02</p>	<p>FOTO 3.4 – PANORÂMICA DA EXECUÇÃO DA ENTRADA DO ACESSO RAP EEAT 02</p>

RAFAEL GOMES DIOGENES
ORDENADOR DE DESPESAS
SEC. DE OBRAS PUBLICAS
CPF: 600.313.083-09 PORTARIA: 322/2025







4 – REL 01 150 m³

 <p>12/01/2026</p>	 <p>12/01/2026</p>
<p>FOTO 4.1 – EXECUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE PEDRA REL 150 m³</p>	<p>FOTO 4.2 – EXECUÇÃO DE ATERRO REL 150 m³</p>
 <p>12/01/2026</p>	 <p>08/01/2026</p>
<p>FOTO 4.3 – PANORÂMICA DA EXECUÇÃO DE ATERRO REL 150 m³</p>	<p>FOTO 4.4 – IMPERMEABILIZAÇÃO REL 150 m³</p>
 <p>08/01/2026</p>	 <p>08/01/2026</p>
<p>FOTO 4.5 – EXECUÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO REL 150 m³</p>	<p>FOTO 4.6 – DETALHES DA IMPERMEABILIZAÇÃO REL 150 m³</p>

RAFAEL GOMES DIOGENES
ORDENADOR DE DESPESAS
SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
CPF 600.313.083-09 PORTARIA 322/2025



5 – RAP (EXISTENTE) 500 m³ E EEAT 01

 <p>12/01/2026</p>	 <p>12/01/2026</p>
<p>FOTO 5.1 – EXECUÇÃO DA CAIXA DO MACROMEDIDOR</p>	<p>FOTO 5.2 – PANORÂMICA DA CAIXA DO MACROMEDIDOR</p>
 <p>12/01/2026</p>	 <p>12/01/2026</p>
<p>FOTO 5.3 – DETALHES DA CAIXA DO MACROMEDIDOR</p>	<p>FOTO 5.4 – CAIXA DO MACROMEDIDOR</p>

RAFAEL GOMES DIOGENES
ORDENADOR DE DESPESAS
SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
CPF: 600.313.083-09 PORTARIA: 322/2025

Rua Dr. Francisco Gadelha, 1495 - Salas F e G
Bairro Eng. Luciano Cavalcante, Fortaleza-CE, CEP: 60.811-120
Telefone: 3497-0740/ Fax: 3295-0550









6 – REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZP-02

 <p>21/07/2025</p>	 <p>22/07/2025</p>
<p>FOTO 6.1 – EXECUÇÃO DE REATERROA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DN 200.</p>	<p>FOTO 6.2 – EXECUÇÃO DE REATERROA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DN 200.</p>
 <p>22/07/2025</p>	 <p>22/07/2025</p>
<p>FOTO 6.3 – ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO DN 200 m</p>	<p>FOTO 6.4 – DETALHES DE LIGAÇÃO DN 200</p>
 <p>28/07/2025</p>	 <p>29/07/2025</p>
<p>FOTO 6.5 – PANORÂMICA DA TUBULAÇÃO DN 50.</p>	<p>FOTO 6.6 – ESCAVAÇÃO REDE DE DISTRIBUIÇÃO DN 50</p>

RAFAEL GOMES DIOGENES
ORDENADOR DE DESPESAS
SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
CPF: 600.313.083-09 PORTARIA: 322/2025

Rua Dr. Francisco Gadelha, 1495 - Salas F e G
Bairro Eng. Luciano Cavalcante, Fortaleza-CE, CEP: 60.811-120
Telefone: 3497-0740/ Fax: 3295-0550

	
<p>FOTO 6.7 – EXECUÇÃO DE COLCHÃO PARA ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO DN 50.</p>	<p>FOTO 6.8 – EXECUÇÃO DE REATERRO COM COMPACTAÇÃO DA VALA</p>
	
<p>FOTO 6.9 – EXECUÇÃO DE LASTRO PARA REOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO.</p>	<p>FOTO 6.10 – DETALHES DA RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO</p>
	
<p>FOTO 6.11 – RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.</p>	<p>FOTO 6.12 – DETALHAMENTO DA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.</p>

RAFAEL GOMES DIOGENES
ORDENADOR DE DESPESAS
SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
CPF: 600.313.083-09 PORTARIA: 322/2025



TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA - MEDIÇÃO 23

OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE			
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE			MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE
DATA DA VISITA: 02/02/2026	FISCAL:	CÓDIGO DA OBRA:	
Nº DO CONTRATO: 21.02.01/2022		CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA	
TIPO DE OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		INÍCIO DA OBRA: 06/05/2022	PREVISÃO DE TÉRMINO: 30/04/2026
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS			
1.0 - INSTALAÇÃO DA OBRA	89,28%	QUALIDADES DOS SERVIÇOS <input type="checkbox"/> ÓTIMO <input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> REGULAR <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE <input type="checkbox"/> MAU PREVISTO: % TOTAL EXECUTADO DA OBRA: 89,20%	
2.0 - CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA - SERVIÇOS	0,00%		
3.0 - CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA - MATERIAIS	100,00%		
4.0 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - SERVIÇOS	70,38%		
5.0 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - MATERIAIS	95,69%		
6.0 - RAP 01 - 1.100 m³ E EEAT 03 - SERVIÇOS	86,71%		
7.0 - RAP 01 - 1.100 m³ E EEAT 03 - MATERIAIS	100,00%		
8.0 - RAP 02 - 40 m³ E EEAT 02 - SERVIÇOS	97,91%		
9.0 - RAP 02 - 40 m³ E EEAT 02 - MATERIAIS	100,00%		
10.0 - REL 01 150m³ - SERVIÇOS	97,91%		
11.0 - REL 01 - 150m³ - MATERIAIS	99,47%		
12.0 - RAP (EXISTENTE) 500 m³ ; EEAT 01 E AAT 01 - SERVIÇOS	99,57%		
13.0 - RAP (EXISTENTE) 500 m³ ; EEAT 01 E AAT 01 - MATERIAIS	100,00%		
14.0 - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 02 DN200- SERVIÇOS	91,79%		
15.0 - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA AAT-02 - DN200 - MATERIAL	99,57%		
16.0 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZP-02 - SERVIÇOS	92,66%		
17.0 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZP-02 - MATERIAL	89,03%		
18.0 - LIGAÇÕES PREDIAIS - SERVIÇOS	100,00%		
19.0 - LIGAÇÕES PREDIAIS - MATERIAL	85,01%		
OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.			
Jaguaribe - CE, de 09 fevereiro de 2026.			

Assinado digitalmente por RAFAEL GOMES DIÓGENES
RAFAEL GOMES DIÓGENES
 INSC. ESTADUAL Nº 15.182.753-84
 CPF Nº 03183275384
 Endereço: Rua...
 Data: 2026.02.11 10:27:48-0207
 Fossil PDF Reader Versão: 2025.2.1

Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA
ABSOLON CAVALCANTE MOTA
 INSC. ESTADUAL Nº 15.182.753-84
 CPF Nº 03183275384
 Endereço: Rua...
 Data: 2026.02.11 10:27:48-0207
 Fossil PDF Reader Versão: 2025.2.1





OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

DIÁRIO DE OBRAS

Medição 23


JAGUARIBE, CE - 2026


		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
	terça-feira, 1 de julho de 2025	797	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1152	DIAS RESTANTES: 303		x BOM	x BOM	BOM	
				INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA			0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA COM EXECUÇÃO DA ESCAVAÇÕES EM DE 1ª CATEGORIA, DESMONTE DE ROCHA E TRANSPORTE DE MATERIAL.							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				

		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
	quarta-feira, 2 de julho de 2025	797	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1153	DIAS RESTANTES: 302		x BOM	x BOM	BOM	
				INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA			0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA COM EXECUÇÃO DA ESCAVAÇÕES EM DE 1ª CATEGORIA, DESMONTE DE ROCHA E TRANSPORTE DE MATERIAL.							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				

THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342
Thiago Pinheiro Nogueira
Engº Civil
CREA-RNP 061668891-1

Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342
 ID: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=
 Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.12 10:35:03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	quinta-feira, 3 de julho de 2025	798	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
30/04/2026	1154	301		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA			0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA COM EXECUÇÃO DA ESCAVAÇÕES EM DE 1ª CATEGORIA, DESMONTE DE ROCHA E TRANSPORTE DE MATERIAL.							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA 05919425342 ID: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA 05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Data: 2025.07.12 13:22:14-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0			Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO 03183275384 ID: C=BR, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO 03183275384, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Data: 2025.07.12 13:22:14-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0				
Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1			ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				


		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	sexta-feira, 4 de julho de 2025	798	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
30/04/2026	1155	300		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA			0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA COM EXECUÇÃO DA ESCAVAÇÕES EM DE 1ª CATEGORIA, DESMONTE DE ROCHA E TRANSPORTE DE MATERIAL.							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA 05919425342 ID: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA 05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Data: 2025.07.12 10:10:35-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0			Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO 03183275384 ID: C=BR, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO 03183275384, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Data: 2025.07.12 10:10:35-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0				
Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1			ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				


THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342
 Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA 05919425342
 ID: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA 05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.07.12 10:10:35-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

WM CONSTRUÇÕES		DIÁRIO DE OBRA							
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA		CONDICÕES DO TEMPO							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	MANHÃ			TARDE		NOITE
06/05/2022	sábado, 5 de julho de 2025	799	1	BOM			BOM		BOM
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL			INSTÁVEL		INSTÁVEL
30/04/2026	1156	299		CHUVOSO			CHUVOSO		CHUVOSO
				x	S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2									
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.			
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			0			
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0			
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			0			
APONTADOR:		0	PEDREIRO			1			
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA			0			
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
DESCANSO SEMANAL									
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:									
Sem ocorrência									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:									
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:					RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:				
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:0591942534 Thiago Pinheiro Nogueira Eng° Civil CREA-RNP 061668891-1					ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				

WM CONSTRUÇÕES		DIÁRIO DE OBRA							
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA		CONDICÕES DO TEMPO							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	MANHÃ			TARDE		NOITE
06/05/2022	domingo, 6 de julho de 2025	799	1	BOM			BOM		BOM
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL			INSTÁVEL		INSTÁVEL
30/04/2026	1157	298		CHUVOSO			CHUVOSO		CHUVOSO
				x	S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2									
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.			
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			0			
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0			
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			0			
APONTADOR:		0	PEDREIRO			1			
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA			0			
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:									
DESCANSO SEMANAL									
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:									
Sem ocorrência									
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:									
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:					RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:				
Thiago Pinheiro Nogueira Eng° Civil CREA-RNP 061668891-1					ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				


Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342
 NO: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.12 10:10:35-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0


		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	segunda-feira, 7 de julho de 2025	800	1				
				MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
30/04/2026	1158	297		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA			0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA COM EXECUÇÃO DA ESCAVAÇÕES EM DE 1ª CATEGORIA, DESMONTE DE ROCHA E TRANSPORTE DE MATERIAL.							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				

		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	terça-feira, 8 de julho de 2025	800	1				
				MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
30/04/2026	1159	296		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA			0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA COM EXECUÇÃO DA ESCAVAÇÕES EM DE 1ª CATEGORIA, DESMONTE DE ROCHA E TRANSPORTE DE MATERIAL.							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				

THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342
425342


Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342
 NO: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.12 10:10:35-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

		DIÁRIO DE OBRA						
		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS						
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE								
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA								
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA: quarta-feira, 9 de julho de 2025	FOLHA: 801	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO				
				MANHÃ	TARDE	NOITE		
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1160	DIAS RESTANTES: 295	x	BOM	x	BOM	BOM	
				INSTÁVEL		INSTÁVEL	INSTÁVEL	
				CHUVOSO		CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2								
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA				QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO				0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO				0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR				0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO				1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA				0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:								
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA COM EXECUÇÃO DA ESCAVAÇÕES EM DE 1ª CATEGORIA, DESMONTE DE ROCHA E TRANSPORTE DE MATERIAL.								
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:								
Sem ocorrência								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:								
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:								
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 <small>Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 NE: CN=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.02.12 18:22:14-03'00' Fossil PDF Reader Versão: 2025.3.0</small>				<small>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO NE: CN=BR, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.02.12 18:22:14-03'00' Fossil PDF Reader Versão: 2025.3.0</small>				
Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1				ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				


		DIÁRIO DE OBRA						
		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS						
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE								
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA								
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA: quinta-feira, 10 de julho de 2025	FOLHA: 801	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO				
				MANHÃ	TARDE	NOITE		
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1161	DIAS RESTANTES: 294	x	BOM	x	BOM	BOM	
				INSTÁVEL		INSTÁVEL	INSTÁVEL	
				CHUVOSO		CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2								
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA				QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO				0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO				0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR				0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO				1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA				0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:								
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA COM EXECUÇÃO DA ESCAVAÇÕES EM DE 1ª CATEGORIA, DESMONTE DE ROCHA E TRANSPORTE DE MATERIAL.								
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:								
Sem ocorrência								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:								
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:								
Thiago Pinheiro Nogueira <small>Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 NE: CN=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.02.12 10:10:35-03'00' Fossil PDF Reader Versão: 2025.3.0</small>				<small>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO NE: CN=BR, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.02.12 10:10:35-03'00' Fossil PDF Reader Versão: 2025.3.0</small>				
Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1				ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				


THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342
Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342
 NE: CN=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.12 10:10:35-03'00'
 Fossil PDF Reader Versão: 2025.3.0

		DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA						
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
06/05/2022	sexta-feira, 11 de julho de 2025	802	1	MANHÃ	TARDE	
				x BOM	x BOM	
					NOITE	
					BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	
30/04/2026	1162	293		CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	
				x	x	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2						
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO		0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO		0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR		0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO		1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA		0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:						
<p>NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA COM EXECUÇÃO DA ESCAVAÇÕES EM DE 1ª CATEGORIA, DESMONTE DE ROCHA E TRANSPORTE DE MATERIAL.</p>						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:						
Sem ocorrência						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:						
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			

		DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA						
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
06/05/2022	sábado, 12 de julho de 2025	802	1	MANHÃ	TARDE	
				BOM	BOM	
					NOITE	
					BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	
30/04/2026	1163	292		CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	
				x	x	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2						
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO		0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO		0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR		0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO		1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA		0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:						
DESCANSO SEMANAL						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:						
Sem ocorrência						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:						
Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			


THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342
 THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.12 10:10:35-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0


		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	domingo, 13 de julho de 2025	803	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				BOM	BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
30/04/2026	1164	291		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA			0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
DESCANSO SEMANAL							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				

		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	segunda-feira, 14 de julho de 2025	803	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
30/04/2026	1165	290		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA			0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA COM EXECUÇÃO DA ESCAVAÇÕES EM DE 1ª CATEGORIA, DESMONTE DE ROCHA E TRANSPORTE DE MATERIAL.							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				

Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342
 ID: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.12 10:10:35-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0


THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342


		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA: terça-feira, 15 de julho de 2025	FOLHA: 804	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHA x BOM	TARDE x BOM	NOITE BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1166	DIAS RESTANTES: 289	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL		
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO		
			S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE		
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.		
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO		0		
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO		0		
VIGILANTE:		0	ENCANADOR		0		
APONTADOR:		0	PEDREIRO		1		
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA		0		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA COM EXECUÇÃO DA ESCAVAÇÕES EM DE 1ª CATEGORIA, DESMONTE DE ROCHA E TRANSPORTE DE MATERIAL.							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
<small>Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 MD: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Brasão, C=WM CONSTRUÇÕES L.P.A. Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 13:22:14-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small> Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1				<small>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 MD: C=BR, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384, O=ICP-Brasil, OU=Brasão, C=WM CONSTRUÇÕES L.P.A. Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 10:10:35-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small> ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			

		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA: quarta-feira, 16 de julho de 2025	FOLHA: 804	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHA x BOM	TARDE x BOM	NOITE BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1167	DIAS RESTANTES: 288	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL		
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO		
			S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE		
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.		
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO		0		
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO		0		
VIGILANTE:		0	ENCANADOR		0		
APONTADOR:		0	PEDREIRO		1		
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA		0		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA COM EXECUÇÃO DA ESCAVAÇÕES EM DE 1ª CATEGORIA, DESMONTE DE ROCHA E TRANSPORTE DE MATERIAL.							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
<small>Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 MD: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Brasão, C=WM CONSTRUÇÕES L.P.A. Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 10:10:35-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small> Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1				<small>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 MD: C=BR, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384, O=ICP-Brasil, OU=Brasão, C=WM CONSTRUÇÕES L.P.A. Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 10:10:35-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small> ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			


Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342
 MD: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Brasão, C=WM CONSTRUÇÕES L.P.A.
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.12 10:10:35-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0


THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342

		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	quinta-feira, 17 de julho de 2025	805	1	MANHA	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
30/04/2026	1168	287		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA			0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA COM EXECUÇÃO DA ESCAVAÇÕES EM DE 1ª CATEGORIA, DESMONTE DE ROCHA E TRANSPORTE DE MATERIAL.							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 13:22:14-0300' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 13:22:14-0300' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0				
Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1			ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				


		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	sexta-feira, 18 de julho de 2025	805	1	MANHA	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
30/04/2026	1169	286		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA			0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA FORAM CONCLUÍDOS OS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA COM EXECUÇÃO DA ESCAVAÇÕES EM DE 1ª CATEGORIA, DESMONTE DE ROCHA E TRANSPORTE DE MATERIAL.							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 10:10:35-0300' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 10:10:35-0300' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0				
Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1			ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				


THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342
 Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.12 10:10:35-0300'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	sábado, 19 de julho de 2025	806	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				BOM	BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
30/04/2026	1170	285		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA			0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
DESCANSO SEMANAL							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				


		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	domingo, 20 de julho de 2025	806	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				BOM	BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
30/04/2026	1171	284		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA			0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
DESCANSO SEMANAL							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				


Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342
 NID: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.12 10:10:35-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	segunda-feira, 21 de julho de 2025	807	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
30/04/2026	1172	283		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA			0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIATEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS NO RAP E EEAT 02 COM EXECUÇÃO DE MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO, TEVE CONTINUIDADE TAMBÉM OS SERVIÇOS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DN 200 COM RETIRADA DA PAVIMENTAÇÃO, ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIA, NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO ATERRO E REATERRO DA VALA.							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
<small>Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 ND: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 13:22:14-0300' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small> THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA Engº Civil CREA-RNP 061668891-1				<small>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ND: C=BR, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 10:10:35-0300' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small> ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			

		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	terça-feira, 22 de julho de 2025	807	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
30/04/2026	1173	282		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA			0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS NO RAP E EEAT 02 COM EXECUÇÃO DE MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO, TEVE CONTINUIDADE TAMBÉM OS SERVIÇOS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DN 200 COM RETIRADA DA PAVIMENTAÇÃO, ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIA, ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO, NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA, EXECUÇÃO DE LASTRO DE AREIA ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO ATERRO E REATERRO DA VALA.							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
<small>Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 ND: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 10:10:35-0300' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small> Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1				<small>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ND: C=BR, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 10:10:35-0300' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small> ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			


Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342
 ND: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.12 10:10:35-0300'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342


		DIÁRIO DE OBRA																	
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS																	
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE																			
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA																			
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO															
06/05/2022	quarta-feira, 23 de julho de 2025	808	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MANHÃ</th> <th>TARDE</th> <th>NOITE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>x BOM</td> <td>x BOM</td> <td>BOM</td> </tr> <tr> <td>INSTÁVEL</td> <td>INSTÁVEL</td> <td>INSTÁVEL</td> </tr> <tr> <td>CHUVOSO</td> <td>CHUVOSO</td> <td>CHUVOSO</td> </tr> <tr> <td>S/ATIVIDADE</td> <td>S/ATIVIDADE</td> <td>x S/ATIVIDADE</td> </tr> </tbody> </table>	MANHÃ	TARDE	NOITE	x BOM	x BOM	BOM	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
MANHÃ	TARDE	NOITE																	
x BOM	x BOM	BOM																	
INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL																	
CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO																	
S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE																	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:																	
30/04/2026	1174	281																	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2																			
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA																
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO																
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO																
VIGILANTE:		0	ENCANADOR																
APONTADOR:		0	PEDREIRO																
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA																
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:																			
<p>NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS NO RAP E EEAT 02 COM EXECUÇÃO DE MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO, TEVE CONTINUIDADE TAMBÉM OS SERVIÇOS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DN 200 COM RETIRADA DA PAVIMENTAÇÃO, ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIA, NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA, EXECUÇÃO DE LASTRO DE AREIA ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO ATERRRO E REATERRO DA VALA.</p>																			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:																			
Sem ocorrência																			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:																			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:																
Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 ND: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 13:22:14-0300' Fossil PDF Reader Versão: 2025.3.0			Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ND: C=BR, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 10:10:35-0300' Fossil PDF Reader Versão: 2025.3.0																
Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1			ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611																

		DIÁRIO DE OBRA																	
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS																	
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE																			
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA																			
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO															
06/05/2022	quinta-feira, 24 de julho de 2025	808	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MANHÃ</th> <th>TARDE</th> <th>NOITE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>x BOM</td> <td>x BOM</td> <td>BOM</td> </tr> <tr> <td>INSTÁVEL</td> <td>INSTÁVEL</td> <td>INSTÁVEL</td> </tr> <tr> <td>CHUVOSO</td> <td>CHUVOSO</td> <td>CHUVOSO</td> </tr> <tr> <td>S/ATIVIDADE</td> <td>S/ATIVIDADE</td> <td>x S/ATIVIDADE</td> </tr> </tbody> </table>	MANHÃ	TARDE	NOITE	x BOM	x BOM	BOM	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
MANHÃ	TARDE	NOITE																	
x BOM	x BOM	BOM																	
INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL																	
CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO																	
S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE																	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:																	
30/04/2026	1175	280																	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2																			
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA																
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO																
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO																
VIGILANTE:		0	ENCANADOR																
APONTADOR:		0	PEDREIRO																
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA																
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:																			
<p>NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS NO RAP E EEAT 02 COM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPÍPEDO DO ACESSO.</p>																			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:																			
Sem ocorrência																			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:																			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:																
Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 ND: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 10:10:35-0300' Fossil PDF Reader Versão: 2025.3.0			Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ND: C=BR, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 10:10:35-0300' Fossil PDF Reader Versão: 2025.3.0																
Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1			ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611																

THIAGO PINHEIRO
NOGUEIRA:05919
425342


Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342
 ND: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.12 10:10:35-0300'
 Fossil PDF Reader Versão: 2025.3.0


		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	sexta-feira, 25 de julho de 2025	809	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
30/04/2026	1176	279		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA			0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIATEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS NO RAP E EAT 02 COM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPÍEDO DO ACESSO.							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				

		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	sábado, 26 de julho de 2025	809	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				BOM	BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
30/04/2026	1177	278		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA			0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
DESCANSO SEMANAL							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				

THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342
 425342


Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342
 ND: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.12 10:10:35-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0


		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS					
		OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE					
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA: domingo, 27 de julho de 2025	FOLHA: 810	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHA	TARDE	NOITE	
				BOM	BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1178	DIAS RESTANTES: 277		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			x	S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE	x
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA			0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
DESCANSO SEMANAL							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
<small>Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 ND: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Brasilia, ou=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 13:22:14-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small> THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Engº Civil CREA-RNP 061668891-1				<small>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ND: C=BR, OU=ICP-Brasil, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384, O=ICP-Brasil, OU=Brasilia, ou=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 10:10:35-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small> ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			

		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS					
		OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE					
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA: segunda-feira, 28 de julho de 2025	FOLHA: 810	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHA	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1179	DIAS RESTANTES: 276		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA			0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS NO RAP E EEAT 02 COM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPÍPEDO DO ACESSO, TEVE CONTINUIDADE TAMBÉM OS SERVIÇOS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DN 50 COM RETIRADA DA PAVIMENTAÇÃO, ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIA, ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO, NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA, EXECUÇÃO DE LASTRO DE AREIA ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO ATERRO E REATERRO DA VALA.							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
<small>Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 ND: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Brasilia, ou=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 10:10:35-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small> Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1				<small>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ND: C=BR, OU=ICP-Brasil, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384, O=ICP-Brasil, OU=Brasilia, ou=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 10:10:35-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small> ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			


THIAGO PINHEIRO
NOGUEIRA:05919425342
Engº Civil
CREA-RNP 061668891-1


Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342
 ND: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Brasilia, ou=Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.12 10:10:35-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	terça-feira, 29 de julho de 2025	811	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
30/04/2026	1180	275		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.		
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO		0		
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO		0		
VIGILANTE:		0	ENCANADOR		0		
APONTADOR:		0	PEDREIRO		1		
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA		0		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
<p>NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS NO RAP E EEAT 02 COM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPÍEDO DO ACESSO, TEVE CONTINUIDADE TAMBÉM OS SERVIÇOS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DN 50 COM RETIRADA DA PAVIMENTAÇÃO, ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIA, NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA, EXECUÇÃO DE LASTRO DE AREIA ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO ATERRO E REATERRO DA VALA.</p>							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				

		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	quarta-feira, 30 de julho de 2025	811	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
30/04/2026	1181	274		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.		
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO		0		
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO		0		
VIGILANTE:		0	ENCANADOR		0		
APONTADOR:		0	PEDREIRO		1		
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA		0		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
<p>NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS NO RAP E EEAT 02 COM EXECUÇÃO DE PINTURA DAS UNIDADES, TEVE CONTINUIDADE TAMBÉM OS SERVIÇOS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DN 50 COM RETIRADA DA PAVIMENTAÇÃO, ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIA, NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO ATERRO E REATERRO DA VALA</p>							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				

Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342
 ND: CN=BR, CN=THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=
 Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.12 10:10:35-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0


		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA: quinta-feira, 31 de julho de 2025	FOLHA: 812	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1182	DIAS RESTANTES: 273	x	BOM	x	BOM	BOM
				INSTÁVEL		INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO		CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA			0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS NO RAP E EEAT 02 COM EXECUÇÃO DE PINTURA DAS UNIDADES							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				

		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA: sexta-feira, 1 de agosto de 2025	FOLHA: 812	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1183	DIAS RESTANTES: 272	x	BOM	x	BOM	BOM
				INSTÁVEL		INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO		CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA			0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS NO RAP E EEAT 02 COM EXECUÇÃO DE PINTURA DAS UNIDADES							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				

Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342
 ND: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.12 10:10:35-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0


THIAGO PINHEIRO
NOGUEIRA:05919
425342


		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	sábado, 2 de agosto de 2025	813	1	MANHA	TARDE	NOITE	
				BOM	BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
30/04/2026	1184	271		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.		
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO		0		
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO		0		
VIGILANTE:		0	ENCANADOR		0		
APONTADOR:		0	PEDREIRO		1		
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA		0		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
DESCANSO SEMANAL							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1				ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			

		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	domingo, 3 de agosto de 2025	813	1	MANHA	TARDE	NOITE	
				BOM	BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
30/04/2026	1185	270		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.		
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO		0		
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO		0		
VIGILANTE:		0	ENCANADOR		0		
APONTADOR:		0	PEDREIRO		1		
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA		0		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
DESCANSO SEMANAL							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1				ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			

THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342
Thiago Pinheiro Nogueira
Engº Civil
CREA-RNP 061668891-1


Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342
 ND: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.12 10:10:35-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0


		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	segunda-feira, 4 de agosto de 2025	814	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
30/04/2026	1186	269		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.		
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO		0		
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO		0		
VIGILANTE:		0	ENCANADOR		0		
APONTADOR:		0	PEDREIRO		1		
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA		0		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
<p>NESTE DIAS FOI INICIADO OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO REATERRO DO TANQUE DE CONTATO E FILTROS, RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS TRECHOS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO E EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES PREDIAIS.</p>							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				

		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	terça-feira, 5 de agosto de 2025	814	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
30/04/2026	1187	268		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.		
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO		0		
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO		0		
VIGILANTE:		0	ENCANADOR		0		
APONTADOR:		0	PEDREIRO		1		
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA		0		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
<p>NESTE DIAS TEVE CONTINUIDADE A EXECUÇÃO DO REATERRO DO TANQUE DE CONTATO E FILTROS, , RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS TRECHOS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO E EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES PREDIAIS.</p>							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA Engº Civil CREA-RNP 061668891-1			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				

THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342
 425342

Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342
 ND: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=
 Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.12 10:10:35-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

		DIÁRIO DE OBRA					
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS							
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA: quarta-feira, 6 de agosto de 2025	FOLHA: 815	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1188	DIAS RESTANTES: 267		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA			0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
<p>NESTE DIAS FOI CONCLUÍDO A EXECUÇÃO DO REATERRO DO TANQUE DE CONTATO E FILTROS, E TEVE CONTINUIDADE A RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS TRECHOS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO E EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES PREDIAIS.</p>							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
<small>Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 ID: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 13:22:14-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small>				<small>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ID: C=BR, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384, O=SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, OU=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384, O=SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 10:10:35-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small>			
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1				ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			

		DIÁRIO DE OBRA					
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS							
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA: quinta-feira, 7 de agosto de 2025	FOLHA: 815	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1189	DIAS RESTANTES: 266		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA			0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
<p>NESTE DIAS FOI INICIADO A EXECUÇÃO DO REATERRO DO RAP 1100 m³ e EEAT 03, E TEVE CONTINUIDADE A RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS TRECHOS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO E EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES PREDIAIS.</p>							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
<small>Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 ID: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 10:10:35-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small>				<small>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ID: C=BR, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384, O=SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, OU=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384, O=SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 10:10:35-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small>			
Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1				ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			


THIAGO PINHEIRO
NOGUEIRA:05919425342
Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342
 ID: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.12 10:10:35-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0


WM CONSTRUÇÕES		DIÁRIO DE OBRA						
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA		CONDICÕES DO TEMPO						
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDICÕES DO TEMPO				
06/05/2022	sexta-feira, 8 de agosto de 2025	816	1	MANHÃ	TARDE	NOITE		
				x BOM	x BOM	BOM		
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL		
30/04/2026	1190	265		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO		
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE		
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2								
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.		
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO				0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO				0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR				0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO				1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA				0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:								
NESTE DIAS FOI CONCLUÍDO A EXECUÇÃO DO REATERRO DO RAP 1100 m³ E EAT 03, E TEVE CONTINUIDADE A RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS TRECHOS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO, EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES PREDIAIS.								
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:								
Sem ocorrência								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:								
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:								
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				

WM CONSTRUÇÕES		DIÁRIO DE OBRA						
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA		CONDICÕES DO TEMPO						
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDICÕES DO TEMPO				
06/05/2022	sábado, 9 de agosto de 2025	816	1	MANHÃ	TARDE	NOITE		
				BOM	BOM	BOM		
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL		
30/04/2026	1191	264		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO		
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE		
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2								
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.		
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO				0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO				0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR				0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO				1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA				0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:								
DESCANSO SEMANAL								
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:								
Sem ocorrência								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:								
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:								
Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				


Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342
 ND: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.12 10:10:35-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0


THIAGO PINHEIRO
NOGUEIRA:05919
425342

		DIÁRIO DE OBRA					
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS							
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA: domingo, 10 de agosto de 2025	FOLHA: 817	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHÃ	TARDE	NOITE	
				BOM	BOM	BOM	
TERMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1192	DIAS RESTANTES: 263		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA			0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
DESCANSO SEMANAL							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				

		DIÁRIO DE OBRA					
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS							
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA: segunda-feira, 11 de agosto de 2025	FOLHA: 817	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TERMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1193	DIAS RESTANTES: 262		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA			0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA FOI INICIADO OS SERVIÇOS NO REL 150 m³ COM EXECUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA PARA CONTENÇÃO DE ATERRO, E TEVE CONTINUIDADE A RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS TRECHOS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO E EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES PREDIAIS.							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				


THIAGO PINHEIRO
NOGUEIRA:05919425342
 Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342
 NDI: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.12 10:10:35-0300'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0


		DIARIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS					
		OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE					
		CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA					
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	terça-feira, 12 de agosto de 2025	818	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
30/04/2026	1194	261		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA			0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS NO REL 150 m ³ COM EXECUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA PARA CONTENÇÃO DE ATERRO, RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS TRECHOS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO E EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES PREDIAIS.							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1				ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			

		DIARIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS					
		OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE					
		CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA					
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	quarta-feira, 13 de agosto de 2025	818	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
30/04/2026	1195	260		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA			0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS NO REL 150 m ³ COM EXECUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA PARA CONTENÇÃO DE ATERRO, RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS TRECHOS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO E EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES PREDIAIS.							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
THIAGO PINHEIRO Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1				ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			

Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342
 ND: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=
 Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.12 10:10:35-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0


THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919
 425342


		DIÁRIO DE OBRA					
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS							
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA: quinta-feira, 14 de agosto de 2025	FOLHA: 819	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHA	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1196	DIAS RESTANTES: 259		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA			0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
<p>NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS NO REL 150 m³ COM EXECUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA PARA CONTENÇÃO DE ATERRO, RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS TRECHOS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO E EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES PREDIAIS.</p>							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
<small>Assinado eletronicamente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 ND: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 13:22:14-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small> THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Eng° Civil CREA-RNP 061668891-1				<small>Assinado eletronicamente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ND: C=BR, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 13:22:14-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small> ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			

		DIÁRIO DE OBRA					
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS							
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA: sexta-feira, 15 de agosto de 2025	FOLHA: 819	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1197	DIAS RESTANTES: 258		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA			0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
<p>NESTE FOI CONCLUÍDO OS SERVIÇOS ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA PARA CONTENÇÃO DE ATERRO NO REL 150 m³, E TEVE CONTINUIDADE A RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS TRECHOS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO E EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES PREDIAIS.</p>							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
<small>Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 ND: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 10:10:35-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small> THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Eng° Civil CREA-RNP 061668891-1				<small>Assinado eletronicamente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ND: C=BR, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 10:10:35-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small> ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			

THIAGO PINHEIRO
NOGUEIRA:05919425342
Eng° Civil
CREA-RNP 061668891-1

Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342
 ND: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.12 10:10:35-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
	sábado, 16 de agosto de 2025	820	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1198	DIAS RESTANTES: 257		BOM	BOM	BOM	
				INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA			0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
DESCANSO SEMANAL							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Nº: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP- Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 13:22:14-03'00" Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:				
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1			ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				

		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
	domingo, 17 de agosto de 2025	820	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1199	DIAS RESTANTES: 256		BOM	BOM	BOM	
				INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA			0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
DESCANSO SEMANAL							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Nº: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU= Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 10:10:35-03'00" Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:				
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1			ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				


THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342
 THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342
 Engº Civil
 CREA-RNP 061668891-1


WM CONSTRUÇÕES		DIÁRIO DE OBRA					
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE					
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA		CONDICÕES DO TEMPO					
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDICÕES DO TEMPO			
06/05/2022	segunda-feira, 18 de agosto de 2025	821	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
30/04/2026	1200	255		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA			0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA FORAM INICIADOS OS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO E PINTURA NO REL 150 m³.							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Engº Civil CREA-RNP 061668891-1				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			

WM CONSTRUÇÕES		DIÁRIO DE OBRA					
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE					
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA		CONDICÕES DO TEMPO					
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDICÕES DO TEMPO			
06/05/2022	terça-feira, 19 de agosto de 2025	821	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
30/04/2026	1201	254		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA			0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS NO REL 150 m³ COM EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO E PINTURA DA UNIDADE.							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			

Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342
 ND: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.12 10:10:35-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0


THIAGO PINHEIRO
NOGUEIRA:05919
425342


		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA: quarta-feira, 20 de agosto de 2025	FOLHA: 822	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1202	DIAS RESTANTES: 253	x	BOM	x	BOM	BOM
				INSTÁVEL		INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO		CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.		
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO		0		
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO		0		
VIGILANTE:		0	ENCANADOR		0		
APONTADOR:		0	PEDREIRO		1		
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA		0		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS NO REL 150 m³ COM EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO E PINTURA DA UNIDADE.							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Thiago Pinheiro Nogueira Eng° Civil CREA-RNP 061668891-1			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				

		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA: quinta-feira, 21 de agosto de 2025	FOLHA: 822	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1203	DIAS RESTANTES: 252	x	BOM	x	BOM	BOM
				INSTÁVEL		INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO		CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.		
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO		0		
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO		0		
VIGILANTE:		0	ENCANADOR		0		
APONTADOR:		0	PEDREIRO		1		
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA		0		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS NO REL 150 m³ COM EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO E PINTURA DA UNIDADE							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Thiago Pinheiro Nogueira Eng° Civil CREA-RNP 061668891-1			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				

Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342
 ND: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA.05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.12 10:10:35-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0


THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919
 425342


		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
	sexta-feira, 22 de agosto de 2025	823	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1204	DIAS RESTANTES: 251		x BOM	x BOM	BOM	
				INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA			0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA FORAM CONCLUÍDO OS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO E PINTURA DO REL 150 m³.							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				

		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
	sábado, 23 de agosto de 2025	823	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1205	DIAS RESTANTES: 250		BOM	BOM	BOM	
				INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA			0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
DESCANSO SEMANAL							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				


Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342
 NID: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=
 Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.12 10:10:35-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0


THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919
 425342

		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA: domingo, 24 de agosto de 2025	FOLHA: 824	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1206	DIAS RESTANTES: 249	BOM	BOM	BOM		
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL		
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO		
			x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE		
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA			0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
DESCANSO SEMANAL							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Nº: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 13:22:14-03'00" Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0				ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 Nº: C=BR, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384, O=ICP-Brasil, OU=Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 13:22:14-03'00" Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0			
Thiago Pinheiro Nogueira Eng° Civil CREA-RNP 061668891-1				ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			

		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA: segunda-feira, 25 de agosto de 2025	FOLHA: 824	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1207	DIAS RESTANTES: 248	x BOM	x BOM	BOM		
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL		
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO		
			S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE		
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA			0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE FORAM INICIADOS OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL ADQUIRIDO NO REL 150 m³.							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA Eng° Civil CREA-RNP 061668891-1				ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 Nº: C=BR, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384, O=ICP-Brasil, OU=Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 10:10:35-03'00" Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0			
Thiago Pinheiro Nogueira Eng° Civil CREA-RNP 061668891-1				ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			


THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919
 425342
Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342
 Nº: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.12 10:10:35-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0


		DIÁRIO DE OBRA																	
		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS																	
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE																			
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA																			
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO															
06/05/2022	terça-feira, 26 de agosto de 2025	825	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MANHÃ</th> <th>TARDE</th> <th>NOITE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>x BOM</td> <td>x BOM</td> <td>BOM</td> </tr> <tr> <td>INSTÁVEL</td> <td>INSTÁVEL</td> <td>INSTÁVEL</td> </tr> <tr> <td>CHUVOSO</td> <td>CHUVOSO</td> <td>CHUVOSO</td> </tr> <tr> <td>S/ATIVIDADE</td> <td>S/ATIVIDADE</td> <td>x S/ATIVIDADE</td> </tr> </tbody> </table>	MANHÃ	TARDE	NOITE	x BOM	x BOM	BOM	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
MANHÃ	TARDE	NOITE																	
x BOM	x BOM	BOM																	
INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL																	
CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO																	
S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE																	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:																	
30/04/2026	1208	247																	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2																			
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA																
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO																
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO																
VIGILANTE:		0	ENCANADOR																
APONTADOR:		0	PEDREIRO																
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA																
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:																			
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS NO REL 150 m³ COM EXECUÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL ADQUIRIDO.																			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:																			
Sem ocorrência																			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:																			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:																
Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA/05919425342 ND: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA/05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 13:22:14-03'00' Fossil PDF Reader Versão: 2025.3.0			Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO/03183275384 ND: C=BR, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO/03183275384, O=ICP-Brasil, OU=Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 13:22:14-03'00' Fossil PDF Reader Versão: 2025.3.0																
Thiago Pinheiro Nogueira Eng° Civil CREA-RNP 061668891-1			ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611																

		DIÁRIO DE OBRA																	
		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS																	
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE																			
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA																			
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO															
06/05/2022	quarta-feira, 27 de agosto de 2025	825	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MANHÃ</th> <th>TARDE</th> <th>NOITE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>x BOM</td> <td>x BOM</td> <td>BOM</td> </tr> <tr> <td>INSTÁVEL</td> <td>INSTÁVEL</td> <td>INSTÁVEL</td> </tr> <tr> <td>CHUVOSO</td> <td>CHUVOSO</td> <td>CHUVOSO</td> </tr> <tr> <td>S/ATIVIDADE</td> <td>S/ATIVIDADE</td> <td>x S/ATIVIDADE</td> </tr> </tbody> </table>	MANHÃ	TARDE	NOITE	x BOM	x BOM	BOM	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
MANHÃ	TARDE	NOITE																	
x BOM	x BOM	BOM																	
INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL																	
CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO																	
S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE																	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:																	
30/04/2026	1209	246																	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2																			
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA																
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO																
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO																
VIGILANTE:		0	ENCANADOR																
APONTADOR:		0	PEDREIRO																
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA																
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:																			
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS NO REL 150 m³ COM EXECUÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL ADQUIRIDO.																			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:																			
Sem ocorrência																			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:																			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:																
Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA/05919425342 ND: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA/05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 10:10:35-03'00' Fossil PDF Reader Versão: 2025.3.0			Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO/03183275384 ND: C=BR, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO/03183275384, O=ICP-Brasil, OU=Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 10:10:35-03'00' Fossil PDF Reader Versão: 2025.3.0																
Thiago Pinheiro Nogueira Eng° Civil CREA-RNP 061668891-1			ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611																

Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA/05919425342
 ND: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA/05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Brasil, OU=Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.12 10:10:35-03'00'
 Fossil PDF Reader Versão: 2025.3.0


THIAGO PINHEIRO
NOGUEIRA:05919
425342


		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA: quinta-feira, 28 de agosto de 2025	FOLHA: 826	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1210	DIAS RESTANTES: 245	x	BOM	x	BOM	BOM
				INSTÁVEL		INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO		CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA			0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS NO REL 150 m³ COM EXECUÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL ADQUIRIDO.							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				

		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA: sexta-feira, 29 de agosto de 2025	FOLHA: 826	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1211	DIAS RESTANTES: 244	x	BOM	x	BOM	BOM
				INSTÁVEL		INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO		CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			0	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			0	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA			0	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE FORAM CONCLUÍDOS OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL ADQUIRIDO NO REL 150 m³.							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				

Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342
 NID: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.12 10:10:35-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0


THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919
 425342


		DIÁRIO DE OBRA						
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS						
		OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
		CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA						
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA: sábado, 30 de agosto de 2025	FOLHA: 827	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO				
				MANHÃ	TARDE	NOITE		
TERMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1212	DIAS RESTANTES: 243	BOM			BOM		
			INSTÁVEL			INSTÁVEL		
			CHUVOSO			CHUVOSO		
			x S/ATIVIDADE			x S/ATIVIDADE		
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2								
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.		
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			0		
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0		
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			0		
APONTADOR:		0	PEDREIRO			1		
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA			0		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:								
DESCANSO SEMANAL								
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:								
Sem ocorrência								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:								
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:				
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1				ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				

		DIÁRIO DE OBRA						
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS						
		OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
		CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA						
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA: domingo, 31 de agosto de 2025	FOLHA: 827	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO				
				MANHÃ	TARDE	NOITE		
TERMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1213	DIAS RESTANTES: 242	BOM			BOM		
			INSTÁVEL			INSTÁVEL		
			CHUVOSO			CHUVOSO		
			x S/ATIVIDADE			x S/ATIVIDADE		
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 2								
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.		
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			0		
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0		
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			0		
APONTADOR:		0	PEDREIRO			1		
CARPINTEIRO:		0	AUX. DE ENGENHARIA			0		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:								
DESCANSO SEMANAL								
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:								
Sem ocorrência								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:								
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:				
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1				ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				

Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342
 ND: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=
 Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.12 10:10:35-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0


THIAGO PINHEIRO
NOGUEIRA:05919
425342

		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
	quinta-feira, 1 de janeiro de 2026	828	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1336	DIAS RESTANTES: 119		BOM	BOM	BOM	
				INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 7							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	OP. DE RETROESCAVADEIRA:			1	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
OP. DE TRATOR DE ESTEIRA:		1	SERVENTE			1	
OP. DE TRATOR DE PNEU:		1	PEDREIRO			0	
ELETRICISTA:		1	MECÂNICO:			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
FERIADO (CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL)							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Thiago Pinheiro Nogueira Eng° Civil CREA-RNP 061668891-1			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				


		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
	sexta-feira, 2 de janeiro de 2026	828	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1337	DIAS RESTANTES: 118		x BOM	x BOM	BOM	
				INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 7							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	OP. DE RETROESCAVADEIRA:			1	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
OP. DE TRATOR DE ESTEIRA:		1	SERVENTE			1	
OP. DE TRATOR DE PNEU:		1	PEDREIRO			0	
ELETRICISTA:		1	MECÂNICO:			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NO PERÍODO DE 01/09/2025 A 02/01/2026 A OBRA ENCONTRAVA SE PARADA POR MOTIVOS DE READEQUAÇÃO DE PROJETO							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Thiago Pinheiro Nogueira Eng° Civil CREA-RNP 061668891-1			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				


Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342
 NID: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=
 Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.12 10:10:35-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA: sábado, 3 de janeiro de 2026	FOLHA: 829	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1338	DIAS RESTANTES: 117	BOM	BOM	BOM		
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL		
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO		
			x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE		
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 7							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.		
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	OP. DE RETROESCAVADEIRA:		1		
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO		0		
OP. DE TRATOR DE ESTEIRA:		1	SERVENTE		1		
OP. DE TRATOR DE PNEU:		1	PEDREIRO		0		
ELETRICISTA:		1	MECÂNICO:		1		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
DESCANSO SEMANAL							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:				
<small>Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 ND: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.02.12 13:22:14-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small> THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Eng° Civil CREA-RNP 061668891-1			<small>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ND: C=BR, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3, OU=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384, OU=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.02.12 13:22:14-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small> ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				


		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA: domingo, 4 de janeiro de 2026	FOLHA: 829	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1339	DIAS RESTANTES: 116	BOM	BOM	BOM		
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL		
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO		
			x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE		
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 7							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.		
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	OP. DE RETROESCAVADEIRA:		1		
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO		0		
OP. DE TRATOR DE ESTEIRA:		1	SERVENTE		1		
OP. DE TRATOR DE PNEU:		1	PEDREIRO		0		
ELETRICISTA:		1	MECÂNICO:		1		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
DESCANSO SEMANAL							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:				
<small>Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 ND: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.02.12 10:35:03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small> THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Eng° Civil CREA-RNP 061668891-1			<small>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ND: C=BR, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3, OU=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384, OU=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.02.12 10:35:03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small> ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				


Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342
 ND: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.12 10:35:03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

		DIÁRIO DE OBRA						
		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS						
		OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
		CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA						
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA: segunda-feira, 5 de janeiro de 2026	FOLHA: 830	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO				
				MANHÃ	TARDE		NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1340	DIAS RESTANTES: 115	x	BOM	x	BOM	BOM	
				INSTÁVEL		INSTÁVEL	INSTÁVEL	
				CHUVOSO		CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 7								
MAO DE OBRA		QUANT.	MAO DE OBRA				QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	OP. DE RETROESCAVADEIRA:				1	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO				0	
OP. DE TRATOR DE ESTEIRA:		1	SERVENTE				1	
OP. DE TRATOR DE PNEU:		1	PEDREIRO				0	
ELETRICISTA:		1	MECÂNICO:				1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:								
NESTE DIA FORAM RETOMADOS OS SERVIÇOS NO REL 150 m ³ COM EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO.								
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:								
Sem ocorrência								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:								
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:								
Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Nº: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP- Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.02.12 13:22:14-0300' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 Nº: C=BR, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384, O=ICP- Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.02.12 10:10:35-0300' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0					
Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1			ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611					


		DIÁRIO DE OBRA						
		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS						
		OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
		CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA						
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA: terça-feira, 6 de janeiro de 2026	FOLHA: 830	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO				
				MANHÃ	TARDE		NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1341	DIAS RESTANTES: 114	x	BOM	x	BOM	BOM	
				INSTÁVEL		INSTÁVEL	INSTÁVEL	
				CHUVOSO		CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 7								
MAO DE OBRA		QUANT.	MAO DE OBRA				QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	OP. DE RETROESCAVADEIRA:				1	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO				0	
OP. DE TRATOR DE ESTEIRA:		1	SERVENTE				1	
OP. DE TRATOR DE PNEU:		1	PEDREIRO				0	
ELETRICISTA:		1	MECÂNICO:				1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:								
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS NO REL 150 m ³ COM EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO.								
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:								
Sem ocorrência								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:								
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:								
Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Nº: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU= Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.02.12 10:10:35-0300' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 Nº: C=BR, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384, O=ICP- Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.02.12 10:10:35-0300' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0					
Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1			ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611					


THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342
 Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342
 Nº: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.12 10:10:35-0300'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

		DIÁRIO DE OBRA						
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS						
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE								
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA								
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA: quarta-feira, 7 de janeiro de 2026	FOLHA: 831	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO				
				MANHÃ	TARDE	NOITE		
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1342	DIAS RESTANTES: 113	x	BOM	x	BOM	BOM	
				INSTÁVEL		INSTÁVEL	INSTÁVEL	
				CHUVOSO		CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 7								
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA				QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	OP. DE RETROESCAVADEIRA:				1	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO				0	
OP. DE TRATOR DE ESTEIRA:		1	SERVENTE				1	
OP. DE TRATOR DE PNEU:		1	PEDREIRO				0	
ELETRICISTA:		1	MECÂNICO:				1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:								
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS NO REL 150 m ³ COM EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO.								
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO: Sem ocorrência								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:								
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:				
<small>Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Nº: 0318, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 13:22:14-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small> THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA Eng° Civil CREA-RNP 061668891-1				<small>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 Nº: 0318, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 13:22:14-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small> ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				


		DIÁRIO DE OBRA						
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS						
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE								
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA								
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA: quinta-feira, 8 de janeiro de 2026	FOLHA: 831	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO				
				MANHÃ	TARDE	NOITE		
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1343	DIAS RESTANTES: 112	x	BOM	x	BOM	BOM	
				INSTÁVEL		INSTÁVEL	INSTÁVEL	
				CHUVOSO		CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 7								
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA				QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	OP. DE RETROESCAVADEIRA:				1	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO				0	
OP. DE TRATOR DE ESTEIRA:		1	SERVENTE				1	
OP. DE TRATOR DE PNEU:		1	PEDREIRO				0	
ELETRICISTA:		1	MECÂNICO:				1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:								
NESTE DIA FORAM CONCLUÍDOS OS SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DO REL 150 m ³ .								
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO: Sem ocorrência								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:								
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:				
<small>Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Nº: 0318, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 10:10:35-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small> THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA Eng° Civil CREA-RNP 061668891-1				<small>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 Nº: 0318, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 10:10:35-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small> ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				


Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342
 Nº: 0318, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.12 10:10:35-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342

		DIÁRIO DE OBRA						
		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS						
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE								
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA								
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA: sexta-feira, 9 de janeiro de 2026	FOLHA: 832	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO				
				MANHA	TARDE	NOITE		
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1344	DIAS RESTANTES: 111	x	BOM	x	BOM	BOM	
				INSTÁVEL		INSTÁVEL	INSTÁVEL	
				CHUVOSO		CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 7								
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.			
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	OP. DE RETROESCAVADEIRA:		1			
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO		0			
OP. DE TRATOR DE ESTEIRA:		1	SERVENTE		1			
OP. DE TRATOR DE PNEU:		1	PEDREIRO		0			
ELETRICISTA:		1	MECÂNICO:		1			
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:								
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CAIXA DO MACROMEDIDOR RAP 500 m³.								
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:								
Sem ocorrência								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:								
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:				
<small>Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 ND: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 15:22:14-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small> Thiago Pinheiro Nogueira Eng° Civil CREA-RNP 061668891-1				<small>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ND: C=BR, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 15:22:14-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small> ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				

		DIÁRIO DE OBRA						
		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS						
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE								
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA								
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA: sábado, 10 de janeiro de 2026	FOLHA: 832	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO				
				MANHA	TARDE	NOITE		
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1345	DIAS RESTANTES: 110		BOM		BOM	BOM	
				INSTÁVEL		INSTÁVEL	INSTÁVEL	
				CHUVOSO		CHUVOSO	CHUVOSO	
			x	S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 7								
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.			
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	OP. DE RETROESCAVADEIRA:		1			
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO		0			
OP. DE TRATOR DE ESTEIRA:		1	SERVENTE		1			
OP. DE TRATOR DE PNEU:		1	PEDREIRO		0			
ELETRICISTA:		1	MECÂNICO:		1			
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:								
DESCANSO SEMANAL								
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:								
Sem ocorrência								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:								
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:				
<small>Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 ND: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 10:10:35-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small> Thiago Pinheiro Nogueira Eng° Civil CREA-RNP 061668891-1				<small>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ND: C=BR, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 10:10:35-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small> ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				


THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342
Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342
 ND: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.12 10:10:35-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0


		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	domingo, 11 de janeiro de 2026	833	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				BOM	BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
30/04/2026	1346	109		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 7							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	OP. DE RETROESCAVADEIRA:			1	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
OP. DE TRATOR DE ESTEIRA:		1	SERVENTE			1	
OP. DE TRATOR DE PNEU:		1	PEDREIRO			0	
ELETRICISTA:		1	MECÂNICO:			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
DESCANSO SEMANAL							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				

		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	segunda-feira, 12 de janeiro de 2026	833	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
30/04/2026	1347	108		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 7							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	OP. DE RETROESCAVADEIRA:			1	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
OP. DE TRATOR DE ESTEIRA:		1	SERVENTE			1	
OP. DE TRATOR DE PNEU:		1	PEDREIRO			0	
ELETRICISTA:		1	MECÂNICO:			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA FORAM CONCLUÍDO OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CAIXA DO MACROMEDIDOR RAP 500 m³.							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				

Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342
 NID: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.12 10:10:35-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0


THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919
 425342


		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA: terça-feira, 13 de janeiro de 2026	FOLHA: 834	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHÃ x BOM	TARDE x BOM	NOITE BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1348	DIAS RESTANTES: 107	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL		
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO		
			S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 7							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.		
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	OP. DE RETROESCAVADEIRA:		1		
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO		0		
OP. DE TRATOR DE ESTEIRA:		1	SERVENTE		1		
OP. DE TRATOR DE PNEU:		1	PEDREIRO		0		
ELETRICISTA:		1	MECÂNICO:		1		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA TEVE INÍCIO OS SERVIÇOS NO LEITO DRENANTE COM APLICAÇÃO DE TUBO E LASTRO EM MATERIAL GRANULAR, E FOI INICIADA A REFORMA DO DECANTADOR EXISTENTE.							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
<small>Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 ND: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.02.12 13:22:14-0707 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small> THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA Engº Civil CREA-RNP 061668891-1				<small>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ND: C=BR, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.02.12 13:22:14-0707 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small> ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			

		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA: quarta-feira, 14 de janeiro de 2026	FOLHA: 834	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHÃ x BOM	TARDE x BOM	NOITE BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1349	DIAS RESTANTES: 106	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL		
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO		
			S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 7							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.		
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	OP. DE RETROESCAVADEIRA:		1		
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO		0		
OP. DE TRATOR DE ESTEIRA:		1	SERVENTE		1		
OP. DE TRATOR DE PNEU:		1	PEDREIRO		0		
ELETRICISTA:		1	MECÂNICO:		1		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS NO LEITO DRENANTE COM APLICAÇÃO DE TUBO E LASTRO EM MATERIAL GRANULAR E REFORMA DO DECANTADOR EXISTENTE.							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
<small>Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 ND: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.02.12 10:10:35-03909</small> Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1				<small>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ND: C=BR, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.02.12 10:10:35-03909</small> ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			


Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342
 ND: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.12 10:10:35-03909
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0


THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342

		DIÁRIO DE OBRA						
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS						
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE								
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA								
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO				
	quinta-feira, 15 de janeiro de 2026	835	1	MANHÃ	TARDE	NOITE		
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1350	DIAS RESTANTES: 105		x BOM	x BOM	BOM		
				INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL		
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO		
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 7								
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.			
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	OP. DE RETROSCAVADEIRA:		1			
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO		0			
OP. DE TRATOR DE ESTEIRA:		1	SERVENTE		1			
OP. DE TRATOR DE PNEU:		1	PEDREIRO		0			
ELETRICISTA:		1	MECÂNICO:		1			
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:								
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS NO LEITO DRENANTE COM EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO E REFORMA DO DECANTADOR EXISTENTE.								
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:								
Sem ocorrência								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:								
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:								
<small>Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 ND: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.02.12 13:22:14-03'00' Fossil PDF Reader Versão: 2025.3.0</small> THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA Engº Civil CREA-RNP 061668891-1				<small>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ND: C=BR, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.02.12 13:22:14-03'00' Fossil PDF Reader Versão: 2025.3.0</small> ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				

		DIÁRIO DE OBRA						
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS						
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE								
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA								
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO				
	sexta-feira, 16 de janeiro de 2026	835	1	MANHÃ	TARDE	NOITE		
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1351	DIAS RESTANTES: 104		x BOM	x BOM	BOM		
				INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL		
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO		
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 7								
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.			
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	OP. DE RETROSCAVADEIRA:		1			
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO		0			
OP. DE TRATOR DE ESTEIRA:		1	SERVENTE		1			
OP. DE TRATOR DE PNEU:		1	PEDREIRO		0			
ELETRICISTA:		1	MECÂNICO:		1			
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:								
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS NO LEITO DRENANTE COM EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO E REFORMA DO DECANTADOR EXISTENTE.								
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:								
Sem ocorrência								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:								
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:								
<small>Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 ND: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.02.12 10:10:35-03'00' Fossil PDF Reader Versão: 2025.3.0</small> THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA Engº Civil CREA-RNP 061668891-1				<small>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ND: C=BR, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.02.12 10:10:35-03'00' Fossil PDF Reader Versão: 2025.3.0</small> ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				


Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342
 ND: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.12 10:10:35-03'00'
 Fossil PDF Reader Versão: 2025.3.0


		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
	sábado, 17 de janeiro de 2026	836	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1352	DIAS RESTANTES: 103	BOM	BOM	BOM		
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL		
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO		
			x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE		
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 7							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	OP. DE RETROESCAVADEIRA:			1	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
OP. DE TRATOR DE ESTEIRA:		1	SERVENTE			1	
OP. DE TRATOR DE PNEU:		1	PEDREIRO			0	
ELETRICISTA:		1	MECÂNICO:			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
DESCANSO SEMANAL							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
<small>Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342</small> THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 <small>ND: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3</small> Razoão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.02.12 13:22:14-03'00" Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0				<small>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384</small> ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 <small>ND: C=BR, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Profissional - Engenharia</small> Razoão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.02.12 13:22:14-03'00" Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0			
Thiago Pinheiro Nogueira Eng° Civil CREA-RNP 061668891-1				ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			

		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
	domingo, 18 de janeiro de 2026	836	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1353	DIAS RESTANTES: 102	BOM	BOM	BOM		
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL		
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO		
			x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE		
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 7							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	OP. DE RETROESCAVADEIRA:			1	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
OP. DE TRATOR DE ESTEIRA:		1	SERVENTE			1	
OP. DE TRATOR DE PNEU:		1	PEDREIRO			0	
ELETRICISTA:		1	MECÂNICO:			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
DESCANSO SEMANAL							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
<small>Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342</small> THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 <small>ND: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3</small> Razoão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.02.12 10:10:35-03'00" Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0				<small>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384</small> ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 <small>ND: C=BR, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Profissional - Engenharia</small> Razoão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.02.12 10:10:35-03'00" Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0			
Thiago Pinheiro Nogueira Eng° Civil CREA-RNP 061668891-1				ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			


Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342
 ND: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3
 Razoão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.12 10:10:35-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0


THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919
 425342

		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	segunda-feira, 19 de janeiro de 2026	837	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
30/04/2026	1354	101		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 7							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	OP. DE RETROESCAVADEIRA:			1	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
OP. DE TRATOR DE ESTEIRA:		1	SERVENTE			1	
OP. DE TRATOR DE PNEU:		1	PEDREIRO			0	
ELETRICISTA:		1	MECÂNICO:			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS NO LEITO DRENANTE COM EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO E REFORMA DO DECANTADOR EXISTENTE.							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1				ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			

		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	terça-feira, 20 de janeiro de 2026	837	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
30/04/2026	1355	100		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 7							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	OP. DE RETROESCAVADEIRA:			1	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
OP. DE TRATOR DE ESTEIRA:		1	SERVENTE			1	
OP. DE TRATOR DE PNEU:		1	PEDREIRO			0	
ELETRICISTA:		1	MECÂNICO:			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS NO LEITO DRENANTE COM EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO E REFORMA DO DECANTADOR EXISTENTE.							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1				ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			


THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342
 THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.12 10:10:35-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0


		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	quarta-feira, 21 de janeiro de 2026	838	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
30/04/2026	1356	99		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 7							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.		
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	OP. DE RETROESCAVADEIRA:		1		
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO		0		
OP. DE TRATOR DE ESTEIRA:		1	SERVENTE		1		
OP. DE TRATOR DE PNEU:		1	PEDREIRO		0		
ELETRICISTA:		1	MECÂNICO:		1		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS NO LEITO DRENANTE COM EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO E REFORMA DO DECANTADOR EXISTENTE.							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				

		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	quinta-feira, 22 de janeiro de 2026	838	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
30/04/2026	1357	98		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 7							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.		
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	OP. DE RETROESCAVADEIRA:		1		
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO		0		
OP. DE TRATOR DE ESTEIRA:		1	SERVENTE		1		
OP. DE TRATOR DE PNEU:		1	PEDREIRO		0		
ELETRICISTA:		1	MECÂNICO:		1		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA FORAM CONCLUÍDOS OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO DO LEITO DRENANTE, E TEVE CONTINUIDADE A REFORMA DO DECANTADOR EXISTENTE.							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				

THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342
 425342


Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342
 ND: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=
 Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.12 10:10:35-0300'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0


		DIÁRIO DE OBRA			
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS			
		OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE			
		CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA			
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA: sexta-feira, 23 de janeiro de 2026	FOLHA: 839	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO	
				MANHÃ	TARDE
				x BOM	x BOM
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1358	DIAS RESTANTES: 97		INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE
					x S/ATIVIDADE
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 7					
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	OP. DE RETROESCAVADEIRA:		1
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO		0
OP. DE TRATOR DE ESTEIRA:		1	SERVENTE		1
OP. DE TRATOR DE PNEU:		1	PEDREIRO		0
ELETRICISTA:		1	MECÂNICO:		1
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:					
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS DE REFORMA DO DECANTADOR EXISTENTE					
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:					
Sem ocorrência					
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:					
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:		
<small>Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 13:22:14-03'00" Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small> THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1			<small>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 13:22:14-03'00" Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small> ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611		

		DIÁRIO DE OBRA			
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS			
		OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE			
		CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA			
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA: sábado, 24 de janeiro de 2026	FOLHA: 839	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO	
				MANHÃ	TARDE
				BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1359	DIAS RESTANTES: 96		INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
					x S/ATIVIDADE
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 7					
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	OP. DE RETROESCAVADEIRA:		1
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO		0
OP. DE TRATOR DE ESTEIRA:		1	SERVENTE		1
OP. DE TRATOR DE PNEU:		1	PEDREIRO		0
ELETRICISTA:		1	MECÂNICO:		1
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:					
DESCANSO SEMANAL					
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:					
Sem ocorrência					
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:					
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:		
<small>Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 10:36:03'00" Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small> Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1			<small>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 10:36:03'00" Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small> ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611		

Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.12 10:36:03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0


**THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919
 425342**


		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
	domingo, 25 de janeiro de 2026	840	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1360	DIAS RESTANTES: 95		BOM	BOM	BOM	
				INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 7							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	OP. DE RETROESCAVADEIRA:			1	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
OP. DE TRATOR DE ESTEIRA:		1	SERVENTE			1	
OP. DE TRATOR DE PNEU:		1	PEDREIRO			0	
ELETRICISTA:		1	MECÂNICO:			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
DESCANSO SEMANAL							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1				ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			

		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
	segunda-feira, 26 de janeiro de 2026	840	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1361	DIAS RESTANTES: 94		x BOM	x BOM	BOM	
				INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 7							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	OP. DE RETROESCAVADEIRA:			1	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
OP. DE TRATOR DE ESTEIRA:		1	SERVENTE			1	
OP. DE TRATOR DE PNEU:		1	PEDREIRO			0	
ELETRICISTA:		1	MECÂNICO:			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS DE REFORMA DO DECANTADOR EXISTENTE.							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA Engº Civil CREA-RNP 061668891-1				ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			

Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342
 ID: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.12 10:10:35-0300
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0


THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA:05919425342


		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
		OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE					
		CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA					
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	terça-feira, 27 de janeiro de 2026	841	1	MANHA	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
30/04/2026	1362	93		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 7							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	OP. DE RETROESCAVADEIRA:			1	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
OP. DE TRATOR DE ESTEIRA:		1	SERVENTE			1	
OP. DE TRATOR DE PNEU:		1	PEDREIRO			0	
ELETRICISTA:		1	MECÂNICO:			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS DE REFORMA DO DECANTADOR EXISTENTE.							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA05919425342 NR: O=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA05919425342, O=ICP- Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.02.12 13:22:14-03'00" Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0				Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO03183275384 NR: O=BR, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO03183275384, O=ICP-Brasil, OU=Certificado de Assinatura de Pessoal Físico - Pessoa Física - O=ICP-Brasil, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO03183275384, OU=ICP-Brasil, OU=ICP-Brasil, OU=ICP-Brasil, OU=ICP-Brasil, OU=ICP-Brasil, Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.02.12 10:10:35-03'00" Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0			
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA Eng° Civil CREA-RNP 061668891-1				ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			

		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
		OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE					
		CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA					
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	quarta-feira, 28 de janeiro de 2026	841	1	MANHA	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
30/04/2026	1363	92		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 7							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	OP. DE RETROESCAVADEIRA:			1	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
OP. DE TRATOR DE ESTEIRA:		1	SERVENTE			1	
OP. DE TRATOR DE PNEU:		1	PEDREIRO			0	
ELETRICISTA:		1	MECÂNICO:			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS DE REFORMA DO DECANTADOR EXISTENTE.							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA05919425342 NR: O=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA05919425342, O=ICP- Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.02.12 10:10:35-03'00" Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0				Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO03183275384 NR: O=BR, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO03183275384, O=ICP-Brasil, OU=Certificado de Assinatura de Pessoal Físico - Pessoa Física - O=ICP-Brasil, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO03183275384, OU=ICP-Brasil, OU=ICP-Brasil, OU=ICP-Brasil, OU=ICP-Brasil, OU=ICP-Brasil, Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.02.12 10:10:35-03'00" Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0			
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA Eng° Civil CREA-RNP 061668891-1				ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			


THIAGO PINHEIRO
NOGUEIRA:05919
425342


Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA05919425342
 NR: O=BR, CN=THIAGO PINHEIRO
 NOGUEIRA05919425342, O=ICP-Brasil, OU=
 Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.12 10:10:35-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

		DIÁRIO DE OBRA																	
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS																	
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE																			
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA																			
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO															
06/05/2022	quinta-feira, 29 de janeiro de 2026	842	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MANHÃ</th> <th>TARDE</th> <th>NOITE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>x BOM</td> <td>x BOM</td> <td>BOM</td> </tr> <tr> <td>INSTÁVEL</td> <td>INSTÁVEL</td> <td>INSTÁVEL</td> </tr> <tr> <td>CHUVOSO</td> <td>CHUVOSO</td> <td>CHUVOSO</td> </tr> <tr> <td>S/ATIVIDADE</td> <td>S/ATIVIDADE</td> <td>x S/ATIVIDADE</td> </tr> </tbody> </table>	MANHÃ	TARDE	NOITE	x BOM	x BOM	BOM	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
MANHÃ	TARDE	NOITE																	
x BOM	x BOM	BOM																	
INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL																	
CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO																	
S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE																	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:																	
30/04/2026	1364	91																	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 7																			
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA																
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	OP. DE RETROESCAVADEIRA:																
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO																
OP. DE TRATOR DE ESTEIRA:		1	SERVENTE																
OP. DE TRATOR DE PNEU:		1	PEDREIRO																
ELETRICISTA:		1	MECÂNICO:																
ELETRICISTA:		1	MECÂNICO:																
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:																			
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS DE REFORMA DO DECANTADOR EXISTENTE.																			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:																			
Sem ocorrência																			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:																			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:																
<small>Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 NR: 0-001, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Brasil, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, C=BR Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.02.12 13:22:14-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small>			<small>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 NR: 0-001, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384, O=ICP-Brasil, OU=Brasil, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384, C=BR Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.02.12 13:22:14-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small>																
Thiago Pinheiro Nogueira Eng° Civil CREA-RNP 061668891-1			ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611																

		DIÁRIO DE OBRA																	
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS																	
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE																			
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA																			
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO															
06/05/2022	sexta-feira, 30 de janeiro de 2026	842	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MANHÃ</th> <th>TARDE</th> <th>NOITE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>x BOM</td> <td>x BOM</td> <td>BOM</td> </tr> <tr> <td>INSTÁVEL</td> <td>INSTÁVEL</td> <td>INSTÁVEL</td> </tr> <tr> <td>CHUVOSO</td> <td>CHUVOSO</td> <td>CHUVOSO</td> </tr> <tr> <td>S/ATIVIDADE</td> <td>S/ATIVIDADE</td> <td>x S/ATIVIDADE</td> </tr> </tbody> </table>	MANHÃ	TARDE	NOITE	x BOM	x BOM	BOM	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
MANHÃ	TARDE	NOITE																	
x BOM	x BOM	BOM																	
INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL																	
CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO																	
S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE																	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:																	
30/04/2026	1365	90																	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 7																			
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA																
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	OP. DE RETROESCAVADEIRA:																
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO																
OP. DE TRATOR DE ESTEIRA:		1	SERVENTE																
OP. DE TRATOR DE PNEU:		1	PEDREIRO																
ELETRICISTA:		1	MECÂNICO:																
ELETRICISTA:		1	MECÂNICO:																
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:																			
NESTE DIA FORAM CONCLUÍDOS OS SERVIÇOS DE REFORMA DO DECANTADOR EXISTENTE.																			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:																			
Sem ocorrência																			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:																			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:																
<small>Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 NR: 0-001, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Brasil, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, C=BR Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.02.12 10:10:35 03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small>			<small>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 NR: 0-001, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384, O=ICP-Brasil, OU=Brasil, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384, C=BR Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.02.12 10:10:35 03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small>																
Thiago Pinheiro Nogueira Eng° Civil CREA-RNP 061668891-1			ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611																

THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342
Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342
 NR: 0-001, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Brasil, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, C=BR
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.12 10:10:35 03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

		DIÁRIO DE OBRA					
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS							
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA: sábado, 31 de janeiro de 2026	FOLHA: 843	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHÃ	TARDE	NOITE	
				BOM	BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1366	DIAS RESTANTES: 89		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 7							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	OP. DE RETROESCAVADEIRA:			1	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
OP. DE TRATOR DE ESTEIRA:		1	SERVENTE			1	
OP. DE TRATOR DE PNEU:		1	PEDREIRO			0	
ELETRICISTA:		1	MECÂNICO:			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
DESCANSO SEMANAL							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
<small>Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 ID: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 13:22:14-0700' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small>			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:				
THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA Engº Civil CREA-RNP 061668891-1			<small>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ID: C=BR, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 10:10:35-0300' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small>				
			ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				

		DIÁRIO DE OBRA					
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS							
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA: domingo, 1 de fevereiro de 2026	FOLHA: 843	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHÃ	TARDE	NOITE	
				BOM	BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL: 30/04/2026	DIAS DECORRIDOS: 1367	DIAS RESTANTES: 88		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 7							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	OP. DE RETROESCAVADEIRA:			1	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
OP. DE TRATOR DE ESTEIRA:		1	SERVENTE			1	
OP. DE TRATOR DE PNEU:		1	PEDREIRO			0	
ELETRICISTA:		1	MECÂNICO:			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
DESCANSO SEMANAL							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
<small>Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342 ID: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 10:10:35-0300' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small>			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:				
Thiago Pinheiro Nogueira Engº Civil CREA-RNP 061668891-1			<small>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384 ID: C=BR, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.12 10:10:35-0300' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0</small>				
			ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				

THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342
Assinado digitalmente por THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342
 ID: C=BR, CN=THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA:05919425342, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.12 10:10:35-0300'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0